РЕЕСТР

актов выполненных работ за май 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 3. Пятно 36

Договорная сумма **133 349 61 ,80**

Сумма по сметному расчету **133 555 510,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-36-3	Э153120	11	Архитектурные решения	10 963 111,00	9050
2	2-36-4	Э153130	12	Водоснабжение и канализация	4 744 537,00	13100
3	2-36-5	Э153140	13	Отопление и вентиляция	1 340 866,00	7560
4	2-36-8	Э153170	14	Слаботочные сети	5 814 598,00	7170
				Всего:	**22 863 112,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
1	1	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов	819,74	990,6	46,9	812035	38443	403712	2,51	2059
				м2	437,79	31,25	358874	25614	105	0,14	118
2	2	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ	58,529	7717,33		451691				
				м3							
3	3	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	60,8	128,87	1,38	7836	84	3288	0,31	19
				м	51,51	0	3132	0	105	0	0
4	4	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	30,64	529,2	4,92	16215	151	6271	1,15	35
				м2	193,05	1,87	5915	57	105	0,01	0
5	5	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка откосов декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм	30,64	149,75	1,09	4588	33	3094	0,51	16
				м2	95,92	0,24	2939	7	105	0	0
6	6	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	66,6	435,9	2,02	29031	135	4518	0,39	26
				м	64,13	0,48	4271	32	105	0	0
7	7	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	568,4	144,14	0,62	81931	352	46487	0,43	247
				м2	69,08	0,23	39265	131	118	0	1
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				1403327				
			Раздел: Разные работы								
8	8	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,473	14806,01	1133,15	7003	536	5658	82,1	39
				т	12892,5	398,25	6098	188	90	1,95	1
9	9	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,473	95337		45092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
10	10	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	130,4	156,97	50,15	20468	6540	14437	0,53	70
				м2	92,03	18,68	12001	2436	100	0,09	12
11	11	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	6,52	5013		32685				
				м3							
12	12	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	128,9	656,46	1,24	84618	160	23576	0,97	125
				м2	153,23	0,47	19751	61	119	0	0
13	13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	19,901	33,16	0,04	660	1	149	0,04	1
				м2	8,32	0	166	0	90	0	0
14	14	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0486	14190,56	5475,87	689	266	310	31,79	2
				т	5544	1552,87	269	75	90	5,46	0
15	15	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0486	110909		5388				
				т							
16	16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,684	33,16	0,04	56	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0
17	17	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0172	146333,1	1941,97	2518	33	156	42,3	1
				т	6975	726,75	120	13	118	3,55	0
18	18	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,8949	33,16	0,04	30	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				199208				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР55)								
19	19	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	5,68	5698,63	353,46	32368	2008	4285	3,6	20
				м3	585	133,52	3323	758	105	0,65	4
20	20	Е0106-1-16	Устройство пандуса и площадки крыльца, бетон В20	3	4740,62	196,62	14222	590	1092	1,79	5
				м3	272,25	74,27	817	223	105	0,36	1
21	21	Е0106-1-19	Устройство лестничного марша крыльца, бетон В20	1,78	5457,45	353,46	9714	629	1419	3,64	6
				м3	625,5	133,52	1113	238	105	0,65	1
22	22	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6518	52241		34049				
				т							
23	23	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-02, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0017	41200		69				
				т							
24	24	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,22	109,71	34,24	353	110	173	0,32	1
				м2	51,08	8,45	164	27	90	0,03	0
25	25	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	3,22	543		1748				
				м2							
26	26	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,9046	11462,43	4590,56	10369	4153	4531	25,3	23
				т	4725	840,11	4274	760	90	3,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки	0,6741	93846		63257				
				т							
28	28	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели	0,2305	91610		21119				
				т							
29	29	С12021-249 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,9046	117618		106395				
				т							
30	30	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,46	661,07	1,24	4271	8	1182	0,97	6
				м2	153,23	0,47	990	3	119	0	0
31	31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	18,774	33,16	0,04	622	1	141	0,04	1
				м2	8,32	0	156	0	90	0	0
32	32	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	6,3	47,5	1,22	299	8	334	0,28	2
				м	44,1	0,45	278	3	119	0	0
33	33	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
34	34	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	6,3	275,09		1733				
				м							
35	35	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
36	36	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	1,4	233,27		327				
				м							
37	37	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	13	94,93		1234				
				шт							
38	38	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
39	39	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР55)				303464				
			Раздел: Общестроительные работы, раздел АР								
40	40	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAn плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	7,725	7772		60041				
				м3							
41	41	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	130,428	1713,76	20,38	223522	2658	97343	3,74	488
				м2	614,25	7,7	80115	1004	120	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	8,816	358,13	4,32	3157	38	916	0,51	5
				м2 стен	85,76	0,83	756	7	120	0	0
			Итого по разделу: Общестроительные работы, раздел АР				286721				
			ИТОГО:				2192717	56939			3197
							544943	31637			146
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				612 435				
			На металломонтажные работы				10 671				
			Всего накладных расходов:				623 106				
			Итого с накладными				2 815 823				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				168 950				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 984 773				
			Итого с временными, 1,1 %				3 017 606				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 050 196				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 062 266				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 092 442				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				9 596 546				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				191 931				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 788 477				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 174 634				
			Итого с НДС				10 963 111				
			Всего:				10 963 111				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Серкенов С.Б.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(Физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Внутренние сети водопровода и канализации**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	1	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16	177,67	4,19	2843	67	1258	0,34	5
				м	59,85	1,58	958	25	128	0,01	0
2	2	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40	195,67	4,19	7827	168	3145	0,34	13
				м	59,85	1,58	2394	63	128	0,01	0
3	3	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	24	359,67	4,19	8632	101	1887	0,34	8
				м	59,85	1,58	1436	38	128	0,01	0
4	4	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14	423,67	4,19	5931	59	1101	0,34	5
				м	59,85	1,58	838	22	128	0,01	0
5	5	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	272	427,81	12,19	116364	3316	103428	1,64	446
				м	292,5	4,57	79560	1243	128	0,02	6
6	6	C130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	244,528	51		12471				
				м							
7	7	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	170	328,91	7,9	55914	1343	51071	1,29	219
				м	231,75	2,95	39398	502	128	0,01	2
8	8	C130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	157,93	74		11687				
				м							
9	9	C130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	21	394		8274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)	20	306,43		6129				
				шт							
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	10	206,25		2062				
				шт							
12	12	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	2	80		160				
				10шт							
13	13	С130903-26 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	5	597		2985				
				шт.							
14	14	С130903-28 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	1	839		839				
				шт.							
15	15	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 25 мм	5	192,46	52,42	962	262	979	0,77	4
				1фильтр	134,42	18,54	672	93	128	0,09	0
16	16	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	5	626		3130				
				шт.							
17	17	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	8983,51	137,88	8984	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
18	18	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "SEnsus"	1	9153,67		9154				
				шт							
			Отпускная цена		9154		9154				
			Сметная стоимость оборудования				*9154*				
19	19	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
20	20	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
21	21	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
22	22	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
23	23	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
24	24	С130804-45	Переход, Dy 40x25 мм	0,1	131		13				
				10шт							
25	25	С130804-44	Переход, Dy 32x25 мм	0,1	107		11				
				10шт							
26	26	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1счетчик	67,5	0	1350	0	128	0	0
27	27	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 15 мм, "SEnsus"	20	1597,21		31944				
				шт							
			Отпускная цена		1597		31944				
			Сметная стоимость оборудования				*31944*				
28	28	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	20	192,46	52,42	3849	1048	3916	0,77	15
				1фильтр	134,42	18,54	2688	371	128	0,09	2
29	29	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	20	443		8860				
				шт.							
30	30	С130804-42	Переход, Dy 20x15 мм	4	56		224				
				10шт							
31	31	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
32	32	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
33	33	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	3	235		705				
				шт.							
34	34	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
35	35	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	20	153		3060				
				шт.							
36	36	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305		2305				
				шт.							
37	37	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
				шт	164,25	0	164	0	90	0	0
38	38	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	1	798		798				
				шт.							
39	39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,016	3487,87	66,01	56	1	4	1,35	0
				м3	195,75	24,93	3	0	105	0,12	0
40	40	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	298	72,96	16,85	21743	5021	12790	0,21	63
				м	38,59	4,33	11500	1290	100	0,03	7
41	41	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	536	10,99	0	5891	0	7334	0,05	27
				м	10,69	0	5730	0	128	0	0
42	42	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)	1	2784,33	45,33	2784	45	393	1,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	290,25	16,97	290	17	128	0,08	0
43	43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	91	200		18200				
				кг							
44	44	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	260	427,81	12,19	111230	3169	98865	1,64	426
				м	292,5	4,57	76050	1188	128	0,02	6
45	45	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	233,74	38		8882				
				м							
46	46	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	180	328,91	7,9	59203	1422	54075	1,29	232
				м	231,75	2,95	41715	531	128	0,01	3
47	47	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	167,22	60		10033				
				м							
48	48	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	144	195,67	4,19	28176	603	11323	0,34	49
				м	59,85	1,58	8618	228	128	0,01	1
49	49	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	359,67	4,19	2158	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
50	50	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	423,67	4,19	2542	25	472	0,34	2
				м	59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
51	51	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	10	394		3940				
				шт.							
52	52	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	40	571		22840				
				шт.							
53	53	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	9	937		8433				
				шт.							
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)	20	306,43		6129				
				шт							
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	7	206,25		1444				
				шт							
56	56	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	2	80		160				
				10шт							
57	57	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	82	200		16400				
				кг							
58	58	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	713	10,99	0	7836	0	9756	0,05	36
				м	10,69	0	7622	0	128	0	0
59	59	С130903-28 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	1	839		839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
60	60	С130903-26 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	5	597		2985				
				шт.							
61	61	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 25 мм	5	192,46	52,42	962	262	979	0,77	4
				1фильтр	134,42	18,54	672	93	128	0,09	0
62	62	С130905-1802 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	5	4963		24815				
				шт.							
63	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	441	72,96	16,85	32177	7431	18928	0,21	93
				м	38,59	4,33	17018	1910	100	0,03	11
64	64	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
65	65	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 20 мм, "SEnsus"	1	2229,62		2230				
				шт							
			Отпускная цена		2230		2230				
			Сметная стоимость оборудования				*2230*				
66	66	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
67	67	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
68	68	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
69	69	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
70	70	С130804-45	Переход, Dy 40x20 мм	0,1	131		13				
				10шт							
71	71	С130804-44	Переход, Dy 32x20 мм	0,1	107		11				
				10шт							
72	72	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
73	73	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 20 мм, "SEnsus"	1	2229,62		2230				
				шт							
			Отпускная цена		2230		2230				
			Сметная стоимость оборудования				*2230*				
74	74	С130903-25 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	1	541		541				
				шт.							
75	75	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
76	76	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
77	77	С130804-42	Переход, Dy 20x15 мм	0,2	56		11				
				10шт							
78	78	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
				1счетчик	67,5	0	1350	0	128	0	0
79	79	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 15 мм, "SEnsus"	20	1597,21		31944				
				шт							
			Отпускная цена		1597		31944				
			Сметная стоимость оборудования				*31944*				
80	80	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	20	192,46	52,42	3849	1048	3916	0,77	15
				1фильтр	134,42	18,54	2688	371	128	0,09	2
81	81	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	20	443		8860				
				шт.							
82	82	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	693		1386				
				шт.							
83	83	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
84	84	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
85	85	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
86	86	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	20	1910,33	6,95	38207	139	10656	2,48	50
				шт	414	2,25	8280	45	128	0,01	0
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				822711				
			ИТОГО:				822711	25917			1746
							313832	8156			43
			- оборудования				81 557				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				148				
			На общестроительные работы				31 722				
			На сантехнические работы				371 328				
			Всего накладных расходов:				403 197				
			Итого с накладными				1 225 909				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				68 661				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 294 570				
			Итого с временными, 1,1 %				1 307 913				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 321 158				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 326 063				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 338 327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4 153 131				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				83 063				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 236 194				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				508 343				
			Итого с НДС				4 744 537				
			Всего:				4 744 537				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
«ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Серкенов С.Б.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Работы по акту корректировки**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: по акту								
1	1	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	16	742	305	11872	4880	8272	2	32
				коробка	398	72	6368	1152	110	0,42	7
2	2	С151801-133 прим.	**Коробка распределительная**	16	1080		17280				
				шт							
3	3	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	250,25	94,79	10,91	23721	2730	23030	0,48	121
				м кабеля	78,3	6,91	19595	1729	108	0,03	8
4	4	С151602-91	**Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 2х0,75 мм2**	0,0228	28400		646				
				1000м							
5	5	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	560	108,6	48,9	60816	27384	27558	0,22	123
				м	39,6	12,2	22176	6832	95	0,07	40
6	6	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	**Труба гофрированная**	560	15,25		8540				
				шт							
7	7	Ц0111-106-36	**Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, количество жил до 14**	128	483,47	0	61884	0	53654	2	256
				конец	465,75	0	59616	0	90	0	0
8	8	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
				шт	1440	0	4320	0	90	0	0
9	9	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	**Блок питания 24 VDC 5A**	2	3452,63		6905				
				шт							
10	10	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	**Счетчик импульсов**	1	7192,98		7193				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		7193		7193				
			Сметная стоимость оборудования				*7193*				
11	11	Ц0110-100-1 прим.	Устройства /модем/	1	5511	0	5511	0	4779	31	31
				шт	5310	0	5310	0	90	0	0
12	12	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Модем WRX 708	1	11467,04		11467				
				шт							
			Отпускная цена		11467		11467				
			Сметная стоимость оборудования				*11467*				
13	13	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°Сдо +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2,2	56		123				
				м							
14	14	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	64		1056				
				м							
15	15	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	73		1606				
				м							
16	16	С11031-129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°Сдо +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	7,7	104		801				
				м							
17	17	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°Сдо +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	6,6	134		884				
				м							
			Итого по разделу: по акту				224884				
			ИТОГО:				224884	34993			590
							~~117385~~	~~9713~~			~~54~~
			- оборудования				18 660				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				121 181				
			Всего накладных расходов:				121 181				
			Итого с накладными				346 065				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				19 644				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				365 709				
			Итого с временными, 1,1 %				369 527				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				373 316				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				374 719				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				378 228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				1 173 727				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 475				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 197 202				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				143 664				
			Итого с НДС				1 340 866				
			Всего:				1 340 866				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____ Серкенов С.Б.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Слаботочные сети**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 14
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: -Монтажные работы-								
1	1	Ц0110-349-3	Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	1	6874	0	6874	0	6227	32	32
				шт	6165	0	6165	0	101	0	0
2	2	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	7	702,3	0	4916	0	4581	4	28
				шт	648	0	4536	0	101	0	0
3	3	Ц0110-122-7	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, при количестве линий до 32	1	12047,4	5,4	12047	5	10226	63	63
				компл	11360	2,3	11360	2	90	0,01	0
4	4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	460	54,58	23,45	25107	10787	18181	0,14	64
				м кабеля	29,97	5,96	13786	2742	110	0,03	16
5	5	Ц0110-100-2	Устройства телефонные: модем	20	5196	0	103920	0	89910	28	560
				шт	4995	0	99900	0	90	0	0
6	6	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетки телефонная, TV и др.	60	107,3	0	6438	0	5999	1	60
				шт	99	0	5940	0	101	0	0
7	7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	740	72,1	0	53354	0	40493	0,38	281
				м	60,8	0	44992	0	90	0	0
8	8	Ц0110-374-1	Разъем для кабеля	40	223,5	0	8940	0	8646	1	40
				конец	214	0	8560	0	101	0	0
9	9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	900	108,6	48,9	97740	44010	44289	0,22	198
				м	39,6	12,2	35640	10980	95	0,07	64
10	10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	39	147,3	73	5745	2847	2512	0,29	11
				м	49,5	18,3	1931	714	95	0,11	4
			Итого по разделу: -Монтажные работы-				325081				
			Раздел: -Оборудование и материалы, не учтенные ценником-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Прайс-лист ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.60	Шкаф распределительный подъездный оптический, ШРПО-12-SC/APC-32/4, с общим количеством портов-32	1 шт	6082,2		6082				
			Отпускная цена		6082		6082				
			Сметная стоимость оборудования				*6082*				
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.61	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-25/6-32/4	7 шт	466,93		3268				
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.67	Сплиттер, (разветвитель) оптический планарного типа PLC 1x32	1 шт	3770,71		3771				
14	14	С151606-2437 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4011	0,46 км	15900		7314				
15	15	Прайс-лист И-М "NETs-SHOP"-стр.65-66	Модем ONU-634HA-11, (по типу PSG1182V) ZYXEl	20 шт	25634,03		512681				
			Отпускная цена		25634		512681				
			Сметная стоимость оборудования				*512681*				
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Источник света"-стр.70	Розетка телефонная под коннектор RJ-45	20 шт	583,21		11664				
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.62	Коннектор UTP RJ-45	40 шт	4,45		178				
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель телефонный CAT.5E UTP 4x2x0,5мм, PVC (305м в бухте)	300 м	21,14		6342				
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.68	Розетка оптическая для коннектора SC/APC	20 шт	17,86		357				
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.69	Коннектор SC/APC	40 шт	51,6		2064				
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.85	Розетка SAT+TV, типа DB 03	20 шт	952,44		19049				
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.86	Крышка для розетки DB 03, типа DW 04	20 шт	171,54		3431				
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.88	Разъем для кабеля RG-660, F 810	40 шт	15,43		617				
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.76	Кабель телевизионный RG-6	440 м	19,28		8484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	900 м	7,42		6675				
26	26	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	7 м	52		364				
27	27	С130804-5647 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая ПВХ Dy 50 мм	20 м	115		2300				
28	28	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ф63	12 м	107		1284				
			Итого по разделу: -Оборудование и материалы, не учтенные ценником-				595925				
			Раздел: -Монтажные работы-								
29	29	Ц0110-184-8	Блок вызова домофона	1 шт	1450 1424	0 0	1450 1424	0 0	1894 133	8 0	8 0
30	30	Ц0110-184-5	Блок коммутации домофона	1 шт	1340 1222	0 0	1340 1222	0 0	1625 133	6 0	6 0
31	31	Ц0110-99-6	Блок питания домофона	1 шт	1526,2 1440	0 0	1526 1440	0 0	1296 90	9 0	9 0
32	32	Ц0110-185-2	Электрическая проверка и настройка оборудования: блок вызова и коммутации	2 место	3883,4 3848	0 0	7767 7696	0 0	10236 133	22 0	44 0
33	33	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: замок и кнопка	2 шт	232,5 203	0 0	465 406	0 0	410 101	1 0	2 0
34	34	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: устройство переговорное в помещении	20 шт	332,4 317	0 0	6648 6340	0 0	6403 101	2 0	40 0
35	35	Ц0110-309-1	Дополнительная установка деталей, доводчик двери	1 шт	180,4 178	0 0	180 178	0 0	180 101	1 0	1 0
36	36	Ц0110-668-4	Идентификатор контактный на открывание дверей	60 шт	195,7 178	0 0	11742 10680	0 0	9612 90	1 0	60 0
37	37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	507 м	27,7 19,7	2,1 0,5	14044 9988	1065 254	9729 95	0,1 0	51 1
38	38	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	73 м	72,1 60,8	0 0	5263 4438	0 0	3995 90	0,38 0	28 0
39	39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	500 м	108,6 39,6	48,9 12,2	54300 19800	24450 6100	24605 95	0,22 0,07	110 35
40	40	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	7 м	147,3 49,5	73 18,3	1031 347	511 128	451 95	0,29 0,11	2 1
			Итого по разделу: -Монтажные работы-				105757				
			Раздел: -Оборудование и материалы, не учтенные ценником-								
41	41	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.80	Блок вызова домофона БВД-SM101T, VIZIT	1 шт	5735,3		5735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Блок коммутации домофона БК-30М, VIZIT	1 шт	1175,44		1175				
43	43	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Блок питания домофона БПД 24/12-1-1, VIZIT	1 шт	3591,12		3591				
			Отпускная цена		3591		3591				
			Сметная стоимость оборудования				*3591*				
44	44	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.82	Замок электромагнитный VIZIT-ML400-40, VIZIT	1 шт	3734,58		3735				
45	45	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.82	Кнопка управления выходом EXIT 300M, VIZIT	1 шт	1001,13		1001				
46	46	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, VIZIT	20 шт	1002,67		20053				
47	47	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.84	Доводчик двери, VIZIT	1 шт	2051,63		2052				
48	48	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.83	Идентификатор контактный TOUCH MEMORY DS-1990A-F5, VIZIT	60 шт	112,61		6756				
49	49	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Монтажный комплект МК-341, VIZIT	1 комплект	1573,43		1573				
50	50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08 км	41426		3314				
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.78	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,4	500 м	7,18		3589				
52	52	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	7 м	52		364				
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	500 м	7,42		3708				
			Итого по разделу: -Оборудование и материалы, не учтенные ценником-				56648				
			Раздел: -Монтажные работы-								
54	54	Ц0110-372-14	Устройство цифровой видеорегистрации	1 устр	1397,6 1355	0 0	1398 1355	0 0	1369 101	8 0	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	Ц0110-350-8	Шкаф телекоммуникационный	1	13129,7	34,7	13130	35	11758	61	61
				шт	11630	11,3	11630	11	101	0,07	0
56	56	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0
57	57	Ц0110-350-23	Видеокамеры	4	438,9	9,2	1756	37	1735	2	8
				шт	425	4,5	1700	18	101	0,03	0
58	58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1	16
				м	19,7	0,5	3152	80	95	0	0
59	59	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	160	108,6	48,9	17376	7824	7874	0,22	35
				м	39,6	12,2	6336	1952	95	0,07	11
60	60	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.87	Антивандальный телекоммуникационный шкаф, типа ШРН-А-12.520	1	26797,82		26798				
				шт							
			Отпускная цена		26798		26798				
			Сметная стоимость оборудования				*26798*				
61	61	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.75	Источник бесперебойного питания 2А РИП-12 исп.02	1	4363,12		4363				
				шт							
			Отпускная цена		4363		4363				
			Сметная стоимость оборудования				*4363*				
62	62	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.74	Жесткий диск HDD SATA 1Тб	1	6808,55		6809				
				шт							
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.64	Кабель системы видеонаблюдения CAT.6E с оболочкой LSZH, UTP 4х2х0,5мм, (305м в бухте)	80	53,99		4319				
				м							
64	64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель силовой ШВВП 2х0,75 мм	80	21,14		1691				
				м							
65	65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	160	9,2		1471				
				м							
66	66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.78	Хомуты для крепления кабеля (пачка-100 шт)	5	38,56		193				
				упаковка							
			Итого по разделу: -Монтажные работы-				85261				
			Раздел: --Оборудование и материалы, не учтенные ценником--								
67	67	Счет-фактура	Видеорегистратор NVR6108, 4 IP канала	1	11278,59		11279				
				шт							
68	68	Счет-фактура	IP Видеокамера 1054,1035	4	8603,95		34416				
				шт							
			Итого по разделу: --Оборудование и материалы, не учтенные ценником--				45694				
			ИТОГО:				1214365	91906			1836
			- оборудования				322380	22981			133
			Накладные расходы :				553 515				
			На монтажные работы				328 601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				328 601				
			Итого с накладными				1 542 966				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				59 367				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 602 333				
			Итого с временными, 1,1 %				1 613 870				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 625 322				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 629 563				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 640 167				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				5 089 809				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				101 796				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 191 605				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				622 993				
			Итого с НДС				5 814 598				
			Всего:				5 814 598				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Серкенов С.Б.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

MSK Engineering

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Global Construction kz