Счет-фактура № 70 от 29 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, тел. 316-45-86 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №230 от 19.04.11г. КР Алматы 1-ст. Шамалган-Узынагаш (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, тел. 316-45-86 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д"Алматы 1 - ст. Шамалган - Узынагаш" км 2-48 Карасайского района	шт	1	27 049 333,93	27 049 333,93	12%	3 245 920,07	30 295 254,00		
Всего по счету:					**27 049 333,93**		**3 245 920,07**	**30 295 254,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алмата-1 -ст.Шамалган- Узынагаш", км 2-48
Карасайского района

Договор №230 от "19" 04. 2011года
КБК 268 003 015 432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	13592,493			13592,493
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	26518,954			26518,954
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			530,380	530,380
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	26518,954		530,380	27049,334
		Итого:	26518,954		530,380	27049,334
		НДС (12%)			3245,920	3245,920
		Стоимость строительства:	26518,954		3776,300	30295,254

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.Керимкулов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

Курепо В.К.Б.

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт №5
выполненных работ за сентябрь 2011 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда на дороге 2 категории								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,32596	40097,59	339,59	93265	790	436	0,58	1
		т		–	140,94	–	328	133	0,58	1
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	11629,8	24,52	15,35	285163	178517	170144	0,0336	391
		м2 покрытия		5,94	5,06	69081	58847	133	0,01766	205
3	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	46519,2	0,02	–	930	–	618	0,00009	4
		м2 покрытия		0,01	–	465	–	133	–	–
4	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1686,321	5150		8684553				
		т								
		Раздел 2. Дорожная одежда на дороге 3 категории								

5 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-щебеночной смесью толщиной 36см	55,8	412,11	20,36	22996	1136	754	0,0317	2
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	267	300	133	0,02033	1
6 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщ.20см)	175,7	640,82	73,75	112592	12958	7722	0,144	25
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3756	2050	133	0,041	7
7 Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 0-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	601,4	286,07	18,95	172042	11397	8590	0,0296	18
	м2 основания		4,32	6,42	2598	3861	133	0,02275	14
8 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,37926	40097,59	339,59	15207	129	70	0,58	–
	т		–	140,94	–	53	133	0,58	–
9 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см (8см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	541,8	343,14	16,01	185913	8674	7653	0,038	21
	м2		6,48	4,14	3511	2243	133	0,01412	8
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,10114	40097,59	339,59	4055	34	19	0,58	–
	т		–	140,94	–	14	133	0,58	–
11 Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (8) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	505,7	24,52	15,35	12400	7762	7399	0,0336	17
	м2 покрытия		5,94	5,06	3004	2559	133	0,01766	9
12 Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	4045,6	0,02	–	81	–	53	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	40	–	133	–	–
13 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	92,34082	3930		362899				
	т								
14 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,10114	40097,59	339,59	4055	34	19	0,58	–

	т		–	140,94	–	14	133	0,58	–
15 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	505,7	24,52	15,35	12400	7762	7399	0,0336	17
	м2 покрытия		5,94	5,06	3004	2559	133	0,01766	9
16 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2022,8	0,02	–	40	–	27	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	20	–	133	–	–
17 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	73,3265	5150		377631				
	т								
	Всего прямые затраты				**10346222**	**229193**			**496**
					85746	**72828**			**254**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10031281				

Накладные расходы, тенге	225801
- заработная плата, тенге	31635
- трудоемкость, чел-ч	105
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	634321
Всего	**11 206 345**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	362 070
- сметная заработная плата, тенге	58065
- нормативная трудоемкость, чел-ч	329
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	115 684
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46 274
Подвижной характер работ 3,7%	428 031
Доставка рабочих 2,5 %	289 210
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 447 614**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**23 737 600**
- материалы, тенге	19129653

- сметная заработная плата, тенге	783218
Налог (2 %)	474 752
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24 212 352**
НДС (12 %)	2 905 482
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27 117 834**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

К.Нурелов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2011 года
(локальная смета 2-1-5)
Дорожные устройства и обстановка дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Знаки									
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	101	747,86	146,19	75534	14765	71795	3,2	323
		шт		506,25	28,22	51131	2850	133	0,11	11
2	99-1-1Прайс	Стоимость знаков 200х300	4	971,66		3887				
		шт								
3	99-1-2Прайс	Стоимость знаков А900	42	2869,89		120535				
		шт								
4	99-1-3Прайс	Стоймость знака 350х700	15	2212,7		33191				
		шт								
5	99-1-4Прайс	Стоисость знаков 700х700	25	3645,48		91137				
		шт								
6	99-1-5Прайс	Стоимость знака 1050х700	9	6224,79		56023				
		шт								
7	99-1-6Прайс	Стоисость знаков 200х510	12,24	12585,36		154045				
		м2								
8	99-1-7	Стоимость знаков 1500х510	3,06	12585,36		38511				
		м2								
9	99-1-8Прайс	Стоимость металлических стоек 2.30	61	2068,77		126195				
		шт								

10	99-1-9Прайс	Стоимость металлических стоек 3.30	46	2952,44		135812				
		шт								
0.3. Ограждения										
11	Е27-61-1									
		Установка столбиков сигнальных железобетонных	22	273,96	119,85	6027	2637	3805	0,64	14
		шт								
				100,35	29,7	2208	653	133	0,12	3
12	99-1-1Прайс	Металлические сигнальные столбики	22	1303,51		28677				
		шт								
13	Е27-59-5	Установка барьерного ограждения	68	4062,82	21,63	276272	1471	17287	1,13	77
		м								
				185,85	5,3	12638	360	133	0,0214	1
		Всего прямые затраты				**1145846**	**18873**			**414**
						65977	**3863**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1060996				
		Накладные расходы, тенге				92816				
		- заработная плата, тенге				13933				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74320				
		Всего				**1312981**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)				42 421				
		- сметная заработная плата, тенге				6813				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13614				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5446				
		Подвижной характер работ 3,7%				50 150				
		Доставка рабочих 2,5 %				33 885				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 458 498**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**2 781 355**				
		- материалы, тенге				2023319				
		- сметная заработная плата, тенге				209095				
		Налог (2 %)				55 628				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 836 982**				

НДС (12 %)	340 438
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 177 420**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

К. Муканов.

К.Нурелов