РЕЕСТР

актов выполненных работ за август 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 3. Пятно 36

Договорная сумма **133 349 61[illegible],80**

Сумма по сметному расчету **133 555 510,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-36-3	Э153120	17	Архитектурные решения	950 448,80	9020
2	2-36-4	Э153130	18	Водоснабжение и канализация	5 249 504,00	13110
3	2-36-5	Э153140	19	Отопление и вентиляция	120 641,00	17590
				Всего:	**6 320 593,80**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Работы по акту корректировки**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 17
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: по акту								
1	1	С11011-901 применительно	Профили холодногнутые из оцинкованной стали U-обр. 120х50мм, толщина 1,5мм	4,333 т	179900		779510				
2	2	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	36,9 м2	12,58 11,59	0,99 0,38	464 428	37 14	526 119	0,07 0	3 0
3	3	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,3764 1000м2	30400		11442				
4	4	С11011-3784 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	271,239 м2	595		161387				
5	5	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	36,9 м2	475,4 272,95	8,2 3,08	17542 10072	303 114	12121 119	1,71 0,01	63 1
6	6	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	40,811 м2	450		18365				
7	7	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление и монтаж лотка по центру кровли	0,932 т	49326,74 28980	16388,64 3478,9	45973 27009	15274 3242	27227 90	161 13,02	150 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,932	64237		59869				
				т							
9	9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	75	33,16	0,04	2487	3	562	0,04	3
				м2	8,32	0	624	0	90	0	0
10	10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,4	160,38	9,95	4875	302	2092	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1587	114	123	0,02	1
11	11	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до Т-50мм)	30,4	127,91	4,02	3888	122	197	0,03	1
				м2	3,78	1,5	115	46	123	0	0
12	12	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	30,4	440,89	3,28	13403	100	760	0,12	4
				м2	20,22	0,78	615	24	119	0	0
13	13	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	76	810,71	3,73	61614	283	3667	0,23	18
				м	39,15	1,4	2975	106	119	0,01	1
14	14	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	1773,481	529,2	4,92	938526	8726	362971	1,15	2040
				м2	193,05	1,87	342370	3316	105	0,01	16
15	15	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	2188,118	129,66	3,43	283711	7505	172406	0,46	996
				м2	73,73	1,31	161330	2866	105	0,01	14
16	16	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1679,768	105,55	1,88	177300	3158	69933	0,23	388
				м2	38,93	0,72	65393	1209	105	0	6
17	17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1092,77	129,66	3,43	141689	3748	86102	0,46	497
				м2	73,73	1,31	80570	1432	105	0,01	7
18	18	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	897,09	105,55	1,88	94688	1687	37348	0,23	207
				м2	38,93	0,72	34924	646	105	0	3
19	19	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	256,76	1001,94	2,1	257258	539	85743	1,87	480
				м2	317,25	0,79	81457	203	105	0	1
20	20	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	441,02	76,52	1,42	33748	626	14318	0,19	85
				м2	30,38	0,54	13398	238	105	0	1
21	21	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	70,63	529,2	4,92	37377	347	14456	1,15	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	193,05	1,87	13635	132	105	0,01	1
22	22	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен с прорезанными рустами	114,05	535,75	2,74	61102	313	49125	2	228
				м2	409,5	0,72	46703	82	105	0,03	3
23	23	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	114,05	73,83	1,65	8420	188	1302	0,06	7
				м2	10,24	0,63	1168	72	105	0	0
24	24	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	819,74	73,83	1,65	60521	1353	9356	0,06	51
				м2	10,24	0,63	8394	516	105	0	2
25	25	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	30,64	73,83	1,65	2262	51	350	0,06	2
				м2	10,24	0,63	314	19	105	0	0
26	26	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка балконов стальным профилированным листом	69	55,95	2,99	3860	206	3093	0,3	21
				м2	48,83	0,97	3369	67	90	0	0
27	27	С11011-3622 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	71,07	663		47119				
				м2							
28	28	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	106,8	89,04	5,89	9509	629	11066	0,41	44
				м	71,78	2,23	7666	238	140	0,01	1
29	29	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,268	110909		140633				
				т							
30	30	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	31,7	89,04	5,89	2823	187	3285	0,41	13
				м	71,78	2,23	2275	71	140	0,01	0
31	31	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,414	110909		45916				
				т							
32	32	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	24,8	966,16	16,79	23961	416	3596	0,73	18
				м2	111,6	6,28	2768	156	123	0,03	1
33	33	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	11,8	939,49	21,26	11086	251	2382	0,95	11
				м2	156,15	7,97	1843	94	123	0,04	0
			Итого по разделу: по акту				3562330				
			ИТОГО:				3562328	46355			5421
			Накладные расходы :				911002	15017			72
			На общестроительные работы				943 661				
			На металломонтажные работы				30 319				
			Всего накладных расходов:				973 981				
			Итого с накладными				4 536 308				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				272 179				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 808 655				
			Итого с временными, 1,1 %				4 861 550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 913 883				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 933 329				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 982 113				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				15 460 630				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				309 213				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 769 843				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 892 381				
			Итого с НДС				17 662 224				
			Всего:				17 662 224				
			Выполненные работы без предъявления к оплате (без учета возвратных сумм)				-16 505 882,20				
			Возвратная сумма от временных здании и сооружении -15% с начала строительства				-205 893				
			Всего коплате				950 448,80				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС ЖАЗАМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Внутренние сети водоснабжения и канализации**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 18
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Санитарные приборы								
1	1	E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	20	4432,62	39,24	88652	785	10310	2,22	44
				комплект	387	15,75	7740	315	128	0,07	1
2	2	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	20	2377,28	21,53	47546	431	9101	1,95	39
				комплект	346,5	9	6930	180	128	0,04	1
3	3	C131101-96 Изм. и доп. вып. 27	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	20	1298		25960				
				компл							
4	4	C131101-58 Изм. и доп. вып. 26	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	20	263		5260				
				шт.							
5	5	E0117-1-2	**Установка купальных стальных ванн**	20	5778,07	93,94	115561	1879	9389	1,95	39
				комплект	330,75	36	6615	720	128	0,17	3
6	6	E0117-2-3	**Установка смесителей**	20	143,32	1,57	2866	31	3226	0,7	14
				шт	126	0	2520	0	128	0	0
7	7	C131101-91	**Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге**	20	1650		33000				
				компл							
8	8	C131101-59 Изм. и доп. вып. 27	**Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн**	20	440		8800				
				шт							
9	9	E0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	20	1787,4	13,9	35748	278	7258	1,56	31
				комплект	279	4,5	5580	90	128	0,03	1
10	10	C131101-58 Изм. и доп. вып. 26	**Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек**	20	263		5260				
				шт							
			Итого по разделу: Санитарные приборы				368654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация бытовая К1								
11	11	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	7	1502,05	10,58	10514	74	1326	0,77	5
				м	144	3,96	1008	28	128	0,02	0
12	12	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	95	620,54	0,64	58951	61	12944	0,58	55
				м	106,2	0,25	10089	24	128	0	0
13	13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	185	748,88	1,43	138543	265	24371	0,56	104
				м	102,38	0,54	18940	100	128	0	0
14	14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
				кг							
15	15	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,81	1523,78		1234				
				100шт							
16	16	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, (1шт.)	1	4666,21	85	4666	85	562	2,31	2
				м	407,25	31,84	407	32	128	0,16	0
17	17	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				1сальник	526,5	0	527	0	128	0	0
18	18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				218170				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
19	19	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
20	20	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	330,7	14,12	1654	71	676	0,55	3
				м	100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
21	21	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	50	1240,75	20,8	62038	1040	8851	0,72	36
				м	130,5	7,79	6525	389	128	0,04	2
22	22	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	789		789				
				шт.							
23	23	Е0116-4-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	4	842,47	3,55	3370	14	594	0,67	3
				м	114,75	1,33	459	5	128	0,01	0
24	24	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	1	284		284				
				шт							
25	25	С130810-2929 Изм. и доп. вып. 21	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	4	1452		5808				
				шт.							
26	26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		3000				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,8	1523,78		1219				
				100шт							
28	28	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	10	565,93	53,14	5659	531	3715	1,46	15
				1соедин.	270	20,25	2700	203	128	0,1	1
29	29	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	660		6600				
				шт.							
30	30	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	Фланцы стальные глухие Ду100	10	783,74		7837				
				шт							
31	31	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	12	401		4812				
				шт							
32	32	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	736		7360				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				144135				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
33	33	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40мм	12	245,44	3,74	2945	45	1083	0,37	4
				м	69,08	1,4	829	17	128	0,01	0
34	34	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
				шт	4568	29,3	4568	29	90	0,17	0
35	35	Прайс-лист ТОО"ЭНКО"	Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, H	1	12132,77		12133				
				шт							
			Отпускная цена		12133		12133				
			Сметная стоимость оборудования				*12133*				
36	36	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	789		789				
				шт.							
37	37	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640				
				шт.							
38	38	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
39	39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200		100				
				кг							
40	40	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,02	1523,78		30				
				100шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная КЗн				24024				
			Раздел: Внутренние сети водоснабжения и канализации -по АКТУ								
41	41	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	5251		21004				
				шт.							
42	42	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4592		9184				
				шт.							
43	43	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	5251		5251				
				шт.							
44	44	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4592		9184				
				шт.							
45	45	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	238	72,96	16,85	17365	4010	10215	0,21	50
				м	38,59	4,33	9184	1031	100	0,03	6
46	46	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	316,8	56		17741				
				м							
47	47	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	231	64		14784				
				м							
48	48	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	26,4	73		1927				
				м							
49	49	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	15,4	95		1463				
				м							
50	50	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	314	328,91	7,9	103277	2481	94331	1,29	405
				м	231,75	2,95	72770	926	128	0,01	5
51	51	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	291,706	60		17502				
				м							
52	52	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	5251		21004				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				1 349 398				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				80 236				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 429 634				
			Итого с временными, 1,1 %				1 433 090				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 460 704				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 466 436				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 480 767				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4 595 154				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91 903				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 687 057				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				562 447				
			Итого с НДС				5 249 504				
			Всего:				5 249 504				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

«Алматы қаласының тұрғын үй инспекциясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 36. Внутренние сети отопления и вентиляции**

Договор **№ 71 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 19
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутренние сети отопления и вентиляции								
1	1	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	157,748	72,96	16,85	11510	2658	6771	0,21	33
				м	38,59	4,33	6087	683	100	0,03	4
2	2	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	190,881	56		10689				
				м							
3	3	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	5,062	64		324				
				м							
4	4	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	3,037	73		222				
				м							
5	5	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	4,05	95		385				
				м							
6	6	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	8,099	134		1085				
				м							
			Итого по разделу: Внутренние сети отопления и вентиляции				24215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				24215	2658			33
							6087	683			4
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6 771				
			Всего накладных расходов:				6 771				
			Итого с накладными				30 986				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1 859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32 845				
			Итого с временными, 1,1 %				33 206				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				33 565				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33 698				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34 030				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				105 603				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 112				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				107 715				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				12 926				
			Итого с НДС				120 641				
			Всего:				120 641				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "MSK Engineering"

_____
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

_____

MSK Engineering

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Global Construction kz