Счет-фактура № 0000000023 от 31.05.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946 (2)

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №230 от 19.04.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремон а/д "Алматы-1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48 Карасайского района	км	2,2	27 049 635,71	27 049 635,71	12%	3 245 956,29	30 295 592,00		
Всего по счету:					27 049 635,71		3 245 956,29	30 295 592,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Справка стоимости выполненных работ за май 2011 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алмата-1 -ст.Шамалган- Узынагаш", км 2-48
Карасайского района

Договор №230 от "19" 04. 2011года
КБК 268 003 015 432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	13592,646			13592,646
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	26519,252			26519,252
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			530,384	530,384
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	26519,252		530,384	27049,636
		Итого:	26519,252		530,384	27049,636
		НДС (12%)			3245,956	3245,956
		Стоимость строительства:	26519,252		3776,340	30295,592

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Представитель Заказчика

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумателдиев

М.П.

К.Муканов

Представитель Технадзора

Б.Керденов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за май 2011 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда на дороге 2 категории								
1	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-щебеночной смесью толщиной 44 см	4835,9	503,69	20,36	2435794	98459	65411	0,0317	153
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	23164	26017	133	0,02033	98
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщ.30см)	2018	640,82	73,75	1293175	148828	88704	0,144	291
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	43145	23550	133	0,041	83
		Всего прямые затраты				**3728969**	**247287**			**444**
						66309	**49567**			**181**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3415374				
		Накладные расходы, тенге				152607				
		- заработная плата, тенге				23117				
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232895				
		Всего				**4114470**				

Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	132 936
- сметная заработная плата, тенге	21357
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42 474
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 990
Подвижной характер работ 3,7%	157 154
Доставка рабочих 2,5 %	106 185
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 570 209**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**8 715 389**
- материалы, тенге	6513118
- сметная заработная плата, тенге	419721
Налог (2 %)	174 307
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 889 697**
НДС (12 %)	1 066 763
Всего кпо акту с учетом НДС (12 %)	**9 956 460**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48

Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт №1

выполненных работ за май 2011 года

(локальная смета 2-1-1)

Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2941,3	12,31	12,31	36207	36207	9615	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	9912	97	0,011	32
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	11765,2	9,74	9,74	114593	114593	30356	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	31295	97	0,0087	102
3	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2941,3	63,86	60,39	187831	177625	62967	0,0241	71
		м3 грунта		3,47	18,6	10206	54708	97	0,0699	206
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2941,3	3,77	3,24	11089	9530	4565	0,00332	10
		м3 грунта		0,48	1,12	1412	3294	97	0,00371	11
5	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	17647,8	1,62	1,44	28589	25413	9244	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	9530	97	0,00258	46
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	5735,535	32,3	32,3	185258	185258	37052	–	–
		т		–	6,46	–	37052	100	0,01357	78

7	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2762,4	14,62	14,62	40386	40386	13665	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	14088	97	0,01673	46
8	Е1-35-5								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	2762,4	5,07	5,07	14005	14005	4716	–	–
	м3 грунта		–	1,76	–	4862	97	0,00575	16
	Раздел 1. Сопутствующие работы								
9	Е1-147-3								
	Устройство уступов по откосам насыпей в грунтах 3 группы	80	308,07	13,32	24646	1066	23232	2,15	172
	м3 грунта уступа		294,75	4,62	23580	370	97	0,0151	1
10	Е1-150-2								
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	112	1,83	1,83	205	205	57	–	–
	м3 грунта		–	0,53	–	59	97	0,00174	–
11	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1755	408,12	169,62	716251	297683	566196	1,55	2720
	м3 конструкции		238,5	4,07	418568	7143	133	0,0136	24
12	П9-29-1								
	Материал от разборки а/б покрытия - погрузка	4036,5	27,1	27,1	109389	109389	76572	–	–
	т		–	18,97	–	76572	100	0,03984	161
13	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4036,5	76,6	76,6	309196	309196	61839	–	–
	т		–	15,32	–	61839	100	0,03217	130
14	Е1-20-2								
	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1755	3,77	3,24	6616	5686	2724	0,00332	6
	м3 грунта		0,48	1,12	842	1966	97	0,00371	7
15	Е1-19-3								
	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	35100	1,62	1,44	56862	50544	18385	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	18954	97	0,00258	91
16	Е1-145-13								
	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	28500	10,77	5,57	306945	158745	168911	0,0355	1012
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	148200	25935	97	0,00307	87

17	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8550	12,51	12,51	106961	106961	35496	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	36594	97	0,01399	120
18	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	59850	1,27	1,27	76010	76010	22061	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	22743	97	0,00125	75
19	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8550	14,12	12	120726	102600	36243	0,0122	104
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	13851	23513	97	0,0122	104
20	Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	9300	20,18	5,13	187674	47709	145328	0,106	986
		м2 спланированной площади		15,05	1,06	139965	9858	97	0,00364	34
21	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	31883	10,77	5,57	343380	177588	188962	0,0355	1132
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	165792	29014	97	0,00307	98
22	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4339	12,51	12,51	54281	54281	18014	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	18571	97	0,01399	61
23	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	30373	1,27	1,27	38574	38574	11196	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	11542	97	0,00125	38
24	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4339	14,12	12	61267	52068	18392	0,0122	53
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	7029	11932	97	0,0122	53
		Всего прямые затраты				**3 136 941**	**2 191 322**			**6 266**
						929 445	**521 346**			**1 621**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16 175				
		Накладные расходы, тенге				1 565 788				
		- заработная плата, тенге				234 868				
		- трудоемкость, чел-ч				783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				282 164				

Всего	**4 984 893**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	161 059
- сметная заработная плата, тенге	25 866
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51 460
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20 584
Подвижной характер работ 3,7%	190 400
Доставка рабочих 2,5 %	128 649
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 537 044**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**10 559 143**
- материалы, тенге	30 846
- сметная заработная плата, тенге	3 401 861
Налог (2 %)	211 183
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10 770 326**
НДС (12 %)	1 292 439
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 062 765**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Подготовка территории строительства. Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48

Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт

выполненных работ за май 2011 года

(локальная смета 1-1-2)

Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Устройство стройплощадки									
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	300	12,31	12,31	3693	3693	981	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	1011	97	0,011	3
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	300	9,74	9,74	2922	2922	774	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	798	97	0,0087	3
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3000	0,26	0,26	780	780	146	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	150	97	0,00017	1
4	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	3000	1,81	1,81	5430	5430	1164	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	1200	97	0,00134	4
5	Е1-25-3	Устройство водоотводной канавы	30	12,31	12,31	369	369	98	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	101	97	0,011	–

6	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3885	141,28	–	548873	–	730001	0,88205	3427
		м		141,28	–	548873	–	133	–	–
7	П9-3-1	Бетонные бортовые камни - погрузка	894,75	154,3	154,3	138060	138060	96642	–	–
		т		–	108,01	–	96642	100	0,22682	203
8	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	894,75	139,8	139,8	125086	125086	25017	–	–
		т		–	27,96	–	25017	100	0,05872	53
9	Е27-11-1	Демонтаж бетонных лотков кзпр1=0,741; кэкс1=0,74; кзпм1=0,74; кмат1=0;	9	4105,49	1804,68	36949	16242	33021	20,7	186
		м3 водосброса		2300,81	457,88	20707	4121	133	2,5	23
10	П9-3-1	Бетонные бортовые камни - погрузка	22	154,3	154,3	3395	3395	2376	–	–
		т		–	108,01	–	2376	100	0,22682	5
11	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	22	139,8	139,8	3076	3076	615	–	–
		т		–	27,96	–	615	100	0,05872	1
12	30-18-149	Стоимость бетонных лотков для начисления ненормируемых затрат	120	2630		315600				
		м								
13	30-18-149	Исключить без начисления ненормируемых затратК=-1,000;	-12	2630		-31560				
		м								
14	Е27-20-1	Разборка бетонных бордюров-лотков	40	122,85	–	4914	–	6536	0,767	31
		м		122,85	–	4914	–	133	–	–
15	П9-3-1	Бетонные лотки- погрузка	5,6	154,3	154,3	864	864	605	–	–
		т		–	108,01	–	605	100	0,22682	1
16	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	5,6	139,8	139,8	783	783	157	–	–
		т		–	27,96	–	157	100	0,05872	–
17	Е1-158-3	Демонтаж бетонных плит на тротуарах ктрр1=0,92; ктрм1=0,92; кзпр1=0,92; кэкс1=0,92; кзпм1=0,92; кмат1=0;	50	261,99	100,53	13100	5027	9152	1,0856	54
		м2 укрепляемой поверхности								

			161,46	27,24	8073	1362	97	0,09724	5
18 30-14-3	Стоимость бетонных плит укрепления на тротуарах для начисления ненормируемых затрат	4	16600		66400				
	м3								
19 30-14-3	Исключить без начисления ненгормируемых затратК=-1,000;	-4	16600		-66400				
	м3								
20 П9-3-1	Бетонные плиты- погрузка	10	154,3	154,3	1543	1543	1080	–	–
	т								
			–	108,01	–	1080	100	0,22682	2
21 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	10	139,8	139,8	1398	1398	280	–	–
	т								
			–	27,96	–	280	100	0,05872	1
22 Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2044	9,86	–	20154	–	26805	0,06854	140
	м2								
			9,86	–	20154	–	133	–	–
23 П9-41-1	Материал от резборки - погрузка	235,38	122,8	122,8	28905	28905	20233	–	–
	т								
			–	85,96	–	20233	100	0,18052	42
24 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	235,38	76,6	76,6	18030	18030	3606	–	–
	т								
			–	15,32	–	3606	100	0,03217	8
25 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	528	14,16	14,16	7476	7476	1982	–	–
	м3 грунта								
			–	3,87	–	2043	97	0,01265	7
26 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	765,6	27,1	27,1	20748	20748	14523	–	–
	т								
			–	18,97	–	14523	100	0,03984	31
27 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	765,8	76,6	76,6	58660	58660	11732	–	–
	т								
			–	15,32	–	11732	100	0,03217	25

28	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР100.20.8 на бетонном основании ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2212	141,28	–	312511	–	415640	0,88205	1951
		м		141,28	–	312511	–	133	–	–
29	П9-3-1	Бетонные бортовые камни - погрузка	88,94	154,3	154,3	13723	13723	9606	–	–
		т		–	108,01	–	9606	100	0,22682	20
30	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	894,75	139,8	139,8	125086	125086	25017	–	–
		т		–	27,96	–	25017	100	0,05872	53
31	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	528	12,31	12,31	6500	6500	1726	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	1779	97	0,011	6
		Всего прямые затраты				**1 787 068**	**587 796**			**5 789**
						915 232	**224 054**			**497**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				284 040				
		Накладные расходы, тенге				1 439 515				
		- заработная плата, тенге				215 927				
		- трудоемкость, чел-ч				720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				193 595				
		Всего				**3 420 178**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				125 863				
		- сметная заработная плата, тенге				17 747				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				101				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35 460				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14 184				
		Подвижной характер работ 3,7%				131 204				
		Доставка рабочих 2,5 %				88 651				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 815 540**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**7 276 234**				
		- материалы, тенге				541 664				

28	Е27-20-1	Разборка бортовых камней БР100.20.8 на бетонном основании ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2212	141,28	–	312511	–	415640	0,88205	1951
		м								
				141,28	–	312511	–	133	–	–
29	П9-3-1	Бетонные бортовые камни - погрузка	88,94	154,3	154,3	13723	13723	9606	–	–
		т								
				–	108,01	–	9606	100	0,22682	20
30	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	894,75	139,8	139,8	125086	125086	25017	–	–
		т								
				–	27,96	–	25017	100	0,05872	53
31	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	528	12,31	12,31	6500	6500	1726	–	–
		м3 грунта								
				–	3,37	–	1779	97	0,011	6
		Всего прямые затраты				**1 787 068**	**587 796**			**5 789**
						915 232	**224 054**			**497**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				284 040				

Накладные расходы, тенге	1 439 515
- заработная плата, тенге	215 927
- трудоемкость, чел-ч	720
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	193 595
Всего	**3 420 178**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	110 504
- сметная заработная плата, тенге	17 747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 307
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 123
Подвижной характер работ 3,7%	130 635
Доставка рабочих 2,5 %	88 267
Итого в базовых ценах 2001 года,	**3 799 014**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**7 244 719**
- материалы, тенге	541 664

- сметная заработная плата, тенге	2 712 906
Налог (2 %)	144 894
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 389 613**
НДС (12 %)	886 754
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 276 367**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

К.Нурелов