Счет-фактура № 0000000052 от 28.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а) (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №230 от 19.04.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремон а/д "Алматы-1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48 Карасайского района	км	2,2	54 098 733,93	54 098 733,93	12%	6 491 848,07	60 590 582,00		
Всего по счету:					54 098 733,93		6 491 848,07	60 590 582,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июль 2011 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алмата-1 -ст.Шамалган- Узынагаш", км 2-48 Карасайского района

Договор №230 от "19" 04. 2011года
КБК 268 003 015 432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	27185,021			27185,021
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	53037,976			53037,976
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1060,758	1060,758
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	53037,976		1060,758	54098,734
		Итого:	53037,976		1060,758	54098,734
		НДС (12%)			6491,848	6491,848
		Стоимость строительства:	53037,976		7552,606	60590,582

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика — К.Муканов

Представитель Технадзора — Б.Керденов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Подготовка территории строительства. Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 -
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за июль 2011 года
(локальная смета 1-1-2)
Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Устройство стройплощадки									
1	Е1-191-3	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 24 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	18,09	1,14	344	22	231	0,09729	2
		дерево		16,95	0,44	322	8	70	0,00242	–
2	Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	55,48	3,47	1054	66	709	0,3312	6
		дерево		52,01	1,3	988	25	70	0,00748	–
3	Е1-192-2	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	160,46	117,76	3049	2237	1159	0,2967	6
		хвост		42,7	44,42	811	844	70	0,1702	3

4	Е1-191-5								
	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 32 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	дерево	21	28,3	1,64	594	34	401	0,1541	3
			26,66	0,62	560	13	70	0,00345	–
5	Е1-193-6								
	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	дерево	21	93,29	5,83	1959	122	1318	0,55775	12
			87,46	2,17	1837	46	70	0,01254	–
6	Е1-192-2								
	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	хвост	21	160,46	117,76	3370	2473	1281	0,2967	6
			42,7	44,42	897	933	70	0,1702	4
7	Е1-191-6								
	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	дерево	22	43,8	2,92	964	64	646	0,23575	5
			40,88	1,09	899	24	70	0,00621	–
8	Е1-193-6								
	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	дерево	22	93,29	5,83	2052	128	1380	0,55775	12
			87,46	2,17	1924	48	70	0,01254	–
9	Е1-192-6								
	Трелевка древесины диаметром свыше 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	хвост	22	126,69	96,41	2787	2121	1035	0,21045	5
			30,28	36,95	666	813	70	0,12075	3
10	Е1-197-1								
	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
		19	23,45	23,45	446	446	104	–	–

	пень								
			–	7,81	–	148	70	0,02553	–
11 Е1-197-2									
	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	21	39,71	39,71	834	834	195	–	–
	пень								
			–	13,23	–	278	70	0,04324	1
12 Е1-197-3									
	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	22	64,43	64,43	1417	1417	330	–	–
	пень								
			–	21,47	–	472	70	0,07015	2
13 Е1-200-1									
	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	7,29	7,29	139	139	32	–	–
	пень								
			–	2,43	–	46	70	0,00794	–
14 Е1-200-2									
	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	43	14,79	14,79	636	636	148	–	–
	пень								
			–	4,93	–	212	70	0,0161	1
15 Е1-199-1									
	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	62	21,5	21,5	1333	1333	324	–	–
	яма								
			–	7,46	–	463	70	0,02438	2
16 Е1-203-2									
	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,07	3203,74	3203,74	224	224	33	–	–
	га								

			–	665,09	–	47	70	2,1735	–
17 Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,07	2278,11	2278,11	159	159	41	–	–
	га		–	830,48	–	58	70	2,714	–
18 Е1-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,07	2467,53	2467,53	173	173	43	–	–
	га		–	886,79	–	62	70	2,898	–
19 П9-9-1	Дрова - погрузка	32,61	164,3	164,3	5358	5358	3750	–	–
	т		–	115,01	–	3750	100	0,24152	8
20 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	32,61	76,6	76,6	2498	2498	500	–	–
	т		–	15,32	–	500	100	0,03217	1
	Всего прямые затраты				**29390**	**20484**			**57**
					8904	**8790**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	13660
- заработная плата, тенге	2049
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2583
Всего	**45633**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	1 472
- сметная заработная плата, тенге	237
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	473
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	189
Подвижной характер работ 3,7%	1 743
Доставка рабочих 2,5 %	1 178

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**50 687**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**96 661**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	39364
Налог (2 %)	1 933
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**98 594**
НДС (12 %)	11 831
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**110 425**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Шыгыс-4"

Наименование объекта: Подготовка территории строительства. Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48

Договор № 230 от19.04.02011г.

Акт

выполненных работ за июль 2011 года

(локальная смета 1-1-3)

Переустройство коммуникаций

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-7-53-11	Установка угловых переходных опор ПУ А10-1	2	196,05	24,15	392	48	507	1,03	2
		шт		171,9	8,83	344	18	140	0,04	–
2	30-14-3	Плита	0,3	16600		4980				
		м3								
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	16400		32800				
		шт								
5	30-19-91	Подкос марка СНВ -7-13	4	16400		65600				
		шт								
6	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,14	25922,88	17030,88	3629	2384	1727	43,7	6
		км линии		7650	4099,68	1071	574	105	15,13	2

7	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	0,11508	313500		36078				
		т								
8	99-1-1Прайс	Стоимость траверса ТМ 14	2	5770,74		11541				
		шт								
9	1-5-202	Штыри	4	54		216				
		шт								
10	99-1-2Прайс	Стоимость оголовка ОГ-13	2	1386,06		2772				
		шт								
11	Ц8-305-2	Установка хомутов	8	814,4	648	6515	5184	2341	1	8
		шт		164	144	1312	1152	95	0,842	7
12	99-1-3Прайс	Стоимость хомута Х-4	4	640,35		2561				
		шт								
13	99-1-4Прайс	Стоимость хомута Х-5	4	815,24		3261				
		шт								
14	1-4-57	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4.5	0,04	21700		868				
		100шт								
15	Ц8-302-2	Поперечина из троса, длина до 60 м	6	1001,5	629	6009	3774	3500	2	12
		шт		369	245	2214	1470	95	1,433	9
16	99-1-5Прайс	Стоимость стяжки Г-1	.6	2171,97		13032				
		шт								
17	Ц8-291-1	Установка изоляторов	6	1787,9	1264	10727	7584	4492	3	18
		шт		518	270	3108	1620	95	1,578	9
18	1-4-49	Изоляторы стеатитовые для разных установок (основание - чертеж 2ИШ.864.002)	0,06	15800		948				
		100шт								
19	Ц8-82-1	Установка зажима	12	85,4	0,2	1025	2	808	0,4	5
		шт		70,9	–	851	–	95	–	–
20	99-1-6Прайс	Стоимость зажима	12	151,53		1818				
		шт								

21	1-4-79	Подвеска	шт	12	124		1488			
22	99-1-7Прайс	Колпачок	шт	12	180,32		2164			
23	99-1-8Прайс	Стоимость звена промежуточноу ПРТ-7-1	шт	4	208,02		832			
24	99-1-9Прайс	Стоимость скобы Ск-7-1А	шт	2	168,91		338			
25	99-1-10Прайс	Стоимость серги СРС-7-16	шт	2	160,22		320			
26	Е33-103-1	Демонтаж ж/б опор для ВЛ 6-10 кВ kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	опора	2	1107,58	702,58	2215	1405	1264	3,06	6
					405	197,14	810	394	105	1,03	2
27	Е33-109-2	Демонтаж проводов с сечением 70 АС-3 (1х70) kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	км линии	0,14	16511,61	11921,61	2312	1669	1097	43,7	6
					4590	2869,78	643	402	105	15,13	2
28	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	т	2,24	152,8	152,8	342	342	240	–	–
					–	106,96	–	240	100	0,22462	1
29	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т	0,11508	234,3	234,3	27	27	19	–	–
					–	164,01	–	19	100	0,34442	–
30	П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	т	2,36	133,5	133,5	315	315	63	–	–
					–	26,7	–	63	100	0,05607	–
	0.1. Переустроойство ВЛ-0,4кВ										
31	Е99-7-53-11	Установка опоры ответвительная ПОА4-5	шт	3	196,05	24,15	588	72	759	1,03	3
					171,9	8,83	516	26	140	0,04	–
32	30-14-3	Плита	м3	0,15	16600		2490				
33	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
					985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7

34	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	16800		50400				
		шт								
35	30-19-91	Подкос марка СВ 110-3,5	9	16400		147600				
		шт								
36	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,72	7259,41	4310,78	5227	3104	2959	16,1	12
		км линии		2745	1169,46	1976	842	105	4,45	3
37	16-7-17	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые, марка А, сечение 50 мм2	0,1404	397300		55781				
		т								
38	1-4-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	21	824		17304				
		шт								
39	1-7-31	Надставка	3	7470		22410				
		шт								
40	Ц8-472-9	Проводник ЗП-4	4,5	93,5	3,1	421	14	140	0,18	1
		м		32,4	0,3	146	1	95	0,002	–
41	99-1-11Прай	Проводник ЗП-4	4,5	814,69		3666				
		м								
42	99-1-12	Стоимость кронштейна У-4	6	3761,71		22570				
		шт								
43	Ц8-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с 2-мя точками крепления	78	83,1	3,8	6482	296	5172	–	–
		шт		67,5	2,3	5265	179	95	0,013	1
44	1-5-203	Изоляторы	78	556		43368				
		шт								
45	99-1-13Прай	Колпачок	78	180,32		14065				
		шт								
46	Ц8-82-1	Установка зажимов	165	85,4	0,2	14091	33	11114	0,4	66
		шт		70,9	–	11699	–	95	–	–
47	99-1-14Прай	Стоимость зажима ПА	156	151,53		23639				
		шт								
48	99-1-15Прай	Стоимость зажима ПС-1-1	9	123,83		1114				
		шт								

49	Ц8-305-2	Установка хомутов	6	814,4	648	4886	3888	1756	1	6
		шт		164	144	984	864	95	0,842	5
50	99-1-16Прай	Стоимость хомута Х-5	3	618,62		1856				
		шт								
51	Е33-103-1	Демонтаж ж/б опор для ВЛ 6-10 кВ kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	3	1107,58	702,58	3323	2108	1896	3,06	9
		опора		405	197,14	1215	591	105	1,03	3
52	Е33-108-1	Демонтаж проводов АС-50 kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	0,72	4664,55	3017,55	3358	2173	1864	16,1	12
		км линии		1647	818,62	1186	589	105	4,45	3
53	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3,75	152,8	152,8	573	573	401	–	–
		т		–	106,96	–	401	100	0,22462	1
54	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,1397	234,3	234,3	33	33	23	–	–
		т		–	164,01	–	23	100	0,34442	–
55	П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	3,473	133,5	133,5	464	464	93	–	–
		т		–	26,7	–	93	100	0,05607	–
		Всего прямые затраты				**679974**	**47838**			**208**
						39249	**12968**			**62**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				592890				
		Накладные расходы, тенге				51975				
		- заработная плата, тенге				7802				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43919				
		Всего				**775868**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)				25 064				
		- сметная заработная плата, тенге				4026				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8045
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3218
Подвижной характер работ 3,7%	29 634
Доставка рабочих 2,5 %	20 023
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**861 852**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**1 643 553**
- материалы, тенге	1130641
- сметная заработная плата, тенге	143612
Налог (2 %)	32 871
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 676 424**
НДС (12 %)	201 171
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 877 595**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за июль 2011года
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3599	12,31	12,31	44304	44304	11765	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	12129	97	0,011	40
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	1315,4	9,74	9,74	12812	12812	3394	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	3499	97	0,0087	11
3	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3599	63,86	60,39	229832	217344	77047	0,0241	87
		м3 грунта		3,47	18,6	12489	66941	97	0,0699	252
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3599	3,77	3,24	13568	11661	5586	0,00332	12
		м3 грунта								

			0,48	1,12	1728	4031	97	0,00371	13
5 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	21694	1,62	1,44	35144	31239	11364	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	11715	97	0,00258	56
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	7018,05	32,3	32,3	226683	226683	45337	–	–
	т								
			–	6,46	–	45337	100	0,01357	95
	Всего прямые затраты				**562 343**	**544 043**			**99**
					14 217	**143 652**			**467**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4 085				
	Накладные расходы, тенге				154 452				
	- заработная плата, тенге				23 170				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43 008				
	Всего				**759 803**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)				24 548				
	- сметная заработная плата, тенге				3 943				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 878				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 151				
	Подвижной характер работ 3,7%				29 021				
	Доставка рабочих 2,5 %				19 609				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**844 010**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**1 609 528**				
	- материалы, тенге				7 790				
	- сметная заработная плата, тенге				373 801				

Налог (2 %)	32 190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 641 717**
НДС (12 %)	197 006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 838 723**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за июль 2011 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда на дороге 2 категории								
1	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см (20см) из щебня фракции 0-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	9050	286,07	18,95	2588934	171498	129272	0,0296	268
		м2 основания		4,32	6,42	39096	58101	133	0,02275	206
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	15,337	40097,59	339,59	614977	5208	2875	0,58	9
		т		–	140,94	–	2162	133	0,58	9
3	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 9 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ктрм1=1,571; кзпр1=1,571; кэкс1=1,571; кзпм1=1,571;	21910,3	514,7	25,15	11277231	551044	486067	0,038	833
		м2		10,18	6,5	223047	142417	133	0,02218	486
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,644	40097,59	339,59	65920	558	309	0,58	1
		т		–	140,94	–	232	133	0,58	1

5 Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (9) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8220	24,52	15,35	201554	126177	120259	0,0336	276
	м2 покрытия		5,94	5,06	48827	41593	133	0,01766	145
6 Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	82200	0,02	–	1644	–	1093	0,00009	7
	м2 покрытия		0,01	–	822	–	133	–	–
7 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	1688,388	3930		6635365				
	т								
	Всего прямые затраты				**21385625**	**854485**			**1394**
					311792	**244505**			**847**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				20219349				
	Накладные расходы, тенге				744042				
	- заработная плата, тенге				110981				
	- трудоемкость, чел-ч				370				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1327779,99				
	Всего				**23 457 446**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)				757 895				
	- сметная заработная плата, тенге				121693				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				690				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				242 153				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				96 861				
	Подвижной характер работ 3,7%				895 968				
	Доставка рабочих 2,5 %				605 384				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**26 055 707**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**49 688 235**				
	- материалы, тенге				38558299				
	- сметная заработная плата, тенге				2153758				

Налог (2 %)	993 764
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**50 681 999**
НДС (12 %)	6 081 840
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**56 763 839**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

К.Нурелов