Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "_____
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т
выполненных работ №1 от 25.12. 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта с берега грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3085	9,85 –	9,85 2,69	30387	30387 8299	8050 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	3085	8,28 –	8,28 2,26	25544	25544 6972	6763 97
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза (вывоз растительного грунта) *т*	2126	26 –	26 5,2	55276	55276 11055	10724 97
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство съездов) *м3 грунта*	1506	11,19 –	11,19 3,06	16852	16852 4608	4470 97
5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	1506	9,4 –	9,4 2,57	14156	14156 3870	3754 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	4241	32,28 1,42	30,77 8,34	136899 6022	130496 35370	34309 97
7	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	657,6993	35,49 1,56	33,85 9,18	23342 1026	22263 6038	5857 97
8	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (устройство насыпи, площадки,дамбы) *м3 грунта*	2500	11,19 –	11,19 3,06	27975	27975 7650	7421 97
9	Е36-1-2	Устройство временной насыпи из грунтов несвязных от срезки катками массой свыше 16 т (устройство насыпи для механизмов) *м3*	6774	17,04 1,78	14,61 3,81	115429 12058	98968 25809	25035 97
		Итого прямые затраты по разделу 1				**445 861** **19 106**	421 917 109 671	106 381
		Накладные расходы				106 381		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				33 135		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**585 376**		
		Раздел 2. Крепление берега						
10	99-8-11 Калькь. №2 п.13	Щебень М300 фр.20-40мм К= 1,050; *м3*	3174,9595	1831		5 813 351		
11	99-8-10 Калькь. №2 п.12	Щебень М300 фр.10-20мм К= 1,050; *м3*	665	2141		1 423 765		
12	99-4-1 Калькуляц№2 п.10	Стоимость камня К= 1,050; *м3*	3015,52804	2670,91		8 054 204		
		Итого прямые затраты по разделу 2				**15 291 320**		
		Накладные расходы				**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**917 479**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**16 208 799**		
		Всего по смете				16 794 175		
		Всего по акту				16 794 175		
		Времен.здания и сооружения 5 %				839 709		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Возврат материалов 15%				125 956		
		Итого				**17 633 884**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				285 669		
		Выслуга лет 1%				176 339		
		Дополнительные отпуска 0,4%				70 536		
		Вынос проекта в натуру				209 500		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**18 375 928**		
		2013год 30%				**5 512 778**		
		2014 год 70%				**12 863 149**		
		Итого в текущих ценах				**43 058 473**		
		2013год К=2,234				**12 315 547**		
		2014 год К=2,390				**30 742 927**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**861 169**		
		2013год 30%				**246 311**		
		2014 год 70%				614 859		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**43 919 643**		
		2013год 30%				12 561 858		
		2014 год 70%				31 357 785		
		НДС-12%				**5 270 357**		
		ВСЕГО				**49 190 000**		
		Возвратная сумма				**337 168**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. Руководителя

_____ Уксукбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ГОО "Жана - Консалтинг"

_____ Зулхатов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Тедеев Т.В.