Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта:

Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"

А К Т

выполненных работ №2 от 14.07. 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-1						
		Раздел 1. Рекультивация						
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под строительную площадку, площадка для складирования грунта) *м3 грунта*	7100	9,85 –	9,85 2,69	69 935 –	69 935 19 099	18 526 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 40м ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; *м3 грунта*	7100	24,84 –	24,84 6,79	176 364 –	176 364 48 209	46 763 97
3	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под временную дорогу) *м3 грунта*	910	9,85 –	9,85 2,69	8 964 –	8 964 2 448	2 374 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3;	910	8,28 –	8,28 2,26	7 535 –	7 535 2 057	1 995 97
		Итого прямые затраты по разделу 1				**262 797 0**	**262 798 71 813**	**69 658**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы				**69 658**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				**19 947**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**352 403**		
		Раздел 2. Подготовительные работы						
5	Е1-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на трактору 79квт (108л.с) га	0,8	32275 0	32275 7650	25 820 0	25 820 6 120	4 284 70
6	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями- собирателями на тракторе 79квт(108л.с) с перенмещением до 20м га	0,8	5638,98 0	5638,98 1878,84	4 511 0	4 511 1 503	1 052 70
		Итого прямые затраты по разделу 2				**30 331 0**	**30 331 7 623**	**5 336**
		Накладные расходы				**5 336**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				**2 140**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**37 807**		
		Всего по смете 1-11-1				**390 210**		
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 1. Земляные работы						
7	Е1-25-1	Снятие растительного грунта с берега грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7200	9,85 –	9,85 2,69	70 920 –	70 920 19 368	18 787 97
7	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	7200	8,28 –	8,28 2,26	59 616 –	59 616 16 272	15 784 97
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство съездов) *м3 грунта*	2260	11,19 –	11,19 3,06	25 289 –	25 289 6 916	6 708 97
10	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	2260	9,4 –	9,4 2,57	21 244 –	21 244 5 808	5 634 97
11	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскав. емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	28809	32,28 1,42	30,77 8,34	929 955 40 909	886 453 240 267	272 741 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт) ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1; *м3 грунта*	1050	35,49 1,56	33,85 9,18	37 265 1 638	35 543 9 639	10 939 97
13	Е36-1-2	Устройство временной насыпи из грунтов несвязных от срезки катками массой свыше 16 т (устройство насыпи для механизмов) *м3*	1280	17,04 1,78	14,61 3,81	21 811 2 278	18 701 4 877	6 941 97
14	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	59884	26 –	26 5,2	1 556 984 –	1 556 984 311 397	311 397 100
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2 723 084** **44 825**	**2 674 750** **614 543**	**648 929**
		Накладные расходы				**648 929**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				**202 321**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**3 574 334**		
		Раздел 2. Крепление берега						
15	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонного шпунта длиной 6 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	451,08	5970,64 724,5	4212,26 765,72	2 693 236 326 807	1 900 066 345 401	773 040 115
16	99-13-3 (пл) Калькуляция№2 п18	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25, W8.F150, V=0.42м3 *м3*	922,32	56585		52 189 477		
17	Е5-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной 8 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	127	6184,48 787,5	4739,98 822,24	785 429 100 013	601 977 104 424	235 103 115
18	99-13-4 (пл) Калькуляция№2 п19	Стоимость сборных ж/бетонных свай С8-35Т5 дл.8м В25 *м3*	0	51389		0		
19	30-18-8	Стоимость ж/бетонных плит ПВ40-20-1,5 м2	15 025,4654	3520		52 889 638		
20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,0	361		0		
21	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,0	840		0		
22	99-8-11 Кальк. №2 п.13	Щебень М300 фр.20-40мм К= 1,050; м3	0	1831		0		
23	99-4-1 Калькуляция№2 п10	Стоимость камня К= 1,030; м3	0	2670,92		0		
24	Е37-7-4	Стоимость ПГС м3	0	1041	308,7	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по разделу 2				108 557 781 426 820	2 502 044 449 825	1 008 142
		Накладные расходы				1 008 142		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				6 573 955		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				116 139 878		
		Раздел 5. Деформационные швы						
25	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня под каменную наброску *м2 подстилающего слоя*	390	446,8 52,88	9,35 3,13	174 252 20 623	3 647 1 221	19 441 89
26	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски перед шпунтом *м3*	1805,83	170,1 124,2	45,9 15,36	307 172 224 284	82 888 27 738	224 299 89
		Итого прямые затраты по разделу 5				**481 424** **244 907**	**86 534** **28 958**	**243 740**
		Накладные расходы				243 740		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				43 510		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**768 674**		
		Всего по смете				**120 482 886**		
		Всего по акту				**120 873 096**		
		Времен.здания и сооружения 5 %				6 043 655		
		Возврат материалов 15%				906 548		
		Итого				**126 916 751**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				2 056 051		
		Выслуга лет 1%				1 269 168		
		Дополнительные отпуска 0,4%				507 667		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				130 749 637		
		В том числе 2013год - 30%				39 224 891		
		В том числе 2014 год -70%				91 524 746		
		Итого в текущих ценах				306 372 549		
		В том числе 2013 год К=2,234				87 628 407		
		В том числе 2014 год К=2,390				218 744 142		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**312 500 000**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе 2013год				89 380 975		
		В том числе 2014 год				223 119 025		
		НДС-12%				37 500 000		
		ВСЕГО				**350 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый вице президент
_____ Тедеев Т.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
_____

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ Управление строительства ЗКО
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к Договору	
	номер	дата
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО". в том числе:	399 190 000		0	0	0	0				
за июль месяц		312 500 000	312 500 000						37 500 000	312 500 000

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Суюнчалиев Ж.А. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик АО "Уральскводстрой" Президент: Мутасов Г.Л. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)