Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " №

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта:

Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"

А К Т

выполненных работ №3 от 5.08. 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-25-2 Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскав. емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	17 129	32,28 1,42	30,77 8,34	552924 24323	527059 142856	162164 97
2	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи ,дамбы механизированным способом из грунтов связных катками массой до 16 т	3 402	38,65	34,41	131487	117063	42371
		м3		3,74	9,1	12723	30958	97
3	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	3 460	26 –	26 5,2	89 960 –	89 960 17 992	17 992 100
		Итого прямые затраты по разделу 1				**774 371** **37 046**	734 082 191 806	222 527
		Накладные расходы				222 527		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				59 814		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 056 712**		
		Раздел 2. Крепление берега						
4	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонного шпунта длиной 6 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	42	5970,64 724,5	4212,26 765,72	250 767 30 429	176 915 32 160	71 978 115
5	99-13-3 (пл) Калькуляция№2 п18	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25, W8.F150, V=0.42м3 *м3*	127,68	56585		7 224 773		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	99-13-4 (пл) Калькуляция№2 п19	Стоимость сборных ж/бетонных свай С8-35Т5 дл.8м В25 *м3*	344,20494	51389		17 688 348		
7	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса ж/бетонных свай площадью сечения до 0,1м2 *свай*	469	400,95 213,75	187,2 69,75	188 046 100 249	87 797 32 713	152 906 115
8	Е37-7-4	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	680	1632,56 127,58	308,7 118,53	1 110 141 86 754	209 916 80 600	200 825 120
9	Е42-15-1	Крепление берега сборными ж/бетонными плитами массой *м3*	0	1722,51 519,75	1202,76 415,28	0 0	0 0	0 89
10	30-18-8	Стоимость ж/бетонных плит ПВ40-20-1,5 *м2*	4 500	3520		15 840 000		
11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	675	361		243 675		
12	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	675	840		567 000		
13	Е38-4-3	Устройство щебеночного обратного фильтра *м3*	829	194,47 96,3	89,89 35,76	161 216 79 833	74 519 29 645	125 900 115
14	Е37-7-4	Стоимость ПГС *м3*	354	1041	308,7	368 514		
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(под обратный фильтр) *м3 грунта*	1 800	32,28 1,42	30,77 8,34	58104 2556	55386 15012	17041 97
16	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2км 1 класс груза *тн*	3 150	26 –	26 5,2	81 900 –	– –	– –
		Итого прямые затраты по разделу 2				**43 782 484** **30 429**	604533 190130	568650
		Накладные расходы				568 650		
		Итого				52 767 815		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2 661 068		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**47 012 202**		
		Раздел 3. Ростверк						
17	Е37-73-3	Устройство ростверка из монолитного бетона В22,5 W8 *м3*	107	12601,08 724,5	142,69 35,76	1 348 316 77 522	205 046 73 258	180 936 120
18	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на *тн*	4,2	8049,49 2475	3554,81 1272,6	33 808 10 395	14 930 5 345	18 888 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1 д-16-18мм	4,2	58600		246 120		
20	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5 *м3*	26	7730,55 265,5	17,44 5,89	200 994 6 903	453 153	8 467 120
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1 829 238**	**396 215**	**208 291**
						1 233 525	**146 816**	
		Накладные расходы				208 291		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				122 252		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**2 159 781**		
		Раздел 5. Деформационные швы						
21	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня под каменную наброску м2	1710	446,8 52,88	9,35 3,13	764 028 90 425	15 989 5 352	85 242 89
22	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски перед шпунтом м3	785	170,1 124,2	45,9 15,36	133 529 97 497	36 032 12 058	97 504 89
23	99-4-1 Калькуляция 2 п10	Стоимость камня м3	2720,878	2670,92		7 267 247 -		-
		Итого прямые затраты по разделу 5				**8 164 804** **187 922**	**52 021** **17 410**	**182 746**
		Накладные расходы				182 746		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				500 853		
		Итого				**8 848 403**		
		Всего по смете 2-21-1				**59 077 098**		
		Всего по акту				**59 077 098**		
		Временные здания и сооружения 5 %				2 953 855		
		Возврат материалов 15%				443 078		
		Итого				**62 030 953**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				1 004 901		
		Выслуга лет 1%				620 310		
		Дополнительные отпуска 0,4%				248 124		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**63 904 288**		
		В том числе 2013год - 30%				20 089 168		
		В том числе 2014 год -70%				43 815 120		
		Итого в текущих ценах				**149 597 339**		
		В том числе 2013 год К=2,234				44 879 202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2014 год К=2,390				104 718 137		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				2 991 947		
		В том числе :-						
		2013 год				897 584		
		2014 год				2 094 363		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				152 589 286		
		В том числе :-						
		2013год				45 776 786		
		2014 год				106 812 500		
		НДС-12%				18 310 714		
		ВСЕГО				**170 900 000**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Тедеев Т.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
_____ Зулхатов Т.Е.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: -
Подрядчик: -

ГУ Управление строительства ЗКО
АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: -

Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
	номер	дата
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"		
	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	570 090 000		0	0	0	0				
за август месяц		152 589 286	152 589 286						18 310 714	152 589 286

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Зам.руководителя: Уксукбаев А.С 2014 года
(должность ф. и. о. подпись)

Подрядчик:- АО "Уральскводстрой" Президент: Мутасов Г.Л. 2014 года
(должность ф. и.о. подпись)