Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т

выполненных работ №4 от 8.09. 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-1						
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под строительную площадку, площадка для складирования грунта)	2000	9,85	9,85	19700	19700	5219
		м3 грунта		–	2,69	–	5380	97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 40м ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3;	2000	24,84	24,84	49680	49680	13173
		м3 грунта		–	6,79	–	13580	97
3	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под временную дорогу)	1000	9,85	9,85	9850	9850	2609
		м3 грунта		–	2,69	–	2690	97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	1000	8,28	8,28	8280	8280	2192
		м3 грунта		–	2,26	–	2260	97
		Итого по разделу 1				87 510 0	87 510 256 053	23 193
		Накладные расходы, тенге				23 193		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 642		
		Всего по разделу 1				117 345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2. Подготовительные работы							
5	Е1-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,4802	32275 –	32275 7650	15498 –	15498 3674	2571 70
6	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,4802	5638,98 –	5638,98 1878,84	2708 –	2708 902	632 70
7	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	1,2802	7327,21 5040	1141,96 380,88	9380 6452	1462 488	4858 70
8	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	2048	41,73 7,43	34,3 12,61	85463 15217	70246 25825	28729 70
9	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *пень*	2048	6,34 –	6,34 2,11	12984 –	12984 4321	3025 70
10	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м *пень*	2048	15,76 3,65	12,11 4,44	32276 7475	24801 9093	11598 70
		Итого по разделу 2				**158 310** **29 144**	**127 700** **44 303**	**51 413**
		Накладные расходы, тенге				**51 413**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**12 583**		
		Всего по разделу, тенге				**222 306**		
		Всего по смете				**339 651**		
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	3 500	26 –	26 5,2	91 000 –	91 000 18 200	18 200 100
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 *м3 грунта*	1100	11,19 –	11,19 3,06	12 309 –	12 309 3 366	3 265,02 97,00
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 *м3 грунта*	1100	9,4 –	9,4 2,57	10 340 –	10 340 2 827	2 742,19 97,00
4	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	0	35,49 1,56	33,85 9,18	0 2	0 0	2 97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (устройство насыпи, площадки,дамбы) *м3 грунта*	3500	11,19 –	11,19 3,06	39 165 –	39 165 10 710	10 388,70 97,00
6	Е36-1-2	Устройство временной насыпи из грунтов несвязных от срезки катками массой свыше 16 т (устройство насыпи для механизмов) *м3*	2500	17,04 1,78	14,61 3,81	42 600 2 502	36 525 9 525	11 666 97,00
7	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи, дамбы, механизированным способом из грунтов связных катками массой до 16 т *м3*	1200	38,65 3,74	34,41 9,1	46 380 1 204	41 292 10 920	11 760 97,00
8	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; *м3 грунта*	36372	5,74 –	5,48 2,04	208 775 –	199 319 74 199	71 972,91 97,00
9	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	14000	8,55 4,12	4,43 0,74	119 700 14 004	62 020 10 360	23 633 97,00
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (устройство промежуточной площадки) *м3 грунта*	1040	32,28 1,42	30,77 8,34	33 571 1 041	32 001 8 674	9 424 97,00
11	Е1-25-2	Перемещение на площадку грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)до 10 м *м3 грунта*	1040	11,19 –	11,19 3,06	11 638 –	11 638 3 182	3 086,93 97,00
12	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т *м3*	1040	38,65 3,74	34,41 9,1	40 196 1 044	35 786 9 464	10 193 97,00
		Итого прямые затраты по разделу				**655 674** **19 796**	**571 394** **161 427**	176 333
		Накладные расходы				176 333		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				49 920		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**881 927**		
		Раздел 2. Крепление берега						
13	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонного шпунта длиной 6 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	221	5970,64 724,5	4212,26 765,72	1 319 511 160 115	930 909 169 224	378 739 115
14	99-13-3 (пл) Калькуляция	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25, W8.F150, *м3*	151,088	56585		8 549 319		
15	Е5-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной 8 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	141	6184,48 787,5	4739,98 822,24	872 012 111 038	668 337 115 936	261 019 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса ж/бетонных свай площадью сечения до 0,1м2 *свай*	1030	400,95 213,75	187,2 69,75	412 979 220 163	192 816 71 843	335 806 115
17	Е42-15-1	Крепление берега сборными ж/бетонными плитами массой до 1тн *м3*	180	1722,51 519,75	1202,76 415,28	310 052 93 555	216 497 74 750	149 792 89
18	99-1-1 (пл) Калькуляция	Траспортные расходы ж/бетонных материалов плиты ПВ40-20-1,5 *т*	800	509		407 200,00		
19	Е38-4-3	Устройство 3-х слойного обратного фильтра *м3 фильтра*	2317	194,47 96,3	89,89 35,76	450 587 223 127	208 275 82 856	351 880 115
20	99-4-1 Калькуляц№2	Стоимость камня К= 1,050; *м3*	250	2670,92		667 730,00		
21	99-8-10 (пл) Калькуляция	Щебень М300 фр.10-20мм К= 1,050; *м3*	446	2141		954 886,00		
22	99-8-92 (пл) Калькуляция №2 п11	Стоимость ПГС К= 1,050; *м3*	221	1041		230 061,00		
23	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (под обратный фильтр) *м3 грунта*	1200	32,28 1,42	30,77 8,34	38 736 1 704	36 924 10 008	11 361 97
24	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	2100	26 –	26 5,2	54 600 –	54 600 10 920	10 920,00 100,00
		Итого прямые затраты по разделу				**14 267 672** **809 701**	**2 308 359** **535 537**	**1 499 517**
		Накладные расходы				1 499 517		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				946 031		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**16 713 221**		
		Раздел 3. Ростверк						
25	Е37-73-3	Устройство ростверка из монолитного ж/бетона В22,5 W8 Ростверк *м3*	529	12601,08 724,5	142,69 50,98	6 665 971 383 261	75 483 26 968	492 274,70 120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	12,6	8049,49 2475	3554,81 1272,6	101 424 31 185	44 791 16 035	56 663,71 120,00
26		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	12,6	58600		738 360,00		
27	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5 *м3*	17,4	7730,55 265,5	17,44 5,89	134 512 4 620	303 102	5 666,62 120,00
		3.1. Деформационный шов по ростверку						
28	Е41-7-5	Устройство деформационнго шва из антисептированной доски *м*	12,6	1234,37 317,25	132,49 84,4	15 553 3 997	1 669 1 063	5 263,22 104,00
29	Е42-16-3	Заделка швов ростврка битумным матом *м шва*	12,6	426,31 103,05	164,11 62,53	5 372 1 298	2 068 788	1 856,81 89,00
		Итого по разделу 3				**7 655 820** **423 063**	**122 246** **146 819**	559 868
		Накладные расходы, тенге				559 868		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				492 941		
		Всего по разделу 3, тенге				**8 708 629**		
		Раздел 5. Деформационные швы						
30	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня под каменную наброску м2	6058	446,8 52,88	9,35 3,13	2 706 714 320 347	56 642 18 962	301 985 89
31	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски перед шпунтом м3	3150	170,1 124,2	45,9 15,36	535 815 391 230	144 585 48 384	391 256 89
32	99-4-1 Калькуляция 2 п10	Стоимость камня м3	4955	2670,92		13 234 409		
		Итого прямые затраты по разделу 5				**16 476 938** **711 577**	**201 227** **67 346**	**693 241**
		Накладные расходы				693 241		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1 030 211		
		Итого				**18 200 390**		
		Всего по смете 2-21-1				**44 504 167**		
		Всего по акту				**44 843 818**		
		Временные здания и сооружения 5 %				2 242 191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Возврат материалов 15%				336 329		
		Итого				**47 086 009**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				762 793		
		Выслуга лет 1%				470 860		
		Дополнительные отпуска 0,4%				188 344		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**48 508 007**		
		В том числе 2013год - 30%				14 552 402		
		В том числе 2014 год -70%				33 955 605		
		Итого в текущих ценах				**113 663 962**		
		В том числе 2013 год К=2,234				32 510 066		
		В том числе 2014 год К=2,390				81 153 895		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**2 273 279**		
		В том числе 2013год				650 201		
		В том числе 2014 год				1 623 078		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**115 937 241**		
		В том числе 2013год				33 160 267		
		В том числе 2014 год				82 776 973		
		НДС-12%				**13 912 469**		
		В том числе 2013год				3 979 232		
		В том числе 2014 год				9 933 237		
		ВСЕГО				**129 849 710**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Тедеев Т.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
_____ Жангазиев Т.Ж.

Заказчик: - ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: - АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: - Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 8 сентября 2014года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
	номер	дата
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"		
	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	699 939 710	115 937 241	278 663 038	47 848 803	0	3 773 054		13 912 469	129 849 710

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Суюнчалиев Ж.К. 2014 года

(должность ф.и. о. подпись)

Подрядчик:- АО "Уральскводстрой" Президент: Мутасов Г.Х. 2014 года

(должность ф. и.о. подпись)