Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т

выполненных работ №5 от 31.10. 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 2. Крепление берега						
1	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонного шпунта длиной 6 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	300	5970,64 724,5	4212,26 765,72	1 791 192 217 350	1 263 678 229 716	514 126 115
2	99-13-3 (пл) Калькуляция	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25, W8.F150, V=0.42м3 *м3*	142,6799	65741		9 379 919		
3	Е5-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной 8 м в грунты группы 2 *м3 ж/бетона*	220	6184,48 787,5	4739,98 822,24	1 360 586 173 250	1 042 796 180 893	407 264 115
4	99-13-4 (пл) Калькуляция №2 п19	Стоимость сборных ж/бетонных свай С8-35Т5 дл.8м В25 *м3*	170	59682		10 145 940		
5	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса ж/бетонных свай площадью сечения до 0,1м2 *свай*	1010	400,95 213,75	187,2 69,75	404 960 215 888	189 072 70 448	329 285 115
6	Е37-7-4	Устройство ПГС подготовки под плиты t=0,2м *м3*	1700	1632,56 127,58	308,7 118,53	2 775 352 216 886	524 790 201 501	502 064 120
7	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными ж/бетонными плитами массой до 1тн *м3*	1 205	1722,51 519,75	1202,76 415,28	2 075 625 626 299	1 449 326 500 412	1 002 773 89
8	99-1-1 (пл)	Траспортные расходы ж/бетонных материалов	1176	509		598 584,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Калькуляция №1 п8	*т*						
9	Е38-4-3	Устройство 3-х слойного обратного фильтра *м3 фильтра*	1500	194,47 96,3	89,89 35,76	291 705 144 450	134 835 53 640	227 804 115
10	99-8-92 (пл) Калькуляция№2 п11	Стоимость ПГС К= 1,050; *м3*	400	1041		416 400,00		
		Итого прямые затраты по разделу				**29 240 262** **1 594 122**	**4 604 496** **1 236 610**	**2 983 316**
		Накладные расходы				2 983 316		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1 933 415**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**34 156 993**		
		Раздел 3. Ростверк						
11	Е37-73-3	Устройство ростверка из монолитного ж/бетона В22,5 W8 *м3*	443	11685,82 724,5	142,69 50,98	5 176 818 320 954	63 212 22 584	412 245,17 120,00
12	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	14,4	8049,49 2475	3554,81 1272,6	115 913 35 640	51 189 18 325	64 758,53 120,00
13	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=32-40 мм *т*	0,76	53800		40 888,00		
14	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под ростверк В7,5 *м3*	25	7220,14 265,5	17,44 5,89	180 504 6 638	436 147	8 141,70 120,00
		Итого по разделу 3				**5 514 122** **363 231**	**114 837** **18 473**	485 145
		Накладные расходы, тенге				485 145		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				359 956		
		Всего по разделу 3, тенге				**6 359 224**		
		Раздел 6. Деформационные швы						
15	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски перед шпунтом *м3*	250	170,1 124,2	45,9 15,36	42 525,00 31 050,00	11475 3840	31 052 89,00
16	99-4-1 Калькуляция №2 п10	Стоимость камня К= 1,030; *м3*	287,4925	2967		852 990,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу6				**895 515** **31 050**	**11 475** **3 840**	31 052
		Накладные расходы, тенге				31 052		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55 594		
		Всего по разделу 6, тенге				**982 161**		
		Всего по смете 2-21-1				**41 498 378**		
		Всего по акту				**41 498 378**		
		Временные здания и сооружения 5 %				2 074 919		
		Возврат материалов 15%				311 238		
		Итого				**43 573 297**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				705 887		
		Выслуга лет 1%				435 733		
		Дополнительные отпуска 0,4%				174 293		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**44 889 211**		
		Итого в текущих ценах К=2,390				**107 285 213**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**2 145 704**		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**109 430 918**		
		НДС-12%				**13 131 710**		
		ВСЕГО				**122 562 628**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
Инженер по техническому надзору
_____ Жангазиев Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Тедеев Т.В.

Заказчик: - ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: - АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: - Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

от 31 октября 2014года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
БИН 931240001388	номер	дата
РНН 271800000678		
БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX	01/114	09.07.2014/18.12.2013г
ИИК: KZ27319W010000428545		
АО "БТА Банк"		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	822 502 338	109 430 918	302 942 223	44 279 185	0	4 383 080		13 131 710	122 562 628

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Суюнчалиев Ж.А. 2014 года

(должность ф. и. о. подпись)

Подрядчик: АО "Уральскводстрой" Президент: Мутасов Г.Л. 2014 года

(должность ф. и.о. подпись)