Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т

выполненных работ №7 от 11.03. 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-1						
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 *м3 грунта*	1100	9,85 –	9,85 2,69	10835 –	10835 2959	2870 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; *м3 грунта*	1100	24,84 –	24,84 6,79	27324 –	27324 7469	7245 97
3	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 *м3 грунта*	1000	9,85 –	9,85 2,69	9850 –	9850 2690	2609 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 *м3 грунта*	1000	16,56 –	16,56 4,53	16560 –	16560 4530	4394 97
5	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами *м3 грунта*	0	9,85 –	9,85 2,69	0 –	0 0	0 97
6	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; *м3 грунта*	0	21,12 –	21,12 5,77	0 –	0 0	0 97
7	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 *м3 грунта*	0	9,85 –	9,85 2,69	0 –	0 0	0 97
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	0	7,04 –	7,04 1,92	0 –	0 0	0 97
9	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами *м3 грунта*	7000	5,86 –	5,86 1,3	41020 –	41020 9100	8827 97
10	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 *м3 грунта*	7000	3,7 –	3,7 0,82	25900 –	25900 5740	5568 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 1				**131 489**	**131 489**	31 513
		Накладные расходы, тенге				31 513	**32 488**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 292		
		Всего по разделу 1				175 294		
		Всего по смете 1-11-1						
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 2. Крепление берега						
1	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонного шпунта длиной 6 м в грунты группы 2	346,3	5970,64	4212,26	2 067 633	1 458 706	593 473
		м3 ж/бетона		724,5	765,72	250 894	265 169	115
2	99-13-3 (пл) Калькуляция	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6 дл.6м В25, W8.F150, V=0.42м3	16,6121	65741		1 092 096		
		м3						
3	Е5-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной 8 м в грунты группы 2	37	6184,48	4739,98	228 826	175 379	68 494
		м3 ж/бетона		787,5	822,24	29 138	30 423	115
4	99-13-4 (пл) Калькуляция №2 п19	Стоимость сборных ж/бетонных свай С8-35Т5 дл.8м В25	10,79506	59682		644 271		
		м3						
5	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса ж/бетонных свай площадью сечения до 0,1м2	1255	400,95	187,2	503 192	234 936	409 161
		свай		213,75	69,75	268 256	87 536	115
6	Е37-7-4	Устройство ПГС подготовки под плиты t=0,2м	1500	1632,56	308,7	2 448 840	463 050	442 998
		м3		127,58	118,53	191 370	177 795	120
7	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными ж/бетонными плитами массой до 1тн	1 000,0	1722,51	1202,76	1 722 510	1 202 760	832 177
		м3		519,75	415,28	519 750	415 280	89
8	30-18-8	Стоимость ж/бетонных плит ПВ40-20-1,5	1200	3520		4 224 000,00		
		м2						
9	30.01.1962	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1800	361		649 800,00		
		м3						
10	30.01.1964	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1800	840		1 512 000,00		
		м3						
11	99-1-1 (пл) Калькуляция №1 п8	Траспортные расходы ж/бетонных материалов	1704,7625	509		867 724,11		
		т						
12	Е38-4-3	Устройство щебеночного обратного фильтра	2525	194,47	89,89	491 037	226 972	383 469
		м3 фильтра		96,3	35,76	243 158	90 294	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	99-8-10 (пл) Калькуляция	Щебень М300 фр.10-20мм К= 1,050; *м3*	1500	1831		2 746 500,00		
14	Е42-13-4	Монолитный ж/бетон В22,2W8.F15 t=15см *м3бетона или железобетона в конструкции*	57,9	9890,23 648	92,81 33,14	572 644 37 519	5 374 1 919	35 100 89
15	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь *тн*	6,44	53000		53 006,44		
		Итого прямые затраты по разделу				**19 824 079** **1 540 085**	**3 767 177** **1 068 416**	**2 764 872**
		Накладные расходы				2 764 872		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1 355 337**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**23 944 288**		
		Раздел 3. Ростверк						
16	Е37-73-3	Устройство ростверка из монолитного ж/бетона В22,5 W8 *м3*	343	11685,82 724,5	142,69 50,98	4 008 236 248 504	48 943 17 486	319 187,57 120,00
17	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	13,1098	8049,49 2475	3554,81 1272,6	105 527 32 447	46 603 16 684	58 956,34 120,00
18	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=32-40 мм *т*	0,9198	53800		49 485,24		
19	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	23,1075	71100		1 642 943,25		
20	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	2,7225	68800		187 308,00		
21	Е16-13-1	Прокладка полиэтиленовых труб д.40 мм *м трубопровода*	133	141,5 106,2	64 0,25	18 820 14 125	8 512 33	18 122 128,00
22	8-4-10	Труба полиэтиленовая ПНД-Dн 40 мм *10 м*	13,3	1420		18 886,00		
23	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под ростверк В7,5 *м3*	47,2	7220,14 265,5	17,44 5,89	340 791 12 532	823 278	15 371,53 120,00
		Итого по разделу 3				**6 322 511** **307 606**	**104 881** **34 481**	411 637
		Накладные расходы, тенге				411 637		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				404 049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по разделу 3, тенге				**7 138 197**		
		Всего по смете 2-21-1				**31 082 486**		
		Всего по акту				**31 082 486**		
		Временные здания и сооружения 5 %				1 554 124		
		Возврат материалов 15%				233 119		
		Итого				**32 636 610**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				528 713		
		Выслуга лет 1%				326 366		
		Дополнительные отпуска 0,4%				130 546		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**33 622 236**		
		Итого в текущих ценах К=2,390				**80 357 143**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**1 607 143**		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**81 964 286**		
		НДС-12%				**9 835 714**		
		ВСЕГО				**91 800 000**		
		в т.числе возвратная сумма				**557 154**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Тедеев Т.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
Инженер по техническому надзору
_____ Жангазиев Т.Ж.

Заказчик: - ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: - АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: - Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат

от 11 марта 2015 года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"	номер	дата
	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	914 302 338	81 964 286	336 107 546	33 165 323	0	4 839 993		9 835 714	91 800 000

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Руководитель: Суюнчалиев Ж.А. 2015 года

(должность ф. и. о. подпись)

Подрядчик:- АО "Уральскводстрой" Президент: Мутасов Г.Л. 2015 года

(должность ф. и.о. подпись)