Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т
выполненных работ №8 от 9.04. 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-1						
		Рекультивация ,подготовительные работы						
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под строительную площадку, площадка для складирования грунта) *м3 грунта*	870,00	9,85 –	9,85 2,69	8 570 –	8 570 2 340	2 270 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 40м ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; *м3 грунта*	870,00	24,84 –	24,84 6,79	21 611 –	21 611 5 907	5 730 97
3	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (обратная надвижка) *м3 грунта*	11 070,00	9,85 –	9,85 2,69	109 040 –	109 040 29 778	28 885 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)до 40м обратная надвижка ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; *м3 грунта*	11 070,00	21,12 –	21,12 5,77	233 798 –	233 798 63 874	61 958 97
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**373 018** 98 843 28 312	**373 018** **101 900**	98 843
		Всего по разделу 1				**500 173**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по смете 1-11-1						
		Объемы запроцентованные в марте м-це 2015 г по смете № 1-11-1 на сумму 175 294 тенге не прошли к оплате,следовательно мы их включаем в апреле месяце 2015 г.						
		Локальная смета № 1-11-1						
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под строительную площадку, площадка для складирования грунта) *м3 грунта*	1 100,00	9,85 –	9,85 2,69	10835 –	10835 2959	2870 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 40м ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; *м3 грунта*	1 100,00	24,84 –	24,84 6,79	27324 –	27324 7469	7245 97
3	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под временную дорогу) *м3 грунта*	1 000,00	9,85 –	9,85 2,69	9850 –	9850 2690	2609 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м k1трм=2; k1экс=2; k1зпм=2; *м3 грунта*	1 000,00	16,56 –	16,56 4,53	16560 –	16560 4530	4394 97
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7 000,00	5,86 –	5,86 1,3	41020 –	41020 9100	8827 97
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	7 000,00	3,7 –	3,7 0,82	25900 –	25900 5740	5568 97
		Итого по разделу 1				**131 489**	**131 489** **32 488**	31 513
		Накладные расходы, тенге				31 513		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 292		
		Всего по разделу 1				175 294		
		Всего по смете 1-11-1				**175 294**		
		Локальная смета № 1-11-2						
		Рекультивация водопропускных сооружений						
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	37,00	9,85 –	9,85 2,69	364 –	364 100	97 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	37,00	8,28	8,28 2,26	306	306 84	81 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	37,00	9,85 –	9,85 2,69	364 –	364 100	97 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м k2трм=0,85; k2экс=0,85; k2зпм1=3; *м3 грунта*	37,00	7,04 –	7,04 1,92	260 –	260 71	69 97
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами *м3 грунта*	37,00	5,86 –	5,86 1,3	217	217 48	47 97
		Итого по разделу 1				1 511	1 511	391
						0	403	
		Накладные расходы, тенге				391		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114		
		Всего по разделу, тенге				**2 016**		
		Всего по смете				**2 016**		
		Локальная смета №2-21-1						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	835,00	22760 9,85	9,85 2,69	8 225	8 225 2 246	2 179 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	835,00	8,28	8,28 2,26	6 914	6 914 1 887	1 830 97
3	Е1-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы одноковшовым экскаваторами емкостью 0,65м3 на автомобили самосвалы *м3грунта*	4 000,00	174720 26,25 1,15	25,03 6,78	105 000 4 600	100 120 27 120	30 768 97
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	2 000,00	52140 26	26 5,2	52 000	52 000 10 400	10 400 100
5	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	472,30	27341 35,5 1,56	33,85 9,18	16 767 737	15 987 4 336	4 920 97
6	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт) *м3 грунта*	36 191,00	1938257 32,28 1,42	30,77 8,34	1 168 245 51 391	1 113 597 301 833	342 627 97
7	Е1-17-8	Срезка берега грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из под воды) ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	13 390,00	900472 40,33 1,78	38,46 10,43	540 019 23 834	514 979 139 658	158 587 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3 грунта						
8	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза от срезки *т*	15 700,00	456359 26	26 5,2	408 200	408 200 81 640	81 640 100
9	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; *м3 грунта*	9 000,00	101160 5,74 –	5,48 2,04	51 660	49 320 18 360	17 809 97
10	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	9 000,00	75297 3,8 0,48	3,24 1,12	34 200 4 320	29 160 10 080	13 968 97
11	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м для устройства насыпи.дамбы и для *м3 грунта*	1 656,00	19504 11,19 –	11,19 3,06	18 531	18 531 5 067	4 915 97
12	Е36-1-3	Устройство дамбы (из качественного грунта)от срезки берега механизированным способом катками *м3*	2 174,00	38,65 3,74	34,41 9,1	84 025 8 131	74 807 19 783	27 077 97
13		Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением *м3 грунта*	710,00	134,1 134,1	– –	95 211 95 211	– –	107 588 113
14	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (устройство площадки выемка с вывозом до 2 км) *м3 грунта*	28 465,00	32,28 1,42	30,77 8,34	918 850 40 420	875 868 237 398	269 483 97
15	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	36 140,00	26	26 5,2	939 640	939 640 187 928	187 928 100
16	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; *м3грунта*	20 650,00	5,74 –	5,48 2,04	118 531	113 162 42 126	40 862 97
17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	20 650,00	3,81 0,48	3,24 1,12	78 677 9 912	66 906 23 128	32 049 97
18	Е1-17-8	Погрузка грунта 2группы одноковшовым экскаваторами емкостью 0,65м3 на автомобили самосвалы(грунт от срезки берега для устройства площадки) *м3грунта*	20 000,00	32,28 1,42	30,77 8,34	645 600 28 400	615 400 166 800	189 344 97
19	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на1 км, 1 класс груза *т*	35 222,00	19,7	19,7 3,94	693 873	693 873 138 775	138 775 100
20	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3грунта*	20 000,00	3	2,74 1,02	60 000	54 800 20 400	19 788 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи от срезки берега с транспортом до 1 км *м3*	15 360,00	38,65 3,74	34,41 9,1	593 664 57 446	528 538 139 776	191 306 97
22	Е1-145-12	Планировка откосов берега и гребня насыпи, гребня откосов дамбы для установки механизмов *м2 спланированной площади*	27 748,00	8,55 4,12	4,43 0,74	237 245 114 322	122 924 20 534	130 810 97
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6 875 077** **438 724**	**6 402 951**	**2 004 654**
		Накладные расходы				**2 004 654**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**532 784**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**9 412 515**		
		Раздел 2. Крепление берега						
23	Е37-7-4	Устройство ПГС подготовки под плиты t-0,2 м *м3*	500,00	1632,56 127,58	308,7 118,53	816 280 63 790	154 350 59 265	147 666 120
24	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными ж/бетонными плитами массой до 1тн *м3*	405,00	1722,51 519,75	1202,76 415,28	697 617 210 499	487 118 168 188	337 032 89
25	30-18-8	Стоимость ж/бетонных плит ПВ40-20-1,5 *м2*	405,00	3520		1 425 600,00		
26	30.01.1962	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	405,00	361		146 205		
27	30.01.1964	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	405,00	840		340 200		
28	99-1-1 (пл) Калькуляция №1 п8	Траспортные расходы ж/бетонных материалов *т*	1 000,00	509		509 000		
29	Е38-4-3	Устройство щебеночного обратного фильтра *м3 фильтра*	1 000,00	194,47 96,3	89,89 35,76	194 470 96 300	89 890 35 760	151 869 115
30	Е42-13-4	Монолитный ж/бетон В22,2W8.F15 t=15см *м3бетона или железобетона в конструкции*	6,02	9890,23 648	92,81 33,14	59 539 3 901	559 200	3 649 89
31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III,d=10мм *тн*	2,04	53000		108 221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Арматура запроцентованная в марте м-це 2015 г по смете №2-21-1, раздел 2 ,Крепление берега на сумму 341320 тенге к оплате прошла 53006 тенге ,44 произошла арифметическая ошибка,сумма 341320 тенге - 53006,44 тенге= 288313,56 тенге включаем в апреле месяце**				288 313,56		
33	Е38-4-3	Устройство 3-х слойного обратного фильтра *м3 фильтра*	1 792,00	194,47 96,3	89,89 35,76	348 490 172 570	161 083 64 082	272 149 115
34	99-4-1 Калькуляц№2	Стоимость камня К= 1,050; *м3*	33,60	2670,92		89 742,91		
35	99-8-10 (пл) Калькуляция	Щебень М300 фр.10-20мм К= 1,050; м3	124,90	2141		267 405,55		
36	99-8-92 (пл) Калькуляция	Стоимость ПГС К= 1,050; *м3*	379,50	1041		395 058,46		
37	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (под обратный фильтр) *м3 грунта*	2 325,00	32,28 1,42	? 30,77 8,34	75 051 3 302	71 540 19 391	22 011 97
38	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	9 318,75	26 –	26 5,2	242 288 –	242 288 48 458	48 458,00 100,00
39	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; *м3грунта*	8 325,00	5,74 –	5,48 2,04	47 786	45 621 16 983	16 474 97
40	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	8 325,00	3,81 0,48	3,24 1,12	31 718 3 996	26 973 9 324	12 920 97
		Итого прямые затраты по разделу				**6 082 984** **554 357**	**1 279 421** **421 650**	**1 012 228**
		Накладные расходы				1 012 228		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**425 713**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**7 520 926**		
		Всего по смете 2-21-1				**16 933 440**		
		Раздел 4. Деформационный шов по ростверку						
1	Е41-7-5	Устройство деформационнго шва из антисептированной доски надо 111м - по акту 12,6м =98,4м *м*	98,40	559,31 317,25	132,49 84,4	55 036 31 217	13 037 8 305	41 103 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е42-16-2	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными ж/б плитами тиоколовой мастикой по упругой прокладке герметик Уг-50 марка 2 *м шва*	111,00	875,31 86,40	37,76 14,39	97 159 9 590	4 191 1 597	9 957 89
3	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*	27,75	43,15 4,93	1,43 0,54	1 197 137	40 15	135 89
4	Е42-21-1	Укладка геотекстиля *м2 полиэтиленового экрана*	27,75	7,58 4,93	1,43 0,54	210 137	40 15	135 89
5	99-3-2 (пл)№3	Геотекстиль ИП 350 *м2*	27,75	74		2 054		
		Итого прямые затраты по разделу				**155 656** **41 081**	17 308 9 932	51 329
		Накладные расходы				**51 329**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**12 419**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**219 404**		
		Раздел 5. Конструктивные швы						
6	Е42-13-4	Заделка швов бетоном В20, W8 F150 *м3 бетона или железобетона в конструкции*	181,90742	9 522,70 648,00	92,81 33,14	1 732 250 117 876	16 883 6 028	110 275 89
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	19,00	53 000		1 007 000		
8	Е42-21-1	Устройство новопласт *м2 полиэтиленового экрана*	100,00	7,58 4,93	1,43 0,54	758 493	143 54	487 89
9	99-5-1(пл)№5	Новопласт *м2*	100,00	200		20 000		
		Итого прямые затраты по разделу				**2 760 008** **118 369**	**17 026** **6 082**	**110 762**
		Накладные расходы				**110 762**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**172 246**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**3 043 016**		
		Всего по акту				**20 653 939**		
		Временные здания и сооружения 5 %				**1 032 697**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Возврат материалов 15%				**154 905**		
		Итого				**21 686 636**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				**351 324**		
		Выслуга лет 1%				**216 866**		
		Дополнительные отпуска 0,4%				**86 747**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**22 341 573**		
		Итого в текущих ценах К=2,390				**53 396 358**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**1 067 927**		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**54 464 286**		
		НДС-12%				**6 535 714**		
		ВСЕГО				**61 000 000**		
		в т.числе возвратная сумма				**370 222**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый вице президент
_____ Тедеев Т.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
Инженер по техническому надзору
_____ Жангазиев Т.Ж.

Заказчик: -

Подрядчик: -

ГУ "Управление строительства ЗКО"

АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: -

Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

от 9 апреля 2015 года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
	номер	дата
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"		
	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	975 302 338	54 464 286	358 145 506	22 037 960	0	5 143 606		6 535 714	61 000 000

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Зам. руководителя Уксукбаев А.С. 2015 года

(должность ф. и. о. подпись)

Подрядчик:- АО "Уральскводстрой" Президент Мутасов Г.Л. 2015 года

(должность ф. и.о. подпись)