Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т

выполненных работ №10 от 11.06. 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	0	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-21-1 **Раздел 2. Крепление берега**						
1	30-18-6	Стоимость ж/бетонных плит ПВ15-20-10 *м2*	159,5428	2870		457 888		
		Итого прямые затраты по разделу 2				**457 888**		
		Накладные расходы				**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**27 473**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**485 361**		
		Раздел 3. Ростверк						
2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под ростверк В7,5 *м3*	47,2	7220,14 265,5	17,44 5,89	340 791 12 532	823 278	15 372 120
		Итого по разделу3				340 791 12 532	823 278	15 372
		Накладные расходы, тенге				15 372		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 370		
		Всего по разделу 3, тенге				**377 532**		
		Раздел 5. Конструктивные швы						
3	Е42-13-4	Заделка швов бетоном В20, W8 F150 *м3 бетона или железобетона в конструкции*	520,29258	9 522,70 648,00	92,81 33,14	4 954 590 337 150	48 288 17 242	315 409 89
4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь *т*	45,0815	53 000		2 389 320		

1	2	3	4	5,00	6	7	8	9
5	Е42-21-1	Устройство новопласт *м2 полиэтиленового экрана*	146,40	7,58 4,93	1,43 0,54	1 110,50 722	209 79	713 89
6	99-5-1(пл)№5	Новопласт *м2*	146,40	200,00		29 280		
		Итого прямые затраты по разделу				**7 374 301**	**48 498**	**316 122**
		Накладные расходы				**337 872**	**17 322**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**316 122**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**461 425**		
		Раздел 6. Деформационные швы				**8 151 848**		
7	Е42-13-4	Устройство деформационного шва из бетона В20 W8 F150 *м3 бетона или железобетона в конструкции*	107,76	9522,70 648,00	92,81 33,14	1 026 166 69 828	10 001 3 571	65 325 89
8		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	107,76	127,00		13 686		
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	8,6204	53000,00		456 881		
10	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок *м*	1374,9	510,51 317,25	132,49 84,4	701 900 436 187	182 161 116 042	574 318 104
11	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки м2 полиэтиленового экрана	347	43,15 4,93	1 1	14 973 1 711	496 187	1 689 89
12	Е42-21-1	Укладка геотекстиля м2 полиэтиленового экрана	347	43,15 4,93	1 1	14 973 1 711	496 187	1 689 89
13	99-5-2 (пл)№4	Стоимость геотекстиля м2	347,00	79,00		27 413		
14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(выемка грунтапод установку блоков) м3 грунта	690,00	218,93 218,93		151 062 151 062		170 700 113
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы(с уплотнением) *м3 грунта*	45	134,10 134,10	– –	6 035 6 035	– –	6 820 113,00
16	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)с перемещением до 10 м *м3 грунта*	645,00	12,34	12,34 3,5	7 959 0	7 959 2 258	2 190 97

1	2	3	4	5,00	6	7	8	9
17	Е1-85-1	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)при разравнивании кавальеров(отвалов)20м м3 грунта	645	10,32 –	10,32 2,92	6656 –	6656 1883	1 827 97
18	99-8-11 (пл) Калькуляция	Стоимость щебеня д=20-40мм м3	50	1831,00		91 550,00		
19	Е42-19-2	Крепление берега сборными ж/бетонными блоками *м3 сборно-монолитного железобетона*	26,1	3671,93 231,75	463,97 118,21	95 837 6 049	12 110 3 085	8 129 89
20	99-18-2 (пл) Калькуляция	Стоимость ж/бетонных блоков Г30-20-2 *м3*	26,1	28390,00		740 979		
21	Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки под каменную наброску перед шпунтом м2 подстилающего слоя	3 742,00	446,80 52,88	9,35 3,13	1 671 926 197 877	34 988 11 712	186 534 89
22	Е42-4-4	Креплениеоткосов камнем насухо из каменной наброски перед шпунтом м3	5 171,17	170,10 124,20	45,9 15,36	879 616 642 259	237 357 79 429	642 303 89
23	Е1-166-2	Заполнение в мешки камень, ПГС м3 грунта	3185	134,10 134,10	– 0	427 109 427 109	– 0	482 633 113,00
24	99-1-1 (пл)№6	Мешки шт	3 670,00	10,00		36 700		
25	99-4-5 Калькуляция	Стоимость камня К= 1,030; *м3*	1058,6514	2967,00		3 141 019		
		Итого прямые затраты по разделу 6				9 512 439 1 939 827	492 224 218 355	2 144 156
		Накладные расходы				**2 144 156**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**699 396**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**12 355 991**		
		Всего по смете				**21 370 732**		
		Всего по акту				**21 370 732**		
		Временные здания и сооружения 5 %				**1 068 537**		
		Возврат материалов 15%				**160 280**		
		Итого				**22 439 269**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				**363 516**		
		Выслуга лет 1%				**224 393**		
		Дополнительные отпуска 0,4%				**89 757**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**23 116 935**		
		Итого в текущих ценах К=2,390				**55 249 475**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**1 104 990**		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**56 354 465**		
		НДС-12%				**6 762 536**		
		ВСЕГО				**63 117 000**		
		в т.числе возвратная сумма				**383 070**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксузбаев А.С

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
Инженер по техническому надзору
_____ Туйгужин Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый вице президент
_____ Тедеев Т.В.

Заказчик: -
Подрядчик: -

ГУ "Управление строительства ЗКО"
АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: -

Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11 июня 2015 года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
	номер	дата
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"		
	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	1 101 536 338	22 439 269	403 251 076	22 802 785	0	5 771 906		6 762 536	63 117 000

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Зам. руководителя Уксукбаев А.С 2015 года
(должность ф. и. о. подпись)

Подрядчик:- АО "Уральскводстрой" Начальник Мутасов Г.Л. 2015 года
(должность ф. и.о. подпись)