Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО"**

А К Т
выполненных работ №11 от 15.07 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-1						
		Рекультивация						
1	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (обратная надвижка) *м3 грунта*	2910	9,85 –	9,85 2,69	28 664 –	28664 7828	7593 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м (обратная надвижка временная дорога) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	2910	7,04 –	7,04 1,92	20 486 –	20486 5587	5420 97
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	6980	5,86 –	5,86 1,3	40 903 –	40903 9074	8802 97
4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 20м *м3 грунта*	6980	3,7 –	3,7 0,82	25 826 –	25826 5724	5552 97
		Итого по разделу 1				**113 499**	**115 879** **28 213**	**27 377**
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**27 377** **8 453**		
		Всего по разделу 1 и по смете				149 329		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Е42-4-4	Щебеночная наброска *м3*	3,58	170,1 124,2	45,9 15,36	609 445	164 55	445 89
23	99-4-2(пл) Калькуляция№2	Стоимость щебня М300 фр 20-40 мм *м3*	3,58	1831		6 555		
24	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 W6 *м3*	0,03	8555,93 324	133,67 47,78	257 10	4 1	13 120
25	Е37-73-6	Устройство лотков из монолитного бетона В15W6 *м3*	1,52	11390,39 900	141,63 50,44	17 313 1 368	215 77	1734 120
26	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1065	8049,49 2475	3554,81 1272,6	857 264	379 136	480 120
27	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм *т*	0,1065	41200		4 388		
28	Е22-33-6	Установка клапан захлопка д 630мм *т фасонных частей*	0,14	204796,82 30375	39324,82 14854,5	28 672 4 253	5505 2080	8233 130
		Итого по разделу 2				307 914		25 349,00
		Накладные расходы, тенге				25 349		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 996		
		Всего по разделу, тенге				353 259		
		Всего по смете 2-21-3				**358 908**		
		Локальная смета №2-21-4 Монтаж лестничных всходов (2 шт)						
		Раздел 1. Лестничный марш - 5 шт						
1	Е9-62-5	Изготовление лестниц с ограждением К= 5,000; *т конструкций*	0,5719	28686,82 21600	5605,29 1029,79	16 406 12 353	3206 589	11648 90
2	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 К=5,000 *т*	0,1688	55620		9 389		
3	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм К=5,000 *т*	0,2974	53000		15 762		
4	Е39-7-5	Монтаж металлических конструкций лестниц и площадок К= 5,000 *т конструкций*	0,5719	19899,86 6945,75	7144,61 2659,78	11 381 3 972	4086 1521	4944 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-2						
		Рекультивация водопропускных сооружений						
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	37,00	9,85 –	9,85 2,69	364 –	364 100	97 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	37,00	8,28	8,28 2,26	306	306 84	81 97
3	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	37,00	9,85 –	9,85 2,69	364 –	364 100	97 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м k2трм=0,85; k2экс=0,85; k2зпм1=3; *м3 грунта*	37,00	7,04 –	7,04 1,92	260 –	260 71	69 97
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами *м3 грунта*	37,00	5,86 –	5,86 1,3	217	217 48	47 97
		Итого по разделу 1				**1 511**	**1 511**	**391**
						0	**403**	
		Накладные расходы, тенге				**391**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**114**		
		Всего по разделу, тенге				**2 016**		
		Всего по смете № 1-11-2				**2 016**		
		Локальная смета №2-21-1						
1	Е37-7-1	**Раздел 3. Ростверк** Устройство бетонной подготовки под ростверк В7,5 *м3*	-47,2	7220,14 265,5	17,44 5,89	-340 791 -12 532	-823 -278	-15 372 120,00
		Итого по разделу 6				**-340 791** **-12 532**	**-823** **-278**	**-15 372**
		Накладные расходы, тенге				**-15 372**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**-21 370**		
		Всего по разделу, тенге				**-377 532**		
		Раздел 6. Деформационные швы						
2	99-4-5 Калькуляция№2	Стоимость камня К= 1,030; *м3*	1537,5398	2967		4 561 881		
3	99-4-3 (пл) Калькул №2	Стоимость ПГС- *м3*	937,3	1041		975 729		
4	Е42-6-1	Устройство щебеночной подготовки под каменную наброску (сопряжение с берегом) *м2 подстилающего слоя*	1950	446,8 52,88	9,35 3,13	871 260 103 116	18233 6104	97206 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е42-4-4	Крепление каменной наброски, мешками заполненными камнем и пгс - сопряжение с берегом *м3*	1724	170,1 124,2	45,9 15,36	293 252 214 121	79132 26481	214136 89
6	Е1-166-2	Заполнение мешки - камнем, ПГС *м3 грунта*	314	134,1 134,1	– –	42 107 42 107	– –	47581 113
7	99-1-1 (пл) №6	Мешки *шт*	362	10		3 620		
8	99-4-5 (пл) Калькул №2	Стоимость камня К= 1,030; *м3*	1683,02	2967		4 993 520		
9	99-4-3 (пл) Калькул №2	Стоимость ПГС- К= 1,030; *м3*	92,7	1041		96 501		
10	Е42-4-4	Выравнивание береговой линии мешками заполненые ПГС *м3*	230	170,1 124,2	45,9 15,36	39 123 28 566	10557 3533	28568 89
11	Е1-166-2	Заполнение мешки - камнем, ПГС *м3 грунта*	230	134,1 134,1	– –	30 843 30 843	– –	34853 113
12	99-1-1 (пл) №6	Мешки *шт*	372	10		3 720		
13	99-4-3 (пл) Калькул №2	Стоимость ПГС- К= 1,030; *м3*	236,9	1041		246 613		
14	Е37-7-3	Устройство крепления площадки ПГС, щебень, камень *м3*	463	539,35 127,58	308,7 118,53	249 719 59 070	142928 54879	136739 120
15	99-4-3 (пл) Калькул №2	Стоимость ПГС- t=20см К= 1,050; *м3*	149,1	1041		155 213		
16	99-4-5 (пл) Калькул №2	Стоимость камня t=25см К= 1,050; *м3*	187,95	2967		557 648		
17	99-4-3 (пл) Калькул №2	Стоимость щебень - t=20см К= 1,050; *м3*	149,1	1831		273 002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 6				13 393 751		559 083
		Накладные расходы, тенге				559 083		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				837 170		
		Всего по разделу, тенге				**14 790 004**		
		Всего по смете 2-21-1				**14 412 472**		
		Локальная смета №2-21-2 Водопропускное сооружение						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самасвалы	30	32,28	30,77	968	923	284
		м3 грунта		1,42	8,34	43	250	97
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	52,5	19,7	19,7	1 034	1034	207
		т		–	3,94	–	207	100
3	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ktрм1=2; kэкс1=2; kзпм1=2;	30	3	2,74	90	82	30
		м3 грунта		–	1,02	–	31	97
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	71,4	20,27	–	1 447	–	1635
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	1 447	–	113
		Итого по разделу 1				3 539		2 156
		Накладные расходы, тенге				2 156		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				342		
		Всего по разделу, тенге				6 037		
		Раздел 2. Бетонные и ж/б работы						
5	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм	0,02	412519,5	181879,25	8 250	3638	6718
		км трубопровода		189675	68706	3 794	1374	130
6	8-6-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 630 мм, толщ. Стенки 7,0 мм к=1,004	20,08	9940		199 595		
		м						
7	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм	0,02	1249886,3	159173,8	24 998	3183	3062
		км трубопровода		57600	60129	1 152	1203	130
8	Е37-73-1	Монолитный бетон В15 w6	0,45	8555,93	133,67	3 850	60	202
		м3		324	47,78	146	22	120
9	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	0,74	4299,1	1720,96	3 181	1274	1504
		м3		1093,5	599,34	809	444	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	99-6-1(пл) Калькуляция№2	Стоимость ж/б оголовок ОН-6 *м3*	0,74	17456		12 917		
11	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 *м3*	3,32	7220,14 265,5	17,44 5,89	23 971 881	58 20	1081 120
12	Е37-73-3	Устройство приямок из монолитного бетона В15 W6 *м3*	5,8	10734,38 724,5	142,69 50,98	62 259 4 202	828 296	5398 120
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,2125	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1 711 526	755 270	955 120
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм *т*	0,2125	41200		8 755		
15	Е37-73-4	Узлы соединения огловка ОН -6 В30 W6 *м3*	0,023	15192 947,25	203,22 73,6	349 22	5 2	29 120
16	Е41-2-4	Битумные маты 2 слоя *м2*	1,47	244,07 90	7,38 2,79	359 132	11 4	141 104
17	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	3,04	180,07 90,23	7,38 2,79	547 274	22 8	293 104
18	Е37-7-3	Устройство щебеночной подготовки *м3*	0,17	539,35 127,58	308,7 118,53	92 22	52 20	50 120
19	99-6-1(пл) 2	Стоимость щебня фр 20-40 мм К=1,050 *м3*	0,1785	1831		327		
20	Е27-63-14	Щебень втрамбованный в грунт *м2 покрытия полосы и обочин*	84,4	13,94	13,94 2,02	1 177	1177 170	226 133
21	99-4-1(пл) Калькуляция№2	Стоимость щебня М300 фр 10-20 мм *м3*	4,22	2141		9 035		
22	Е42-4-4	Щебеночная наброска *м3*	3,75	170,1 124,2	45,9 15,36	638 466	172 58	466 89
23	99-4-2(пл) Калькуляция№2	Стоимость щебня М300 фр 20-40 мм *м3*	3,75	1831		6 866		
24	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 W6 *м3*	0,03	8555,93 324	133,67 47,78	257 10	4 1	13 120
25	Е37-73-6	Устройство лотков из монолитного бетона В15W6 *м3*	1,11	11390,39 900	141,63 50,44	12 643 999	157 56	1266 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,071	8049,49	3554,81	572	252	319
		т		2475	1272,6	176	90	120
27	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм	0,071	41200		2 925		
		т						
28	Е22-33-6	Установка клапан захлопка д 630мм	0,14	204796,82	39324,82	28 672	5505	8233
		т фасонных частей		30375	14854,5	4 253	2080	130
29	Е39-7-4	Монтаж служебных пешеходных мостиков	0,02336	25600,54	10745,29	598	251	150
		т конструкций		5053,5	2092,77	118	49	90
30	2-1-267	Стоимость м/конструкций служебного мостика	0,02336	133700		3 123		
		т						
31	Е41-11-1	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком	0,0234	637,86	186,36	15	4	7
		т		274,5	48,96	6	1	104
		Итого по разделу 2				417 682		30 113,00
		Накладные расходы, тенге				30 113		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 868		
		Всего по разделу, тенге				474 663		
		Раздел 3. Металлоконструкции						
32	Е9-62-3	Изготовление рамы	0,0584	27935,09	9375,11	1 631	548	972
		т конструкций		16380	2107,33	957	123	90
33	Е39-1-1	Монтаж рамы	0,0584	80486,11	20062,36	4 700	1172	1083
		т конструкций		16317	4286,25	953	250	90
34	2-1-238	Стоимость м/к рамы	0,0584	146000		8 526		
		т						
35	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т - затворов	0,0264	49326,74	16388,64	1 302	433	771
		т конструкций		28980	3478,9	765	92	90
36	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0264	80722,33	47334,58	2 131	1250	890
		т		25875	11587,5	683	306	90
37	2-1-250	Затвор плоский ГС60-130 Ур	0,0264	154200		4 071		
		т						
38	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т 0,5 В	0,0657	12453,29	1711,79	818	112	615
		комплект		10080	324	662	21	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	99-6-1(пл) №7	Стоимость подъемника 0,5В с грузовым винтом *шт*	1	9309		9 309		
40	Е41-11-1	Покраска металлоконструкций *т*	0,1078	637,86 274,5	186,36 48,96	69 30	20 5	36 104
		Итого по разделу 3				32 557		4 367,00
		Накладные расходы, тенге				4 367		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 215		
		Всего по разделу, тенге				39 139		
		Всего по смете 2-21-2				**519 840**		
		Локальная смета №2-21-3						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самасвалы *м3 грунта*	30	32,28 1,42	30,77 8,34	968 43	923 250	284 97
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	52,5	19,7	19,7 3,94	1 034	1034 207	207 100
3	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ktрм1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; *м3 грунта*	30	3	2,74 1,02	90	82 31	30 97
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	62,91	20,27 20,27		1 275 1 275		1441 113
		Итого по разделу 1				3 367		1 962,00
		Накладные расходы, тенге				1 962		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				320		
		Всего по разделу, тенге				5 649		
		Раздел 2. Бетонные и ж/б работы						
5	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,012	412519,5 189675	181879,25 68706	4 950 2 276	2183 824	4030 130
6	8-6-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 630 мм, толщ. Стенки 7,0 мм к=1,004 *м*	12,048	9940		119 757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,012	1249886,3 57600	159173,8 60129	14 999 691	1910 722	1837 130
8	Е37-73-1	Монолитный бетон В15 w6 *м3*	0,45	8555,93 324	133,67 47,78	3 850 146	60 22	202 120
9	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	0,74	4299,1 1093,5	1720,96 599,34	3 181 809	1274 444	1504 120
10	99-6-1(пл) Калькуляция№2	Стоимость ж/б оголовок ОН-6 *м3*	0,74	17456		12 917		
11	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 *м3*	2,69	7220,14 265,5	17,44 5,89	19 422 714	47 16	876 120
12	Е37-73-3	Устройство приямок из монолитного бетона В15 W6 *м3*	4,84	10734,38 724,5	142,69 50,98	51 954 3 507	691 247	4505 120
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,179	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1 441 443	636 228	805 120
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм *т*	0,179	41200		7 375		
15	Е37-73-4	Узлы соединения огловка ОН -6 В30 W6 *м3*	0,023	15192 947,25	203,22 73,6	349 22	5 2	29 120
16	Е41-2-4	Битумные маты 2 слоя *м2*	1,47	244,07 90	7,38 2,79	359 132	11 4	141 104
17	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	3,04	180,07 90,23	7,38 2,79	547 274	22 8	293 104
18	Е37-7-3	Устройство щебеночной подготовки *м3*	0,17	539,35 127,58	308,7 118,53	92 22	52 20	50 120
19	99-6-1(пл) 2	Стоимость щебня фр 20-40 мм К=1,050 *м3*	0,1785	1831		327		
20	Е27-63-14	Щебень втрамбованный в грунт *м2 покрытия полосы и обочин*	64	13,94	13,94 2,02	892	892 129	172 133
21	99-4-1(пл) Калькуляция№2	Стоимость щебня М300 фр 10-20 мм *м3*	3,2	2141		6 851		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтаж лестничных всходов (2 шт)по смете 2-21-4				**435 934**		
		Всего по акту				**15 878 499**		
		Временные здания и сооружения 5 %				**793 925**		
		Возврат материалов 15%				**119 089**		
		Итого				**16 672 424**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				**270 093**		
		Выслуга лет 1%				**166 724**		
		Дополнительные отпуска 0,4%				**66 690**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**17 175 931**		
		Итого в текущих ценах К=2,390				**41 050 474,98**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**821 006,36**		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**41 871 481,34**		
		НДС-12%				**5 024 577,76**		
		ВСЕГО				**46 896 059,10**		
		в т.числе возвратная сумма				**284 622,09**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам. руководителя
_____ Уксукбаев А.С

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый вице президент
_____ Тедеев Т.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана - Консалтинг"
Инженер по техническому надзору
_____ Туйгужин Е.Е.

Касов А.К.

Заказчик: - ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: - АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: - Строительство объекта : "Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района ЗКО".

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат

от 15 июля 2015 года

Реквизиты подрядчика	Дополнительное соглашение к договору	
	номер	дата
БИН 931240001388 РНН 271800000678 БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX ИИК: KZ27319W010000428545 АО "БТА Банк"		
	01/114	09.07.2014/18.12.2013г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Берегоукрепительные работы у поселка Облавка Бурлинского района ЗКО" в том числе:	1 148 432 397,10	41 871 481,34	420 693 593,02	16 942 517,02	0,00	6 005 319,90		5 024 577,76	46 896 059,10

Заказчик:- ГУ "Управление строительства ЗКО" Зам. руководителя Уксукбаев А.С. 2015 года

(должность ф. и. о. подпись)

Подрядчик:- АО "Уральскводстрой" Президент: Мутасов Г.Д. 2015 года

(должность ф. и.о. подпись)