1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			1 667 441				
		НДС 12%	Тенге			200 093				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 867 534**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе

Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-8-2

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Жаман-Каргала. Береговые опоры

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство монолитных насадок (4 шт)								
1	Е0106-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитных насадок из бетона В30 (4 шт)	19,21	14146,83	386,24	271761	7420	39334	12,65	243
		м3		2020,84	145,91	38820	2803	94,5	0,71	14
2	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	19,4982	218,00	--	4251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	19,4982	1090,00	--	21253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,4982	352,00	--	6863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.19 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01057	55620,00	--	588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0066	52400,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,27061	51000,00	--	13801	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,13107	50900,00	--	6671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,29587	45800,00	--	13551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-259 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	0,061357	162700,00	--	9983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**349 068**				
		Накладные расходы	Тенге			39 334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			23 304				
		Всего:	**Тенге**			**411 706**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			9 765				
		Итого:	**Тенге**			**421 471**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			13 045				
		Выслугв лет 1%	Тенге			4 215				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 686				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**440 417**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**1 235 633**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			24 713				
		Итого:	Тенге			1 260 345				
		НДС 12%	Тенге			151 241				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 411 587**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**
Подрядчик: **ТОО "КТП" БИН 050340001384**
Наименование объекта: **Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе**
Договор: **доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.**

Акт № 2-8-3

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Жаман-Каргала.Промежуточные опоры

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (отсыпка полуостровков)	430	7,51	7,51	3228	3228	880	--	--
		м3		--	2,60	--	1120	78,57	0,01	4
2	Е0101-24-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (отсыпка полуостровков)	430	23,77	23,77	10221	10221	2786	--	--
		м3		--	8,25	--	3546	78,57	0,03	12
3	Е0101-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	614	0,25	0,25	156	156	47	--	--
		м2		--	0,09	--	54	87,3	--	--
4	Е0127-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	36,59	816,19	92,19	29864	3373	1544	0,17	6
		м3		24,59	14,59	900	534	107,73	0,05	2
5	Е0127-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (6 раз)	35,28	856,59	341,21	30220	12038	14732	1,47	52
		м3		254,36	94,50	8974	3334	119,7	0,35	12
6	Е0152-1-3	Демонтаж опорной плиты под копровую установку (6 раз)	35,28	3714,23	2438,48	131038	86030	74213	7,78	274
		м3		1275,75	950,21	45008	33523	94,5	5,22	184
7	Е0105-2-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 (144 шт)	61,92	5998,93	4528,78	371454	280422	96900	4,22	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		740,03	771,98	45822	47801	103,5	2,19	135
8	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон 1201-1400 мм (Свая СМ10-35Т7)	48	2690,00	--	129120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	592,1	252,00	4,78	149208	2827	28141	0,24	144
		м2		42,95	1,80	25432	1066	106,2	0,01	5
10	Е0130-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тампонажного бетона, бетон В20	51,24	13417,61	1002,19	687518	51352	41511	3,28	168
		м3		551,14	274,67	28240	14074	98,1	1,01	52
11	С143001-57 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	57,3888	435,00	--	24964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-61 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	57,3888	151,00	--	8666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	57,3888	352,00	--	20201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0105-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Срубка голов ж/б свай высотой 0,6м	41	666,65	379,44	27333	15557	18155	1,63	67
		1свая		287,21	140,62	11776	5766	103,5	0,65	27
15	Е01031-А11-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (срубы голов свай)	8,82	191,00	191,00	1685	1685	1061	--	--
		т		--	133,70	--	1179	90	2,81	25
16	Е010333-А10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (срубы голов свай)	8,82	95,75	95,75	845	845	152	--	--
		т		--	19,15	--	169	90	0,40	4
17	Е01031-А11-21 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (срубы голов свай)	8,82	175,00	175,00	1544	1544	972	--	--
		т		--	122,50	--	1080	90	2,58	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямые затраты:	**Тенге**			**1 627 264**				
		Накладные расходы	Тенге			281 095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			114 502				
		Всего:	**Тенге**			**2 022 861**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			47 979				
		Итого:	**Тенге**			**2 070 840**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			64 095				
		Выслугв лет 1%	Тенге			20 708				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 283				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**2 163 926**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**6 071 111**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			121 422				
		Итого:	Тенге			6 192 533				
		НДС 12%	Тенге			743 104				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 935 637**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**