«ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

# «Атырау-Орал» автомобиль жолының 189-229, 229-272 шақ.телімін (83шақ) орташа жөндеу» объектісін қабылдау бойынша Мемлекеттік комиссиясының АКТІСІ

БҚО, 2013 жыл

«ҚазАвтоЖол» АҚ
Батыс Қазақстан облыстық филиалы
директорының Бұйрығымен бекітілген
№220 «18» қараша 2013ж.

# Орташа жөндеу объектісін пайдалануға қабылдау бойынша Мемлекеттік қабылдап алу АКТІСІ

«18» қараша 2013ж. Батыс Қазақстан облысы

«ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалының 2013 жылғы «12» қараша №20-0 Бұйрығымен құралған Мемлекеттік қабылдап алу комиссиясы

Келесі құрамында:

**Тапсырыс беруші - Төрағасы:**
«ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы директорының орынбасары - Ә.С. Неғметов;

**Төраға орынбасары**
- «Қазақавтожол» РМК БҚОФ директоры - Н.С. Темірханов

**Комиссия мүшелері:**
**Тапсырушы**
- «ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, сапа бақылау және жұмыс қабылдау бөлімінің бастығы - Б.Р. Темірханов;

**Бас мердігер:**
- «Uniserv» ЖШС бас директордың жол құрылысы бойынша орынбасары - Д.Ж. Ерғалиев;

**ҚР ДСМ Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті департаментінің** Ақжайық ауданы бойынша Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы басшысының м.а. - А.Ж. Қуатова;

**ҚР ТЖМ Төтенше жағдайлар департаментінің** Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы - М.С. Досқалиев;

**ҚОҚМ Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің** БҚО бойынша Экология департаментінің Мемлекеттік экологиялық инспекторы - Ж.А. Аяпов;

**ҚР ККМ АЖК «Батысжолзертханасы» Республикалық мемлекеттік мекемесінің** басшысы - Ж.Ш. Ғаббасов;

**БҚО ІІД Әкімшілік полиция басқармасының** жол және техникалық инспекция бөлімшесінің инспекторы, полиция капитаны - А.Г. Бисенбаев;

**Ақжайық ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары** бөлімі басшысының орынбасары - С.Б. Ашабаев.

1. «ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, «Uniserv» ЖШС-мен бірлесіп Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданында орналасқан «Атырау-Орал» автомобиль жолының 189-272 шақ. телімін орташа жөндеу» объектісін пайдалануға қабылдау үшін ұсынды.

2. Орташа жөндеу жұмыстары бас мердігер «Uniserv» ЖШС-мен орындалған.

| № п/п | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірліктері | Техникалық-сметалық құжаттамасында | Нақтылай |
|---|---|---|---|---|
| | | | саны | саны |
| 1 | Жамылғыдағы жарықтарды битум-резенке мастикасымен бітеп тастау | м2 | 290,5 | 290,5 |
| 2 | а/б жамылғысын қалындығы 5см дейін ыстық а/б қоспасымен жөндеу | м2 | 2850 | 2850 |
| 3 | Жолдың отыруын және жолтабанды ыстық а/б қоспасынан қалындығы 4см тегістеу қабатымен асфальттөсегішті қолданумен | м2 | 105420 | 105420 |
| 4 | Фр.10-20мм қара шағылтасты қолданумен жолдың бетін бұдырлы өндеуді төсеу (адгезиялық қоспасын қолданумен) | м2 | 667150 | 667150 |
| 5 | Жол жағасын 10 см дейін қалындықпен бекіту (ҚШҚ 60% + щебень 30% + грунт 10%) | м2 | 76000 | 76000 |
| 6. | Топырақ құнарлығын қалпына келтіру | м2 | 3769,6 | 3769,6 |
| 7 | Жол құрылысы:<br>- жүру бөлігіне таңба салу | км | 83 | 83 |

3. Орташа жөндеудің Сметалық-техникалық құжаттамасы *ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитеті Батыс Қазақстан облыстық департаментімен* жасалып шығарылған.

4. Орташа жөндеу жұмыстары келесі құжаттарды қолданумен орындалған: *сметалық-техникалық құжаттамасы (техникалық спецификация, ақаулар мәліметі және тағы басқа нормативті құжаттар).*

5. Сметалық-техникалық құжаттамасы *ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетімен* 2012 жылы бекітілген.

6. Орташа жөндеу мерзімі
жұмыс басталуы *мамыр 2013 жыл*
жұмыс аяқталуы *қараша 2013 жыл*

7. Комиссияға ұсынылған келесі құжаттар қарастырылды: ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетімен бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы (бағасының есебі, техникалық спецификациясы, ақаулар мәліметі), материалдардың сәйкестік куәлігі және сапасының паспорты, жұмыс өндірісі журналы, а/б қоспасын төсеу журналы, жолдың бетін бұдырлы өндеуді төсеу журналы, инерттік материалдардың кіріс және операциялық бақылауы, сапасының зертханалық қорытындысы, тегістеу қабатының, шұңқырды жөндеудің өлшеу актісі және тағы басқа тиісті атқару құжаттамасы.

8. Пайдалануға қабылдау үшін ұсынылған объектінің көрсеткіштері:
- Жөнделіп жатырған телімнің ұзындығы –189-272 км (83км)
- Жол климаттық зонасы – IV
- Жердің дымқылдану мен өзгешілік түрі – I
- Жол санаты – III
- Жер төсемінің топырағы – жеңіл шанды суглинок.
- Жер төсемінің ені- 12 м
- Жүру бөлігінің ені – 7,0 м
- Жол жиегінің ені – 2,5 м, соның ішінде 0,5 м*2 жамылғының түріне сәйкес.

9. Бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы бойынша толық сметалық құны: Барлығы *609 278,680 мын теңге,* соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары *525 968,62 мын теңге.*

## МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдап алуға ұсынылған «Атырау-Орал» автомобиль жолының 189-229, 229-272 (83 шақ) шақырым телімін орташа жөндеу» объектісі

## ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасы: _____ А. Неғметов
(қолы)

Төраға орынбасары _____ Н. Темірханов
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының мүшелері: _____ Б. Темірханов
(қолы)

_____ Д. Ерғалиев
(қолы)

_____ А. Куатова
(қолы)

_____ М. Досқалиев
(қолы)

_____ Ж. Аяпов
(қолы)

_____ Ж. Ғаббасов
(қолы)

_____ А. Бисенбаев
(қолы)

_____ С. Ашабаев
(қолы)

Западно-Казахстанский областной филиал АО «КазАвтоЖол»

# АКТ
## Государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию объекта «Средний ремонт автомобильной дороги «Атырау-Уральск» км 189-229, 229-272 (83 км)»

ЗКО, 2013 год

Утверждён
Приказом директора
Западно-Казахстанского областного филиала
АО «КазАвтоЖол» №22-0
от «18» ноября 2013г.

# Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта среднего ремонта в эксплуатацию

«18» ноября 2013года. Западно-Казахстанская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от "12" ноября 2013 г. №20-0 Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол»

в составе:

**председателя – представителя Заказчика:**
- Негметова А.С., заместителя директора Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол»;

**заместителя председателя**
- Темирханова Н.С., директора ЗКОФ РГП «Казахавтодор»

**членов комиссии - представителей:**
**заказчика**
- Темирханова Б.Р., начальника отдела контроля качества и приемки работ Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол»;

**генерального подрядчика**
- Ергалиева Д.Ж. заместителя генерального директора по дорожному строительству ТОО «Uniserv»;

**Департамента Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК**
- Куатовой А.Ж., и.о. руководителя Управления Госсанэпиднадзора по Акжаикскому району ЗКО;

**Департамента по чрезвычайным ситуациям МЧС РК**
– Доскалиева М.С., начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Акжаикского района ЗКО;

**Департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля МООС РК**
– Аяпова Ж.А., государственного экологического инспектора;

**Республиканского государственного учреждения «Батысжоллаборатория» КАД МТК РК**
– Габбасова Ж.Ш., директора учреждения;

**Управления административной полиции Департамента внутренних дел**
– Бисенбаева А.Г., инспектора отделения дорожной и технической инспекции УАП ДВД ЗКО, капитан полиции;

**Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжаикского района ЗКО**
- Ашабаева С.Б., заместителя начальника.

УСТАНОВИЛА:

1. Западно-Казахстанским областным филиалом АО «КазАвтоЖол», совместно с ТОО «Uniserv», предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Атырау-Уральск» км 189-229, 229-272 (83 км)», расположенного на территории Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

2. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком *ТОО «Uniserv»*, выполнившим:

| № п/п | Наименование работ | Един.изм. | По сметно-технической документации | Фактический |
|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Заделка трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой | м2 | 290,5 | 290,5 |
| 2 | Ямочный ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 5 см | м2 | 2850 | 2850 |
| 3 | Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщиной 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика | м2 | 105420 | 105420 |
| 4 | Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20 мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 667150 | 667150 |
| 5 | Укрепление обочин толщ. до 10 см, ПГС 60% + щебень 30% + грунт 10% | м2 | 76000 | 76000 |
| 6. | Технический этап рекультивации | м2 | 3769,6 | 3769,6 |
| 7 | Обустройство дороги:<br>- разметка проезжей части | км | 83 | 83 |

3. Сметно-техническая документация на средний ремонт разработана *Западно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог МТК РК.*

4. Средний ремонт осуществлялся с использованием: *сметно-технической документации (техническая спецификация, дефектная ведомость и прочие нормативные документы)*

5. Сметно-техническая документация утверждена *Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в 2012 году.*

6. Средний ремонт осуществлен в сроки:
начало работ *май 2013 года*
окончание работ *ноябрь 2013 года*

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Сметно-техническая документация (Расчёт стоимости, техническая спецификация, дефектная ведомость) утвержденная Комитетом автомобильных дорог Министертсва транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, сертификаты соответствия и паспорта качества материалов, журнал производства работ, журнал укладки а/б смеси, журнал устройства поверхностной обработки, входной и операционный контроль инертных материалов, лабораторные заключения качества материалов, акты обмера выравнивающего слоя, ямочного ремонта и другая соответствующая исполнительная документация.*

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

- Протяженность ремонтируемого участка – км 189-272 (83км)
- Дорожно-климатическая зона – IV

- Тип местности по характеру и степени увлажнения – I
- Категория дороги – III
- Грунты земляного полотна – суглинок лёгкий пылеватый.
- Ширина земляного полотна- 12,0 м
- Ширина проезжей части – 7,0 м
- Ширина обочин – 2,5 м, в т.ч. 0,5 м*2 по типу покрытия.

9. Сметная стоимость по утвержденной сметно-технической документации:
всего *609 278,680 тыс.тг.*, в том числе: строительно-монтажных работ *525 968,62 тыс.тг.*

## РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приёмке объект «Средний ремонт автомобильной дороги «Атырау-Уральск» км 189-229, 229-272 (83 км)»

## ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**Председатель Государственной приемочной комиссии:** _____ А. Негметов
(подпись)

**Заместитель председателя** _____ Н. Темирханов
(подпись)

**Члены Государственной комиссии:** _____ Б. Темирханов
(подпись)

_____ А. Ергалиев
(подпись)

_____ А. Катова
(подпись)

_____ М. Доскалиев
(подпись)

_____ Ж. Аяпов
(подпись)

_____ Ж. Габбасов
(подпись)

_____ А. Бисенбаев
(подпись)

_____ С. Ашабаев
(подпись)

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 2 от 19 марта 2013 года

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика | тн | 3663,76 | 23591,26 | 86432715 |
| 4 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 218496 | 424,3 | 92707853 |
| | **ИТОГО:** | | | | **179140568** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *19193632* |

**Заказчик :**

И.о. руководителя ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОКиПР

Темирханов Б.Р.

**Ген.подрядчик:**

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 2 от 19 марта 2013 года

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за май месяц 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санация (заделка) трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой | м2 | 290,5 | 982,66 | 285463 |
| 2 | Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью | м2 | 1045 | 3573,16 | 3733952 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика | тн | 764,04 | 23591,26 | 18024666 |
| 4 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 72000 | 424,3 | 30549600 |
| | **ИТОГО:** | | | | **52593681** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *5635037* |

**Заказчик :**

И.о. руководителя ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

Главный специалист ОККиПР

Мун Н.И.

**Ген.подрядчик:**

Генеральный директор ТОО "Uniserv"

Сарбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 2 от 19 марта 2013 года

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика | тн | 3663,76 | 23591,26 | 86432715 |
| 4 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 218496 | 424,3 | 92707853 |
| | **ИТОГО:** | | | | **179140568** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *19193632* |

**Заказчик :**

И.о. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОКиПР

_____ Темирханов Б.Р.

**Ген.подрядчик:**

Ген.директор ТОО "Unisery"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Unisery"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 2 от 19 марта 2013 года

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за 1-2 декаду июля месяца 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью | м2 | 1047 | 3573,16 | 3741099 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика | тн | 2908,18 | 23591,26 | 68607631 |
| 4 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 205504 | 424,3 | 87195347 |
| | **ИТОГО:** | | | | **159544077** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *17094008* |

**Заказчик :**

И.о. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

**Ген.подрядчик:**

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 2 от 19 марта 2013 года

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за 1 декаду августа месяца 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью | м2 | 513 | 3573,16 | 1833031 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика | тн | 1390,4 | 23591,26 | 32801288 |
| 4 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 17757,44 | 424,3 | 7534482 |
| | **ИТОГО:** | | | | **42168801** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *4518086* |

**Заказчик :**

И.о. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

**Ген.подрядчик:**

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 2 от 19 марта 2013 года

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью | м2 | 245 | 3573,16 | 875424 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика | тн | 1225,32 | 23591,26 | 28906843 |
| 4 | Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм (с применением адгезионных добавок) | м2 | 153392,56 | 424,3 | 65084463 |
| | **ИТОГО:** | | | | **94866730** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *10164293* |

**Заказчик :**

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Главный специалист ОККиПР

_____ Мун Н.И.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

**Ген.подрядчик:**

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-2/13-07 от 5.09.2013г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Атырау-Уральск км 189-229, 229-272"***

# АКТ

## приемки выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество | Стоимость единицы измерения | Общая стоимость с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Укрепление обочин толщиной до 10 см (ПГС 60% +щебень 30%+грунт 10%) | м2 | 76000 | 935,85 | 71124600 |
| 6 | Технический этан рекультивации | м2 | 3769,6 | 14,02 | 52850 |
| 7 | Разметка проезжей части: | | | | |
| | 1.1. (сплошная) | км.линии | 167,108 | 48142,58 | 8045010 |
| | 1.6. (3 : 1) | км.линии | 1,44 | 38513,89 | 55460 |
| | 1.5 (1 : 3) | км.линии | 79,906 | 19386,18 | 1549072 |
| | 1.7. ( 0,5:0,5) | км.линии | 0,546 | 28948,72 | 15806 |
| | 1.11. (3:1) | км.линии | 0,3 | 48142,58 | 14443 |
| | 1.14.1 (0,4:0,6) | шт | 5 | 21516,6 | 107583 |
| | **ИТОГО:** | | | | **80964823** |
| | *в том числе НДС 12%:* | | | | *8674802* |

**Заказчик :**

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

**Ген.подрядчик:**

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатпаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.