А К Т
приема-передачи оросительной системы в эксплуатацию на объекте:
«Строительство (реконструкция) участка «Алматы-Капшагай» автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км.14-118, км.35-45
»

г. Алматы «___» _____ 2014 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

-Представитель Заказчика:

Майусов А.С. (Ф.И.О.)	**Руководитель проекта ЖФ ТОО «Казахдорстрой»** (должность и наименование организации)
Мергембаев Б.А. (Ф.И.О.)	**Начальник участка по ИССО** (должность и наименование организации)

- Представитель эксплуатирующей организации:

Бейсембаев Ж.Ж. (Ф.И.О.)	**Директор ГКП ВХ «Илиирригация»** (должность и наименование организации)

- Представители Подрядчика:

Синельников В.А. (Ф.И.О.)	**Исполнительный директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»** (должность и наименование организации)

Руководствуясь СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2-7-95

УСТАНОВИЛА:

1. **Подрядной организацией** **ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»** (наименование организации)

произведены и предъявлены к приемке работы по реконструкции оросительной системы на объекте «Строительство (реконструкция) участка «Алматы-Капшагай» автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км.14-118, км.35-45»

2. **Строительные работы осуществлялись на основании:**
- **Договора № 106 от 30 сентября 2013 года,**
- **Дополнительного соглашения № 1 от 09 апреля 2014 года**

3. **Проектно-сметная документация на строительные работы разработана генеральным проектировщиком:**
ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»
(наименование организации)

4. **Работы осуществлялись в сроки: с 30 сентября 2013года по 30 июня 2014 года.**

5. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Наименование, виды работ	№ пикета	Количество	Примечание
1.	Устройство водопровода из труб Ø 500 мм	ПК 251+76,2	839,3 м	
2.	Устройство водопровода из труб Ø 900 мм	ПК 251+76,2	698,7 м	
3.	Установка задвижки Ø 1000мм	ПК 251+76,2	1 шт	
4.	Установка задвижки Ø 500мм	ПК 251+76,2	2 шт	
5.	Устройство колодцев	ПК 251+76,2	3 шт	
6.	Устройство водопровода из труб Ø 500 мм в футляре из труб Ø 700мм	ПК 214+05,5	75 м	
7.	Устройство колодцев	ПК 214+05,5	2 шт	
8.	Устройство лотков ЛК 300.120.120		695 шт	
9.	Устройство водоприемных камер		8 шт	
10.	Устройство водоотводящего земляного канала		530 м3	
11.	Устройство водовыпуска в земляной канал	ПК299+39, ПК308+23	1300 м	
12.	Устройство водопровода из трубы Ø 800 мм	ПК284+62	73 м	
13.	Устройство перехода через дорогу поливочного водовода Ø 500 мм	ПК248+50	280 м	

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом согласно СНиП выполнены.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленные работы по: реконструкции оросительной системы на объекте «Строительство (реконструкция) участка «Алматы-Капшагай» автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км.14-118, км.35-45»

(наименование объекта, адрес)

выполнены в полном объеме и приняты для эксплуатации объекта.

Члены комиссии:

_____ Майусов А.С.
(подпись)

_____ Мергембаев Б.А.
(подпись)

_____ Бейсембаев Ж.Ж.
(подпись)

_____ Синельников В.А.
(подпись)

Подрядчик: Жамбылский филиал ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"
Объект: Строительство (реконструкция) участка "Алматы - Капшагай" автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км.35-45
Договор №106 от 30.09.2013 г.

АКТ
выполненных работ за декабрь 2013 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнение с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнение за отчетный месяц, в т.ч. НДС	
			Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж существующего водопровода на развязке ПК251+76,2	тн	175,37	11 923,11	2 090 956,66	175,37	2 090 956,66	175,37	2 090 956,66
1.1	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	4,56	11 817,96	53 889,91	4,56	53 889,91	4,56	53 889,91
1.2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	597	1 006,27	600 744,94	597	600 744,94	597	600 744,94
1.3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 900 мм с транспортировкой	м	639	2 247,76	1 436 321,81	639	1 436 321,81	639	1 436 321,81
2	Устройство водопровода В10 на развязке ПК251+76,2(d-530x7, d-920x10)	м	1457	47 247,14	68 839 076,23	1148,15	49 167 335,57	1148,15	49 167 335,57
2.1	Разработка грунта мех.способом	м3	6850	123,78	847 908,78	6850	847 908,78	6850	847 908,78
2.2	Доработка грунта вручную	м3	748	2 690,97	2 012 846,91	748	2 012 846,91	748	2 012 846,91
2.3	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	931	90,45	84 213,60	931	84 213,60	931	84 213,60
2.4	Рытье траншеи экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1 км	м3	117	216,47	25 326,83	117	25 326,83	117	25 326,83
2.5	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	5200	476,45	2 477 555,75	4004	1 907 717,93	4004	1 907 717,93
2.6	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	839,3	24 598,67	20 645 664,11	839,3	20 645 664,11	839,3	20 645 664,11
2.7	Укладка стальных труб диам.900 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	617,7	60 533,40	37 391 480,55	308,85	18 695 740,28	308,85	18 695 740,28
2.8	Промывка трубопроводов	м	1457	135,27	197 091,64	0	0,00	0	0,00
2.9	Врезка в существующую сеть	врезка	4	53 087,22	212 348,86	2	106 174,43	2	106 174,43
2.10	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	45,5	42 512,57	1 934 321,75	45,5	1 934 321,75	45,5	1 934 321,75
2.11	Укладка стальных труб диам.1100 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	28,7	89 284,66	2 562 469,87	28,7	2 562 469,87	28,7	2 562 469,87
2.12	Протаскивание в футляр стальных труб	м	74,2	3 262,19	242 054,60	74,2	242 054,60	74,2	242 054,60
2.13	Приварка фланцев и заглушек	шт	8	25 724,12	205 792,97	4	102 896,48	4	102 896,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Устройство колодцев водопроводных d-920x10	шт	3	173 943,90	521 831,69	0	0,00		0,00
4	Переустройство водопровода В 10 на ПК214+05,5	м	75	97 994,06	7 349 554,46	75	7 341 210,45	75	7 341 210,45
4.1	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	415	171,58	71 206,69	415	71 206,69	415	71 206,69
4.2	Доработка грунта вручную	м3	13	2 690,97	34 982,62	13	34 982,62	13	34 982,62
4.3	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	458	2 747,56	1 258 381,55	458	1 258 381,55	458	1 258 381,55
4.4	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	2,3	11 817,59	27 180,45	2,3	27 180,45	2,3	27 180,45
4.5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	75	1 006,68	75 500,86	75	75 500,86	75	75 500,86
4.6	Демонтаж фасонных частей с транспортировкой	шт	3	6 258,68	18 776,04	3	18 776,04	3	18 776,04
4.7	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	27 392,90	2 054 467,32	75	2 054 467,32	75	2 054 467,32
4.8	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	46 213,19	3 465 989,11	75	3 465 989,11	75	3 465 989,11
4.9	Врезка в существующую сеть	врезка	2	30 475,23	60 950,46	2	60 950,46	2	60 950,46
4.10	Промывка трубопроводов	м	75	111,25	8 344,01	0	0,00	0	0,00
4.11	Приварка фланцев и заглушек	шт	9	30 419,48	273 775,35	9	273 775,35	9	273 775,35
5	Устройство колодцев водопроводных d-920x10	шт	2	247 029,09	494 058,17	2	494 058,17	2	494 058,17
5.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	4,18	72 940,25	304 890,24	4,18	304 890,24	4,18	304 890,24
5.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,452	22 104,36	9 991,17	0,452	9 991,17	0,452	9 991,17
5.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	39,52	787,66	31 128,42	39,52	31 128,42	39,52	31 128,42
5.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	13,76	343,98	4 733,23	13,76	4 733,23	13,76	4 733,23
5.5	Устройство входного патрубка	м	2	36 982,74	73 965,49	2	73 965,49	2	73 965,49
5.6	Установка вантуза	шт	1	69 349,63	69 349,63	1	69 349,63	1	69 349,63
6	Устройство отводящего русла у трубы на ПК248+31(ж/б 1,5x0,75x0,15)	м	405	6 864,76	2 780 228,13	0	0,00		0,00
7	Демонтаж лотков	шт	2122	695,50	1 475 847,71	0	0,00		0,00
8	Устройство лотков (ЛК 300.120.120-1, ЛК 75.120.120-1)	шт	1142	81 468,34	93 036 840,98	201	15 174 625,06	201	15 174 625,06
8.1	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	4800	81,12	389 379,72	842	68 303,69	842	68 303,69
8.2	Доработка котлована вручную	м3	144	2 690,97	387 499,96	25	67 274,30	25	67 274,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3	Подготовка под тело лотка из песка средней крупности	м3	407	5 274,92	2 146 892,40	75	395 618,99	75	395 618,99
8.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1, бетон В20, F300,W4, вес 2,7 т	м3	1233,36	59 665,31	73 588 804,83	217,08	12 952 145,16	217,08	12 952 145,16
8.5	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 75.120.120-1, бетон В20, F300,W4, вес 0,68 т	м3	3,78	63 451,89	239 848,15	0	0,00		0,00
8.6	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	12165	792,17	9 636 747,87	2135	1 691 282,92	2135	1 691 282,92
8.7	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	10458	635,65	6 647 668,05	0	0,00		0,00
9	Устройство водоприемных камер К1, К2, К3, К4, К5	шт	10	341 160,60	3 411 605,97	0	0,00		0,00
	ИТОГО	**тенге**			**180 000 000,00**		**74 268 185,92**		**74 268 185,92**
	в том числе НДС	**тенге**			**19 285 714,29**		**7 957 305,63**		**7 957 305,63**

ПОДРЯДЧИК:
Менеджер проекта
_____ Майусов А.С.

Начальник ПТО
_____ Султанов А.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"
_____ Артемов Б.Б.

Подрядчик: Жамбылский филиал ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"
Объект: Строительство (реконструкция) участка "Алматы - Капшагай" автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км.35-45
Договор №106 от 30.09.2013 г.

АКТ
выполненных работ за март 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнение с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнение за отчетный месяц, в т.ч. НДС	
			Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Демонтаж существующего водопровода на развязке ПК251+76,2	тн	175,37	11 923,11	2 090 956,66	175,37	2 090 956,66	0	0,00
1.1	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	4,56	11 817,96	53 889,91	4,56	53 889,91	0	0,00
1.2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	597	1 006,27	600 744,94	597	600 744,94	0	0,00
1.3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 900 мм с транспортировкой	м	639	2 247,76	1 436 321,81	639	1 436 321,81	0	0,00
2	Устройство водопровода В10 на развязке ПК251+76,2(d-530x7, d-920x10)	м	1457	47 247,14	68 839 076,23	1148,15	67 863 075,85	308,85	18 695 740,28
2.1	Разработка грунта мех.способом	м3	6850	123,78	847 908,78	6850	847 908,78	0	0,00
2.2	Доработка грунта вручную	м3	748	2 690,97	2 012 846,91	748	2 012 846,91	0	0,00
2.3	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	931	90,45	84 213,60	931	84 213,60	0	0,00
2.4	Рытье траншеи экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1 км	м3	117	216,47	25 326,83	117	25 326,83	0	0,00
2.5	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	5200	476,45	2 477 555,75	4004	1 907 717,93	0	0,00
2.6	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	839,3	24 598,67	20 645 664,11	839,3	20 645 664,11	0	0,00
2.7	Укладка стальных труб диам.900 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	617,7	60 533,40	37 391 480,55	617,7	37 391 480,55	308,85	18 695 740,28
2.8	Промывка трубопроводов	м	1457	135,27	197 091,64	0	0,00	0	0,00
2.9	Врезка в существующую сеть	врезка	4	53 087,22	212 348,86	2	106 174,43	0	0,00
2.10	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	45,5	42 512,57	1 934 321,75	45,5	1 934 321,75	0	0,00
2.11	Укладка стальных труб диам.1100 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	28,7	89 284,66	2 562 469,87	28,7	2 562 469,87	0	0,00
2.12	Протаскивание в футляр стальных труб	м	74,2	3 262,19	242 054,60	74,2	242 054,60	0	0,00
2.13	Приварка фланцев и заглушек	шт	8	25 724,12	205 792,97	4	102 896,48	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Устройство колодцев водопроводных d-920x10	шт	3	173 943,90	521 831,69	3	521 831,69	3	521 831,69
3.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	6,27	72 258,68	453 061,93	6,27	453 061,93	6,27	453 061,93
3.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,678	22 100,37	14 984,05	0,678	14 984,05	0,678	14 984,05
3.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	59,28	787,64	46 691,27	59,28	46 691,27	59,28	46 691,27
3.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	20,64	343,72	7 094,43	20,64	7 094,43	20,64	7 094,43
4	Переустройство водопровода В 10 на ПК214+05,5	м	75	97 994,06	7 349 554,46	75	7 341 210,45	0	0,00
4.1	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	415	171,58	71 206,69	415	71 206,69	0	0,00
4.2	Доработка грунта вручную	м3	13	2 690,97	34 982,62	13	34 982,62	0	0,00
4.3	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	458	2 747,56	1 258 381,55	458	1 258 381,55	0	0,00
4.4	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	2,3	11 817,59	27 180,45	2,3	27 180,45	0	0,00
4.5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	75	1 006,68	75 500,86	75	75 500,86	0	0,00
4.6	Демонтаж фасонных частей с транспортировкой	шт	3	6 258,68	18 776,04	3	18 776,04	0	0,00
4.7	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	27 392,90	2 054 467,32	75	2 054 467,32	0	0,00
4.8	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	46 213,19	3 465 989,11	75	3 465 989,11	0	0,00
4.9	Врезка в существующую сеть	врезка	2	30 475,23	60 950,46	2	60 950,46	0	0,00
4.10	Промывка трубопроводов	м	75	111,25	8 344,01	0	0,00	0	0,00
4.11	Приварка фланцев и заглушек	шт	9	30 419,48	273 775,35	9	273 775,35	0	0,00
5	Устройство колодцев водопроводных d-920x10	шт	2	247 029,09	494 058,17	2	494 058,17	0	0,00
5.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	4,18	72 940,25	304 890,24	4,18	304 890,24	0	0,00
5.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,452	22 104,36	9 991,17	0,452	9 991,17	0	0,00
5.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	39,52	787,66	31 128,42	39,52	31 128,42	0	0,00
5.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	13,76	343,98	4 733,23	13,76	4 733,23	0	0,00
5.5	Устройство входного патрубка	м	2	36 982,74	73 965,49	2	73 965,49	0	0,00
5.6	Установка вантуза	шт	1	69 349,63	69 349,63	1	69 349,63	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Устройство отводящего русла у трубы на ПК248+31(ж/б 1.5х0,75х0,15)	м	405	6 864,76	2 780 228,13	0	0,00	0	0,00
7	Демонтаж лотков	шт	2122	695,50	1 475 847,71	0	0,00	0	0,00
8	Устройство лотков (ЛК 300.120.120-1, ЛК 75.120.120-1)	шт	1142	81 468,34	93 036 840,98	201	15 174 625,06	0	0,00
8.1	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	4800	81,12	389 379,72	842	68 303,69	0	0,00
8.2	Доработка котлована вручную	м3	144	2 690,97	387 499,96	25	67 274,30	0	0,00
8.3	Подготовка под тело лотка из песка средней крупности	м3	407	5 274,92	2 146 892,40	75	395 618,99	0	0,00
8.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1, бетон В20, F300,W4, вес 2,7 т	м3	1233,36	59 665,31	73 588 804,83	217,08	12 952 145,16	0	0,00
8.5	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 75.120.120-1, бетон В20, F300,W4, вес 0,68 т	м3	3,78	63 451,89	239 848,15	0	0,00	0	0,00
8.6	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	12165	792,17	9 636 747,87	2135	1 691 282,92	0	0,00
8.7	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	10458	635,65	6 647 668,05	0	0,00	0	0,00
9	Устройство водоприемных камер К1, К2, К3, К4, К5	шт	10	341 160,60	3 411 605,97	0	0,00	0	0,00
	ИТОГО	**тенге**			**180 000 000,00**		**93 485 758**		**19 217 572**
	в том числе НДС	**тенге**			**19 285 714,29**		**10 016 332**		**2 059 026**

ПОДРЯДЧИК:
Менеджер проекта

Майусов А.С.

Начальник ПТО

Султанов А.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"

Артемов Б.Б.

Подрядчик: Жамбылский филиал ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"
Объект: Строительство (реконструкция) участка "Алматы - Капшагай" автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км.35-45
Договор №106 от 30.09.2013 г.; дополнительное соглашение №1 от 09.04.2014 г.

АКТ
выполненных работ за апрель 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнение с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнение за отчетный месяц, в т.ч. НДС	
			Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж существующего водопровода на развязке ПК251+76,2	тн	175,37	11 923,11	2 090 956,66	175,37	2 090 956,66	0	0,00
1.1	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	4,56	11 817,96	53 889,91	4,56	53 889,91	0	0,00
1.2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	597	1 006,27	600 744,94	597	600 744,94	0	0,00
1.3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 900 мм с транспортировкой	м	639	2 247,76	1 436 321,81	639	1 436 321,81	0	0,00
2	Устройство водопровода В10 на развязке ПК251+76,2(d-530x7, d-920x10)	м	1457	54 004,16	78 684 059,03	1 450,18	78 315 514,12	193,55	10 452 438,27
2.1	Разработка грунта мех.способом	м3	6850	123,78	847 908,78	6850	847 908,78	0	0,00
2.2	Доработка грунта вручную	м3	748	2 690,97	2 012 846,91	748	2 012 846,91	0	0,00
2.3	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	931	90,45	84 213,60	931	84 213,60	0	0,00
2.4	Рытье траншеи экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1 км	м3	117	216,47	25 326,83	117	25 326,83	0	0,00
2.5	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	4159	421,15	1 751 578,55	4004	1 686 299,71	0	-221 418,21
2.6	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	839,3	24 598,67	20 645 664,11	839,3	20 645 664,11	0	0,00
2.7	Укладка стальных труб диам.900 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	617,7	60 533,40	37 391 480,55	617,7	37 391 480,55	0	0,00
2.8	Промывка трубопроводов	м	1457	135,27	197 091,64	0	0,00	1457 0	0,00
2.9	Врезка в существующую сеть	врезка	4	53 087,22	212 348,86	2	106 174,43	2 0	0,00
2.10	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	45,5	42 512,57	1 934 321,75	45,5	1 934 321,75	0	0,00
2.11	Укладка стальных труб диам.1100 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	28,7	89 284,66	2 562 469,87	28,7	2 562 469,87	0	0,00
2.12	Протаскивание в футляр стальных труб	м	74,2	3 262,19	242 054,60	74,2	242 054,60	0	0,00
2.13	Приварка фланцев и заглушек	шт	8	25 724,12	205 792,97	8	205 792,97	4	102 896,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	Укладка стальных труб диам.900 мм с отводами с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	м	81	69 631,65	5 640 163,80	81	5 640 163,80	81	5 640 163,80
2.15	Установка чугунной задвижки 30ч930бр д-1000 мм с фланцами	шт	1	2 768 643,88	2 768 643,88	1	2 768 643,88	1	2 768 643,88
2.16	Устройство водовыпусков с задвижкой д.300 мм	шт	3	138 904,48	416 713,44	3	416 713,44	3	416 713,44
2.17	Установка чугунной задвижки 30ч915бр д-500 мм с фланцами	шт	2	869 818,65	1 739 637,29	2	1 739 637,29	2	1 739 637,29
2.18	Установка сороудерживающей решетки на водоводе Ǿ 530 на 6-ом съезде с огрунтовкой решётки грунтовкой ХС-010 и окраской эмалью ХС-710 за 2 раза	шт	1	5 801,59	5 801,59	1	5 801,59	1	5 801,59
3	Устройство колодцев водопроводных (d-530x7, d-920x10)	шт	4	192 967,64	771 870,56	4	769 032,62	1	247 200,93
3.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	9,91	70 948,62	703 100,81	9,87	700 262,87	3,6	247 200,93
3.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,678	22 100,37	14 984,05	0,678	14 984,05	0	0,00
3.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	59,28	787,64	46 691,27	59,28	46 691,27	0	0,00
3.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	20,64	343,72	7 094,43	20,64	7 094,43	0	0,00
4	Переустройство водопровода В 10 на ПК214+05,5	м	75	88 314,36	6 623 577,26	74,91	6 615 233,26	-8,22	-725 977,19
4.1	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	415	171,58	71 206,69	415	71 206,69	0	0,00
4.2	Доработка грунта вручную	м3	13	2 690,97	34 982,62	13	34 982,62	0	0,00
4.3	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	229	2 324,91	532 404,36	229	532 404,36	-229	-725 977,19
4.4	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	2,3	11 817,59	27 180,45	2,3	27 180,45	0	0,00
4.5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	75	1 006,68	75 500,86	75	75 500,86	0	0,00
4.6	Демонтаж фасонных частей с транспортировкой	шт	3	6 258,68	18 776,04	3	18 776,04	0	0,00
4.7	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	27 392,90	2 054 467,32	75	2 054 467,32	0	0,00
4.8	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	46 213,19	3 465 989,11	75	3 465 989,11	0	0,00
4.9	Врезка в существующую сеть	врезка	2	30 475,23	60 950,46	2	60 950,46	0	0,00
4.10	Промывка трубопроводов	м	75	111,25	8 344,01	0	0,00	75 0	0,00
4.11	Приварка фланцев и заглушек	шт	9 4	30 419,48	273 775,35	9	273 775,35	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Устройство колодцев водопроводных d-920х10	шт	2	247 029,09	494 058,17	2	494 058,17	0	0,00
5.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	4,18	72 940,25	304 890,24	4,18	304 890,24	0	0,00
5.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,452	22 104,36	9 991,17	0,452	9 991,17	0	0,00
5.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	39,52	787,66	31 128,42	39,52	31 128,42	0	0,00
5.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	13,76	343,98	4 733,23	13,76	4 733,23	0	0,00
5.5	Устройство входного патрубка	м	2	36 982,74	73 965,49	2	73 965,49	0	0,00
5.6	Установка вантуза	шт	1	69 349,63	69 349,63	1	69 349,63	0	0,00
6	Устройство отводящего русла у трубы на ПК248+31(ж/б 1,5х0,75х0,15)	м	405	6 864,76	2 780 228,13	0	0,00	0	0,00
6.1	Демонтаж плит плоских бетонных с транспортировкой	м3	32,1	2 145,06	68 856,30	0	0,00	0	0,00
6.2	Укрепление откосов бетоными плитами	м2	303,75	8 926,33	2 711 371,83	0	0,00	0	0,00
7	Демонтаж лотков	шт	2122	695,50	1 475 847,71	2122	1 475 847,71	2122	1 475 847,71
7.1	Демонтаж лотков с транспортировкой	м3	176,67	7 075,00	1 249 940,18	176,67	1 249 940,18	176,67	1 249 940,18
7.2	Демонтаж существующих затворов с транспортировкой	шт	12	18 825,63	225 907,53	12	225 907,53	12	225 907,53
8	Устройство лотков (ЛК 300.120.120-1, ЛК 75.120.120-1)	шт	~~862~~ 695	88 309,54	76 122 821,08	527	43 982 569,83	326	28 807 944,77
8.1	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	3565	81,11	289 167,56	2190	177 637,29	1348	109 333,60
8.2	Доработка котлована вручную	м3	107	2 690,98	287 934,46	65,5	176 258,95	40,5	108 984,65
8.3	Подготовка под тело лотка из песка средней крупности	м3	302	2 705,45	817 047,20	189	511 330,86	114	115 711,87
8.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1 (бетон В20, F300,W4) с закладными деталями и уплотнением стыков резиновыми прокладками	м3	915,84	63 303,38	57 975 767,41	569,16	36 029 751,68	352,08	23 077 606,52
8.5	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 75.120.120-1 (бетон В20, F300,W4) с закладными деталями и уплотнением стыков резиновыми прокладками	м3	3,78	67 089,96	253 600,06	0	0,00	0	0,00
8.6	Обсыпка глинистым грунтом II гр. ж/б лотков с обеих сторон сооружения, надвижка бульдозером 108л.с. с трамбованием пневмотрамбовками	м3	602	120,43	72 496,83	0	0,00	0	0,00
8.7	Соединение сборных лотков сваркой накладок из швеллера №10У	тн	0,688	257 603,21	177 231,01	0,42	108 193,35	0,42	108 193,35
8.8	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	9033,2	896,91	8 101 964,65	5551,3	4 979 014,79	3416,3	3 287 731,87
8.9	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	7765,7	635,65	4 936 294,85	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10	Подготовка основания под водопроводные камеры и лотки из скальника или балласта h=0,3м	м3	960	3 345,12	3 211 317,05	598	2 000 382,91	598	2 000 382,91
9	Устройство водоприемных камер К1, К2, К3, К4, К5	шт	12	494 783,76	5 937 405,16	3	1 680 239,48	3	1 680 239,48
9.1	Подготовка под дно камер из песка средней крупности h=10см	м3	14,552	4 586,40	66 741,23	3,64	16 694,48	3,64	16 694,48
9.2	Устройство монолитных водораспределительных камер и и монолитных участков из бетона В15 F300 W4	м3	45,7	53 649,16	2 451 766,40	11,5	616 965,29	11,5	616 965,29
9.3	Установка плоских затворов ГС 60-130У	шт	15	98 321,33	1 474 819,92	6	589 927,97	6	589 927,97
9.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1, бетон В20, F300,W4, вес 2,7 т	м3	21,6	79 714,46	1 721 832,24	5,4	430 458,06	5,4	430 458,06
9.5	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	22	4 762,49	104 774,75	5,5	26 193,69	5,5	26 193,69
9.6	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	20	5 873,53	117 470,62	0	0,00	0	0,00
10	Устройство водоотводящего земляного канала для подачи воды на поливные участки	м3	530	120,62	63 926,90	530	63 926,90	530	63 926,90
11	Устройство стыковки с существующими лотками на ПК 290+20	шт	7	77 442,96	542 100,72	0	0,00	0	0,00
11.1	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	30	81,14	2 434,23	0	0,00	0	0,00
11.2	Доработка котлована вручную	м3	1	1 514,63	1 514,63	0	0,00	0	0,00
11.3	Подготовка под тело лотка из песка средней крупности	м3	2,5	2 305,49	5 763,72	0	0,00	0	0,00
11.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1 (бетон В20, F300,W4) с закладными деталями и уплотнением стыков резиновыми прокладками	м3	7,56	60 196,08	455 082,34	0	0,00	0	0,00
11.5	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	74,6	490,07	36 559,46	0	0,00	0	0,00
11.6	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	64,1	635,67	40 746,34	0	0,00	0	0,00
	ИТОГО	**тенге**			**175 586 851,40**		**135 487 378,76**		**42 001 620,88**
	в том числе НДС	**тенге**			**18 812 876,94**		**14 516 504,87**		**4 500 173,67**

ПОДРЯДЧИК:
Менеджер проекта

Майусов А.С.

Начальник ПТО

Султанов А.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"

Артемов Б.Б.

Подрядчик: Жамбылский филиал ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"
Объект: Строительство (реконструкция) участка "Алматы - Капшагай" автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км.35-45
Договор №106 от 30.09.2013 г.; дополнительное соглашение №1 от 09.04.2014 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнение с начала строительства по отчетный месяц включительно		Выполнение за отчетный месяц, в т.ч. НДС	
			Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж существующего водопровода на развязке ПК251+76,2	тн	175,37	11 923,11	2 090 956,66	175,37	2 090 956,66	0	0,00
1.1	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	4,56	11 817,96	53 889,91	4,56	53 889,91	0	0,00
1.2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	597	1 006,27	600 744,94	597	600 744,94	0	0,00
1.3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 900 мм с транспортировкой	м	639	2 247,76	1 436 321,81	639	1 436 321,81	0	0,00
2	Устройство водопровода В10 на развязке ПК251+76,2(d-530x7, d-920x10)	м	1457	54 004,16	78 684 059,03	1 457,00	78 684 059,03		368 544,90
2.1	Разработка грунта мех.способом	м3	6850	123,78	847 908,78	6850	847 908,78	0	0,00
2.2	Доработка грунта вручную	м3	748	2 690,97	2 012 846,91	748	2 012 846,91	0	0,00
2.3	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	931	90,45	84 213,60	931	84 213,60	0	0,00
2.4	Рытье траншеи экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 1 км	м3	117	216,47	25 326,83	117	25 326,83	0	0,00
2.5	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	4159	421,15	1 751 578,55	4159	1 751 578,55	155	65 278,84
2.6	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	839,3	24 598,67	20 645 664,11	839,3	20 645 664,11	0	0,00
2.7	Укладка стальных труб диам.900 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	617,7	60 533,40	37 391 480,55	617,7	37 391 480,55	0	0,00
2.8	Промывка трубопроводов	м	1457	135,27	197 091,64	1457	197 091,64	1457	197 091,64
2.9	Врезка в существующую сеть	врезка	4	53 087,22	212 348,86	4	212 348,86	2	106 174,43
2.10	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	45,5	42 512,57	1 934 321,75	45,5	1 934 321,75	0	0,00
2.11	Укладка стальных труб диам.1100 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	п.м	28,7	89 284,66	2 562 469,87	28,7	2 562 469,87	0	0,00
2.12	Протаскивание в футляр стальных труб	м	74,2	3 262,19	242 054,60	74,2	242 054,60	0	0,00
2.13	Приварка фланцев и заглушек	шт	8	25 724,12	205 792,97	8	205 792,97	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	Укладка стальных труб диам.900 мм с отводами с весьма усиленной изоляцией липкими лентами /футляр/	м	81	69 631,65	5 640 163,80	81	5 640 163,80	0	0,00
2.15	Установка чугунной задвижки 30ч930бр д-1000 мм с фланцами	шт	1	2 768 643,88	2 768 643,88	1	2 768 643,88	0	0,00
2.16	Устройство водовыпусков с задвижкой д.300 мм	шт	3	138 904,48	416 713,44	3	416 713,44	0	0,00
2.17	Установка чугунной задвижки 30ч915бр д-500 мм с фланцами	шт	2	869 818,65	1 739 637,29	2	1 739 637,29	0	0,00
2.18	Установка сороудерживающей решетки на водоводе Ó 530 на 6-ом съезде с огрунтовкой решётки грунтовкой ХС-010 и окраской эмалью ХС-710 за 2 раза	шт	1	5 801,59	5 801,59	1	5 801,59	0	0,00
3	Устройство колодцев водопроводных (d-530x7, d-920x10)	шт	3	171 205,33	513 616,00	3	513 616,00	1	-255 415,03
3.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	6,27	70 948,62	444 847,84	6,27	444 847,84	-3,6	-255 415,03
3.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,678	22 100,37	14 984,05	0,678	14 984,05	0	0,00
3.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	59,28	787,64	46 691,27	59,28	46 691,27	0	0,00
3.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	20,64	343,72	7 094,43	20,64	7 094,43	0	0,00
4	Переустройство водопровода В 10 на ПК214+05,5	м	75	88 314,36	6 623 577,26	75,00	6 623 577,26		8 344,01
4.1	Рытье траншеи экскаватором в отвал с перемещением бульдозером до 50 м и последующим разравниванием	м3	415	171,58	71 206,69	415	71 206,69	0	0,00
4.2	Доработка грунта вручную	м3	13	2 690,97	34 982,62	13	34 982,62	0	0,00
4.3	Засыпка траншеи грунтом и песком с уплотнением	м3	229	2 324,91	532 404,36	229	532 404,36	0	0,00
4.4	Демонтаж железобетонных колодцев с перевозкой строительного мусора	м3	2,3	11 817,59	27 180,45	2,3	27 180,45	0	0,00
4.5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм с транспортировкой	м	75	1 006,68	75 500,86	75	75 500,86	0	0,00
4.6	Демонтаж фасонных частей с транспортировкой	шт	3	6 258,68	18 776,04	3	18 776,04	0	0,00
4.7	Укладка стальных труб диам.500 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	27 392,90	2 054 467,32	75	2 054 467,32	0	0,00
4.8	Укладка стальных труб диам.700 мм с весьма усиленной изоляцией липкими лентами	п.м	75	46 213,19	3 465 989,11	75	3 465 989,11	0	0,00
4.9	Врезка в существующую сеть	врезка	2	30 475,23	60 950,46	2	60 950,46	0	0,00
4.10	Промывка трубопроводов	м	75	111,25	8 344,01	75	8 344,01	75	8 344,01
4.11	Приварка фланцев и заглушек	шт	9	30 419,48	273 775,35	9	273 775,35	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Устройство колодцев водопроводных d-920x10	шт	2	247 029,09	494 058,17	2	494 058,17	0	0,00
5.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	4,18	72 940,25	304 890,24	4,18	304 890,24	0	0,00
5.2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,452	22 104,36	9 991,17	0,452	9 991,17	0	0,00
5.3	Устройство гидроизоляции поверхностей в 2 слоя	м2	39,52	787,66	31 128,42	39,52	31 128,42	0	0,00
5.4	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей	м2	13,76	343,98	4 733,23	13,76	4 733,23	0	0,00
5.5	Устройство входного патрубка	м	2	36 982,74	73 965,49	2	73 965,49	0	0,00
5.6	Установка вантуза	шт	1	69 349,63	69 349,63	1	69 349,63	0	0,00
6	Устройство отводящего русла у трубы на ПК248+31(ж/б 1,5x0,75x0,15)	м	405	6 864,76	68 856,30	405	68 856,30	405	68 856,30
6.1	Демонтаж плит плоских бетонных с транспортировкой	м3	32,1	2 145,06	68 856,30	32,1	68 856,30	32,1	68 856,30
7	Демонтаж лотков	шт	2122	695,50	1 475 847,71	2122	1 475 847,71	0	0,00
7.1	Демонтаж лотков с транспортировкой	м3	176,67	7 075,00	1 249 940,18	176,67	1 249 940,18	0	0,00
7.2	Демонтаж существующих затворов с транспортировкой	шт	12	18 825,63	225 907,53	12	225 907,53	0	0,00
8	Устройство лотков (ЛК 300.120.120-1, ЛК 75.120.120-1)	шт	691,00	88 309,54	61 789 162,43	691	61 789 162,43	164	17 806 591,01
8.1	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	2857,79	81,11	231 803,69	2857,79	231 803,69	667,79	54 166,40
8.2	Доработка котлована вручную	м3	85,77	2 690,98	230 815,21	85,77	230 815,21	20,27	54 556,27
8.3	Подготовка под тело лотка из песка средней крупности	м3	242,09	2 705,45	654 964,75	242,09	654 964,75	53,09	143 633,89
8.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1 (бетон В20, F300,W4) с закладными деталями и уплотнением стыков резиновыми прокладками	м3	746,28	63 303,38	47 242 046,32	746,28	47 242 046,32	177,12	11 212 294,64
8.5	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 75.120.120-1 (бетон В20, F300,W4) с закладными деталями и уплотнением стыков резиновыми прокладками	м3	3,03	67 089,96	203 291,93	3,03	203 291,93	3,03	203 291,93
8.6	Обсыпка глинистым грунтом II гр. ж/б лотков с обеих сторон сооружения, надвижка бульдозером 108л.с. с трамбованием пневмотрамбовками	м3	482,58	120,43	58 115,21	482,58	58 115,21	482,58	58 115,21
8.7	Соединение сборных лотков сваркой накладок из швеллера №10У	тн	0,55	257 603,21	142 072,65	0,55	142 072,65	0,13	33 879,31
8.8	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	7241,23	896,91	6 494 730,36	7241,23	6 494 730,36	1689,93	1 515 715,58
8.9	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	6225,17	635,65	3 957 053,06	6225,17	3 957 053,06	6225,17	3 957 051,47

2		3	4	5	6	7	8	9	10
8.10	Подготовка основания под водопроводные камеры и лотки из скальника или балласта h=0,3м	м3	769,56	3 345,12	2 574 269,24	769,56	2 574 269,24	171,56	573 886,32
9	Устройство водоприемных камер К1, К2, К3, К4, К5	шт	8	494 783,76	5 672 185,46	8	5 672 185,46	5	3 991 945,98
9.1	Подготовка под дно камер из песка средней крупности h=10см	м3	15,846	4 586,40	72 676,03	15,846	72 676,03	12,206	55 981,55
9.2	Устройство монолитных водораспределительных камер и и монолитных участков из бетона В15 F300 W4	м3	73,196	53 649,16	3 926 903,58	73,196	3 926 903,58	61,696	3 309 938,29
9.3	Установка плоских затворов ГС 60-130У	шт	13	98 321,33	1 278 177,26	13	1 278 177,26	7	688 249,30
9.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1, бетон В20, F300,W4, вес 2,7 т	м3	2,16	79 714,46	172 183,22	2,16	172 183,22	-3,24	-258 274,84
9.5	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	22	4 762,49	104 774,75	22	104 774,75	16,5	78 581,06
9.6	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	20	5 873,53	117 470,62	20	117 470,62	20	117 470,62
10	Устройство водоотводящего земляного канала для подачи воды на поливные участки	м3	530	120,62	63 926,90	530	63 926,90	0	0,00
11	Устройство стыковки с существующими лотками на ПК 290+20	шт	7	77 442,96	542 100,72	7	542 100,72	7	542 100,72
11.1	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	30	81,14	2 434,23	30	2 434,23	30	2 434,23
11.2	Доработка котлована вручную	м3	1	1 514,63	1 514,63	1	1 514,63	1	1 514,63
11.3	Подготовка под тело лотка из песка средней крупности	м3	2,5	2 305,49	5 763,72	2,5	5 763,72	2,5	5 763,72
11.4	Монтаж ж/б блоков лотка марки ЛК 300.120.120-1 (бетон В20, F300,W4) с закладными деталями и уплотнением стыков резиновыми прокладками	м3	7,56	60 196,08	455 082,34	7,56	455 082,34	7,56	455 082,34
11.5	Гидроизоляция битумная наружных поверхностей	м2	74,6	490,07	36 559,46	74,6	36 559,46	74,6	36 559,46
11.6	Гидроизоляция внутренних поверхностей пенетроном	м2	64,1	635,67	40 746,34	64,1	40 746,34	64,1	40 746,34
12	Устройство стыковки на лотках	м	2194,5	1 254,33	2 752 619,00	2194,5	2 752 619,00	2194,5	2 752 619,00
12.1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками (прим. стыков лотков)	м	2194,5	783,86	1 720 180,00	2194,5	1 720 180,00	2194,5	1 720 180,00
12.2	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	1,951	221 707,33	432 551,00	1,951	432 551,00	1,951	432 551,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10
12.3	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	т	1,62946	231 828,34	377 755,00	1,62946	377 755,00	1,62946	377 755,00
12.4	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,38007	221 890,70	84 334,00	0,38007	84 334,00	0,38007	84 334,00
12.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,75	68,87	1 498,00	21,75	1 498,00	21,75	1 498,00
12.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	43,5	61,43	2 672,00	43,5	2 672,00	43,5	2 672,00
12.7	Железнение поверхности (штукатурка закладных деталей)	м2	21,75	286,25	6 226,00	21,75	6 226,00	21,75	6 226,00
12.8	Армирование подстилающих сло ев и набетонок	1т	1,03	18 733,01	19 295,00	1,03	19 295,00	1,03	19 295,00
12.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,03	104 959,22	108 108,00	1,03	108 108,00	1,03	108 108,00
13	Устройство водовыпуска в земляной канал на ПК299+39 и ПК308+23	м	1300	1 310,36	1 703 464,00	1300	1 703 464,00	1300	1 703 464,00
13.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м	м3	77	76,43	5 885,00	77	5 885,00	77	5 885,00
13.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3	3	1 425,67	4 277,00	3	4 277,00	3	4 277,00
13.3	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	6,5	2 171,69	14 116,00	6,5	14 116,00	6,5	14 116,00
13.4	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемыхиз верхних и нижних лотковых элементов	м3	19,44	7 445,73	144 745,00	19,44	144 745,00	19,44	144 745,00
13.5	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	19,44	41 525,26	807 251,00	19,44	807 251,00	19,44	807 251,00
13.6	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм(заделка отверстий в ж/б лотках)	м3	0,03	43 133,33	1 294,00	0,03	1 294,00	0,03	1 294,00
13.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	191,8	741,88	142 292,00	191,8	142 292,00	191,8	142 292,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10
13.8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетроном)	м2	164,8	234,40	38 629,00	164,8	38 629,00	164,8	38 629,00
13.9	Пенертон	кг	527,34	440,83	232 465,00	527,34	232 465,00	527,34	232 465,00
13.10	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками (прим. стыков лотков)	м	59,94	783,87	46 985,00	59,94	46 985,00	59,94	46 985,00
13.11	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0531	221 751,41	11 775,00	0,0531	11 775,00	0,0531	11 775,00
13.12	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	т	0,04429	231 813,05	10 267,00	0,04429	10 267,00	0,04429	10 267,00
13.13	Прокат полосовой, толщина 4-5мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,010403	221 859,08	2 308,00	0,010403	2 308,00	0,010403	2 308,00
13.14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	68,33	41,00	0,6	41,00	0,6	41,00
13.15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,2	59,17	71,00	1,2	71,00	1,2	71,00
13.16	Железнение поверхности (штукатурка закладных деталей)	м2	0,6	285,00	171,00	0,6	171,00	0,6	171,00
13.17	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,026	42 230,77	1 098,00	0,026	1 098,00	0,026	1 098,00
13.18	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,026	154 115,38	4 007,00	0,026	4 007,00	0,026	4 007,00
13.19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,75	101,33	76,00	0,75	76,00	0,75	76,00
13.20	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	м2	1,5	188,67	283,00	1,5	283,00	1,5	283,00
13.21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1960	120,12	235 428,00	1960	235 428,00	1960	235 428,00
14	Демонтаж бетонных колодцев, лотков	м3	12,03	11 945,89	143 709,00	12,03	143 709,00	12,03	143 709,00
14.1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах (демонтаж)	м3	4,47	15 015,21	67 118,00	4,47	67 118,00	4,47	67 118,00
14.2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (демонтаж)	м3	7,56	3 875,66	29 300,00	7,56	29 300,00	7,56	29 300,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10
14.3	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (скальный грунт)	м3	30	81,27	2 438,00	30	2 438,00	30	2 438,00
14.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(скальный грунт)	т	54	234,15	12 644,00	54	12 644,00	54	12 644,00
14.5	Устройство щебеночного основания под фундаменты (скальный грунт)	м3	30	1 073,63	32 209,00	30	32 209,00	30	32 209,00
15	Устройство стыковки с существующими лотками на ПК 290+20 и ПК284+62	м3	7,56	75 053,70	567 406,00	7,56	567 406,00	7,56	567 406,00
15.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30	76,43	2 293,00	30,00	2 293,00	30	2 293,00
15.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3	1	1 427,00	1 427,00	1	1 427,00	1	1 427,00
15.3	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,5	2 171,60	5 429,00	2,5	5 429,00	2,5	5 429,00
15.4	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	7,56	7 462,43	56 416,00	7,56	56 416,00	7,56	56 416,00
15.5	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	м3	7,56	41 525,26	313 931,00	7,56	313 931,00	7,56	313 931,00
15.6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	74,6	741,90	55 346,00	74,6	55 346,00	74,6	55 346,00
15.7	Гидроизоляция боковая обмазоч ная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности б утовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетроном)	м2	64,1	234,41	15 026,00	64,1	15 026,00	64,1	15 026,00
15.8	Пенертон	кг	67,305	1 343,41	90 418,00	67,305	90 418,00	67,305	90 418,00
15.9	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками (прим. стыков лотков)	м	23,31	783,83	18 271,00	23,31	18 271,00	23,31	18 271,00
15.10	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,019	221 631,58	4 211,00	0,019	4 211,00	0,019	4 211,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	т	0,01545	231 844,66	3 582,00	0,01545	3 582,00	0,01545	3 582,00
15.12	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00412	222 087,38	915,00	0,00412	915,00	0,00412	915,00
15.13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	76,67	23,00	0,3	23,00	0,3	23,00
15.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,5	62,00	31,00	0,5	31,00	0,5	31,00
15.15	Железнение поверхности (штукатурка закладных деталей)	м2	0,3	290,00	87,00	0,3	87,00	0,3	87,00
16	Устройство стальной трубы ПК284+62	м	73	43 955,60	3 208 759,00	73	3 208 759,00	73	3 208 759,00
16.1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0733	2 547 871,76	186 759,00	0,0733	186 759,00	0,0733	186 759,00
16.2	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х8 мм	м	73,5932	37 703,90	2 774 751,00	73,5932	2 774 751,00	73,5932	2 774 751,00
16.3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (заделка торцов, упора)	м3	4,4	28 607,95	125 875,00	4,4	125 875,00	4,4	125 875,00
16.4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	73,3	1 655,85	121 374,00	73,3	121 374,00	73,3	121 374,00
17	Устройство перехода через дорогу поливочного водовода В10 ПК248+50	м	280	36 038,49	10 090 778,00	280	10 090 778,00	280	10 090 778,00
17.1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,28	1 507 985,71	422 236,00	0,28	422 236,00	0,28	422 236,00
17.2	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	281,12	24 252,79	6 817 944,00	281,12	6 817 944,00	281,12	6 817 944,00
17.3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0035	3 688 857,14	12 911,00	0,0035	12 911,00	0,0035	12 911,00
17.4	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	м	3,514	59 103,59	207 690,00	3,514	207 690,00	3,514	207 690,00
17.5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,512	348 751,95	178 561,00	0,512	178 561,00	0,512	178 561,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм	шт	3	25 119,00	75 357,00	3	75 357,00	3	75 357,00
17.7	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,530х12-426х12 мм	шт	2	20 941,00	41 882,00	2	41 882,00	2	41 882,00
17.8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,28	732 078,57	204 982,00	0,28	204 982,00	0,28	204 982,00
17.9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	км	0,0035	2 231 714,29	7 811,00	0,0035	7 811,00	0,0035	7 811,00
17.10	Лента полиэтиленовая "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя(Н-0,6мм)	кг	1892,23	776,81	1 469 903,00	1892,23	1 469 903,00	1892,23	1 469 903,00
17.11	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63(Н-0,6мм)	кг	838,69	776,81	651 501,00	838,69	651 501,00	838,69	651 501,00
	ИТОГО	**тенге**			**176 485 081,65**		**176 485 081,65**		**40 997 702,89**
	в том числе НДС	**тенге**			**18 909 115,89**		**18 909 115,89**		**4 392 611,02**

ПОДРЯДЧИК:
Менеджер проекта

Майусов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УМР-3 Алматыинжстрой"

Артемов Б.Б.