Счет-фактура № 06019 от 26 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 62-16/ОБП от 09.11.2016 г., доп. соглашение № 2 от 24.01.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Орск" от 0 км. до 8 км. в г. Актобе	объект	1	89 285 714,29	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000,00		
Всего по счету:					**89 285 714,29**		**10 714 285,71**	**100 000 000,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Щеглова И.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384**

Объект : **Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Орск" от 0 км. до 8 км. г. Актобе**

Договор: **№ 62-16/ОБП от 09.11.2016 г., доп. соглашение № 2 от 24.01.17 г.**

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор 62-16/ОБП	**09.11.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	332 500 000,00						35 625 000,00	332 500 000,00
в т.ч за отчетный месяц		100 000 000,00	31 499 608,00	87 535 015,00		1 750 699,29	10 714 285,71	**100 000 000,00**

Заказчик :

Заместитель руководителя

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____**Аспенов Н. Д.**

Подрядчик :

Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

_____**Вишенин Я. М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-1-1

выполненных работ за июнь 2017 г
Автомобильная дорога. Демонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ4.Разборка дорожной одежды								
12	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см (с использованием отфрезерованного материала для укрепления обочин)**	2920	148,84	145,21	434602	424027	41502	0,02	58
		м2		3,46	8,41	10108	24565	119,7	0,03	96
13	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5**	2920	19,90	19,33	58122	56440	5940	--	9
		м2		0,55	1,15	1612	3351	119,7	--	13
14	Е01031-А36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках (у=2,37 т/м3)**	3,55427	32,13	32,13	114	114	72	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	22,49	--	80	90	0,48	2
15	Е010333-А10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,55427	95,75	95,75	340	340	61	--	--
		т		--	19,15	--	68	90	0,40	1
16	Е0127-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разборка покрытий и оснований щебеночных толщиной в ср.15 см	438	81,89	64,07	35869	28062	15650	0,13	59
		м3		17,83	12,02	7807	5267	119,7	0,04	19
17	Е01031-А36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка щебня при автомобильных перевозках (у=1,6 т/м3)	700,8	32,13	32,13	22513	22513	14183	--	--
		т		--	22,49	--	15759	90	0,48	333
18	Е010333-А10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	700,8	95,75	95,75	67102	67102	12078	--	--
		т		--	19,15	--	13420	90	0,40	282
		прямые затраты:	**Тенге**			**618 663**				
		Накладные расходы	Тенге			89 487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			42 489				
		Всего:	**Тенге**			**750 639**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			17 804				
		Итого:	**Тенге**			**768 443**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			23 784				
		Выслугв лет 1%	Тенге			7 684				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 074				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**802 985**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**2 252 855**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			45 057				
		Итого:	Тенге			2 297 912				
		НДС 12%	Тенге			275 749				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 573 662**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-1-2

выполненных работ за июнь 2017 г
Автомобильная дорога. Земляное полотно

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Разработка грунта с перемещением в насыпь									
5	Е0101-24-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1195	7,51	7,51	8972	8972	2717	--	--	
		м3		--	2,60	--	3113	87,3	0,01	10	
6	Е0101-24-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1195	23,77	23,77	28405	28405	8603	--	--	
		м3		--	8,25	--	9855	87,3	0,03	32	
7	Е0101-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1195	15,77	15,77	18840	18840	5706	--	--	
		м3		--	5,47	--	6536	87,3	0,02	21	
8	Е0101-35-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1195	19,02	19,02	22727	22727	6883	--	--	
		м3		--	6,60	--	7885	87,3	0,02	26	
		Устройство насыпи с применением грунта из сосредоточенных резервов									
16	Е0101-17-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3972	40,13	38,46	159412	152774	41833	0,01	45	
		м3		1,63	10,43	6486	41433	87,3	0,04	142	
17	Е010333-А29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	6752,4	238,88	238,88	1612980	1612980	290336	--	--	
		т		--	47,78	--	322596	90	1,00	6775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3972	4,65	4,06	18451	16107	6769	--	15
		м3		0,55	1,40	2193	5561	87,3	--	18
19	Е0101-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	3972	15,77	15,77	62622	62622	18967	--	--
		м3		--	5,47	--	21726	87,3	0,02	71
20	Е0101-35-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	3972	19,02	19,02	75540	75540	22879	--	--
		м3		--	6,60	--	26208	87,3	0,02	86
21	Е0101-130-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	10298	17,51	17,51	180287	180287	53885	--	--
		м3		--	5,99	--	61724	87,3	0,02	202
22	Е0101-130-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	10298	8,71	8,71	89658	89658	23555	--	--
		м3		--	2,62	--	26982	87,3	0,01	88
23	Е0101-135-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Полив водой насыпей	10298	17,36	15,00	178772	154438	47596	0,01	144
		м3		1,86	3,43	19185	35335	87,3	0,02	157
24	Е0101-145-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	32581,42	1,76	1,76	57458	57458	10680	--	--
		м2		--	0,38	--	12234	87,3	--	40
25	Е0101-145-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы ручным способом	1007,67	22,31	--	22481	--	19626	0,14	143
		м2		22,31	--	22481	--	87,3	--	--
26	Е0101-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка откосов насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	4736,1	23,22	22,33	109959	105765	21532	0,01	29
		м2		0,89	4,32	4194	20471	87,3	0,01	67
27	Е0101-90-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка откосов насыпей в грунтах 2 группы вручную	526,2	11,75	--	6184	--	6290	0,07	39
		м2		11,75	--	6184	--	101,7	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**2 652 748**				
		Накладные расходы	Тенге			587 859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			194 436				
		Всего:	**Тенге**			**3 435 043**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			81 473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	**Тенге**			**3 516 515**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			108 840				
		Выслугв лет 1%	Тенге			35 165				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14 066				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**3 674 587**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**10 309 421**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			206 188				
		Итого:	Тенге			10 515 609				
		НДС 12%	Тенге			1 261 873				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11 777 482**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-1-3

выполненных работ за июнь 2017 г
Автомобильная дорога. Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда по типу I								
1	Е0127-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	1220	816,19	92,19	995751	112474	57206	0,17	202
		м3		24,59	14,59	29996	17795	119,7	0,05	63
2	Е0127-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление оптимальной смеси С4 из щебня	3810	186,13	176,04	709172	670729	236500	0,06	226
		м3		9,55	42,31	36366	161211	119,7	0,16	615
3	Е0127-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания из оптимальной смеси толщиной 22 см	3810	347,79	310,44	1325093	1182763	616768	0,25	946
		м3		37,01	98,23	140997	374265	119,7	0,34	1302
4	С143008-104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смеси песчано-гравийные природные (30%)	1440	573,00	--	825120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	8,185	39958,43	534,68	327060	4376	1942	0,33	3
		т		51,75	146,44	424	1199	119,7	0,55	5
9	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	8,185	424,49	424,49	3474	3474	1726	0,67	5
		т		--	176,18	--	1442	119,7	0,73	6
10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3=10 см	16370	398,03	20,01	6515753	327533	247425	0,04	715
		м2		7,45	5,18	121989	84715	119,7	0,02	289

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	16370	223,86	--	3664588	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,11657	39958,43	534,68	4658	62	28	0,33	--
		т		51,75	146,44	6	17	119,7	0,55	--
13	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	0,11657	424,49	424,49	49	49	25	0,67	--
		т		--	176,18	--	21	119,7	0,73	--
14	Е0127-53-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3=7 см	3885,632	414,98	19,19	1612441	74563	61190	0,04	150
		м2		6,83	6,32	26543	24577	119,7	0,02	86
15	Е0127-54-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3885,632	290,36	--	1128236	--	321	--	2
		м2		0,07	--	268	--	119,7	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**17 111 396**				
		Накладные расходы	Тенге			1 223 129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			1 100 072				
		Всего:	**Тенге**			**19 434 597**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			460 953				
		Итого:	**Тенге**			**19 895 550**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			615 790				
		Выслугв лет 1%	Тенге			198 955				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			79 582				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**20 789 878**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**58 328 082**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			1 166 562				
		Итого:	Тенге			59 494 643				
		НДС 12%	Тенге			7 139 357				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**66 634 000**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

Костыров Е.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

Вишенин Я.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе

Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-7-2

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Песчанка. Береговые опоры

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	70	4,65	4,06	325	284	119	--	--
		м3		0,55	1,40	39	98	87,3	--	--
3	Е0101-24-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отсыпка ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	70	7,51	7,51	526	526	159	--	--
		м3		--	2,60	--	182	87,3	0,01	1
4	Е0101-24-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Отсыпка ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении добавлять на каждые последующие 10 м	70	23,77	23,77	1664	1664	504	--	--
		м3		--	8,25	--	577	87,3	0,03	2
5	С143008-104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смеси песчано-гравийные природные	70	573,00	--	40110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)=20 см	192	233,62	34,78	44855	6678	4043	0,04	7
		м2		5,75	11,84	1104	2274	119,7	0,04	8
7	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	192	64,36	--	12358	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (4 раза)	70,56	856,59	341,21	60441	24076	29465	1,47	104
		м3		254,36	94,50	17947	6668	119,7	0,35	25
		Устройство монолитных подферменников (4 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0130-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 (4 шт)	4,62	11535,76	1171,67	53295	5413	6347	5,61	26
		м3		1055,70	344,81	4877	1593	98,1	1,37	6
36	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,8048	218,00	--	1047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,8048	1090,00	--	5237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8048	352,00	--	1691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство монолитной шкафной стенки (4 шт)								
40	Е0106-13-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитной шкафной стенки МШ-1, бетон В30 (4 шт)	12,52	11404,72	386,24	142787	4836	14584	6,81	85
		м3		1086,75	145,91	13606	1827	94,5	0,71	9
41	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,7078	218,00	--	2770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	12,7078	1090,00	--	13852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,7078	352,00	--	4473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство открылков ОК200П(Л)-1 (4 шт)								
46	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных открылков, бетон В30	2,46	10357,94	441,83	25481	1087	1952	4,14	10
		м3		672,75	166,90	1655	411	94,5	0,82	2
47	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,4969	218,00	--	544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,4969	1090,00	--	2722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4969	352,00	--	879	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,41176	61200,00	--	25200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Устройство открылков ОК200П(Л)-2 (4 шт)						
56	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных открылков, бетон В30	2,8	10357,94	441,83	29002	1237	2222	4,14	12
		м3		672,75	166,90	1884	467	94,5	0,82	2
57	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,842	218,00	--	620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,842	1090,00	--	3098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,842	352,00	--	1000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**473 976**				
		Накладные расходы	Тенге			59 395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			32 002				
		Всего:	**Тенге**			**565 373**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			13 410				
		Итого:	**Тенге**			**578 783**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			17 914				
		Выслугв лет 1%	Тенге			5 788				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 315				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**604 800**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**1 696 826**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			33 937				
		Итого:	Тенге			1 730 762				
		НДС 12%	Тенге			207 691				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 938 454**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт №2-7-3

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Песчанка.Промежуточные опоры

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство монолитного ростверка МР-1 (2 шт)								
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07296	-65900,00	--	-70708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9148	-61200,00	--	-55986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4452	-45800,00	--	-20390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03624	-55620,00	--	-2016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.19 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,20335	-50642,00	--	-10298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляция конструкций								
62	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,88	252,00	4,78	3750	71	707	0,24	4
		м2		42,95	1,80	639	27	106,2	0,01	--
63	Е0130-83-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками ХВ-161	60,8	96,33	5,89	5857	358	2182	0,18	11
		м2		34,42	2,16	2093	131	98,1	0,01	1
64	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками металлоконструкций	57,14	69,86	--	3992	--	3233	0,39	22
		м2		69,86	--	3992	--	81	--	--
65	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	57,14	4,93	0,03	282	1	221	0,02	1
		м2		4,78	--	273	--	81	--	--
66	СПРАЙС лист ООО "АльТехКом" г.Набережные Челны т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Антикоррозионный материал Прим Промкор (0,48 кг/м2)	27,4272	259,17	--	7108	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**- 138 409**				
		Накладные расходы	Тенге			6 344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			- 7 924				
		Всего:	**Тенге**			**- 139 989**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			- 3 320				
		Итого:	**Тенге**			**- 143 309**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			- 4 436				
		Выслугв лет 1%	Тенге			- 1 433				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			- 573				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**- 149 751**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**-420 142**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			-8 403				
		Итого:	Тенге			-428 545				
		НДС 12%	Тенге			-51 425				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**-479 970**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-7-5

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Песчанка. Мостовое полотно

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство гидроизоляции								
7	Е0130-78-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной проезжей части моста	513,72	337,84	25,84	173556	13273	96074	1,05	538
		м2		181,13	9,51	93048	4887	98,1	0,38	197
8	СПРАЙС лист ТОО "Технониколь" г.Актобе т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклеечная гидроизоляция Техноэласт Мост Б	513,72	252,68	--	129809	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Установка уголка окаймления L=144 м.п.								
21	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж уголка окаймления	0,387	16234,07	5027,99	6283	1946	3697	64,98	25
		т		10453,50	1339,83	4046	519	81	4,76	2
23	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,449	22,68	0,06	237	1	57	0,03	--
		м2		6,68	0,03	70	--	81	--	--
24	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,449	41,98	0,05	439	1	81	0,05	1
		м2		9,57	--	100	--	81	--	--
		Устройство монолитного бордюра под барьерное ограждение								
25	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных бордюров под барьерное ограждение, бетон В35	5,275	10909,09	441,83	57545	2331	4186	4,14	22
		м3		672,75	166,90	3549	880	94,5	0,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,354125	218,00	--	1167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	5,354125	1090,00	--	5836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,354125	352,00	--	1885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство монолитного бордюра под перильное ограждение								
30	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных бордюров под барьерное ограждение, бетон В35	1,2	10909,09	441,83	13091	530	952	4,14	5
		м3		672,75	166,90	807	200	94,5	0,82	1
31	С143001-56 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,218	218,00	--	266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-60 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,218	1090,00	--	1328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-63 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,218	352,00	--	429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство деформационных швов (6 шт)								
35	Е0130-81-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство деформационного шва	7,416	104156,19	7763,90	772422	57577	84594	49,22	365
		т		9004,50	2623,39	66777	19455	98,1	11,96	89
		Окраска поверхностей пролетных строений								
36	Е0130-83-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками ХВ-161	555,48	115,26	18,39	64023	10214	26960	0,24	131
		м2		42,70	6,78	23719	3763	98,1	0,03	18
37	Е0130-83-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками ХВ-161	555,48	96,33	5,89	53508	3270	19934	0,18	102
		м2		34,42	2,16	19119	1201	98,1	0,01	6
		РАЗДЕЛ 1.Металлическое ограждение								
		Перильное ограждение (78 м.п.)								
44	Е0109-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлического решетчатого ограждения	2,37941	18738,70	851,78	44587	2027	32835	109,25	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		16870,50	165,94	40142	395	81	0,81	2
45	С12021-245 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,37941	172800,00	--	411162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками металлоконструкций	64,24407	69,86	--	4488	--	3635	0,39	25
		м2		69,86	--	4488	--	81	--	--
47	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,24407	22,68	0,06	1457	4	349	0,03	2
		м2		6,68	0,03	429	2	81	--	--
48	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	64,24407	41,98	0,05	2697	3	498	0,05	3
		м2		9,57	--	615	--	81	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**1 746 213**				
		Накладные расходы	Тенге			273 852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			121 204				
		Всего:	**Тенге**			**2 141 269**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			50 787				
		Итого:	**Тенге**			**2 192 056**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			67 847				
		Выслугв лет 1%	Тенге			21 921				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 768				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**2 290 591**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**6 426 483**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			128 530				
		Итого:	Тенге			6 555 013				
		НДС 12%	Тенге			786 602				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7 341 614**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-7-6

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Песчанка. Сопряжения моста с насыпью

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части								
20	Е0127-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона выс.ср 170 мм	65,228	4517,21	187,61	294648	12237	14206	0,63	41
		т		111,78	70,16	7291	4577	119,7	0,25	16
21	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	138	578,71	19,19	79862	2648	2173	0,04	5
		м2		6,83	6,32	943	873	119,7	0,02	3
22	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0414	39958,43	534,68	1654	22	10	0,33	--
		т		51,75	146,44	2	6	119,7	0,55	--
23	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	0,0414	424,49	424,49	18	18	9	0,67	--
		т		--	176,18	--	7	119,7	0,73	--
24	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М I=3 см	138	607,50	19,19	83835	2648	2173	0,04	5
		м2		6,83	6,32	943	873	119,7	0,02	3
25	Е0127-54-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	138	-144,90	--	-19997	--	-4	--	--
		м2		-0,02	--	-3	--	119,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров								
26	Е0127-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см=4 см	18	460,71	--	8293	--	613	0,17	3
		м2		28,46	--	512	--	119,7	--	--
27	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	18	146,80	--	2642	--	197	0,05	1
		м2		9,15	--	165	--	119,7	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Металлическое ограждение								
		Перильное ограждение (12 м.п.)								
34	Е0109-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлического решетчатого ограждения	0,20642	18738,70	851,78	3868	176	2848	109,25	23
		т		16870,50	165,94	3482	34	81	0,81	--
35	С12021-245 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,20642	172800,00	--	35669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками металлоконструкций	5,57334	69,86	--	389	--	315	0,39	2
		м2		69,86	--	389	--	81	--	--
37	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,57334	22,68	0,06	126	--	30	0,03	--
		м2		6,68	0,03	37	--	81	--	--
38	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,57334	41,98	0,05	234	--	43	0,05	--
		м2		9,57	--	53	--	81	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**491 244**				
		Накладные расходы	Тенге			22 614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			30 831				
		Всего:	**Тенге**			**544 689**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			12 919				
		Итого:	**Тенге**			**557 607**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			17 259				
		Выслугв лет 1%	Тенге			5 576				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 230				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**582 673**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**1 634 746**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			32 695				