РЕЕСТР

актов выполненных работ за июнь 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1. Пятно 17

Договорная сумма **283 364 439,00**

Сумма по сметному расчету **283 804 130,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-17-3	Э151120	5	Архитектурные решения	52 514 134,00	7770
				Всего:	**52 514 134,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 5
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
1	1	Е0108-22-3	**Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м**	113,401	815,83	319,7	92516	36254	77679	3,07	348
				м3	461,25	119,25	52306	13523	118	0,58	66
2	2	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007**	113,401	5019		569161				
				м3							
3	3	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	2494,83	15		37422				
				кг							
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				699100				
			Раздел: Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
4	4	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Установка профилей**	7,076	11934,93	4590,56	84453	32484	38451	27,83	197
				т	5197,5	840,11	36778	5945	90	3,01	21
5	5	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0598	52657,31	536,06	3148	32	2993	289	17
				1т	47475	202,5	2838	12	105	0,99	0
6	6	С11011-2091 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм**	980	8,3		8134				
				шт							
			Итого по разделу: Армирование стен из газоблоков, (АР50)				95735				
			Раздел: Перегородки из гипсокартона, (АР9)								
7	7	Е0110-83-6	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм**	1223,3	1713,76	20,38	2096445	24931	912998	3,74	4575
				м2	614,25	7,7	751412	9419	120	0,04	46
8	8	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	385,4	358,13	4,32	138024	1666	40046	0,51	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 стен	85,76	0,83	33052	320	120	0	1
			Итого по разделу: Перегородки из гипсокартона, (АР9)				2234469				
			Раздел: Кровля (АР45)								
9	9	Е0110-14-1	Установка стропил	10,89	18188,19	334,28	198069	3640	46045	22,1	241
				м3	3397,5	126	36999	1372	120	0,62	7
10	10	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	10,283	24372,14	318,13	250607	3271	88091	39	401
				м3	7020	119,25	72183	1226	120	0,59	6
11	11	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
				м2	44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3
12	12	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,89	573,75	28,11	6248	306	1755	0,78	8
				м3	123,75	10,58	1348	115	120	0,05	1
13	13	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	9,115	1862,35	14,17	16974	129	3381	1,88	17
				м3	303,75	5,4	2769	49	120	0,03	0
14	14	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10
				м2	4,68	0,34	1649	120	120	0	1
15	15	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,373	13010,1	1826,1	17858	2507	16893	42,7	59
				т	8100	690,75	11118	948	140	3,37	5
16	16	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,6157	59101		36387				
				т							
17	17	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,6682	114636		76603				
				т							
18	18	С130810-232 Изм. и доп. вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500		76500				
				шт							
19	19	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	57,712	2139,46	330,46	123474	19072	111544	10,58	611
				м3	1809	123,75	104402	7142	100	0,6	35
20	20	С11031-589 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	58,867	4916		289389				
				м3							
21	21	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
				м2	11,59	0,38	4927	162	119	0	1
22	22	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4337	30400		13183				
				1000м2							
23	23	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,3	47484	3240	44280	0,57	221
				м2	94,18	1,17	36754	456	119	0	2
24	24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	356,71	661,07	1,24	235810	442	65243	0,97	347
				м2	153,23	0,47	54659	168	119	0	1
25	25	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	289,4	475,4	8,2	137582	2373	95061	1,71	495
				м2	272,95	3,08	78992	891	119	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С11011-427 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	320,076	450		144034				
				м2							
27	27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	50,788	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
				м2	8,32	0	423	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				1761467				
			Раздел: Водосточные системы, (АР8)								
28	28	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	52	47,5	1,22	2470	63	2757	0,28	14
				м	44,1	0,45	2293	23	119	0	0
29	29	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	4	175,95	1,57	704	6	65	0,83	3
				1воронка	135	0	540	0	12	0	0
30	30	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	52	275,09		14305				
				м							
31	31	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4	513,8		2055				
				шт							
32	32	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	441,71		3534				
				шт							
33	33	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	52	94,93		4936				
				шт							
34	34	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4	304,07		1216				
				шт							
35	35	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	320,08		2561				
				шт							
			Итого по разделу: Водосточные системы, (АР8)				31781				
			Раздел: Тип 2								
36	36	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	232,5	130,43	13,43	30326	3122	16498	0,37	85
				м2	52,65	5,04	12241	1172	123	0,02	6
37	37	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	232,5	34,31	1,34	7977	312	503	0,01	2
				м2	1,26	0,5	293	116	123	0	0
38	38	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	232,5	48,53	5,55	11283	1290	12883	0,26	60
				м2	42,98	2,07	9993	481	123	0,01	2
39	39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	232,5	160,38	9,95	37288	2313	15997	0,36	83
				м2	52,2	3,74	12137	870	123	0,02	4
40	40	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	232,5	42,64	1,34	9913	312	503	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	1,26	0,5	293	116	123	0	0
41	41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2197	5239,08	327,33	1151	72	465	11,6	3
				1т	1890	123,75	415	27	105	0,6	0
42	42	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2197	50800		11161				
				т							
43	43	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	232,5	229,03	2,61	53249	607	11534	0,31	73
				м2	46,73	0,97	10865	226	104	0	1
44	44	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	232,5	710,93	4,9	165291	1139	17259	0,38	89
				м2	58,5	1,85	13601	430	123	0,01	2
			Итого по разделу: Тип 2				327640				
			Раздел: Тип 3								
45	45	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	58,8	130,43	13,43	7669	790	4172	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3096	296	123	0,02	1
46	46	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	58,8	34,31	1,34	2018	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
47	47	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	58,8	48,53	5,55	2854	326	3258	0,26	15
				м2	42,98	2,07	2527	122	123	0,01	1
48	48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1
49	49	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	42,64	1,34	2507	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
50	50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0556	5239,08	327,33	291	18	117	11,6	1
				1т	1890	123,75	105	7	105	0,6	0
51	51	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0556	50800		2823				
				т							
			Итого по разделу: Тип 3				27592				
			Раздел: Тип 4								
52	52	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,8	130,43	13,43	3887	400	2115	0,37	11
				м2	52,65	5,04	1569	150	123	0,02	1
53	53	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	0
				м2	1,26	0,5	38	15	123	0	0
54	54	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
				м2	85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
55	55	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171		5707				
				м2							
56	56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
57	57	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	0
				м2	2,27	0,9	68	27	123	0	0
58	58	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0282	5239,08	327,33	148	9	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	53	3	105	0,6	0
59	59	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0282	50800		1431				
				т							
60	60	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
			Итого по разделу: Тип 4				55117				
			Раздел: Тип 5								
61	61	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15,4	130,43	13,43	2009	207	1093	0,37	6
				м2	52,65	5,04	811	78	123	0,02	0
62	62	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	15,4	34,31	1,34	528	21	33	0,01	0
				м2	1,26	0,5	19	8	123	0	0
63	63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	15,4	340,45	18,42	5243	284	1759	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1324	106	123	0,03	1
64	64	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	15,4	232,19	9,05	3576	139	1028	0,25	4
				м2	50,85	3,4	783	52	123	0,02	0
65	65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,4	160,38	9,95	2470	153	1060	0,36	5
				м2	52,2	3,74	804	58	123	0,02	0
66	66	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,4	68,22	2,14	1051	33	53	0,01	0
				м2	2,02	0,8	31	12	123	0	0
67	67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0146	5239,08	327,33	76	5	31	11,6	0
				1т	1890	123,75	28	2	105	0,6	0
68	68	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0146	50800		739				
				т							
69	69	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,4	701,39	15,2	10801	234	3422	1,07	16
				м2	173,3	7,37	2669	113	123	0,04	1
			Итого по разделу: Тип 5				26493				
			Раздел: Тип 6								
70	70	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	61,3	130,43	13,43	7996	823	4350	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3227	309	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	43,94	701,39	15,2	30819	668	9765	1,07	47
				м2	173,3	7,37	7615	324	123	0,04	2
			Итого по разделу: Тип 6				38815				
			Раздел: Тип 7								
72	72	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	22,6	130,43	13,43	2948	304	1604	0,37	8
				м2	52,65	5,04	1190	114	123	0,02	1
73	73	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,6	240,18	9,38	5428	212	342	0,06	1
				м2	8,82	3,5	199	79	123	0	0
74	74	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0214	5239,08	327,33	112	7	45	11,6	0
				1т	1890	123,75	40	3	105	0,6	0
75	75	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0214	50800		1085				
				т							
76	76	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,6	701,39	15,2	15851	344	5022	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3917	167	123	0,04	1
			Итого по разделу: Тип 7				25424				
			Раздел: Плинтуса пластиковые, (АР24)								
77	77	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	428,5	123,31	0,16	52839	69	8565	0,09	39
				м	16,18	0,07	6933	30	123	0	0
			Итого по разделу: Плинтуса пластиковые, (АР24)				52839				
			Раздел: Тип 2								
78	78	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	711	130,43	13,43	92738	9549	50452	0,37	260
				м2	52,65	5,04	37434	3583	123	0,02	17
79	79	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	711	34,31	1,34	24396	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
80	80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
				м2	52,2	3,74	37114	2659	123	0,02	13
81	81	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	711	42,64	1,34	30313	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
82	82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,6719	5239,08	327,33	3520	220	1421	11,6	8
				1т	1890	123,75	1270	83	105	0,6	0
83	83	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6719	50800		34132				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
85	85	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	711	710,93	4,9	505471	3484	52778	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41594	1315	123	0,01	6
			Итого по разделу: Тип 2				967440				
			Раздел: Тип 3								
86	86	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	167,4	130,43	13,43	21835	2248	11878	0,37	61
				м2	52,65	5,04	8814	844	123	0,02	4
87	87	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	167,4	34,31	1,34	5744	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
88	88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,4	160,38	9,95	26847	1666	11518	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8738	626	123	0,02	3
89	89	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,4	42,64	1,34	7137	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
90	90	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,1582	5239,08	327,33	829	52	334	11,6	2
				1т	1890	123,75	299	20	105	0,6	0
91	91	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1582	50800		8036				
				т							
			Итого по разделу: Тип 3				70428				
			Раздел: Тип 4								
92	92	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	90,6	130,43	13,43	11817	1217	6429	0,37	33
				м2	52,65	5,04	4770	457	123	0,02	2
93	93	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	90,6	34,31	1,34	3109	121	196	0,01	1
				м2	1,26	0,5	114	45	123	0	0
94	94	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	90,6	501,83	18,42	45466	1669	10348	0,42	38
				м2	85,95	6,91	7787	626	123	0,03	3
95	95	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	101,472	171		17352				
				м2							
96	96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,6	160,38	9,95	14530	901	6234	0,36	32
				м2	52,2	3,74	4729	339	123	0,02	2
97	97	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,6	76,74	2,41	6953	219	353	0,02	1
				м2	2,27	0,9	205	82	123	0	0
98	98	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0856	5239,08	327,33	449	28	181	11,6	1
				1т	1890	123,75	162	11	105	0,6	0
99	99	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0856	50800		4349				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	100	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	90,6	701,39	15,2	63546	1377	20134	1,07	97
				м2	173,3	7,37	15701	668	123	0,04	3
			Итого по разделу: Тип 4				167570				
			Раздел: Тип 5								
101	101	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,6	130,43	13,43	5948	612	3236	0,37	17
				м2	52,65	5,04	2401	230	123	0,02	1
102	102	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	45,6	34,31	1,34	1565	61	99	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
103	103	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	45,6	340,45	18,42	15524	840	5208	0,42	19
				м2	85,95	6,91	3919	315	123	0,03	2
104	104	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	45,6	232,19	9,05	10588	413	3043	0,25	11
				м2	50,85	3,4	2319	155	123	0,02	1
105	105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,6	160,38	9,95	7313	454	3138	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2380	171	123	0,02	1
106	106	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,6	68,22	2,14	3111	98	158	0,01	1
				м2	2,02	0,8	92	36	123	0	0
107	107	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0431	5239,08	327,33	226	14	91	11,6	0
				1т	1890	123,75	81	5	105	0,6	0
108	108	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0431	50800		2189				
				т							
109	109	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	45,6	701,39	15,2	31983	693	10133	1,07	49
				м2	173,3	7,37	7902	336	123	0,04	2
			Итого по разделу: Тип 5				78447				
			Раздел: Тип 6								
110	110	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	40,2	130,43	13,43	5243	540	2853	0,37	15
				м2	52,65	5,04	2117	203	123	0,02	1
111	111	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,68	701,39	15,2	11699	254	3707	1,07	18
				м2	173,3	7,37	2891	123	123	0,04	1
			Итого по разделу: Тип 6				16943				
			Раздел: Тип 7								
112	112	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	68,4	130,43	13,43	8922	919	4854	0,37	25
				м2	52,65	5,04	3601	345	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	113	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	68,4	240,18	9,38	16428	642	1037	0,06	4
				м2	8,82	3,5	603	239	123	0	0
114	114	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0646	5239,08	327,33	339	21	137	11,6	1
				1т	1890	123,75	122	8	105	0,6	0
115	115	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0646	50800		3284				
				т							
116	116	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	68,4	701,39	15,2	47975	1040	15200	1,07	73
				м2	173,3	7,37	11854	504	123	0,04	3
			Итого по разделу: Тип 7				76947				
			Раздел: Плинтуса пластиковые, (АР24)								
117	117	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1212,9	123,31	0,16	149564	194	24243	0,09	109
				м	16,18	0,07	19625	85	123	0	0
			Итого по разделу: Плинтуса пластиковые, (АР24)				149564				
			Раздел: Тип 2								
118	118	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	239,6	130,43	13,43	31252	3218	17002	0,37	88
				м2	52,65	5,04	12615	1208	123	0,02	6
119	119	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	239,6	34,31	1,34	8221	321	519	0,01	2
				м2	1,26	0,5	302	120	123	0	0
120	120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	239,6	160,38	9,95	38427	2384	16486	0,36	85
				м2	52,2	3,74	12507	896	123	0,02	4
121	121	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	239,6	42,64	1,34	10215	321	519	0,01	2
				м2	1,26	0,5	302	120	123	0	0
122	122	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2264	5239,08	327,33	1186	74	479	11,6	3
				1т	1890	123,75	428	28	105	0,6	0
123	123	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2264	50800		11502				
				т							
124	124	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	239,6	229,03	2,61	54876	625	11886	0,31	75
				м2	46,73	0,97	11197	232	104	0	1
125	125	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	239,6	710,93	4,9	170339	1174	17786	0,38	92
				м2	58,5	1,85	14017	443	123	0,01	2
			Итого по разделу: Тип 2				326018				
			Раздел: Тип 3								
126	126	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	58,8	130,43	13,43	7669	790	4172	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3096	296	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	127	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	58,8	34,31	1,34	2018	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
128	128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1
129	129	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	42,64	1,34	2507	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
130	130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0556	5239,08	327,33	291	18	117	11,6	1
				1т	1890	123,75	105	7	105	0,6	0
131	131	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0556	50800		2823				
				т							
			Итого по разделу: Тип 3				24738				
			Раздел: Тип 4								
132	132	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,8	130,43	13,43	3887	400	2115	0,37	11
				м2	52,65	5,04	1569	150	123	0,02	1
133	133	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	0
				м2	1,26	0,5	38	15	123	0	0
134	134	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
				м2	85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
135	135	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171		5707				
				м2							
136	136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
137	137	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	0
				м2	2,27	0,9	68	27	123	0	0
138	138	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0282	5239,08	327,33	148	9	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	53	3	105	0,6	0
139	139	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0282	50800		1431				
				т							
140	140	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
			Итого по разделу: Тип 4				55117				
			Раздел: Тип 6								
141	141	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,8	130,43	13,43	1670	172	908	0,37	5
				м2	52,65	5,04	674	65	123	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	142	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,44	701,39	15,2	3114	67	987	1,07	5
				м2	173,3	7,37	769	33	123	0,04	0
			Итого по разделу: Тип 6				4784				
			Раздел: Тип 7								
143	143	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	22,8	130,43	13,43	2974	306	1618	0,37	8
				м2	52,65	5,04	1200	115	123	0,02	1
144	144	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,8	240,18	9,38	5476	214	346	0,06	1
				м2	8,82	3,5	201	80	123	0	0
145	145	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0215	5239,08	327,33	113	7	46	11,6	0
				1т	1890	123,75	41	3	105	0,6	0
146	146	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0215	50800		1095				
				т							
147	147	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,8	701,39	15,2	15992	347	5067	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3951	168	123	0,04	1
			Итого по разделу: Тип 7				25649				
			Раздел: Плинтуса пластиковые, (АР24)								
148	148	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	430,7	123,31	0,16	53110	69	8609	0,09	39
				м	16,18	0,07	6969	30	123	0	0
			Итого по разделу: Плинтуса пластиковые, (АР24)				53110				
			Раздел: Проемы оконные и балконные								
149	149	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,198	427,5	19,32	6070	274	3275	1,11	16
				м2	185,83	6,39	2638	91	120	0,03	0
150	150	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	195,598	348,93	18,88	68251	3692	41682	1,02	200
				м2	171,01	6,57	33449	1286	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	151	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	55,933	447,28	20,21	25018	1130	14903	1,29	72
				м2	215,16	6,88	12035	385	120	0,03	2
152	152	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	42,336	472,81	19	20017	805	11376	1,3	55
				м2	217,73	6,18	9218	262	120	0,03	1
153	153	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	14,198	5067		71943				
				м2							
154	154	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	195,598	4380		856720				
				м2							
155	155	С12061-190 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	55,933	10900		609668				
				м2							
156	156	С12061-183 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	42,336	6022		254947				
				м2							
157	157	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	246,3	223,03	5,58	54933	1374	28424	0,59	144
				м2	94,05	2,12	23165	522	120	0,01	3
			Итого по разделу: Проемы оконные и балконные				1967567				
			Раздел: Дверные проемы								
158	158	Е0110-23-6 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	299,488	339,61	22,32	101709	6683	58779	0,98	292
				м2	158,87	4,68	47580	1403	120	0,03	8
159	159	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	95,634	2039		194998				
				м2							
160	160	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	151,276	1761		266396				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	161	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	52,578	4005		210575				
				м2							
162	162	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380		198720				
				комплект							
163	163	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20	1500		30000				
				комплект							
164	164	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
165	165	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	5,051	4005		20228				
				м2							
166	166	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
				комплект							
167	167	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,051	399,07	102,53	2016	518	1135	0,9	5
				м2	151,65	35,67	766	180	120	0,14	1
168	168	С12064-3	Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП	5,051	16500		83338				
				м2							
169	169	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)	5,021	399,07	102,53	2004	515	1129	0,9	5
				м2	151,65	35,67	761	179	120	0,14	1
170	170	С12064-2	Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП	5,021	12300		61758				
				м2							
171	171	Е0110-23-6 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	111,225	339,61	22,32	37773	2482	21830	0,98	108
				м2	158,87	4,68	17670	521	120	0,03	3
172	172	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	91,742	11200		1027515				
				м2							
173	173	С12022-1	Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	12	25100		301200				
				шт							
174	174	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	50	583		29150				
				шт							
			Итого по разделу: Дверные проемы				2572396				
			Раздел: Потолки								
175	175	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	90,961	167,27	3,94	15215	358	9895	0,55	50
				м2	102,11	1,49	9288	136	105	0,01	1
			Итого по разделу: Потолки				15215				
			ИТОГО:				11948403	220966			11781
							1911567	74525			348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2309641				
			На металломонтажные работы				38451				
			Всего накладных расходов:				2348091				
			Итого с накладными				14296495				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				857790				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15154266				
			Итого с временными, 1,1 %				15320982				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				15486449				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15547733				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15700943				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				45968255				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				919365				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46887620				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5626514				
			Итого с НДС				52514134				
			Всего:				52514134				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы
ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМ. ЛКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Ибраймов Е.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____
(применяемый коэффициент к = 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)