РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32

Договорная сумма **283 923 344,00**

Сумма по сметному расчету **284 364 760,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-32-1	Э152600	1	Земляные работы	4 841 742,00	17000
2	2-32-2	Э152610	2	Конструкции железобетонные	24 303 770,00	17020
				Всего:	**29 145 512,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - Земляные работы**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3**	556,08	39,72	37,82	22088	21029	6941	0,01	7
				м3	1,87	11	1040	6116	97	0,04	21
2	2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	117	123,98	51,24	14506	5996	9757	0,48	56
				м3	72,23	13,74	8451	1607	97	0,05	6
3	3	Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	12	537,3	0	6448	0	7286	3,55	43
				м3	537,3	0	6448	0	113	0	0
4	4	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	12	99,84	0	1198	0	1354	0,62	7
				м3	99,84	0	1198	0	113	0	0
5	5	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, классгруза 1**	920,29	51,84		47708				
				т							
6	6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	568,08	3,76	3,24	2136	1843	882	0	2
				м3	0,48	1,12	273	636	97	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки и подсыпки до проектной отметки	254,8	39,72	37,82	10121	9636	3180	0,01	3
				м3	1,87	11	476	2802	97	0,04	10
8	8	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, классгруза 1,(для подсыпки до проектной отметки)	412,776	51,84		21398				
				т							
9	9	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	254,8	6,48	6,48	1651	1651	520	0	0
				м3	0	2,1	0	536	97	0,01	2
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	254,8	21,55	4,52	5490	1151	4209	0,11	28
				м3	17,03	0	4339	0	97	0	0
11	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	254,8	14,12	12	3597	3057	1079	0,01	3
				м3	1,62	2,75	413	699	97	0,01	3
12	12	Е0101-27-2	Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	587	6,48	6,48	3803	3803	1198	0	0
				м3	0	2,1	0	1235	97	0,01	5
13	13	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	587	605		355135				
				м3							
14	14	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	586,7	67,77	52,6	39760	30863	14245	0,05	30
				м2	7,11	17,92	4171	10514	97	0,07	38
			Итого по разделу: Земляные работы				535039				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ								
15	15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	1485,236	39,72	37,82	58996	56166	18539	0,01	19
				м3	1,87	11	2777	16335	97	0,04	56
16	16	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, классгруза 1	2595,622	51,84		134557				
				т							
17	17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1602,236	3,76	3,24	6024	5198	2487	0	5
				м3	0,48	1,12	769	1795	97	0	6
18	18	Е0101-27-2	Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	725,415	6,48	6,48	4700	4700	1480	0	0
				м3	0	2,1	0	1526	97	0,01	6
19	19	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	725,415	605		438876				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	725,415	67,77	52,6	49160	38160	17612	0,05	37
				м2	7,11	17,92	5158	12999	97	0,07	47
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ				692313				
			ИТОГО:				1227352	183251			241
							76246	56800			201
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				90767				
			Всего накладных расходов:				90767				
			Итого с накладными				1318119				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				79087				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1397206				
			Итого с временными, 1,1 %				1412575				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1427831				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1433481				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1447607				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4238220				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				84764				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4322984				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				518758				
			Итого с НДС				4841742				
			Всего:				4841742				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

расценки соотв.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Global Construction KZ

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - КЖ**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Плита фундамента, (КЖ12,15)								
1	1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	49,28	3706,15	66,01	182639	3253	11419	1,35	67
				м3	195,75	24,93	9647	1229	105	0,12	6
2	2	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	50,266	90		4524				
				м3							
3	3	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	50,266	256		12868				
				м3							
4	4	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	50,266	298		14979				
				м3							
5	5	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20**	246,4	4928,39	196,62	1214355	48447	89652	1,79	441
				м3	272,25	74,27	67082	18300	105	0,36	89
6	6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	250,096	90		22509				
				м3							
7	7	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	250,096	128		32012				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	250,096	298		74529				
				м3							
9	9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9275	52241		48454				
				т							
10	10	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,684	51575		86869				
				т							
11	11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	9,047	52154		471811				
				т							
12	12	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4,472	52235		233611				
				т							
13	13	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,882	52154		98138				
				т							
14	14	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4866	53299		25935				
				т							
15	15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм	0,308	52079		16040				
				т							
16	16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,076	93997,62	304,24	7144	23	2649	198	15
				1т	33075	114,75	2514	9	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плита фундамента, (КЖ12,15)				2546417				
			Раздел: Колонны К1-К3, (КЖ18,20,22)								
17	17	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	58,1	10505,98	4110,06	610397	238794	180486	11,06	643
				м3	1846,31	1112,24	107270	64621	105	4,26	247
18	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,308	52241		120557				
				т							
19	19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,052	52235		159416				
				т							
20	20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	5,05	52154		263367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
21	21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	3,322	52400		174062				
				т							
22	22	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	1,036	53299		55202				
				т							
			Итого по разделу: Колонны К1-К3, (КЖ18,20,22)				1383001				
			Раздел: Ригели Р1-Р11, (КЖ25-30,33,36-38)								
23	23	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	46,206	9787,26	3467,42	452232	160216	133640	11,15	515
				м3	1816,27	938,26	83923	43353	105	3,59	166
24	24	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	8,638	52235		451220				
				т							
25	25	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	19,708	52154		1027859				
				т							
26	26	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	1,383	53577		74121				
				т							
27	27	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	3,504	53299		186755				
				т							
28	28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,9542	70437,87	304,24	67215	290	9809	58	55
				1т	9675	114,75	9232	109	105	0,56	1
			Итого по разделу: Ригели Р1-Р11, (КЖ25-30,33,36-38)				2259401				
			ИТОГО:				6188820	451023			1736
							279668	127621			509
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				427653				
			Всего накладных расходов:				427653				
			Итого с накладными				6616473				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				396988				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7013461				
			Итого с временными, 1,1 %				7090609				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7167188				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7195550				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7266456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**21274309**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**425486**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**21699795**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2603975**				
			Итого с НДС				**24303770**				
			Всего:				**24303770**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Республика Казахстан Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction kz»