РЕЕСТР

актов выполненных работ за июнь 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32

Договорная сумма **283 923 344,00**

Сумма по сметному расчету **284 364 760,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-32-2	Э152610	4	Конструкции железобетонные	18 664 113,00	17040
2	2-32-3	Э152620	5	Архитектурные решения	26 253 001,00	7240
3	2-32-5	Э152640	6	Внутренние сети отопления и вентиляции	7 606 252,00	1190
				Всего:	**52 523 366,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - КЖ**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №4
о приемке выполненных работ за июнь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Плита перекрытия на отм.+11,100								
1	1	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	**79,92**	**8959,15**	**241,1**	**716015**	**19269**	**115265**	**8,06**	**644**
				м3	**1282,5**	**91,08**	**102497**	**7279**	**105**	**0,44**	**36**
2	2	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014**	**0,0337**	**52241**		**1761**				
				т							
3	3	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**1,249**	**52154**		**65125**				
				т							
4	4	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**1,185**	**52235**		**61909**				
				т							
5	5	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,7073**	**53577**		**37895**				
				т							
			Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+11,100				**882704**				
			Раздел: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ39)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж балок покрытия зданий высотой до 25 м	3,412	8391,32	5078,47	28630	17327	12563	17,92	61
				т	3252,3	839,11	11096	2863	90	2,46	8
7	7	Е0109-48-4	Электродуговая сварка узлов балок покрытий при монтаже	3,412	2452,13	545,76	8366	1862	3779	5,25	18
				т	1230,75	0	4199	0	90	0	0
8	8	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	3,412	91610		312555				
				т							
9	9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза	118,556	33,16	0,04	3931	5	888	0,04	5
				м2	8,32	0	986	0	90	0	0
			Итого по разделу: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ39)				353482				
			Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ80,88)								
10	10	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей и межэтажных площадок на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	28,58	10902,61	379,21	311596	10838	67836	13	372
				м3	2117,25	143,26	60511	4094	105	0,7	20
11	11	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3636	52241		18995				
				т							
12	12	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,6172	51575		31832				
				т							
13	13	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,046	52154		106686				
				т							
14	14	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2568	53577		13759				
				т							
15	15	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1566	53577		8390				
				т							
			Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ80,88)				491258				
			*КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ по АКТУ**								
			Раздел: -Плита фундамента, (КЖ12,14)-								
16	16	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,961	52241		520383				
				т							
			Итого по разделу: -Плита фундамента, (КЖ12,14)-				520383				
			Раздел: --Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)--								
17	17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	3,778	53577		202392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
18	18	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	0,1645	52235		8593				
				т							
19	19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	2,899	53577		155314				
				т							
20	20	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	0,9189	52235		47999				
				т							
			Итого по разделу: --Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)--				414298				
			Раздел: --Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)--								
21	21	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,459	52079		128036				
				т							
22	22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,922	52154		152394				
				т							
23	23	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,346	52235		70294				
				т							
			Итого по разделу: --Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)--				350724				
			Раздел: --Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300--								
24	24	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	25,769	52241		1346217				
				т							
			Итого по разделу: --Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300--				1346217				
			Раздел: --Плита перекрытия на отм.+11,100--								
25	25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	9,987	52241		521731				
				т							
			Итого по разделу: --Плита перекрытия на отм.+11,100--				521731				
			ИТОГО:				4880798	49300			1100
							179289	14236			64
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				183989				
			На металломонтажные работы				16342				
			Всего накладных расходов:				200331				
			Итого с накладными				5081129				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				304868				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5385997				
			Итого с временными, 1,1 %				5445243				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5504052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5525833				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5580285				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				16337634				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				326753				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16664387				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1999726				
			Итого с НДС				18664113				
			Всего:				18664113				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Алматы қаласы Казақстан Республикасы «Global Construction kz» Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - АР**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №5
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)								
1	1	Е0113-13-1	**Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки**	488,11	29,39	0,07	14344	34	3550	0,04	20
				м2	8,06	0,02	3934	10	90	0	0
2	2	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	488,11	143,15	9,95	69873	4857	33585	0,36	174
				м2	52,2	3,74	25479	1826	123	0,02	9
3	3	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	488,11	85,27	2,68	41621	1308	2113	0,02	9
				м2	2,52	1	1230	488	123	0	1
4	4	Е0113-13-1	**Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки**	246,8	29,39	0,07	7253	17	1795	0,04	10
				м2	8,06	0,02	1989	5	90	0	0
5	5	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетона стен,в 2 слоя**	174,8	107,08	8,23	18718	1439	17483	0,47	82
				м2	81,68	3,08	14278	538	118	0,02	3
6	6	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	**Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ"**	402,04	259		104128				
				м2							
7	7	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенополистирола на клею стен и колонн прямоугольных**	12,34	3679,88	185,63	45410	2291	41148	18,17	224
				м3	3264,75	69,75	40287	861	100	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Клей-пена ТехноНИКОЛЬ №500 толщиной 1 мм, (расход 1 баллон на 10-12 м2)	25	464,85		11621				
				шт							
			Итого по разделу: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)				312968				
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
9	9	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	245,21	815,83	319,7	200050	78394	167966	3,07	753
				м3	461,25	119,25	113103	29241	118	0,58	142
10	10	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	245,21	5019		1230709				
				м3							
11	11	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	5394,62	15		80919				
				кг							
12	12	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Установка профилей	7,076	11934,93	4590,56	84453	32484	38451	27,83	197
				т	5197,5	840,11	36778	5945	90	3,01	21
13	13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0598	52657,31	536,06	3148	32	2993	289	17
				1т	47475	202,5	2838	12	105	0,99	0
14	14	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	980	8,3		8134				
				шт							
15	15	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	1223,3	1713,76	20,38	2096445	24931	912998	3,74	4575
				м2	614,25	7,7	751412	9419	120	0,04	46
16	16	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	385,4	358,13	4,32	138024	1666	40046	0,51	197
				м2 стен	85,76	0,83	33052	320	120	0	1
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				3841882				
			Раздел: Кровля (АР45)								
17	17	Е0110-14-1	Установка стропил	10,89	18188,19	334,28	198069	3640	46045	22,1	241
				м3	3397,5	126	36999	1372	120	0,62	7
18	18	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	10,283	24372,14	318,13	250607	3271	88091	39	401
				м3	7020	119,25	72183	1226	120	0,59	6
19	19	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
				м2	44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,89	573,75	28,11	6248	306	1755	0,78	8
				м3	123,75	10,58	1348	115	120	0,05	1
21	21	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	9,115	1862,35	14,17	16974	129	3381	1,88	17
				м3	303,75	5,4	2769	49	120	0,03	0
22	22	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10
				м2	4,68	0,34	1649	120	120	0	1
23	23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,373	13010,1	1826,1	17858	2507	16893	42,7	59
				т	8100	690,75	11118	948	140	3,37	5
24	24	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,6157	59101		36387				
				т							
25	25	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,6682	114636		76603				
				т							
26	26	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500		76500				
				шт							
27	27	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	57,712	2139,46	330,46	123474	19072	111544	10,58	611
				м3	1809	123,75	104402	7142	100	0,6	35
28	28	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	58,867	4916		289389				
				м3							
29	29	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
				м2	11,59	0,38	4927	162	119	0	1
30	30	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4337	30400		13183				
				1000м2							
31	31	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,3	47484	3240	44280	0,57	221
				м2	94,18	1,17	36754	456	119	0	2
32	32	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	179,743	661,07	1,24	118823	223	32876	0,97	175
				м2	153,23	0,47	27542	84	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				1361180				
			ИТОГО:				5516029	182173			8107
							1336745	60942			287
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1592653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				38451				
			Всего накладных расходов:				1631104				
			Итого с накладными				7147133				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				428828				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7575961				
			Итого с временными, 1,1 %				7659297				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7742017				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7772654				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7849247				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				22980568				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				459611				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23440179				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2812822				
			Итого с НДС				26253001				
			Всего:				26253001				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Алматы

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction kz»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - ОВ**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №6

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
1	1	E0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	26,4	1169,91	13,82	30886	365	8957	1,62	43
				м2	259,88	5,18	6861	137	128	0,03	1
2	2	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150**	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
3	3	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	7	200		1400				
				кг							
4	4	E0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
				м2	259,88	5,18	4678	93	128	0,03	0
5	5	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150**	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
6	6	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	3,6	200		720				
				кг							
7	7	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62
				м2	238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53
				м2	206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1
9	9	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
				м2	155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
10	10	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	28	798,85	16,96	22368	475	6943	1,12	31
				шт	186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
11	11	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31,5	1144,51	11,11	36052	350	9789	1,48	47
				м2	238,61	4,16	7516	131	128	0,02	1
12	12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
				кг							
13	13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,48	72
				м2	238,61	4,16	11549	201	128	0,02	1
14	14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
15	15	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100	18	798,85	16,96	14379	305	4463	1,12	20
				шт	186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
16	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
17	17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4	1144,51	11,11	41660	404	11311	1,48	54
				м2	238,61	4,16	8685	151	128	0,02	1
18	18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,2	1174,73	9,61	43700	357	10014	1,28	48
				м2	206,72	3,59	7690	134	128	0,02	1
19	19	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
20	20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
21	21	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1144,51	11,11	16023	156	4350	1,48	21
				м2	238,61	4,16	3341	58	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678	1,48	8
				м2	238,61	4,16	1289	22	128	0,02	0
23	23	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
24	24	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
25	25	C130810-45	Креп9ения для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,6	200		1320				
				кг							
26	26	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
				м2	259,88	5,18	3119	62	128	0,03	0
27	27	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6	1210,51	11,11	11621	107	2983	1,48	14
				м2	238,61	4,16	2291	40	128	0,02	0
28	28	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
				м2	206,72	3,59	2481	43	128	0,02	0
29	29	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
30	30	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		1400				
				кг							
			Итого по разделу: Вентиляция				597789				
			Раздел: Отопление								
31	31	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	25	935,75	20,8	23394	520	4425	0,72	18
				м	130,5	7,79	3263	195	128	0,04	1
32	32	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	28	801,76	15,99	22449	448	4376	0,66	18
				м	116,1	5,99	3251	168	128	0,03	1
33	33	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	85	178,48	3,96	15171	337	5841	0,3	25
				м	52,2	1,49	4437	127	128	0,01	1
34	34	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	40	157,48	3,96	6299	158	2749	0,3	12
				м	52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0
35	35	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	38	135,48	3,96	5148	150	2611	0,3	11
				м	52,2	1,49	1984	57	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	58	113,48	3,96	6582	230	3986	0,3	17
				м	52,2	1,49	3028	86	128	0,01	0
37	37	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	2180	328,54	3,68	716213	8022	504560	1,01	2202
				м	179,78	1,04	391920	2267	128	0	2
			Итого по разделу: Отопление				795256				
			ИТОГО:				1393045	16106			3009
							524081	5361			16
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				677686				
			Всего накладных расходов:				677686				
			Итого с накладными				2070731				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				124244				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2194975				
			Итого с временными, 1,1 %				2219120				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2243086				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2251962				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2274153				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6658133				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				133163				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6791296				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				814956				
			Итого с НДС				7606252				
			Всего:				7606252				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction kz»