РЕЕСТР

актов выполненных работ за июль 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32

Договорная сумма **283 923 344,00**

Сумма по сметному расчету **284 364 760,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-32-3	Э152620	7	Архитектурные решения	10 030 094,00	7250
2	2-32-4	Э152630	8	Внутренние сети водоснабжения и канализации	7 841 812,00	1130
3	2-32-6	Э152650	9	Силовое электрооборудование и электроосвещение	7 181 969,00	1150
				Всего:	**25 053 875,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - АР**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №7
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля (АР45)								
1	1	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	176,967	661,07	1,24	116988	219	32368	0,97	172
				м2	153,23	0,47	27117	83	119	0	0
2	2	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)**	289,4	475,4	8,2	137582	2373	95061	1,71	495
				м2	272,95	3,08	78992	891	119	0,01	4
3	3	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011**	320,076	450		144034				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				398604				
			Раздел: -Антикоррозийная защита металлоконструкций-								
4	4	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	50,788	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
				м2	8,32	0	423	0	90	0	0
			Итого по разделу: -Антикоррозийная защита металлоконструкций-				1684				
			Раздел: -Водосточные системы, (АР8)-								
5	5	Е0112-9-2	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	52	47,5	1,22	2470	63	2757	0,28	14
				м	44,1	0,45	2293	23	119	0	0
6	6	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	4	175,95	1,57	704	6	65	0,83	3
				1воронка	135	0	540	0	12	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	52	275,09		14305				
				м							
8	8	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4	513,8		2055				
				шт							
9	9	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	441,71		3534				
				шт							
10	10	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	52	94,93		4936				
				шт							
11	11	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4	304,07		1216				
				шт							
12	12	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	320,08		2561				
				шт							
			Итого по разделу: -Водосточные системы, (АР8)-				31781				
			Раздел: На отм.+0,000 м (АР24)								
13	13	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	234,67	130,43	13,43	30609	3152	16652	0,37	86
				м2	52,65	5,04	12355	1183	123	0,02	6
14	14	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	234,67	34,31	1,34	8052	314	508	0,01	2
				м2	1,26	0,5	296	117	123	0	0
15	15	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	234,67	48,53	5,55	11389	1302	13003	0,26	61
				м2	42,98	2,07	10086	486	123	0,01	2
16	16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	234,67	160,38	9,95	37636	2335	16147	0,36	84
				м2	52,2	3,74	12250	878	123	0,02	4
17	17	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	234,67	42,64	1,34	10005	314	508	0,01	2
				м2	1,26	0,5	296	117	123	0	0
18	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2218	5239,08	327,33	1162	73	469	11,6	3
				1т	1890	123,75	419	27	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2218	50800		11266				
				т							
20	20	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	234,67	229,03	2,61	53746	612	11642	0,31	74
				м2	46,73	0,97	10966	228	104	0	1
21	21	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	234,67	710,93	4,9	166834	1150	17420	0,38	90
				м2	58,5	1,85	13728	434	123	0,01	2
			Итого по разделу: На отм.+0,000 м (АР24)				330698				
			Раздел: -Тип 3-								
22	22	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,02	130,43	13,43	5872	605	3195	0,37	16
				м2	52,65	5,04	2370	227	123	0,02	1
23	23	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	45,02	34,31	1,34	1545	60	97	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
24	24	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	45,02	48,53	5,55	2185	250	2495	0,26	12
				м2	42,98	2,07	1935	93	123	0,01	0
25	25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,02	160,38	9,95	7220	448	3098	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2350	168	123	0,02	1
26	26	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,02	42,64	1,34	1919	60	97	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
27	27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0425	5239,08	327,33	223	14	90	11,6	0
				1т	1890	123,75	80	5	105	0,6	0
28	28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0425	50800		2161				
				т							
			Итого по разделу: -Тип 3-				21125				
			Раздел: -Тип 4-								
29	29	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,76	130,43	13,43	3099	319	1686	0,37	9
				м2	52,65	5,04	1251	120	123	0,02	1
30	30	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,76	34,31	1,34	815	32	51	0,01	0
				м2	1,26	0,5	30	12	123	0	0
31	31	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	23,76	501,83	18,42	11923	438	2714	0,42	10
				м2	85,95	6,91	2042	164	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	26,611	171		4551				
				м2							
33	33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,76	160,38	9,95	3811	236	1635	0,36	8
				м2	52,2	3,74	1240	89	123	0,02	0
34	34	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,76	76,74	2,41	1823	57	93	0,02	0
				м2	2,27	0,9	54	21	123	0	0
35	35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0225	5239,08	327,33	118	7	47	11,6	0
				1т	1890	123,75	42	3	105	0,6	0
36	36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0225	50800		1141				
				т							
37	37	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,76	701,39	15,2	16665	361	5280	1,07	25
				м2	173,3	7,37	4118	175	123	0,04	1
			Итого по разделу: -Тип 4-				43946				
			Раздел: -Тип 5-								
38	38	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,15	130,43	13,43	1585	163	862	0,37	4
				м2	52,65	5,04	640	61	123	0,02	0
39	39	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12,15	34,31	1,34	417	16	26	0,01	0
				м2	1,26	0,5	15	6	123	0	0
40	40	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	12,15	340,45	18,42	4136	224	1388	0,42	5
				м2	85,95	6,91	1044	84	123	0,03	0
41	41	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	12,15	232,19	9,05	2821	110	811	0,25	3
				м2	50,85	3,4	618	41	123	0,02	0
42	42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,15	160,38	9,95	1949	121	836	0,36	4
				м2	52,2	3,74	634	45	123	0,02	0
43	43	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,15	68,22	2,14	829	26	42	0,01	0
				м2	2,02	0,8	24	10	123	0	0
44	44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0115	5239,08	327,33	60	4	24	11,6	0
				1т	1890	123,75	22	1	105	0,6	0
45	45	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0115	50800		583				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,15	701,39	15,2	8522	185	2700	1,07	13
				м2	173,3	7,37	2106	90	123	0,04	0
			Итого по разделу: -Тип 5-				20902				
			Раздел: -Тип 6-								
47	47	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	97,22	130,43	13,43	12681	1306	6899	0,37	36
				м2	52,65	5,04	5119	490	123	0,02	2
48	48	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	74,36	701,39	15,2	52155	1130	16525	1,07	80
				м2	173,3	7,37	12887	548	123	0,04	3
			Итого по разделу: -Тип 6-				64836				
			Раздел: -Тип 7-								
49	49	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	23,89	130,43	13,43	3116	321	1695	0,37	9
				м2	52,65	5,04	1258	120	123	0,02	1
50	50	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,89	240,18	9,38	5738	224	362	0,06	1
				м2	8,82	3,5	211	84	123	0	0
51	51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0226	5239,08	327,33	118	7	48	11,6	0
				1т	1890	123,75	43	3	105	0,6	0
52	52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0226	50800		1147				
				т							
53	53	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,89	701,39	15,2	16756	363	5309	1,07	26
				м2	173,3	7,37	4140	176	123	0,04	1
			Итого по разделу: -Тип 7-				26875				
			Раздел: -Плинтуса пластиковые, (АР24)-								
54	54	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	454,7	123,31	0,16	56070	73	9088	0,09	41
				м	16,18	0,07	7357	32	123	0	0
			Итого по разделу: -Плинтуса пластиковые, (АР24)-				56070				
			Раздел: На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
55	55	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	711	130,43	13,43	92738	9549	50452	0,37	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,65	5,04	37434	3583	123	0,02	17
56	56	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	711	34,31	1,34	24396	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
57	57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
				м2	52,2	3,74	37114	2659	123	0,02	13
58	58	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	711	42,64	1,34	30313	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
59	59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,6719	5239,08	327,33	3520	220	1421	11,6	8
				1т	1890	123,75	1270	83	105	0,6	0
60	60	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6719	50800		34132				
				т							
61	61	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
62	62	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	711	710,93	4,9	505471	3484	52778	0,38	272
				м2	58,5	1,85	41594	1315	123	0,01	6
			Итого по разделу: На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)				967440				
			Раздел: -Тип 3-								
63	63	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	167,4	130,43	13,43	21835	2248	11878	0,37	61
				м2	52,65	5,04	8814	844	123	0,02	4
64	64	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	167,4	34,31	1,34	5744	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
65	65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,4	160,38	9,95	26847	1666	11518	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8738	626	123	0,02	3
66	66	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,4	42,64	1,34	7137	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
67	67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,1582	5239,08	327,33	829	52	334	11,6	2
				1т	1890	123,75	299	20	105	0,6	0
68	68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1582	50800		8036				
				т							
			Итого по разделу: -Тип 3-				70428				
			Раздел: -Тип 4-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	90,6	130,43	13,43	11817	1217	6429	0,37	33
				м2	52,65	5,04	4770	457	123	0,02	2
70	70	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	90,6	34,31	1,34	3109	121	196	0,01	1
				м2	1,26	0,5	114	45	123	0	0
71	71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	90,6	501,83	18,42	45466	1669	10348	0,42	38
				м2	85,95	6,91	7787	626	123	0,03	3
72	72	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	101,472	171		17352				
				м2							
73	73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,6	160,38	9,95	14530	901	6234	0,36	32
				м2	52,2	3,74	4729	339	123	0,02	2
74	74	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,6	76,74	2,41	6953	219	353	0,02	1
				м2	2,27	0,9	205	82	123	0	0
75	75	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0856	5239,08	327,33	449	28	181	11,6	1
				1т	1890	123,75	162	11	105	0,6	0
76	76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0856	50800		4349				
				т							
77	77	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	84,337	701,39	15,2	59153	1282	18742	1,07	90
				м2	173,3	7,37	14616	622	123	0,04	3
			Итого по разделу: -Тип 4-				163178				
			ИТОГО:				2197567	53017			2758
							424590	20261			94
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				533031				
			Всего накладных расходов:				533031				
			Итого с накладными				2730598				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				163836				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2894434				
			Итого с временными, 1,1 %				2926273				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2957877				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2969582				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2998845				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				8779844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				175597				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8955441				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1074653				
			Итого с НДС				10030094				
			Всего:				10030094				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Город Алматы

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction kz»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - ВК**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №8
о приемке выполненных работ за июль 2018г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	1	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	4	177,67	4,19	711	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	60	195,67	4,19	11740	251	4718	0,34	20
				м	59,85	1,58	3591	95	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	50	359,67	4,19	17984	210	3932	0,34	17
				м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	58	423,67	4,19	24573	243	4561	0,34	20
				м	59,85	1,58	3471	92	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	12	524,07	10,34	6289	124	1241	0,43	5
				м	76,95	3,87	923	46	128	0,02	0
6	6	Е0116-11-2	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм**	8	837,49	10,53	6700	84	967	0,5	4
				м	90,45	3,94	724	32	128	0,02	0
7	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	370	427,81	12,19	158289	4510	140692	1,64	607
				м	292,5	4,57	108225	1691	128	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				м							
9	9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
10	10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				м							
11	11	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005								
				шт.							
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
13	13	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	153		5814				
				шт.							
14	14	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	3,8	80		304				
				10шт							
15	15	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305		2305				
				шт.							
16	16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
17	17	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	689	72,96	16,85	50272	11610	29572	0,21	145
				м	38,59	4,33	26589	2983	100	0,03	17
18	18	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)	3	2784,33	45,33	8353	136	1180	1,66	5
				м	290,25	16,97	871	51	128	0,08	0
19	19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	119	200		23800				
				кг							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				484082				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
20	20	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	325	427,81	12,19	139038	3962	123581	1,64	533
				м	292,5	4,57	95063	1485	128	0,02	7
21	21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,9	108540	2607	99137	1,29	426
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	95	195,67	4,19	18589	398	7470	0,34	32
				м	59,85	1,58	5686	150	128	0,01	1
23	23	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	38	359,67	4,19	13667	159	2988	0,34	13
				м	59,85	1,58	2274	60	128	0,01	0
24	24	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	50	423,67	4,19	21184	210	3932	0,34	17
				м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
25	25	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	20	394		7880				
				шт.							
26	26	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	78	571		44538				
				шт.							
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
28	28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242	200		48400				
				кг							
29	29	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	38	1910,33	6,95	72593	264	20246	2,48	94
				шт	414	2,25	15732	85	128	0,01	0
30	30	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	8	597		4776				
				шт.							
31	31	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1110	72,96	16,85	80990	18704	47641	0,21	234
				м	38,59	4,33	42835	4806	100	0,03	28
32	32	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
33	33	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "SEnsus"	1	9153,67		9154				
				шт							
			Отпускная цена		9154		9154				
			Сметная стоимость оборудования				*9154*				
34	34	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
35	35	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
36	36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
37	37	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
38	38	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	235		235				
				шт.							
39	39	С130804-45	Переход, Dy 40х25 мм	0,2	131		26				
				10шт							
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				577536				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
40	40	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083	0,77	8
				м	144	3,96	1584	44	128	0,02	0
41	41	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	180	620,54	0,64	111697	115	24526	0,58	105
				м	106,2	0,25	19116	45	128	0	0
42	42	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
				м	102,38	0,54	15050	79	128	0	0
43	43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
				кг							
44	44	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,54	1523,78		2347				
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				242252				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
45	45	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
46	46	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6
				м	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
47	47	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	58	1240,75	20,8	71964	1206	10267	0,72	42
				м	130,5	7,79	7569	452	128	0,04	2
48	48	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	789		3156				
				шт.							
49	49	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	4	284		1136				
				шт							
50	50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
				кг							
51	51	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,6	1523,78		2438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				100шт							
52	52	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	565,93	53,14	1132	106	743	1,46	3
				1соедин.	270	20,25	540	41	128	0,1	0
53	53	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660		1320				
				шт.							
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	Фланцы стальные глухие Ду100	2	783,74		1567				
				шт							
55	55	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
				шт							
56	56	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	736		1472				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				128801				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
57	57	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	291,7	14,12	2334	113	1082	0,55	4
				м	100,35	5,29	803	42	128	0,03	0
58	58	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
				шт	4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
59	59	Прайс-лист ТОО"ЭНКО"	Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, Н	2	12132,77		24266				
				шт							
			Отпускная цена		12133		24266				
			Сметная стоимость оборудования				*24266*				
60	60	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2	789		1578				
				шт.							
61	61	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	1460		2920				
				шт.							
62	62	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
				кг							
63	63	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,04	1523,78		61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная К3н				43208				
			ИТОГО:				1475883	49512			2916
							522103	14739			79
			- оборудования				34231				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				8275				
			На общестроительные работы				77220				
			На сантехнические работы				576544				
			Всего накладных расходов:				662040				
			Итого с накладными				2137922				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				126221				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2264143				
			Итого с временными, 1,1 %				2288672				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2313020				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2322038				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2344582				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6864331				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				137287				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7001618				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				840194				
			Итого с НДС				7841812				
			Всего:				7841812				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - ВК**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №9
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	515	4,06	0	2091	0	2064	0,02	11
				м	3,71	0	1911	0	108	0	0
2	2	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,515	185661		95615				
				км							
3	3	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	10	21,79	2,88	218	29	210	0,11	1
				м	17,8	1,64	178	16	108	0,01	0
4	4	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	20	48,73	3,43	975	69	781	0,21	4
				м кабеля	34,43	1,72	689	34	108	0,01	0
5	5	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	460	4,06	0	1868	0	1843	0,02	10
				м	3,71	0	1707	0	108	0	0
6	6	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	60475		4233				
				км							
7	7	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	64596		20025				
				км							
8	8	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	153808		7690				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	41426		2486				
				км							
10	10	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	20	150,9	47,4	3018	948	1016	0,24	5
				м	40,1	13,4	802	268	95	0,08	2
11	11	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,678	81		55				
				кг							
12	12	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	12	79,8	10,2	958	122	725	0,37	4
				шт	61,9	1,7	743	20	95	0,01	0
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675УЗ	12	169,68		2036				
				шт							
14	14	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0005	88547	1377	48	1	6	57	0
				т	10620	430	6	0	95	2,49	0
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798УЗ	6	100,11		601				
				шт							
16	16	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
				м	27	0,3	270	3	95	0	0
17	17	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	10	558		5580				
				м							
18	18	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	30	373,8	0	11214	0	2246	0	0
				проход	78,8	0	2364	0	95	0	0
19	19	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	0,0468	18664	7302	873	342	514	57	3
				т	9720	1850,03	455	87	95	10,73	1
20	20	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	16	3,8	0,4	61	6	52	0,02	0
				шт	3,2	0,2	51	3	95	0	0
21	21	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	16	71,5	5,7	1144	91	679	0,24	4
				шт	43,7	1	699	16	95	0,01	0
22	22	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 УЗ, габаритные размеры 2000х50х24 мм	10	339		3390				
				шт							
23	23	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 УЗ	0,016	34300		549				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,016	70800		1133				
				1000шт							
25	25	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,016	10100		162				
				1000шт							
26	26	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
				м	27,9	0,3	1395	15	95	0	0
27	27	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	107,3	3,5	10730	350	3116	0,18	18
				м	32,4	0,4	3240	40	95	0	0
28	28	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2
				м	32,4	0,3	292	3	95	0	0
29	29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,3	218,93	0	2912	0	3290	1,54	20
				м3	218,93	0	2912	0	113	0	0
30	30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	13,3	134,1	0	1784	0	2015	0,97	13
				м3	134,1	0	1784	0	113	0	0
31	31	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2300	9,33	0,82	21452	1879	21094	0,05	115
				м	7,99	0,5	18377	1154	108	0	5
32	32	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	330	11,04	1,09	3645	361	3524	0,06	19
				м	9,23	0,66	3046	217	108	0	1
33	33	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7970	4,55	0	36264	0	35463	0,03	200
				м	4,12	0	32836	0	108	0	0
34	34	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	700	50,5	23,1	35350	16170	18354	0,13	91
				м	22,1	5,5	15470	3850	95	0,03	22
35	35	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,2	9831		31459				
				км							
36	36	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	16397		106581				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9	25776		23198				
				км							
38	38	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	41426		28998				
				км							
39	39	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	35,4	0	2124	0	1910	0,19	11
				шт	29,48	0	1769	0	108	0	0
40	40	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	148	45,74	0	6770	0	4963	0,2	29
				шт	31,05	0	4595	0	108	0	0
41	41	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	18	36,26	0	653	0	525	0,17	3
				шт	27	0	486	0	108	0	0
42	42	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	38	74,15	0	2818	0	1875	0,29	11
				шт	45,68	0	1736	0	108	0	0
43	43	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	60	156		9360				
				шт							
44	44	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	148	182		26936				
				шт							
45	45	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	18	134		2412				
				шт							
46	46	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	38	431		16378				
				шт							
47	47	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	30	68,91	0	2067	0	1701	0,5	15
				шт	63	0	1890	0	90	0	0
48	48	Прайс-лист ТОО"ДиНВА"-стр.36	Выключатель для скрытой установки однофазный с реле времени, датчиком движения, клавишным приводом 10А, 220В, Р20, ASO-203	30	1767,56		53027				
				шт							
49	49	СПРАЙС-ЛИСТ ГК"ЭнергоГарант"-стр.38	Коробка пластмассовая с медной шиной	38	977,99		37164				
				шт							
50	50	Ц0110-309-4	Установка колодок клеммных до 20 клемм	108	490	0	52920	0	29015	1	108
				шт	266	0	28728	0	101	0	0
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.39	Колодка клеммная на 4 контакта	108	47,46		5126				
				шт							
52	52	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	576	34,7	0	19987	0	18339	0,19	108
				шт	29,48	0	16980	0	108	0	0
53	53	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	406	116		47096				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	170	226		38420				
				шт							
55	55	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	100	150,9	47,4	15090	4740	5082	0,24	24
				м	40,1	13,4	4010	1340	95	0,08	8
56	56	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	3,39	81		275				
				кг							
57	57	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	40	79,8	10,2	3192	408	2417	0,37	15
				шт	61,9	1,7	2476	68	95	0,01	0
58	58	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675УЗ	40	169,68		6787				
				шт							
59	59	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0018	88547	1377	159	2	19	57	0
				т	10620	430	19	1	95	2,49	0
60	60	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798УЗ	20	100,11		2002				
				шт							
61	61	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,98	16300		15974				
				1000шт							
62	62	С151801-131	Коробка пластмассовая трехрожковая, тип У409-3	700	509		356300				
				шт							
63	63	С151803-575 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 3 гермоввода, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	15	90		1350				
				шт.							
64	64	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
65	65	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
			Отпускная цена		4720		14160				
			Сметная стоимость оборудования				*14160*				
66	66	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2630	72,29	6,92	190126	18203	138830	0,28	729
				м	44,55	4,33	117167	11380	108	0,02	50
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300	9,2		21151				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330	12,16		4014				
				м							
69	69	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	347	66,8	18,1	23180	6281	7945	0,12	42
				м	20,3	3,8	7044	1319	95	0,02	8
70	70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifIEX DTIP-18 длина кабеля - 59м	59	354,72		20929				
				м							
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifIEX DTIP-18 длина кабеля - 118м	118	311,95		36810				
				м							
72	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, DEvifIEX DTIP-18 длина кабеля - 170м	170	304,88		51829				
				м							
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальнизированная длиной 25м, (13 компл.)	325	147,73		48013				
				м							
74	74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, DEvifAsT металлическая гальнизированная длиной 5м, (5 компл.)	25	147,73		3693				
				м							
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RITOX"-стр.27	Соединительный набор для трех нагревательных кабелейDEviCliCK DHB103	1	4924,38		4924				
				комплект							
76	76	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	2	246,37	18,28	493	37	353	0,94	2
				шт	182,36	3,2	365	6	95	0,02	0
77	77	Прайс-лист ТОО "RITOX"-стр.28	Терморегулятор DEvirEg 330	2	14034,48		28069				
				шт							
			Отпускная цена		14034		28069				
			Сметная стоимость оборудования				*28069*				
			ИТОГО:				1646564	50282			1630
							277106	19847			97
			- оборудования				42229				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				307130				
			На общестроительные работы				5306				
			Всего накладных расходов:				312436				
			Итого с накладными				1959000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				115006				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2074006				
			Итого с временными, 1,1 %				2096356				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2118541				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2126758				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2147299				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6286737				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				125735				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6412472				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				769497				
			Итого с НДС				7181969				
			Всего:				7181969				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Город Алматы

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан Город Алматы
«Global Construction kz»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры