РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32

Договорная сумма **283 923 344,00**

Сумма по сметному расчету **284 364 760,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-32-3	Э152620	13	Архитектурные решения	33 955 930,00	7270
2	2-32-6	Э152650	14	Силовое электрооборудование и электроосвещение	4 847 864,00	12000
3	2-32-8	Э152670	15	Слаботочные сети	11 465 243,00	17070
				Всего:	**50 269 037,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32. Архитектурные решения**

Договор **№ 8 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: -Дверные проемы-								
1	1	С12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1**	14,746	11200		165151				
				м2							
2	2	С12022-1	**Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	12	25100		301200				
				шт							
3	3	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	53	583		30899				
				шт							
			Итого по разделу: -Дверные проемы-				497250				
			Раздел: -Потолки-								
4	4	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 2мм**	1924,3	167,27	3,94	321885	7582	209325	0,55	1065
				м2	102,11	1,49	196490	2867	105	0,01	14
			Итого по разделу: -Потолки-				321885				
			Раздел: -Устройство подвесных потолков (ГКЛ)-								
5	5	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-02	**Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах**	419,7	383,93	4,84	161136	2033	82970	0,98	410
				м2 потолка	163,96	0,78	68814	327	120	0	1
6	6	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	401,7	94		37760				
				м2							
7	7	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	30,591	109		3334				
				м2							
8	8	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной до 2мм**	419,7	167,27	3,94	70205	1654	45655	0,55	232
				м2	102,11	1,49	42856	625	105	0,01	3
			Итого по разделу: -Устройство подвесных потолков (ГКЛ)-				272435				
			Раздел: -Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки) -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	4104,63	529,2	4,92	2172170	20195	840078	1,15	4720
				м2	193,05	1,87	792399	7676	105	0,01	37
10	10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	3037,294	129,66	3,43	393816	10418	239314	0,46	1383
				м2	73,73	1,31	223940	3979	105	0,01	19
			Итого по разделу: -Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки) -				2565986				
			Раздел: -Откосы (АР53)-								
11	11	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	95,1	529,2	4,92	50327	468	19464	1,15	109
				м2	193,05	1,87	18359	178	105	0,01	1
			Итого по разделу: -Откосы (АР53)-				50327				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
12	12	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	105,43	73,83	1,65	7784	174	1203	0,06	7
				м2	10,24	0,63	1080	66	105	0	0
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				7784				
			Раздел: -На отм. выше нуля-								
13	13	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов	1114,06	990,6	46,9	1103589	52246	548661	2,51	2799
				м2	437,79	31,25	487724	34810	105	0,14	160
14	14	СПРАЙС лист ТОО "Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ	79,544	7717,33		613867				
				м3							
15	15	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	96,4	128,87	1,38	12424	133	5214	0,31	30
				м	51,51	0	4966	0	105	0	0
16	16	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1114,06	73,83	1,65	82251	1838	12715	0,06	69
				м2	10,24	0,63	11408	702	105	0	3
			Итого по разделу: -На отм. выше нуля-				1812130				
			Раздел: -Откосы (АР53)-								
17	17	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	92,13	529,2	4,92	48755	453	18856	1,15	106
				м2	193,05	1,87	17786	172	105	0,01	1
18	18	Е0115-80-4 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка)	92,13	149,75	1,09	13796	100	9302	0,51	47
				м2	95,92	0,24	8837	22	105	0	0
19	19	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	92,13	73,83	1,65	6802	152	1052	0,06	6
				м2	10,24	0,63	943	58	105	0	0
20	20	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	183,4	435,9	2,02	79944	371	12441	0,39	72
				м	64,13	0,48	11761	87	105	0	0
21	21	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1610,748	144,14	0,62	232179	999	131736	0,43	701
				м2	69,08	0,23	111270	370	118	0	2
			Итого по разделу: -Откосы (АР53)-				381476				
			Раздел: -Вентиляцинные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)-								
22	22	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,8768	14806,01	1133,15	12982	994	10488	82,1	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	12892,5	398,25	11304	349	90	1,95	2
23	23	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,8768	95337		83593				
				т							
24	24	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
				м2	92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
25	25	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013		53639				
				м3							
26	26	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
				м2	153,23	0,47	30477	93	119	0	0
27	27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунт. поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	34,272	33,16	0,04	1136	1	257	0,04	1
				м2	8,32	0	285	0	90	0	0
			Итого по разделу: -Вентиляцинные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)-				315513				
			Раздел: -Стремянки С1-С4 (АР55)-								
28	28	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0165	14190,56	5475,87	235	91	106	31,79	1
				т	5544	1552,87	92	26	90	5,46	0
29	29	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0165	110909		1834				
				т							
30	30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунт. поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,088	33,16	0,04	36	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
			Итого по разделу: -Стремянки С1-С4 (АР55)-				2105				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
31	31	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,48	5698,63	353,46	8434	523	1117	3,6	5
				м3	585	133,52	866	198	105	0,65	1
32	32	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,16	4740,62	196,62	5499	228	422	1,79	2
				м3	272,25	74,27	316	86	105	0,36	0
33	33	Е0106-1-19	Устройство ступеней крыльца, бетон В20	0,56	5457,45	353,46	3056	198	446	3,64	2
				м3	625,5	133,52	350	75	105	0,65	0
34	34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1907	52241		9960				
				т							
35	35	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-02, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0051	41200		209				
				т							
36	36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	12,8	245,44	3,82	3142	49	586	0,21	3
				м2	37,35	1,44	478	18	118	0,01	0
37	37	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	11,3	109,71	34,24	1240	387	605	0,32	4
				м2	51,08	8,45	577	95	90	0,03	0
38	38	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	11,3	543		6136				
				м2							
39	39	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,438	11462,43	4590,56	16485	6602	7203	25,3	36
				т	4725	840,11	6795	1208	90	3,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,9018	93846		84634				
				т							
41	41	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,5363	91610		49133				
				т							
42	42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,23	661,07	1,24	6763	13	1871	0,97	10
				м2	153,23	0,47	1568	5	119	0	0
43	43	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,78	89,04	5,89	337	22	392	0,41	2
				м	71,78	2,23	271	8	140	0,01	0
44	44	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	32,616	33,16	0,04	1081	1	244	0,04	1
				м2	8,32	0	271	0	90	0	0
45	45	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
46	46	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
47	47	СПРАЙС лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
48	48	СПРАЙС лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
49	49	СПРАЙС лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
50	50	СПРАЙС лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
51	51	СПРАЙС лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
52	52	СПРАЙС лист ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				199654				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
53	53	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	0,68	5698,63	353,46	3875	240	513	3,6	2
				м3	585	133,52	398	91	105	0,65	0
54	54	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,36	4740,62	196,62	6447	267	495	1,79	2
				м3	272,25	74,27	370	101	105	0,36	0
55	55	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1596	52241		8336				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-02, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0028	41200		114				
				т							
57	57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	11,8	245,44	3,82	2896	45	540	0,21	3
				м2	37,35	1,44	441	17	118	0,01	0
58	58	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,98	109,71	34,24	985	308	481	0,32	3
				м2	51,08	8,45	459	76	90	0,03	0
59	59	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	8,98	543		4876				
				м2							
60	60	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,2038	11462,43	4590,56	2336	936	1021	25,3	5
				т	4725	840,11	963	171	90	3,01	1
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				29866				
			ИТОГО:				6456411	120700			12219
							2074880	58555			274
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2245119				
			На металломонтажные работы				19905				
			Всего накладных расходов:				2265023				
			Итого с накладными				8721435				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				523286				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9244721				
			Итого с временными, 1,1 %				9346413				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				9447354				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9484740				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9578204				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				29723328				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				594467				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30317795				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3638135				
			Итого с НДС				33955930				
			Всего:				33955930				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент к = 3,10823)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы
Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction kz»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32. Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Договор **№ 8 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 14
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
3	3	Е0121-22-13	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	2	643,92	3,06	1288	6	717	1,93	4
				шт	330,75	1,15	662	2	108	0,01	0
4	4	Е0121-22-14	**Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а**	2	947,1	3,06	1894	6	994	2,48	5
				шт	459	1,15	918	2	108	0,01	0
5	5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
				шт	220,5	8,19	882	33	108	0,04	0
6	6	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				шт	158	2,3	316	5	95	0,01	0
7	7	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.33	**Шкаф ВРУ-1, пустой**	1	15919,39		15919				
				шт							
			Отпускная цена		15919		15919				
			Сметная стоимость оборудования				***15919***				
8	8	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.46	**Трансформатор тока Т-0,66 150/5**	4	690,6		2762				
				шт							
			Отпускная цена		691		2762				
			Сметная стоимость оборудования				***2762***				
9	9	18-1-1059	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	2	4293		8586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		4293		8586				
			Сметная стоимость оборудования				*8586*				
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектрокомплексАзия"-стр.45	Автомат ВА 88-33 3Р 160А, ИЭК	2	4580,27		9161				
				шт							
			Отпускная цена		4580		9161				
			Сметная стоимость оборудования				*9161*				
11	11	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	133		665				
				шт.							
			Отпускная цена		133		665				
			Сметная стоимость оборудования				*665*				
12	12	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
13	13	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	400		1600				
				шт.							
			Отпускная цена		400		1600				
			Сметная стоимость оборудования				*1600*				
14	14	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
15	15	18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2118		4236				
				шт.							
			Отпускная цена		2118		4236				
			Сметная стоимость оборудования				*4236*				
16	16	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	2	434,42	36,17	869	72	818	2,08	4
				шт	364,5	14,34	729	29	108	0,07	0
17	17	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
18	18	18-3-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1451		2902				
				шт.							
			Отпускная цена		1451		2902				
			Сметная стоимость оборудования				*2902*				
19	19	18-1-306	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	520		2080				
				шт.							
			Отпускная цена		520		2080				
			Сметная стоимость оборудования				*2080*				
20	20	18-1-309	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
21	21	18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
22	22	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
23	23	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	6	782,9	17,9	4697	107	2219	3	18
				шт	387	2,3	2322	14	95	0,01	0
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ "Балт Промкомплект"-стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 4,0А, с кнопками П+Р	2	1618,27		3237				
				шт							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ "Балт Промкомплект"-стр.24	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 0,8А, с кнопками П+Р	4	1618,27		6473				
				шт							
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				84563				
			Раздел: Освещение								
26	26	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	2	654,67	51,67	1309	103	1254	3,22	6
				шт	560,25	20,48	1121	41	108	0,1	0
27	27	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	6	62,9	5,4	377	32	321	0	0
				шт	54	2,3	324	14	95	0,01	0
28	28	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				шт	236,25	1,15	1418	7	108	0,01	0
29	29	18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	6698		13396				
				шт.							
			Отпускная цена		6698		13396				
			Сметная стоимость оборудования				*13396*				
30	30	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	6	8486		50916				
				шт.							
31	31	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	133		798				
				шт.							
			Отпускная цена		133		798				
			Сметная стоимость оборудования				*798*				
32	32	Е0121-24-10	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене	8	654,67	51,67	5237	413	5018	3,22	26
				шт	560,25	20,48	4482	164	108	0,1	1
33	33	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	32	62,9	5,4	2013	173	1712	0	0
				шт	54	2,3	1728	74	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	32	496,94	3,06	15902	98	8205	1,4	45
				шт	236,25	1,15	7560	37	108	0,01	0
35	35	18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	6698		53584				
				шт.							
			Отпускная цена		6698		53584				
			Сметная стоимость оборудования				*53584*				
36	36	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	32	8486		271552				
				шт.							
37	37	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	32	133		4256				
				шт.							
			Отпускная цена		133		4256				
			Сметная стоимость оборудования				*4256*				
38	38	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	38	365,13	31	13875	1178	12970	1,74	66
				шт	303,75	12,29	11543	467	108	0,06	2
39	39	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	190	496,94	3,06	94419	581	48714	1,4	266
				шт	236,25	1,15	44888	219	108	0,01	1
40	40	18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	38	1171		44498				
				шт.							
			Отпускная цена		1171		44498				
			Сметная стоимость оборудования				*44498*				
41	41	18-1-282	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	76	133		10108				
				шт.							
			Отпускная цена		133		10108				
			Сметная стоимость оборудования				*10108*				
42	42	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	38	133		5054				
				шт.							
			Отпускная цена		133		5054				
			Сметная стоимость оборудования				*5054*				
43	43	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	76	1308		99408				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		99408				
			Сметная стоимость оборудования				*99408*				
44	44	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
45	45	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
46	46	18-3-609	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376				
				шт.							
			Отпускная цена		1376		1376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*1376*				
47	47	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400				
				шт.							
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
48	48	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	9	133		1197				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1197				
			Сметная стоимость оборудования				*1197*				
49	49	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
50	50	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
51	51	Прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"-стр.37	Блок автоматического управления освещением -БАУО	1	15043,21		15043				
				шт							
			Отпускная цена		15043		15043				
			Сметная стоимость оборудования				*15043*				
52	52	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	133		1330				
				шт.							
			Отпускная цена		133		1330				
			Сметная стоимость оборудования				*1330*				
53	53	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1308		2616				
				шт.							
			Отпускная цена		1308		2616				
			Сметная стоимость оборудования				*2616*				
54	54	Ц0110-669-5	Приборы и устройства фото/электрические: фотореле с датчиком	1	1401,2	1,6	1401	2	1215	8	8
				шт	1350	0	1350	0	90	0	0
55	55	Прайс-лист ООО "НПО ТЕХНОСФЕРА"-стр.31	Фотореле с датчиком ФР-1М 3х10А 380/220В, IP54	1	925,55		926				
				шт							
56	56	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного	48	72,14	0,36	3463	17	2492	0,3	15
				шт	47,93	0,14	2301	7	108	0	0
57	57	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного	48	98,48	0,36	4727	17	3239	0,4	19
				шт	62,33	0,14	2992	7	108	0	0
58	58	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
				шт	203,18	52,49	406	105	108	0,23	0
59	59	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых	46	340,11	70,9	15645	3262	12128	1,2	55
				шт	201,15	42,97	9253	1977	108	0,19	9
60	60	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
				шт	86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
61	61	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп отдельноустанавливаемый	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
62	62	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	3	119,6	2,58	359	8	330	0,61	2
				шт	100,8	1,02	302	3	108	0,01	0
63	63	С151801-1357 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	48	25		1200				
				шт.							
64	64	С151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	48	32		1536				
				шт.							
65	65	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-п 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	3156		6312				
				шт.							
66	66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"-стр.32	Светильник потолочный С360/132, IP20, "Световые технологии"	46	3550,89		163341				
				шт							
67	67	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	24	716		17184				
				шт							
68	68	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	4	157		628				
				шт							
69	69	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443		1329				
				шт							
70	70	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101		404				
				шт							
71	71	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14		56				
				шт							
72	72	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Магазин Света"-стр.34	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 32Вт DULUX EL LL 32W "OsrAM"	72	1561,09		112398				
				шт							
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Магазин Света"-стр.35	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 15Вт DULUX EL LL 15W "OsrAM"	2	1045,93		2092				
				шт							
74	74	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17		51				
				шт							
			Итого по разделу: Освещение				1064619				
			ИТОГО:				1 149 179	8 370			647
							110 645	4 314			20
			- оборудования				304 575				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				123 218				
			Всего накладных расходов:				123 218				
			Итого с накладными				1 272 397				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				58 069				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 330 466				
			Итого с временными, 1,1 %				1 341 751				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 352 952				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 357 101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 367 473				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4 243 578				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				84 872				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 328 450				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				519 414				
			Итого с НДС				4 847 864				
			Всего:				4 847 864				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

расцен. соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан Алматы

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

расц. соотв.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан Алматы қаласы Алматы қаласы
«Global Construction kz»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Республика Казахстан Алматы

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32. Слаботочные сети**

Договор **№ 8 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 15
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)								
1	1	Ц0110-349-3	**Аппаратура настенного типа. Щит распределительный**	2	6874	0	13748	0	12453	32	64
				шт	6165	0	12330	0	101	0	0
2	2	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	14	702,3	0	9832	0	9163	4	56
				шт	648	0	9072	0	101	0	0
3	3	Ц0110-122-7	**Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, при количестве линий до 32**	2	12047,4	5,4	24095	11	20452	63	126
				компл	11360	2,3	22720	5	90	0,01	0
4	4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	870	54,58	23,45	47485	20402	34385	0,14	122
				м кабеля	29,97	5,96	26074	5185	110	0,03	30
5	5	Ц0110-100-2	**Устройства телефонные: модем**	38	5196	0	197448	0	170829	28	1064
				шт	4995	0	189810	0	90	0	0
6	6	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетки телефонная, TV и др.**	114	107,3	0	12232	0	11399	1	114
				шт	99	0	11286	0	101	0	0
7	7	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	1400	72,1	0	100940	0	76608	0,38	532
				м	60,8	0	85120	0	90	0	0
8	8	Ц0110-374-1	**Разъем для кабеля**	76	223,5	0	16986	0	16427	1	76
				конец	214	0	16264	0	101	0	0
9	9	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	1700	108,6	48,9	184620	83130	83657	0,22	374
				м	39,6	12,2	67320	20740	95	0,07	120
10	10	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	56	147,3	73	8249	4088	3607	0,29	16
				м	49,5	18,3	2772	1025	95	0,11	6
11	11	Прайс-лист ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.60	**Шкаф распределительный подъездный оптический, ШРПО-12-SC/APC-32/4, с общим количеством портов-32**	2	6082,2		12164				
				шт							
			Отпускная цена		6082		12164				
			Сметная стоимость оборудования				*12164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"-стр.61	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-25/6-32/4	14	466,93		6537				
				шт							
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.67	Сплиттер, (разветвитель) оптический планарного типа PLC 1x32	2	3770,71		7541				
				шт							
14	14	С151606-2437 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4011	0,87	15900		13833				
				км							
15	15	Прайс-лист И-М "NETs-SHOP"-стр.65-66	Модем ONU-634HA-11, (по типу PSG1182V) ZYXEl	38	25634,03		974093				
				шт							
			Отпускная цена		25634		974093				
			Сметная стоимость оборудования				*974093*				
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "Источник света"-стр.70	Розетка телефонная под коннектор RJ-45	38	583,21		22162				
				шт							
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.62	Коннектор UTP RJ-45	76	4,45		338				
				шт							
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель телефонный CAT.5E UTP 4x2x0,5мм, PVC (305м в бухте)	570	21,14		12050				
				м							
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.68	Розетка оптическая для коннектора SC/APC	38	17,86		679				
				шт							
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ "ИнфТелеком"-стр.69	Коннектор SC/APC	76	51,6		3922				
				шт							
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.85	Розетка SAT+TV, типа DB 03	38	952,44		36193				
				шт							
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Сателлит 15"-стр.86	Крышка для розетки DB 03, типа DW 04	38	171,54		6519				
				шт							
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.88	Разъем для кабеля RG-660, F 810	76	15,43		1172				
				шт							
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.76	Кабель телевизионный RG-6	830	19,28		16004				
				м							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	1700	7,42		12608				
				м							
26	26	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	14	52		728				
				м							
27	27	С130804-5647 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая ПВХ Dy 50 мм	30	115		3450				
				м							
28	28	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ф63	12	107		1284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
			Итого по разделу: Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)				1746912				
			Раздел: Аудиодомофонная связь								
29	29	Ц0110-184-8	Блок вызова домофона	4	1450	0	5800	0	7576	8	32
				шт	1424	0	5696	0	133	0	0
30	30	Ц0110-184-5	Блок коммутации домофона	2	1340	0	2680	0	3251	6	12
				шт	1222	0	2444	0	133	0	0
31	31	Ц0110-99-6	Блок питания домофона	2	1526,2	0	3052	0	2592	9	18
				шт	1440	0	2880	0	90	0	0
32	32	Ц0110-185-2	Электрическая проверка и настройка оборудования: блок вызова и коммутации	6	3883,4	0	23300	0	30707	22	132
				место	3848	0	23088	0	133	0	0
33	33	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: замок и кнопка	4	232,5	0	930	0	820	1	4
				шт	203	0	812	0	101	0	0
34	34	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: устройство переговорное в помещении	38	332,4	0	12631	0	12166	2	76
				шт	317	0	12046	0	101	0	0
35	35	Ц0110-309-1	Дополнительная установка деталей, доводчик двери	4	180,4	0	722	0	719	1	4
				шт	178	0	712	0	101	0	0
36	36	Ц0110-668-4	Идентификатор контактный на открывание дверей	114	195,7	0	22310	0	18263	1	114
				шт	178	0	20292	0	90	0	0
37	37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	994	27,7	2,1	27534	2087	19075	0,1	99
				м	19,7	0,5	19582	497	95	0	3
38	38	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	136	72,1	0	9806	0	7442	0,38	52
				м	60,8	0	8269	0	90	0	0
39	39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	980	108,6	48,9	106428	47922	48226	0,22	216
				м	39,6	12,2	38808	11956	95	0,07	69
40	40	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	14	147,3	73	2062	1022	902	0,29	4
				м	49,5	18,3	693	256	95	0,11	1
41	41	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.84	Доводчик двери, VIZIT	4	2051,63		8207				
				шт							
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Монтажный комплект МК-341, VIZIT	4	1573,43		6294				
				комплект							
43	43	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	41426		6214				
				км							
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.78	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,4	980	7,18		7035				
				м							
45	45	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	14	52		728				
				м							
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	1000	7,42		7416				
				м							
			Итого по разделу: Аудиодомофонная связь				253149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система видеонаблюдения								
47	47	Ц0110-372-14	Устройство цифровой видеорегистрации	2	1397,6	0	2795	0	2737	8	16
				устр	1355	0	2710	0	101	0	0
48	48	Ц0110-350-8	Шкаф телекоммуникационный	2	13129,7	34,7	26259	69	23515	61	122
				шт	11630	11,3	23260	23	101	0,07	0
49	49	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,2	0	3052	0	2592	9	18
				шт	1440	0	2880	0	90	0	0
50	50	Ц0110-350-23	Видеокамеры	8	438,9	9,2	3511	74	3470	2	16
				шт	425	4,5	3400	36	101	0,03	0
51	51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	320	27,7	2,1	8864	672	6141	0,1	32
				м	19,7	0,5	6304	160	95	0	1
52	52	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	320	108,6	48,9	34752	15648	15747	0,22	70
				м	39,6	12,2	12672	3904	95	0,07	23
53	53	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.87	Антивандальный телекоммуникационный шкаф, типа ШРН-А-12.520	2	26797,82		53596				
				шт							
			Отпускная цена		26798		53596				
			Сметная стоимость оборудования				*53596*				
54	54	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.75	Источник бесперебойного питания 2А РИП-12 исп.02	2	4363,12		8726				
				шт							
			Отпускная цена		4363		8726				
			Сметная стоимость оборудования				*8726*				
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"-стр.74	Жесткий диск HDD SATA 1Тб	2	6808,55		13617				
				шт							
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.64	Кабель системы видеонаблюдения CAT.6E с оболочкой LSZH, UTP 4х2х0,5мм, (305м в бухте)	160	53,99		8638				
				м							
57	57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.63	Кабель силовой ШВВП 2х0,75 мм	160	21,14		3382				
				м							
58	58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	320	9,2		2943				
				м							
59	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEXnET"-стр.78	Хомуты для крепления кабеля (пачка-100 шт)	5	38,56		193				
				упаковка							
			Итого по разделу: Система видеонаблюдения				170330				
			Раздел: Слаботочные сети								
60	60	Счет-фактура	Блок вызова домофона CУfrAl	4	12651,35		50605				
				шт							
61	61	Счет-фактура	Блок питания домофона БП-2 CУfrAl	2	2192,56		4385				
				шт							
			Отпускная цена		2193		4385				
			Сметная стоимость оборудования				*4385*				
62	62	Счет-фактура	Замок электромагнитный ML 400	4	4954,2		19817				
				шт							
63	63	Счет-фактура	Кнопка выхода домофона	4	1268,04		5072				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	Счет-фактура	Устройство квартирное переговорное	38	743,1		28238				
				шт							
65	65	Счет-фактура	Ключ RF-1	114	70,25		8008				
				шт							
66	66	Счет-фактура	Видеорегистратор NVR 6108, 4 IP канала	2	15661,12		31322				
				шт							
67	67	Счет-фактура	Видеокамера купольного исполнения EGV-6162	8	9528,79		76230				
				шт							
			Итого по разделу: Слаботочные сети				223678				
			ИТОГО:				2394066	175125			3581
							629316	43787			254
			- оборудования				1 052 964				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				644 921				
			Всего накладных расходов:				644 921				
			Итого с накладными				3 038 987				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				119 161				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 158 148				
			Итого с временными, 1,1 %				3 181 305				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 204 291				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 212 804				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 234 087				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				10 036 102				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				200 722				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 236 824				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 228 419				
			Итого с НДС				11 465 243				
			Всего:				11 465 243				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction kz»