Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Форма 2В

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: *Реконструкция напорного канализационного коллектора д.1000мм по ул. Жангир хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке "Уральск-Атырау, Уральск-Саратов*

Наименование стройки: *Реконструкция напорного канализационного коллектора д.1000мм по ул. Жангир хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке "Уральск-Атырау, Уральск-Саратов*

# А К Т

## выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге -------- % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч .ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета № 2-21-1 На реконструкцию напорного канализационного коллектора д.1000мм.** | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы под траншею** | | | | | | |
| 1 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта* | 2350 | 32,27<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 75 835<br>3337 | 72310<br>19599 | 22248<br>97 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; м3 грунта | 50 | 262,72<br>262,72 | –<br>– | 13 136<br>13136 | –<br>– | 14844<br>113 |
| 3 | 0-10-47 | Откачка стоков *маш-ч* | 108 | 983,4<br>– | 983,4<br>225 | 106 207<br>– | 106207<br>24300 | |
| 4 | П7-6-1 | Перевозка стоков на 6 км, 1 класс груза *т* | 7980 | 56,2<br>– | 56,2<br>11,24 | 448 476<br>– | 448476<br>89695 | 89695<br>100 |
| | | Итого по разделу 1<br>Накладные расходы | | | | 643 654<br>16 473<br>126 787 | 626 993<br>133 594 | 126 787 |
| | | Итого | | | | 770 441 | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 46 226 | | |
| | | Всего по разделу 1 | | | | 816 667 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2. Земляные работы (Котлован)** | | | | | | |
| 5 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта* | 300 | 32,27<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 9 681<br>426 | 9 231<br>2 502 | 2 840<br>97 |
| 6 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы<br>ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; м3 грунта | 245 | 262,72<br>262,72 | –<br>– | 64 366<br>64 366 | –<br>– | 72 734<br>113 |
| 7 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы мокрый грунт<br>ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; м3грунта | 60 | 35,49<br>1,56 | 33,85<br>9,18 | 2 129<br>94 | 2031<br>551 | 626<br>97 |
| 8 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т* | 954 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 73 076<br>– | 73 076<br>14 615 | 14 615<br>100 |
| 9 | П8-10-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (мокрый грунт) *т* | 105 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 8 043<br>– | 8 043<br>1 609 | 1 609<br>100 |
| 10 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2- группы *м3 грунта* | 60 | 3,8<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 228<br>29 | 194<br>67 | 93<br>97 |
| | | Итого по разделу 2 | | | | 157 523<br>64 915 | 92 575<br>19 344 | 92 517 |
| | | Накладные расходы | | | | 92 517 | | |
| | | Итого | | | | 250 040 | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 15 002 | | |
| | | Всего по разделу 2 | | | | 265 042 | | |
| | | **Раздел 3. Трубопроводы.** | | | | | | |
| 11 | Е25-13-5 | Горизонтальное бурение д.800мм(удаление отложений с вывозом на 15 км *м кожуха* | 67 | 7390,73<br>1741,5 | 4982,89<br>916,92 | 495 179<br>116 681 | 333 854<br>61 434 | 213 738<br>120 |
| 12 | Е22-11-14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм *км. трубопровода* | 0,194 | 437949,96<br>156689,5 | 275244,59<br>65019,43 | 84 962<br>30 398 | 53 397<br>12 614 | 55 916<br>130 |
| 13 | 8-4-250 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100(ГОСТ 18599-2001 Р1 МПА SDR17 Dв 692,9мм К-1,01 *м* | 850 | 31600 | | 26 860 000 | | |
| 14 | Е22-8-16 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода* | 0,012 | 802272,06<br>341550 | 410808,31<br>155187 | 9 627<br>4 099 | 4 930<br>1 862 | 7 749<br>130 |
| 15 | 8-6-153 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной ГОСТ10704-91 1020х9.к-1,01 *м* | 12 | 23200 | | 278 400 | | |
| 16 | Е22-13-16 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Д-1000мм *км трубопровода* | 0,012 | 2111150,22<br>94050 | 316006,97<br>119373,75 | 25 334<br>1 129 | 3 792<br>1 432 | 3 329<br>130 |
| | | Итого по разделу 3 | | | | 27 753 502 | 395 973 | 280 732 |
| | | | | | | **152 307** | **77 342** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | **280 732** | | |
| | | Итого | | | | **28 034 234** | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | **1 682 054** | | |
| | | Всего по разделу 3 | | | | 29 716 288 | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-21- 1 | | | | 30 797 997 | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **30 797 997** | | |
| | | Времен.здания и сооружения (1,5 %),К=0,8 | | | | 369 576 | | |
| | | Возврат материалов 15% | | | | 55 436 | | |
| | | **Итого** | | | | **31 167 573** | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 3,06% | | | | 953 728 | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 311 676 | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 124 670 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775** | | | | 32 557 647 | | |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,088** | | | | **67 980 368** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 1 359 607 | | |
| | | **Итого по акту** | | | | **69 339 975** | | |
| | | **НДС-12%** | | | | **8 320 797** | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | **77 660 772** | | |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбеткалиев.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Президент

_____ Г. Л. Мутасов.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сана Маркет"

_____.

# С П Р А В К А

**О стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь месяц 2013 год**

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 251 918 798 тенге

По объекту :- Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-1000мм по ул.Жангир Хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке Уральск-Атырау, Уральск-Саратов"

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
**АО "БТА Банк"**

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие работы |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1. Всего по стройке | 77 660 772 | 77 660 772 | | | |
| 2. в т.ч. За сентябрь месяц | | 69 339 975 | | | |
| 3. НДС 12% | 8 320 797 | 8 320 797 | | | |
| 4. Итого за сентябрь месяц | | 77 660 772 | | | |
| 5. Удержание 30% аванса от выполненных работ | 0 | 0 | | | |
| 6. Удержание 5% от суммы договора | 3 883 039 | 3 883 039 | | | |
| 7. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | 73 777 733 | | | |

Сумма прописью к оплате: **Семьдесят три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать три тенге.**

**Заказчик :**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

**Подрядчик:**

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов