Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

ование объекта: **Реконструкция напорного канализационного коллектора д.1000мм по ул. Жангир хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке "Уральск-Атырау,Уральск-Саратов**

**А К Т**

**выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге -------- % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч .ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета № 2-21-1 На реконструкцию напорного канализационного коллектора д.1000мм.** | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы под траншею** | | | | | | |
| 1 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 2070 | 6,83<br>– | 6,83<br>1,87 | 14138<br>– | 14138<br>3871 | 3755<br>97 |
| 2 | Е1-28-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов<br>*м3 грунта* | 2070 | 3,29<br>– | 3,29<br>0,9 | 6810<br>– | 6810<br>1863 | 1807<br>97 |
| 3 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 2070 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>– | 44609<br>35252 | 9356<br>– | 34194<br>97 |
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>*м3 грунта* | 330 | 134,1<br>134,1 | –<br>– | 44253<br>44253 | –<br>– | 50006<br>113 |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками под колодцы<br>*м3 уплотненного грунта* | 35 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>– | 754<br>596 | 158<br>– | 578<br>97 |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками дна траншей<br>*м3 уплотненного грунта* | 84 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>– | 1810<br>1431 | 380<br>– | 1388<br>97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е1-166-2 | Обратная засыпка траншеи гравийно-песчаной смесью | 18 | 134,1 | – | 2414 | – | 2728 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 2414 | – | 113 |
| 8 | 30-8-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 18 | 813 | | 14634 | | |
| | | *м3* | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **129 422** | **30 842** | 94 456 |
| | | | | | | **83 946** | **5 734** | |
| | | Накладные расходы | | | | 94 456 | | |
| | | Итого | | | | 223 878 | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 13 432 | | |
| | | **Всего по разделу1** | | | | 237 310 | | |
| | | **Раздел 2. Земляные работы (Котлован)** | | | | | | |
| 9 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 300 | 32,27 | 30,77 | 9681 | 9231 | 2840 |
| | | *м3 грунта* | | 1,42 | 8,34 | 426 | 2502 | 97 |
| 10 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 245 | 262,72 | – | 64366 | – | 72734 |
| | | ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | | 262,72 | – | 64366 | – | 113 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | |
| 11 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы мокрый грунт | 60 | 35,49 | 33,85 | 2129 | 2031 | 626 |
| | | ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; | | 1,56 | 9,18 | 94 | 551 | 97 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | |
| 12 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 954 | 76,6 | 76,6 | 73076 | 73076 | 14615 |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 14615 | 100 |
| 13 | П8-10-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (мокрый грунт) | 105 | 76,6 | 76,6 | 8043 | 8043 | 1609 |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 1609 | 100 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **157 296** | **92 381** | 92 424 |
| | | | | | | **64 886** | **19 277** | |
| | | Накладные расходы | | | | 92 424 | | |
| | | **Итого** | | | | **249 720** | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 14 983 | | |
| | | **Всего по разделу2** | | | | 264 703 | | |
| | | **Раздел 3. Трубопроводы** | | | | | | |
| 14 | Е25-13-5 | Горизонтальное бурение д.800мм (удаление отложение с вывозом на 15км) | 450 | 7390,73 | 4982,89 | 3 325 829 | 2 242 301 | 1 435 547 |
| | | *м кожуха* | | 1741,5 | 916,92 | 783 675 | 412 614 | 120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е1-17-7 | Погрузка одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (удаление отложений) | 302 | 26,24 | 25,03 | 7 924 | 7 559 | 2 323 |
| | | *м3 грунта* | | 1,15 | 6,78 | 347 | 2 048 | 97 |
| 16 | П8-6-1 | Перевозка отложений автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза | 529 | 51,3 | 51,3 | 27 138 | 27 138 | 5 428 |
| | | *т* | | | 10,26 | | 5 428 | 100 |
| 17 | Е22-11-14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм | 0,456 | 437949,96 | 275244,59 | 199 705 | 125 512 | 131 429 |
| | | *км трубопровода* | | 156689,5 | 65019,43 | 71 450 | 29 649 | 130 |
| 18 | 8-4-250 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100(ГОСТ 18599-2001<br>Р1 МПА SDR17 Dв 692,9мм К-1,01<br>*м* | 400 | 31600 | | 12 640 000 | | |
| 19 | Е22-48-3 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм | 5 | 5613,94 | 620,69 | 28 070 | 3 103 | 9 941 |
| | | *футляр* | | 1518,75 | 10,58 | 7 594 | 53 | 130 |
| 20 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | 300,56 | 225,63 | 601 | 451 | 334 |
| | | *шт* | 2 | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 |
| 21 | 99-1-6<br>Прафс-лист №3 | Отвод 90гр.д.800мм SDR17 326119,06:2,088:1,06:1,02<br>*шт* | 2 | 144457,35 | | 288915 | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **16 518 181** | **2 406 064** | **1 585 001** |
| | | | | | | **863 206** | **449 909** | |
| | | Накладные расходы | | | | 1 585 001 | | |
| | | **Итого** | | | | **18 103 182** | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 1 086 191 | | |
| | | **Всего по разделу 3** | | | | **19 189 373** | | |
| | | **Раздел 5. Благоустройство** | | | | | | |
| 22 | Е1-195-2 | Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания | | 54,9 | 45,11 | 1 098 | 902 | 370 |
| | | *дерево* | 20 | 9,79 | 16,58 | 196 | 332 | 70 |
| 23 | Е1-200-2 | Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | | 12,86 | 12,86 | 257 | 257 | 60 |
| | | *пень* | 20 | | 4,28 | | 86 | 70 |
| 24 | Е1-199-1 | Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | | 18,7 | 18,7 | 374 | 374 | 91 |
| | | *яма* | 20 | | 6,49 | | 130 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **1 729**<br>**196** | **1 533**<br>**547** | **521** |
| | | Накладные расходы<br>Итого<br>Ненормируемые затраты 6%<br>**Всего по разделу 5** | | | | 521<br>2 250<br>135<br>**2 385** | | |
| | | **Раздел 6. Демонтажные работы** | | | | | | |
| 25 | Е23-13-7 (ДМ) | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах<br>ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;<br>*м3 конструкций колодцев* | 20 | 2002,08<br>1080,18 | 921,9<br>345,24 | 40 042<br>21 604 | 18 438<br>6 905 | 37062<br>130 |
| 26 | Е23-13-7 (ДМ) | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах<br>ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;<br>*м3 конструкций колодцев* | 14,2 | 2002,08<br>1080,18 | 921,9<br>345,24 | 28 430<br>15 339 | 13 091<br>4 902 | 26 313<br>130 |
| 27 | Е23-13-5 (ДМ) | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах<br>ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;<br>кзпм1=0,8; кмат1=0;<br>*м3 конструкций колодцев* | 3,7 | 2523,84<br>1292,76 | 1231,08<br>460,98 | 9 338<br>4 783 | 4 555<br>1 706 | 8436<br>130 |
| 28 | Е22-6-16 (ДМ) | Демонтаж чугунных труб д.1000мм<br>ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;<br>*км трубопровода* | 0,13 | 467621,23<br>217485 | 250136,23<br>94490,55 | 60 791<br>28 273 | 32 518<br>12 284 | 52724<br>130 |
| 29 | Е22-35-14 (ДМ) | Демонтаж чугунных задвижек диаметром 1000 мм<br>ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;<br>*задвижка или клапан* | 1 | 10900,76<br>3780 | 7120,76<br>2690,55 | 10 901<br>3 780 | 7 121<br>2 691 | 8 412<br>130 |
| 30 | П9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка<br>*т* | 91,4 | 152,8 | 152,8<br>106,96 | 13 966 | 13 966<br>9 776 | 9 776<br>100 |
| 31 | П7-7-1 | Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза<br>*т* | 91,4 | 62,5 | 62,5<br>12,5 | 5 713 | 5 713<br>1 143 | 1 143<br>100 |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | **169 179**<br>**73 778** | **95 401**<br>**39 406** | **143 865** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | 143 865 | | |
| | | Итого | | | | **313 044** | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 18 783 | | |
| | | **Всего по разделу 6** | | | | 331 827 | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **20 025 599** | | |
| | | Времен.здания и сооружения (1,5 %),К=0,8 | | | | 240 307 | | |
| | | Возврат материалов 15% | | | | 36 046 | | |
| | | **Итого** | | | | **20 265 906** | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 3,06% | | | | 620 137 | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 202 659 | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 81 064 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775** | | | | **21 169 766** | | |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,088** | | | | **44 202 471** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 884 049 | | |
| | | **Итого по акту** | | | | **45 086 520** | | |
| | | **НДС-12%** | | | | 5 410 382 | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | **50 496 902** | | |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

Зам. руководителя

_____К.К. Мухамбетжанов

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый вице президент

_____Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сана Маркет"

_____

**С П Р А В К А**
**О стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь месяц 2013 год**

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 251 918 798 тенге

По объекту :- Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-1000мм по ул.Жангир Хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке Уральск-Атырау, Уральск-Саратов"

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
**АО "БТА Банк"**

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие работы |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1. Всего по стройке | 128 157 674 | 128 157 674 | | | |
| 2. в т.ч. За октябрь месяц | | 45 086 520 | | | |
| 3. НДС 12% | 13 731 179 | 5 410 382 | | | |
| 4. Итого за октябрь месяц | | 50 496 902 | | | |
| 5. Удержание 30% аванса от выполненных работ | 0 | 0 | | | |
| 6. Удержание 5% от суммы договора | 6 407 884 | 2 524 845 | | | |
| 7. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | 47 972 057 | | | |

Сумма прописью к оплате: **Сорок семь миллионов девятьсот семьдесят две тысяч пятьдесят семь тенге.**

**Заказчик :**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам.руководителя

К. Мухамбеталиев

**Подрядчик:**

АО "Уральскводстрой"

178 654 576

Президент

Г. Мутасов