РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 3. Пятно 41

Договорная сумма **133 349 613,00**

Сумма по сметному расчету **133 555 510,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-41-1	Э153600	1	Земляные работы	1 446 876,00	8300
2	2-41-2	Э153610	2	Конструкции железобетонные	13 508 249,00	8310
3	2-41-7	Э153660	2-1	Внутренние сети газоснабжения	2 363,00	8290
				Всего:	**14 957 488,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 41. Земляные работы.**

Договор **№ 7 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3**	999,5	39,72	37,82	39702	37797	12476	0,01	13
				м3	1,87	11	1869	10993	97	0,04	38
2	2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	83	27,84	26,18	2310	2173	713	0,01	1
				м3	1,66	7,2	138	598	97	0,03	2
3	3	E0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	63	123,98	51,24	7811	3228	5254	0,48	30
				м3	72,23	13,74	4550	866	97	0,05	3
4	4	E0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	6	537,3	0	3224	0	3643	3,55	21
				м3	537,3	0	3224	0	113	0	0
5	5	E0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунтаиз отвалов в транспортные средства, группа грунтов2**	6	99,84	0	599	0	677	0,62	4
				м3	99,84	0	599	0	113	0	0
6	6	C010333-A7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	1628,926	51,84		84444				
				т							
7	7	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группыгрунтов**	1005,5	3,76	3,24	3780	3262	1561	0	3
				м3	0,48	1,12	483	1126	97	0	4
8	8	E0101-27-2	**Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 5 м**	83	6,48	6,48	538	538	169	0	0
				м3	0	2,1	0	175	97	0,01	1
9	9	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	83	21,55	4,52	1788	375	1371	0,11	9
				м3	17,03	0	1413	0	97	0	0
10	10	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	83	14,12	12	1172	996	351	0,01	1
				м3	1,62	2,75	134	228	97	0,01	1
			Искусственное основание под фундаменты								
11	11	E0101-27-2	**Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м**	316	6,48	6,48	2048	2048	645	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	2,1	0	665	97	0,01	3
12	12	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	316	605		191180				
				м3							
13	13	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	316	67,77	52,6	21415	16623	7672	0,05	16
				м2	7,11	17,92	2247	5663	97	0,07	21
			Итого по разделу: Земляные работы				360010				
			ИТОГО:				360 011	67 042			99
			Накладные расходы :				31 546	20 314			71
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				34 532				
			Итого с накладными				34 532				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				394 543				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23 672				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				418 215				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				422 125				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				426 684				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				428 373				
							432 594				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 266 524				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25 330				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 291 854				
			Итого с НДС				155 022				
							1 446 876				
			Всего:				1 446 876				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Raiymbek & company"

Накыпбеков Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

Сматлаева Е.М.
(применяемый коэффициент к = 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 41. КЖ**

Договор **№ 7 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 2
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Плита фундамента, (КЖ9)								
1	1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	**24,66**	**3706,15**	**66,01**	**91394**	**1628**	**5714**	**1,35**	**33**
				м3	**195,75**	**24,93**	**4827**	**615**	**105**	**0,12**	**3**
2	2	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**25,153**	**90**		**2264**				
				м3							
3	3	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**25,153**	**256**		**6439**				
				м3							
4	4	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	**25,153**	**298**		**7496**				
				м3							
5	5	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В25**	**120,11**	**4928,39**	**196,62**	**591949**	**23616**	**43702**	**1,79**	**215**
				м3	**272,25**	**74,27**	**32700**	**8921**	**105**	**0,36**	**44**
6	6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**121,912**	**90**		**10972**				
				м3							
7	7	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**121,912**	**128**		**15605**				
				м3							
8	8	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	**121,912**	**298**		**36330**				
				м3							
9	9	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2145**	**52241**		**11204**				
				т							
10	10	C12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,3157**	**51575**		**16284**				
				т							
11	11	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**10,512**	**52154**		**548252**				
				т							
12	12	C12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**1,899**	**52235**		**99192**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
13	13	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7224	53577		38704				
				т							
14	14	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,68	52079		35414				
				т							
			Выпуски фундаментов под колонны, стены и диафрагмы (КЖ17)								
15	15	Е0106-11-2	Установка выпусков фундаментов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	3,89	37051,29	477,54	144130	1858	139506	207	805
				1т	33975	180	132163	700	105	0,88	3
16	16	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2024	51575		10438				
				т							
17	17	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,647	52154		85901				
				т							
18	18	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,399	52235		73081				
				т							
19	19	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,2629	52154		13713				
				т							
20	20	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,2423	52400		12697				
				т							
21	21	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,081	53577		4340				
				т							
22	22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0552	53577		2960				
				т							
23	23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, (Ш1-Ш5)	0,2934	84497,62	304,24	24788	89	10223	198	58
				1т	33075	114,75	9703	34	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плита фундамента, (КЖ9)				1883543				
			Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
			Колонны К1-К9, (КЖ18,19-27)								
24	24	Е0106-15-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	6,84	10505,98	4110,06	71861	28113	21248	11,06	76
				м3	1846,31	1112,24	12629	7608	105	4,26	29
25	25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0099	52235		516				
				т							
26	26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,4935	52154		25740				
				т							
27	27	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,5623	52400		29463				
				т							
28	28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1359	53577		7282				
				т							
29	31	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,031	54592,87	304,24	1690	9	112	20	1
				1т	3330	114,75	103	4	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ригели Р1-Р9, (КЖ70-79)								
30	32	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25**	11,345	9787,26	3467,42	111036	39338	32813	11,15	127
				м3	1816,27	938,26	20606	10645	105	3,59	41
31	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,0068	52154		355				
				т							
32	34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	2,609	52235		136301				
				т							
33	35	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,192	52154		62174				
				т							
34	36	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	0,2029	52400		10631				
				т							
35	37	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,8156	53577		43698				
				т							
36	40	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,1363	60937,87	304,24	8307	41	1401	58	8
				1т	9675	114,75	1319	16	105	0,56	0
			Диафрагмы жесткости Дж1-Дж5, (КЖ54,57,59,61,64,69)								
37	41	Е0106-17-13	**Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**	30,99	10179,35	447,08	315455	13855	83834	14,3	443
				м3	2407,5	168,89	74608	5234	105	0,82	26
38	42	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,3116	52241		16279				
				т							
39	43	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	1,593	51575		82139				
				т							
40	44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	2,432	52154		126847				
				т							
41	45	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	2,062	52235		107724				
				т							
42	46	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,7155	53577		38334				
				т							
43	47	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0502	84497,62	304,24	4245	15	1751	198	10
				1т	33075	114,75	1662	6	105	0,56	0
			Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				1200079				
			Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные								
			Плита перекрытия на отм.-0,100 (КЖ35-36)								
44	48	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	10,899	8959,15	241,1	97646	2628	15719	8,06	88
				м3	1282,5	91,08	13978	993	105	0,44	5
45	49	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,096	53999		5181				
				т							
46	50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,1291	52241		6744				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	51	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,9824 т	51575		50667				
48	52	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,381 т	52154		72004				
49	53	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0053 т	52235		279				
50	54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2074 т	53577		11110				
51	55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0019 1т	84497,62 33075	304,24 114,75	162 64	1 0	67 105	198 0,56	0 0
			Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные				243794				
			Раздел: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ86)								
			ИТОГО:				3 327 417	111 193			1 864
			Накладные расходы :				304 362	34 776			151
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				356 090				
			Итого с накладными				356 090				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3 683 507				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				221 010				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				3 904 517				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 941 024				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 983 587				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 999 351				
							4 038 760				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11 824 448				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				236 489				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				12 060 937				
			Итого с НДС				1 447 312				
			Всего:				13 508 249				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Raiymbek & company"

Накыпбеков Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

Сматлаева Е.М.
(применяемый коэффициент к = 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 41. Внутренние сети газоснабжения**

Договор **№ 7 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 2-1
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
			Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ80,84,85)							
1	**6**	**Е0116-8-1**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**3,84**	**99,95**	**4,59**	**384**	**18**	**261**	**0,28 / 1**
				м	**51,3**	**1,71**	**197**	**7**	**128**	**0,01 / 0**
			Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ80,84,85)				**384**			
			ИТОГО:				**384**	**18**		**1**
							197	**7**		**0**
			Накладные расходы :							
			На сантехнические работы				**261**			
			Всего накладных расходов:				**261**			
			Итого с накладными				**645**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
			СУМННЗ				**39**			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**684**			
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**690**			
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**697**			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**700**			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**707**			
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2 070**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**41**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 111**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**253**				
			Итого с НДС				**2 363**				
			Всего:				**2 363**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Raiymbek & company"

Накыпбеков Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

Сматлаева Е.М.
(применяемый коэффициент к = 2,92774)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)