Счет-фактура № 48 от 29 июня 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"
РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009
ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №78 от 09.04.12г. КР трубы Талдыкурган-Уштобе-Быжы-Мукыры
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26
ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап. ремонт трубы на а/д "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры"подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык км 4+70	шт	1	1 339 454,46	1 339 454,46	12%	160 734,54	1 500 189,00		
Всего по счету:					**1 339 454,46**		**160 734,54**	**1 500 189,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто бильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Ф-3

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за июнь 2012 года
по договору №78 от 09 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района	тыс. тенге	3 500,440	3 000,378	1 050,132	1 500,189	1 500,189	450,057	1 050,132
			3 500,440	3 000,378	1 050,132	1 500,189	1 500,189	450,057	1 050,132

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Керимкулов**
М.П.

Представитель заказчика _____

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубу на автомобильной дороге "Талдыкорган-Быжы-Мукры подъезд к с.Енбекши через Кызыл-Арык (Жарлыозек)", км 4+700 Коксуского района

Договор № 78 от 09.04.2012г.

Акт
выполненных работ за июнь 2012 года
(локальная смета 2-1-1)

Устройство двухочковой трубы Д-1,0мх2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройство ж/б двухочковой трубы Д-1,0мх2									
1	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м / *м3*	4,2	4921,38 / 1323	2182,5 / 567,45	20670 / 5557	9167 / 2383	8655 / 109	7,89 / 1,94	33 / 8
2	99-1-3СКСМ	Звенья труб блок №13 / *м3*	4,2	32531,41		136632				
3	Е30-62-3	Монтаж портальных блоков / *м3*	4,44	3036,15 / 463,5	686,25 / 178,43	13481 / 2058	3047 / 792	3107 / 109	2,79 / 0,61	12 / 3
4	99-1-4СКСМ	Портальная стенка СТ-10 / *м3*	4,44	28534,58		126694				
5	Е30-62-3	Монтаж откосных крыльев / *м3*	3,92	3036,15 / 463,5	686,25 / 178,43	11902 / 1817	2690 / 699	2742 / 109	2,79 / 0,61	11 / 2
6	99-1-5СКСМ	Откосная стенка СТ-4 / *м3*	3,92	23564,97		92375				
7	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 (266) км, 1 класс груза / *т*	31,4	702,5 / –	702,5 / 140,5	22059 / –	22059 / 4412	4412 / 100	– / 0,29505	– / 9

8	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=66,000; *т*	2072,4	2,8	2,8	5803	5803	1161	–	–
				–	0,56	–	1161	100	0,00118	2
9	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка *т*	31,4	140	140	4396	4396	3077	–	–
				–	98	–	3077	100	0,2058	6
10	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков *м3 лотка*	2,1	2699,67	1053,54	5669	2212	2185	3,23	7
				515,25	267,3	1082	561	133	1,08	2
11	Е30-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным растровом *м3*	2,6	9645,21	532,08	25078	1383	1604	2,55	7
				434,25	131,85	1129	343	109	0,434	1
12	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	122,8	322,22	13,7	39569	1682	14439	0,605	74
				102,83	5,04	12628	619	109	0,0246	3
13	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	18,1	1089,28	20,67	19716	374	3258	0,91	16
				157,5	7,61	2851	138	109	0,0372	1
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	34,72	6,48	6,48	225	225	71	–	–
				–	2,1	–	73	97	0,00806	–
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	8,68	134,1	–	1164	–	1315	0,972	8
				134,1	–	1164	–	113	–	–
16	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	43,4	14,01	14,01	608	608	202	–	–
				–	4,8	–	208	97	0,01567	1
17	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	130,2	1,39	1,39	181	181	53	–	–
				–	0,42	–	55	97	0,00137	–

	0.2 Укрепительные работы								
18 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26,24	28,89	27,85	758	731	241	0,00724	–
	м3 грунта		1,04	8,44	27	221	97	0,0315	1
19 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,56	262,72	–	1723	–	1947	1,848	12
	м3 грунта		262,72	–	1723	–	113	–	–
20 Е1-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	84,4	0,2	0,2	17	17	6	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	6	97	0,00023	–
	0.3 Укрепление русла на входе и выходе								
21 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,9	3073,57	38,67	8913	112	1026	1,99	6
	м3		310,5	14,24	900	41	109	0,0695	–
22 Е1-158-5	Укрепление руссла на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	2,9	1354,75	30,59	3929	89	533	1,22	4
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	525	24	97	0,037	–
23 Е42-8-2	Устройство упоров на входе и выходе монолитным бетоном В25	1,1	9555,9	70,44	10511	77	294	1,78	2
	м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	304	26	89	0,087	–
24 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,064	2081,68	322,52	133	21	93	9,57	1
	т арматуры		1514,25	122,92	97	8	89	0,6003	–
25 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,064	50600		3238				
	т								
26 Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,06	2765,57	276,11	166	17	120	13,7	1
	м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	129	6	89	0,5139	–
27 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,141	5280		744				
	т								
	Всего прямые затраты				**556354**	**54891**			**194**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**31991** 469473	**14853**	**39**
Накладные расходы, тенге	50428		
- заработная плата, тенге	7581		
- трудоемкость, чел-ч	25		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36407		
Всего	**643188**		
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	20604		
- сметная заработная плата, тенге	3338		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6638		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2655		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**673086**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1313190**		
- материалы, тенге	915942		
- сметная заработная плата, тенге	130914		
Налог (2 %)	26264		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1339454**		
НДС (12 %)	160734		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1500189**		

Заказчик _____ С.Керимкулов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Нурбаев Е

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов