Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Реконструкция напорного канализационного коллектора д.1000мм по ул. Жангир хана от камеры в районе магазина "Ревупок" до камеры на развилке "Уральск-Атырау,Уральск-Саратов**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1 На реконструкцию напорного канализационного коллектора д.1000мм.						
1	Е1-17-8	**Раздел 1. Земляные работы под траншею** Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	15390	32,27 1,42	30,77 8,34	496635 21854	473550 128353	145701 97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; м3 грунта	420	262,72 262,72	– –	110342 110342	0 0	124686 113
3	П8-10-1	Перевозка грута автомобилями-самосвалами на 10 км во времменный резерв, 1 класс груза *т*	27388	76,6 –	76,6 15,32	2097921 –	2097921 419584	419584 100
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	11770	6,83 –	6,83 1,87	80389 0	80389 22010	21350 97
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	11770	3,29 –	3,29 0,9	38723 0	38723 10593	10275 97
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	11770	21,55 17,03	4,52 –	253644 200443	53200 0	194430 97
7	П8-10-1	Перевозка грута автомобилями-самосвалами на 10 км с времменного резерва для обратной засыпки, 1 класс груза *т*	24675	76,6 –	76,6 15,32	1890105 –	1890105 378021	378021 100

8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2330	134,1 134,1	– –	312453 312453	– –	353072 113
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками дна *м3 уплотненного грунта*	59	21,55 17,03	4,52 –	1271 1005	267 –	975 97
10	Е1-166-2	Обратная засыпка траншеи гравийно-песчаной смесью *м3 грунта*	1490	134,1 134,1	– –	199809 199809	– –	225784 113
11	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	1490	813		1211370		
12	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев *м2 спланированной поверхности*	150	10,22 10,22	– –	1533 1533	– –	1732 113
13	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев *м3 грунта*	8	134,1 134,1	– –	1073 1073	– –	1212 113
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**6 695 268** **848 512** 1 876 822	**4 634 156** **958 561**	**1 876 822**
		Итого				8 572 090		
		Ненормируемые затраты 6%				514 325		
		Всего по разделу1				9 086 415		
		Раздел 2. Земляные работы (Котлован)						
		2.0.						
14	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0.65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1010	32,27 1,42	30,77 8,34	32593 1434	31078 8423	9561 97
15	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; м3 грунта	350	262,72 262,72	– –	91952 91952	– –	103906 113
16	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы мокрый грунт ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; м3 грунта	140	35,49 1,56	33,85 9,18	4969 218	4739 1285	1458 97
17	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	2380	76,6 –	76,6 15,32	182308 0	182308 36462	36462 100
18	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (мокрый грунт) *т*	245	76,6 –	76,6 15,32	18767 –	18767 3753	3753 100
19	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2- группы *м3 грунта*	140	3,8 0,48	3,24 1,12	532 67	454 157	217 97
20	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки) *м3 грунта*	1500	32,27 1,42	30,77 8,34	48405 2130	46155 12510	14201 97

21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	2625	76,6 –	76,6 15,32	201075 –	201075 40215	40215 100
22	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (не достающий грунт с *м3 грунта*	600	32,27 1,42	30,77 8,34	19362 852	18462 5004	5680 97
23	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7км, 1 класс груза *т*	1050	57,6 –	57,6 11,52	60480 –	60480 12096	12096 100
24	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2000	6,83 –	6,83 1,87	13660 0	13660 3740	3628 97
25	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	2000	3,29	3,29 0,9	6580 0	6580 1800	1746 97
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками дна траншей *м3 уплотненного грунта*	2000	21,55 17,03	4,52 –	43100 34060	9040 –	33038 97
27	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	100	134,1 134,1	– –	13410 13410	– –	15153 113
		Итого по разделу 2 Накладные расходы				**737 193** **144 123** 281 114	**592 798** **125 446**	281 114
		Итого				1 018 307		
		Ненормируемые затраты 6%				61 098		
		Всего по разделу2				**1 079 405**		
		Раздел 3. Трубопроводы						
28	Е23-1-1	Устройство ПГС основания под трубопроводы *м3 основания*	260	1200,5 153,68	152,52 57,15	312 130 39 957	39 655 14 859	71 261 130
29	Е25-13-5	Горизонтальное бурение д.800мм (удаление отложение с вывозом на 15км) *м кожуха*	334,8	7390,73 1741,5	4982,89 916,92	2 474 416 583 054	1 668 272 306 985	1 068 047 120
30	Е1-17-7	Погрузка одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (удаление отложений) *м3 грунта*	225	26,24 1,15	25,03 6,78	5 904 259	5 632 1 526	1 731 97
31	П8-6-1	Перевозка отложений автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза *т*	394	51,3	51,3 10,26	20 212	20 212 4 042	4 042 100
32	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,2018	437949,96 156689,5	275244,59 65019,43	88 378 31 620	55 544 13 121	58 163 130

33	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,234	802272,06 341550	410808,31 155187	187 732 79 923	96 129 36 314	151 107 130
34	8-6-153	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х9 мм К= 1,010; *м*	236,34	23200		5 483 088		
35	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1000 мм *км трубопровода*	0,234	2111150,22 94050	316006,97 119373,75	494 009 22 008	73 946 27 933	64 924 130
36	Е22-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм *м трубы, уложенной в футляре*	105	1027,78 227,25	2,1 0,79	107 917 23 861	221 83	31127 130
37	Е22-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм *футляр*	15	5613,94 1518,75	620,69 10,58	84 209 22 781	9 310 159	29 822 130
38	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (футляр) *км трубопровода*	0,036	70153,47 48825	10674,97 4032	2 526 1 758	384 145	2 474 130
39	29014	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм К= 1,004; *м*	36,144	629		22 735		
40	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,036	232335,64 27900	23876,89 9020,25	8 364 1 004	860 325	1 728 130
41	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках *км трубопровода*	0,036	20732,9 9495	424,4 159,75	746 342	15 6	452 130
42	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр) *км трубопровода*	0,012	270167,88 126000	115634,5 43681,5	3 242 1 512	1 388 524	2 647 130
43	8-6-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х8 мм К= 1,010; *м*	12,12	6372		77229		
44	Е22-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,012	876012,63 47025	115634,5 43681,5	10 512 564	1 388 524	1415 130
45	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм(водопровод) *м трубы, уложенной в футляре*	12	391,72 159,3	0,6 0,23	4 701 1 912	7 3	2489 130
46	Е22-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 800 мм *фланец*	1	1705,86 1140,75	244,48 20,25	1 706 1 141	244 20	1 509 130
47	99-1-2 Прайс-лист №2	Фланцы стальные д.800-10 ст25 17600х4,62:2,088:1,06:1,02:1,12 *шт*	1	13797		13797		
48	Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм *т фасонных частей*	0,283	164283,13 19710	25981,88 9814,5	46 492 5 578	7 353 2 778	10862 130

49	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		300,56	225,63	2 404	1 805	1 337
		шт	8	69,53	58,98	556	472	130
50	99-1-3	Втулка SDR17д.800мм 47800х4,62:2,088:1,06:1,02:1,12						
	Прайс-лист №4	*шт*	1	82869		82869		
51	99-1-4	Отвод 20грд.800мм SDR17 131879,19:2,088:1,06:1,02						
	Прайс-лист №3	*шт*	1	74155		74155		
52	99-1-5	Отвод45гр д.800мм SDR17 212267,19:2,088:1,06:1,02						
	Прайс-лист №3	*шт*	2	134299		268598		
53	99-1-6	Отвод 90гр.д.800мм SDR17 326119,06:2,088:1,06:1,02						
	Прафс-лист №3	*шт*	1	120550		120550		
54	99-1-7	Свободный фланец д.800мм 23000х4,62:2,088:1,06:1,02:1,12						
	Прайс-лист №4	*шт*	1	43691		43691		
55	99-1-8	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д.800мм 115176х4,62:2,088:1,06:1,02:1,12						
	Праис-лист №5	*шт*	2	196209		392418		
		Итого по разделу 3				**10 434 730**	**1 989 177**	**1 514 392**
						822 375	**412 393**	
		Накладные расходы				1 514 392		
		Итого				11 949 122		
		Ненормируемые затраты 6%				716 947		
		Всего по разделу 3				**12 666 070**		
		Раздел 4. Дорожная одежда						
56	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований		408,12	169,62	701 966	291 746	554 903
		м3 конструкции	1720	238,5	4,07	410 220	7 000	133
57	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка		122,8	122,8	100 116	100 116	70 081
		т	815,28		85,96		70 081	100
58	П9-40-1	Щебень - погрузка		25,7	25,7	41 905	41 905	29 334
		т	1630,56		17,99		29 334	100
59	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза		49,9	49,9	122 047	122 047	24 409
		т	2445,84		9,98		24 409	100
60	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей		175,75	17,83	302 290	30 668	26 262
		м2 основания или покрытий	1720	6,41	5,07	11 025	8 720	133
61	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1720	369,24	18,95	635 093	32 594	24 569
		м2 основания		4,32	6,42	7 430	11 042	133

62	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1720	317,31	28,6			
		м2 основания		5	9,13	545 773 8 600	49 192 15 704	32 324 133
63	Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	684,218	506,98	15,35			
		м2 покрытия		5,94	5,06	346 885 4 064	10 503 3 462	10 010 133
64	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины толщ. 8см ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	684,218	480,73				
		м2 покрытия		0,08		328 924 55		104 133
65	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	684,218	595,43	15,35			
		м2 покрытия		5,94	5,06	407 404 4 064	10 503 3 462	10 010 133
		Итого по разделу 4				**3 532 404** **445 459**	**567 227** **173 216**	**782 006**
		Накладные расходы Итого Ненормируемые затраты 6% **Всего по разделу 4**				782 006 4 314 411 258 865 4 573 275		
		Раздел 6. Демонтажные работы						
66	Е23-13-7 (ДМ)	Демонтаж канализационных круглых сборных ж/бетонных колодцев д=2м в сухих грунтах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	17,9	2002,08	921,9	35 837	16 502	33170
		м3		1080,18	345,24	19 335	6 180	130
67	Е22-6-16 (ДМ)	Демонтаж чугунных труб д.1000мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,124	467621,23	250136,23	57 985	31 017	50 290
		км. трубопровоа		217485	94490,55	26 968	11 717	130
68	Е22-35-8 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 300 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3	1417,07	875,72	4 251	2 627	3 401
		задвижка или клапан		541,35	330,75	1 624	992	130
69	Е22-35-13 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 800 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	6813,96	4086,96	13 628	8 174	11 106
		задвижка или клапан		2727	1544,4	5 454	3 089	130
70	Е22-33-6 (ДМ)	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1,62	41819,89	23594,89	67 748	38 224	57152
		тн. фасонных частей		18225	8912,7	29 525	14 439	130

71	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка *т*	3,042	234,3	234,3 164,01	713	713 499	499 100
72	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза *т*	3,042	62,5	62,5 12,5	190	190 38	38 100
		Итого по разделу 6				**180 352** **82 906**	**97 447** **36 953**	**155 658**
		Накладные расходы Итого Ненормируемые затраты 6% **Всего по разделу 6**				155 658 336 010 33 631 **369 641**		
73	Е22-33-7	**Раздел 8. Дополнительные работы** Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм *т фасонных частей*	0,283	164283,13 19710	25981,88 9814,5	46 492 5 578	7 353 2 778	10862 130
74	Е6-1-1	Демонтаж монолитной бетонной стяжки и бетонной подготовки Опс п.2.8а ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3	3,6	209,41 156,6	52,81 19,94	754 564	190 72	668 105
75	Е6-1-1	Устройство монолитной бетонной стяжки В25 и бетонной подготовки *м3*	3,6	9408,97 195,75	66,01 24,93	33 872 705	238 90	834 105
76	Е7-61-2	Демонтаж ж/бетонных конструкции водовыпускных труб ПТУ20-20 В25 под дорогой Опс п.2.8а ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных конструкции*	3,32	796,94 369	427,94 148,38	2 646 1 225	1 421 493	2405 140
77	Е7-61-2	Устройство ж/бетонных конструкции прямоугольных труб ПТУ 20-20 *м3 сборных конструкции*	3,32	2005,36 461,25	534,92 185,47	6 658 1 531	1 776 616	3006 140
78	Р30-18-2	Стоимость ж/б труб ПТУ20-20 *м3*	3,32	15625		51 875		
80	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	3,32	520		1 726		
81	Е37-73-3	Устройство стыков из монолитного бетона В25,W6 водопропускных труб ПТУ20-20 *м3*	1,44	8524,25 771,75	95,97 36,25	12 275 1 111	138 52	1221 105

82	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,44	180		259		
83	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,44	420		605		
84	Е0107-62-1 (ДМ)	Демонтаж канализационных колодцев со стенами из бетонных блоков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; Опс п.2.8а ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 конструкции колодцев*	108	970,18 709,2	260,98 97,74	104 779 76 594	28 186 10 556	113295 130
85	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	270	152,8	152,8 106,96	41 256	41 256 28 879	28 879 100
86	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза *т*	270	62,5	62,5 12,5	16 875	16 875 3 375	3 375 100
87	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	270	140	140 98	37 800	37 800 26 460	26 460 100
88	Е0123-17-4 - 23-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах (существующий материал) м3 конструкции колодцев	21,5	11132,48 886,5	326,23 122,18	239 348 19 060	7 014 2 627	28193 130
89	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	53,75	152,8	152,8 106,96	8 213	8 213 5 749	5 749 100
90	П7-7-1	Перевозка грузов на 7 км, 1 класс груза *т*	53,75	62,5	62,5 12,5	3 359	3 359 672	672 100
91	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	53,75	140	140 98	7 525	7 525 5 268	5 268 100
92	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	1,0082	437949,96 156689,5	275244,59 65019,43	441 540 157 974	277 502 65 553	290 585 130
93	8-4-963	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 800*47,4 мм, питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	616,1	24965		15 380 937		
		Итого прямые затраты по разделу 8 Накладные расходы				**16 438 795** **264 342** 521 474	**438 845** 153 240	521 474
		Итого				16 960 269		

		Ненормируемые затраты 6%				1 017 616		
		Всего по разделу 8				**17 977 885**		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-21- 1				45 752 692		
		Всего по акту				**45 752 692**		
		Времен.здания и сооружения (1,5 %),К=0,8				549 032		
		Возврат материалов 15%				82 355		
		Итого				**46 301 725**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,06%				1 416 833		
		Выслуга лет 1%				463 017		
		Дополнительные отпуска 0,4%				185 207		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				48 366 782		
	Смета №1	**Вынос проекта в натуру**				126 640		
		Всего в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**48 493 422**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234				**108 334 303,75**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 166 686,07		
		Итого по акту				**110 500 989,82**		
		НДС-12%				**13 260 119,18**		
		ВСЕГО				**123 761 109,00**		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

Зам. руководителя

К.К. Мухамбеткалиев.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сана Маркет"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 251 918 783 тенге

По объекту :- Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-1000мм по ул.Жангир Хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке Уральск-Атырау, Уральск-Саратов"

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	251 918 783,00	251 918 783,00			
2. в т.ч. За ноябрь месяц		110 500 989,82			
3. НДС 12%	26 991 298,18	13 260 119,18			
4. Итого за ноябрь месяц		123 761 109,00			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	12 595 939,15	6 188 055,45			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		117 573 053,55			

Сумма прописью к оплате: **Сто семьнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи пятьдесят три тенге, 55 тыин**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам.руководителя

К. Мухамбеткалиев.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов