Счет-фактура № 66 от 22 августа 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №292 от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км 48 Аксуского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Алматы-Оскемен-сан.Капал-Арасан км 48 Аксуского района	шт	1	2 568 360,71	2 568 360,71	12%	308 203,29	2 876 564,00		
Всего по счету:					**2 568 360,71**		**308 203,29**	**2 876 564,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) финансовый директор *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

М П

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоимости выполненых работ за август 2012 года
по договору №292 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен-сан."Капал-Арасан", км 48 Аксуского района Алматинской области	тыс. тенге	6 712,300	5 753,366	2 013,690	2 876,802	2 876,564	862,969	2 013,595
			6 712,300	5 753,366	2 013,690	2 876,802	2 876,564	862,969	2 013,595

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сатыбалдиев
М.П.

Представитель заказчика К. Шуканов

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
А.Назарбеков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Жас"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен-сан.Капал-Арасан", км 48 Аксуского района Алматинской области

Договор № 292 от 25.06.2012г.

Акт

выполненных работ за август 2012г.

(локальная смета 2-1-1)

Устройство ж/б трубы отверстием 2,0х2,0м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройстово ж/б трубы отверстием 2,0х2,0 м									
1	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	4,5	3837,06	753,75	17267	3392	5089	4,96	22
		м3		841,5	195,98	3787	882	109	0,67	3
2	99-1-1Прайс	Звено ЗП12.100 /ТП 3.500.1-177.93/	2	102500		205000				
		шт								
3	П8-11-1	Разница в перевозке (учтено 338 км; 349-338км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки на 11 км, 1 класс груза	11,2	82,9	82,9	928	928	186	–	–
		т		–	16,58	–	186	100	0,35	–
4	Е30-7-1	Заделка стыков цементным раствором	0,2	9645,21	532,08	1929	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
5	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	26	322,22	13,7	8378	356	3057	0,605	16
		м2		102,83	5,04	2674	131	109	0,0246	1
6	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18	1089,28	20,67	19607	372	3239	0,91	16
		м2		157,5	7,61	2835	137	109	0,0372	1
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13	134,1	–	1743	–	1970	0,972	13

		м3 грунта		134,1	–	1743	–	113	–	–
0.2 Устройство оголовков										
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	118,4	23,36	22,08	2766	2614	786	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	152	658	97	0,0193	2
9	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	29,6	353,7	–	10470	–	11831	2,268	67
		м3 грунта		353,7	–	10470	–	113	–	–
10	Е30-3-2	Устройство подушек из ГПС	36	1837,12	33,87	66136	1219	10819	1,94	70
		м3		263,25	12,47	9477	449	109	0,0609	2
11	Е30-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстиемдо 2 м	14,1	2844,88	888,75	40113	12531	11401	3,02	43
		м3		510,75	231,08	7202	3258	109	0,79	11
12	30-23-77	Звено оголовка ЗП35 (ТП 3.503.1-177.93)	2	72700		145400				
		шт								
13	30-23-50	Стенка откосная СТ-1 (ТП 3.501.1-144)	4	25500		102000				
		шт								
14	30-23-52	Стенка откосная СТ-3 (ТП 3.501.1-144)	4	58100		232400				
		шт								
15	П8-11-1	Разница в перевозке (учтено 338 км; 349-338км) учтенная по нормативу, расстояние перевозки на 11 км, 1 класс груза	35,2	82,9	82,9	2918	2918	584	–	–
		т		–	16,58	–	584	100	0,03482	1
16	Е30-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	0,6	9645,21	532,08	5787	319	371	2,55	2
		м3		434,25	131,85	261	79	109	0,434	–
17	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	72	322,22	13,7	23200	986	8466	0,605	44
		м2		102,83	5,04	7404	363	109	0,0246	2
18	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,8	1089,28	20,67	1961	37	325	0,91	2
		м2								

			157,5	7,61	284	14	109	0,0372	–
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	70,4	6,48	6,48	456	456	144	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	148	97	0,00806	1
20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	17,6	160,92	–	2832	–	3200	1,1664	21
		м3 грунта		160,92	–	2832	–	113	–	–
21	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	70,4	21,55	4,52	1517	318	1163	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1199	–	97	–	–
	0.3 Укрепительные работы									
22	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,4	23,36	22,08	780	737	222	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	43	186	97	0,0193	1
23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,68	262,72	–	1755	–	1983	1,848	12
		м3 грунта		262,72	–	1755	–	113	–	–
24	Е1-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	98,5	0,2	0,2	20	20	7	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	7	97		–
	0.4 Укрепление русла на входе и выходе									
25	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	6,4	3073,57	38,67	19671	247	2265	1,99	13
		м3		310,5	14,24	1987	91	109	0,0695	–
26	Е1-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами толщиной до 10 см	6,5	1354,75	30,59	8806	199	1193	1,22	8
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	1177	53	97	0,037	–
27	Е42-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1	9214,35	70,44	10136	77	294	1,78	2
		м3 бетона в конструкции		276,75	23,98	304	26	89	0,087	–
28	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,1	321		353				
		м3								

29	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,1	805		886				
		м3								
30	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,14	2081,68	322,52	291	45	204	9,57	1
		т арматуры		1514,25	122,92	212	17	89	0,6003	–
31	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,14	50600		7084				
		т								
32	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4	2765,57	276,11	1106	110	805	13,7	5
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	862	42	89	0,5139	–
33	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,94	5280		4963				
		т								
	0.5 Укрепление откосов на входе и выходе									
34	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3,5	3073,57	38,67	10757	135	1239	1,99	7
		м3		310,5	14,24	1087	50	109	0,0695	–
35	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	2,8	1354,75	30,59	3793	86	514	1,22	3
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	507	23	97	0,037	–
36	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,077	2081,68	322,52	160	25	112	9,57	1
		т арматуры		1514,25	122,92	117	9	89	0,6003	–
37	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,077	50600		3896				
		т								
38	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,7	3
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	431	21	89	0,5139	–
39	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280		2482				
		т								
	0.6 Устройство конца укрепления									
40	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	7,8	3073,57	38,67	23974	302	2761	1,99	16
		м3		310,5	14,24	2422	111	109	0,07	1

41	Е42-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	2,7	9630	146,79	26001	396	752	1,76	5
		м3 бетона в конструкции		274,5	38,41	741	104	89	0,14	–
		Всего прямые затраты				**1020275**	**28986**			**402**
						62052	**7655**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				929236				
		Накладные расходы, тенге				75118				
		- заработная плата, тенге				11326				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65724				
		Всего				**1161117**				
		Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)				28172				
		- сметная заработная плата, тенге				4586				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11893				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4757				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1205939**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2518001**				
		- материалы, тенге				1940245				
		- сметная заработная плата, тенге				213678				
		Налог (2 %)				50360				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2568361**				
		НДС (12 %)				308203				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2876564**				

Заказчик _____ С. Сапуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика К. Муканов

Представитель Технадзора С.Абилов