Счет-фактура № 79 от 7 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №292 от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км 48 Аксуского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Алматы-Оскемен-сан.Капал-Арасан км 48 Аксуского района	шт	1	856 191,07	856 191,07	12%	102 742,93	958 934,00		
Всего по счету:					**856 191,07**		**102 742,93**	**958 934,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто ильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за декабрь 2012 года
по договору №292 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен-сан."Капал-Арасан", км 48 Аксуского района Алматинской области	тыс. тенге	6 712,300	6 712,300	2 013,690	5 753,366	958,934	287,680	671,254
			6 712,300	6 712,300	2 013,690	5 753,366	958,934	287,680	671,254

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С. Сапуров
М.П.

Представитель заказчика Е. Нигбаев

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
А.Назарбеков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Жас"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен-сан.Капал-Арасан", км 48 Аксуского района Алматинской области

Договор № 292 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за декабрь 2012г.
(локальная смета 2-1-1)

Устройство ж/б трубы отверстием 2,0х2,0м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.6 Устройство конца укрепления									
1	Е42-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	6,7	9630 274,5	146,79 38,41	64521 1839	983 257	1865 89	1,76 0,1385	12 1
2	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы *м3 камня в деле*	39,68	432,86 432	0,86 0,32	17176 17142	34 13	16640 97	2,81 0,0015	112 –
3	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) *м3*	40,08	590		23647				
4	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	0,176	2081,68 1514,25	322,52 122,92	366 267	57 22	257 89	9,57 0,6003	2 –
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,176	50600		8906				
6	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т *м3 сборных конструкций*	0,4	2765,57 2155,5	276,11 105,23	1106 862	110 42	805 89	13,7 0,5139	5 –

7	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,94	5280	4963		
		т					
		Всего прямые затраты			**120685**	**1184**	**131**
					20110	**334**	**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			99391		
		Накладные расходы, тенге			19567		
		- заработная плата, тенге			2935		
		- трудоемкость, чел-ч			10		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8415		
		Всего			**148667**		
		Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)			3589		
		- сметная заработная плата, тенге			587		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1523		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			609		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**154388**		
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**322361**		
		- материалы, тенге			207528		
		- сметная заработная плата, тенге			54507		
		Налог (2 %)			6447		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**328808**		
		НДС (12 %)			39457		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**368265**		

Заказчик С. Сапиратов

Представитель Заказчика Е. Нитбаев

Представитель Технадзора

Подрядчик К.Жумагелдиев

С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Жас"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен-сан.Капал-Арасан", км 48 Аксуского района Алматинской области

Договор № 292 от 25.06.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012г.

(локальная смета 2-1-1)

Устройство дорожной одежды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20	1803,48	73,75	36070	1475	879	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	428	233	133	0,041	1
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 (10) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	134	295,96	33,29	39659	4461	2941	0,033	4
		м2 основания		5	11,5	670	1541	133	0,04038	5
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,18	40097,59	339,59	7218	61	33	0,58	–
		т		–	140,94	–	25	133	0,58	–
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 (6) см	120	391,11	5,88	46933	706	1383	0,0451	5
		м2 покрытия		7,02	1,65	842	198	133	0,00618	1

5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	120	378,73	0,12	45448	14	192	0,00816	1
		м2 покрытия		1,14	0,06	137	7	133	0,00018	–
6	Е27-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	8	1803,58	73,77	14429	590	351	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,68	171	93	133	0,041	–
7	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 (6) см	80	129,35	20,36	10348	1629	1081	0,0317	3
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	383	430	133	0,02033	2
		Всего прямые затраты				**200105**	**8936**			**17**
						2631	**2527**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				188535				
		Накладные расходы, тенге				6146				
		- заработная плата, тенге				1029				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12375				
		Всего				**218626**				
		Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)				5275				
		- сметная заработная плата, тенге				866				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2239				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				896				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**227036**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**474050**				
		- материалы, тенге				393661				
		- сметная заработная плата, тенге				21318				
		Налог (2 %)				9481				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**483531**				

НДС (12 %)	58024
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**541555**

Заказчик _____ С. Сапуратов

Представитель Заказчика _____ Е. Ишибаев

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

_____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Жас"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен-сан.Капал-Арасан", км 48 Аксуского района Алматинской области

Договор № 292 от 25.06.2012г.

Акт

выполненных работ за декабрь 2012г.

(локальная смета 2-1-1)

Установка сигнальных столбиков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
		шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
2	99-1-5Прайс	Стоимость сигнальных столбиков	14	880,49		12327				
		шт								
3	П7-196-1	Перевозка грузов на 428 км (200+228), 1 класс груза	0,07	702,5	702,5	49	49	10	–	–
		т		–	140,5	–	10	100	0,29505	–
4	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	10,43	2,8	2,8	29	29	6	–	–
		т		–	0,56	–	6	100	0,00118	–
5	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,07	232,8	232,8	16	16	11	–	–
		т		–	162,96	–	11	100	0,34222	–
		Всего прямые затраты				**16256**	**1772**			**9**
						1405	**443**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13080				

Накладные расходы, тенге	2449
- заработная плата, тенге	367
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1122
Всего	**19827**
Временные здания и сооружения (2,8 % минус возврат сумм)	479
- сметная заработная плата, тенге	78
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	203
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	81
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20590**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**42992**
- материалы, тенге	27311
- сметная заработная плата, тенге	5385
Налог (2 %)	860
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43852**
НДС (12 %)	5262
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49114**

Заказчик С. Самуратов

Представитель Заказчика Е. Нилтбаев

Представитель Технадзора

Подрядчик К.Жумагелдиев

С.Абипов