Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Реконструкция напорного канализационного коллектора д.1000мм по ул. Жангир хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке "Уральск-Атырау,Уральск-Саратов**

**А К Т**

**выполненных работ за декабрь месяц 2013г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге -------- % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч .ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета № 2-21-1 На реконструкцию напорного канализационного коллектора д.1000мм.** **Раздел 3. Трубопроводы** | | | | | | |
| 1 | Е22-35-13 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 800 мм *задвижка или клапан* | 1 | 13662,85<br>4545 | 6811,6<br>2574 | 13663<br>4545 | 6812<br>2574 | |
| 2 | 99-35-13 Прайс-лист | Затвор обратный д.800мм 19с49нж1 *шт* | 1 | 468090 | | 468090 | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **481 753**<br>**4 545** | **6 812**<br>**2 574** | |
| | | Накладные расходы<br>Итого<br>Ненормируемые затраты 6%<br>**Всего по разделу 3** | | | | 0<br>481 753<br>28 901<br>**510 654** | | |
| | | **Раздел 4. Дорожная одежда** | | | | | | |
| 3 | Е27-53-4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ *м2 покрытия* | 234,80692 | 506,98<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 119 042<br>1 395 | 3 604<br>1 188 | 3 435<br>133 |
| 4 | Е27-54-4 | Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины толщ. 8см<br>ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8; *м2 покрытия* | 234,80692 | 480,73<br>0,08 | | 112 879<br>19 | | 25,0<br>133 |
| 12 | | фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности | 52 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 12 763<br>1 942 | 199<br>75 | 2380<br>118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 234,80692 | 595,43<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 139 811<br>1 395 | 3 604<br>1 188 | 3 435<br>133 |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **371 732**<br>**2 808** | **7 209**<br>**2 376** | **6 895** |
| | | Накладные расходы<br>Итого<br>Ненормируемые затраты 6%<br>**Всего по разделу 4** | | | | 6 895<br>378 628<br>22 718<br>**401 345** | | |
| | | **Раздел 5. Благоустройство** | | | | | | |
| 6 | Е47-11-2 | Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 25 %<br>*яма* | 60 | 293,09<br>131,63 | 15,14<br>5,74 | 17 585<br>7 898 | 908<br>344 | 10 632<br>129 |
| 7 | Е47-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м<br>*шт* | 60 | 151,76<br>149,85 | | 9 106<br>8 991 | | 11 598<br>129 |
| 8 | 30.12.1936 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой более 2 м<br>*шт* | 60 | 1620 | | 97200 | | |
| 9 | Е47-37-1 | Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой<br>*шт* | 60 | 129,92<br>100,8 | 28,52<br>6,53 | 7 795<br>6 048 | 1 711<br>392 | 8307<br>129 |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **131 686**<br>**22 937** | **2 620**<br>**736** | **30 538** |
| | | Накладные расходы | | | | 30 538 | | |
| | | Итого | | | | 162 224 | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 9 733 | | |
| | | **Всего по разделу 5** | | | | 171 957 | | |
| | | **Раздел 7. Колодцы** | | | | | | |
| 10 | Е6-1-13 | Задепка отверстий бетоном В7,5<br>*м3* | | | | | | |
| 11 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя<br>*м2 поверхности* | | | | | | |
| 12 | Е27-33-1 | Устройство каменной отмостки<br>*м2 подзоров и отмосток* | | | | | | |
| 13 | Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками<br>*м3 подстилающего слоя* | 0,384295 | 1302,45<br>477 | | 501<br>183 | | 225<br>123 |
| 14 | 1-1-457 | Пакля пропитанная<br>*кг* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е22-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм<br>*т фасонных частей* | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | **501**<br>**183** | **0**<br>**5 771** | **225** |
| | | Накладные расходы<br>Итого<br>Ненормируемые затраты 6%<br>**Всего по разделу 7** | | | | 225<br>726<br>44<br>**769** | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-21- 1** | | | | **1 084 725** | | 2 445 194 |
| | | **Локальная смета №2-21-2** | | | | | | |
| | | **На расширение камеры №8** | | | | | | |
| 1 | Е23-17-4 | Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах (существующий материал)<br>м3 конструкции колодцев | 5,99 | 11132,48<br>886,5 | 326,23<br>122,18 | 66 684<br>5 310 | 1 954<br>732 | 7855<br>130 |
| 2 | 30-18-23 | Стоимость плиты: П26-5В П26-5Б П26-5д, В22,5<br>м3 | 1,95 | 20400 | | 39 780 | | |
| 3 | 30-18-32 | Стоимость колец КО6<br>м | 0,14 | 2880 | | 403 | | |
| 4 | Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 тн<br>шт сборных конструкции | 14 | 355,57<br>76,28 | 172,69<br>60,21 | 4 978<br>1 068 | 2 418<br>843 | 2675<br>140 |
| 5 | Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до1,5 тн<br>шт сборных конструкции | 14 | 1107,19<br>195,53 | 598,4<br>214,16 | 15 501<br>2 737 | 8 378<br>2 998 | 8030<br>140 |
| 6 | 30-3-21 | Стоимость блоков ФБС24.5.6 т<br>м3 | 9,506 | 10200 | | 96 961 | | |
| 7 | 30-3-13 | Стоимость блоков ФБС24.5.6 т<br>м3 | 2,226 | 11000 | | 24 486 | | |
| 8 | Е6-1-20 | Устройство монолитных участков В12,5<br>м3 | 1,7 | 9788,65<br>441 | 311,32<br>117,61 | 16 641<br>750 | 529<br>200 | 998<br>105 |
| 9 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>*м3* | 13,432 | 127 | | 1706 | | |
| 10 | 11-4-8 | Люк чугунный , тип Л(А15) ГОСТ 3634-99<br>комплект | 1 | 8060 | | 8 060 | | |
| 11 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы<br>тн | 0,09212 | 133700 | | 12 316 | | |
| 12 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя<br>м2 поверхности | 52 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 12 763<br>1 942 | 199<br>75 | 2380<br>118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1-1-457 | Пакля пропитанная<br>кг | 1 | 195 | | 195 | | |
| | | **Итого прямые затраты**<br><br>Накладные расходы<br>Итого | | | | **300 278**<br>**11 807**<br>21 938<br>322 216 | **13 478**<br>4 848 | 21 938 |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 19 333 | | |
| | | **Всего по смете 2-21-2** | | | | 341 549 | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **1 426 275** | | |
| | | Времен.здания и сооружения (1,5 %),К=0,8 | | | | 17 115 | | |
| | | Возврат материалов 15% | | | | 2 567 | | |
| | | **Итого** | | | | **1 443 390** | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 3,06% | | | | 44 168 | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 14 434 | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 5 774 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775** | | | | 1 507 765 | | |
| | Смета №1 | **Вынос проекта в натуру** | | | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001 г. МРП=775** | | | | **1 507 765** | | |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234** | | | | **3 368 347** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 67 367 | | |
| | | **Итого по акту** | | | | **3 435 714** | | |
| | | **НДС-12%** | | | | **412 286** | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | **3 848 000** | | |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбеткалиев.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сана Маркет"

_____

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

# С П Р А В К А
## О стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 260 597 180 тенге

По объекту :- Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-1000мм по ул.Жангир Хана от камеры в районе магазина "Ревунок" до камеры на развилке Уральск-Атырау, Уральск-Саратов"

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
**АО "БТА Банк"**

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие работы |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1. Всего по стройке | 256 928 351 | 256 928 351 | | | |
| 2. в т.ч. За декабрь месяц | | 3 434 714 | | | |
| 3. НДС 12% | 27 528 038 | 412 286 | | | |
| 4. Итого за декабрь месяц | | 3 848 000 | | | |
| 5. Удержание 30% аванса от выполненных работ | 0 | 0 | | | |
| 6. Удержание 5% от суммы договора | 12 846 418 | 192 400 | | | |
| 7. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | 3 655 600 | | | |

Сумма прописью к оплате: **три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тенге**

**Заказчик :**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам.руководителя

К. Мухамбеткалиев

**Подрядчик:**

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов