ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ӘКІМІ

АКИМ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЕШІМ

2013 жылғы 7 қазан

Шымкент қ.

РЕШЕНИЕ

№ 88

город Шымкент

Мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242, «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі № 245 Заңдарына және «Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы шекаралас елді мекендердің көлік жолдарын қайта құру ОК-50 «Дербісек- Сарыағаш курорты-Қанағат-Аранды» көлік жолының 41-56 шақырымындағы жұмыстары аяқталуына байланысты облыс әкімі **ШЕШТІ:**

1. Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда құрылсын:

Садыр Ербол Әбілхайырұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Әбдікадыров Әбілхан Әскерұлы - Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша);

Комиссия мүшелері:

Орашов Күмісбек Әшірбайұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы;

Бекмұрзаев Сейітжан - Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті облыстық жол полициясы басқармасының жол техникалық инспекция бөлімінің бас маманы (келісім бойынша);

Сакабаев Қанатбек Анафиярұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімінің бас маманы, Сарыағаш аудандық мемлекеттік инспекторы (келісім бойынша);

Келімбетов Аязбай Келімбетұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы;

Бахаев Ергали Жарасбекұлы - Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің бастығы (келісім бойынша);

Сейтімбетов Марат Сахидуллаұлы - Сарыағаш аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы (келісім бойынша);

Ағманов Әділхан Әблімомынұлы - «Жібек Жолы-2008» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);

Беспалова Вера Даниловна - «АРХ.БЮРО №1» ЖШС-нің төрағасы (келісім бойынша);

Халджанов Халдар Рахымұлы - «Корпорация «Берекс-А» ЖШС-нің бас директоры (келісім бойынша);

2. Комиссия жұмысының басталуы және аяқталуы 2013 жылғы 7 қазаннан 2013 жылғы 7 қарашаға дейінгі мерзім болып белгіленсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Е.Ә.Садырға жүктелсін.

А. Мырзахметов

000302

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің
«07» қазандағы № 88 шешімі
[шешімінің (бұйрықтың, қаулының
және т.б.) күні мен нөмірі,
(бұйрыққа, қаулығы және т.б.)
қол қойған адамның тегі,аты,
әкесінің аты және лауазымы]

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы " 11 " қазан . **Сарыағаш ауданы**
(объектінің орналасқан жер

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2013жылғы " 07 " қазандағы № 88 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау камиссиясы мына құрамда :
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Садыр Ербол Әбілхайырұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы; (лауазымы)
Әбдіқадыров Әбілхан Әскерұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша);

комиссия мүшелері:

Орашов Күмісбек Әшірбайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы; (лауазымы)
Бекмұрзаев Сейітжан (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті облыстық жол полициясы басқармасының жол техникалық инспекция бөлімінің бас маманы (келісім бойынша);
Сақабаев Қанатбек Анафияұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімінің бас маманы , Сарыағаш аудандық мемлекеттік инспекторы (келісім бойынша);
Келімбетов Аязбай Келімбетұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының

	мемелекеттік еңбек инспекторы
Бахаев Ерғали Жарасбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
Сейтімбетов Марат Сахидуллаұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Сарыағаш аудандық тұрғын-үй коммуналдық; шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
Ағманов Әділхан Әбдімомынұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жібек Жолы-2008» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша);
Беспалова Вера Даниловна (аты, әкесінің аты, тегі)	«АРХ.БЮРО №1» өндірістік кооперативінің төрайымы (келісім бойынша);
Халджанов Халдар Рахымұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Корпорация «Береке А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша);

АНЫҚТАДЫ :

Бас мердігер (мердігер тапсырысшымен бірге)
ЖШС «Корпорация «Береке А»
(ұйымның атауы)
мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің(корпустың) нөмірі]
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы ОК-50 «Дербісек - курорт Сарыағаш – Қанағат-Араншы» көлік жолының 41-56 шақырымын қайта құру жұмыстары
объектінің атауы және құрлыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта
жаңғырту, техникалық қайта жарақатандыру)]
пайдалану қабылдауды ұсынды.

1. Құрылыс
(шешім шығарған органның атауы, қаулысы)
2013 жылғы "___" _____№_____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б)
негізінде және
(шешім шығарған органның атауы)
құрлыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 жылғы "___" _____№_____
рұқсатына сәйкес салынған.
2. Жобалау мекемесі «Арх.Бюро №1» ӨК-і
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер ТОО «Корпорация «Береке А»
(ұйымның атауы)

және _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

[ұйымдардың атауы және олардың ведмостволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің . . . қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түлері]

салған.

3. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған

бас мердігер_____«Арх.Бюро №1»_ӨК-і_____

(ұйымның атауы және оның ведмостволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы) орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

[ұйымдардың атауы және олардың ведмостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің . . . қосымшасында көрсетіледі)]

әзірленген.

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

_____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің . . . қосымшасында көрсетіледі)]

5.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

_____

_____

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жобабойынша) нөмірі ; тұрғын үй-азаматтық мақсатағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

6. Жобалау-смета құжаттамасы_____

_____

[объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші

(қайта бекітуші) органның атауы]

20___жылғы "___"___№_____бекіткен.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде асты.

жұмыстың басталуы ____наурыз 2013__ жұмыстың аяқталуы _____маусым 2013____

_____

(айы, және, жылы) (айы, және, жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

_____айы:

іс жүзінде_____

8.Мемлекеттік қобылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетіген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9.Жұмыс комиссиясымен автомобиль жолдарының аяқталған құрылысының пайдалануға қабылдануының Ережелерімен қарастырылған, осы актінің қосымшасында тізілген құжаттамалар ұсынылды.

10.Пайдалануға қабылдануға ұсынылған автомобиль жолдарының мынадай көрсеткіштері бар:

а) қуаты (жолдың ұзақтығы) 3,122 км
б) жер төсемінің ені 10 м
в) көлік жүретін бөлігінің ені 7 м
г) жасанды иммараттарының габариттері мен есептеелі жүктемелері _____.
д) жол төсемелері (көпірлер мен өткелдерді санамағанда) _____

Жоба бойынша қалыңдығын көрсетілген жол төсемелерінің құрлымдық қабаттары	ПК-тен бастап	ПК-ке дейін	км	Ескерту
1	2	3	4	5
Жол негізінің астынғы қабаты құмды шағылды қоспа қалыңдығы 15 см	ПК 0+00	ПК 31+22	3,122	
Жол негізінің үстінгі қабаты құмды шағылды қоспа қалыңдығы 15 см	ПК 0+00	ПК 31+22	3,122	
Жол төсемесінің негізі қара қиыршықтас қалыңдығы 8 см	ПК 0+00	ПК 31+22	3,122	
Жол жабынының астыңғы қабаты ыстық а/б қоспа қалыңдығы 6 см	ПК 0+00	ПК 31+22	3,122	
Жол жабынының үстінгі қабаты ыстық а/б қоспа қалыңдығы 4 см	ПК 0+00	ПК 31+22	3,122	

е) жол және автокөлік қызметтерінің ғимараттары мен иммараттары.

11. Автомобильдік жолға жобамен қарастырылған , жағдайлардың элементтері және жол керек – жарықтары, сол сияқты жабдықтарды жеке сынағаннан және кешенді тексергеннен кейінгі қабылдануы туралы актілерге сәйкес мөлшердегі сандары орналастырылған. Аталған актілердің тізімдері осы актінің қосымшасында көрсетілген.

12. Жол қозғалыстарының қауыпсіздігі,еңбекті қорғау, жарылысқауыпсіздігін, өртқауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі шаралар және жобамен қаралған басқа да шаралар _____

_____

(шаралардың орындалғаны туралы көрсету керек)

13. Жобалық – сметалық құжаттамалар бойынша бекітілген сметалық құндар:
барлығы _____ мың теңге,

оның ішінде, құрылыстық-жинақтау жұмыстары _____ мың теңге,
Нақты шығындар: барлығы, ҚЖЖ және т.б. _____ мың теңге,

14. Ұсынылған автомобиль жолын тексеру негізінде тиісті құжаттамадан нақтылай негізгі жұмыстардың және құрылымдық элементтердің түрлерінің сапаларының бағалары орнатылады.

Жұыстар түрлері және құрлымдық элементтер	Сапасының бағасы	Жұыстар түрлері және құрлымдық элементтер	Сапасының бағасы
1	2	3	4
Жер төсемі		Жол автокөліктік қызметтердің ғимараттарымен иммараттары	
Жабын		Жағдайлары және жол керек-жарақтары	
Жасанды иммараттар			

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы ОК-50 «Дербісек - курорт Сарыағаш – Қанағат-Араншы» көлік жолының 41-56 шақырымын қайта құру жұмыстары

(автомобиль жолының атауы, коскешенінің кезегі)

Бас мердігерден қабылданды деп және мемлекеттік қабылдану комиссиясына ұсыну үшін дайын деп саналады.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы :

Садыр Б.Ә.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Абдікадыров Д.Ө.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Комиссия мүшелері:

Орашов К.Ә.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Бекмұрзаев С.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Сакабаев Қ.А.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Келімбетов А.К.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Бахаев Е.Ж.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Сейтімбетов М.С.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Ағманов Ә.Ә.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Беспалова В.Д.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Халджанов Х.Р.

(Қолы, Тегі, атыжөні)

Утвержден
решением акима
Южно-Казахстанской области
от «07» «октября» 2013 год
№ 88

АКТ
Государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «11» 10 2013 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Южно-Казахстанской области от «07» октября 2013 года № 88
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

членов комиссии – представителей комиссии:

Садыр Ербол Абилхайрович **(фамилия, имя, отчество)**	**заместитель акима Южно-Казахстанской области, председатель комисии (должность);**
Абдикадыров Абилхан Аскерович **(фамилия, имя, отчество)**	**заместитель директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно – Казахстанской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);**
Орашов Кумисбек Аширбаевич **(фамилия, имя, отчество)**	**руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно – Казахстанской области;**
Бекмурзаев Сейтжан **(фамилия, имя, отчество)**	**главный специалист отдела дорожно – технической инспекции областного управления дорожной полиции департамента внутренних дел Южно –Казахстанской области (по согласованию);**
Сакабаев Канатбек Анафияевич **(фамилия, имя, отчество)**	**главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Южно – Казахстанской области государственный инспектор по Сарагашскому району (по согласованию);**
Келимбетов Аязбай Келимбетович **(фамилия, имя, отчество)**	**государственный инспектор труда управления по инспекции труда Южно – Казахстанской области;**

Бахаев Ергали Жарасбекович **(фамилия, имя, отчество)**	**начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Южно – Казахстанской области (по согласованию);**
Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич **(фамилия, имя, отчество)**	**начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района Южно – Казахстанской области (по согласованию);**
Агманов Адилхан Абдимомынович **(фамилия, имя, отчество)**	**директор товарищества с ограниченной ответственностью «Жибек жолы - 2008» (по согласованию);**
Беспалова Вера Даниловна **(фамилия, имя, отчество)**	**председатель ПК «АРХ.БЮРО №1» (по согласованию);**
Халджанов Халдар Рахимович **(фамилия, имя, отчество)**	**генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Береке А» (по согласованию);**

УСТАНОВИЛА :

Генеральным подрядчиком ТОО «Корпорация Береке А»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект по: «Реконструкция автомобильной дороги ОК-50 «Дербисек – курорт Сарыагаш – Канагат - Араншы» км 41-56
(наименование автомобильной дороги, значение, категория)

по адресу:
ЮКО Сарыагашский район .
(область, район, населенный пункт)

1. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) договора

От «____ » _____ 201__ г № ____

Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно – Казахстанской области

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ от
« ____ » _____ 2013 года № _____

Управления ГАСК ЮКО
(наименование органа, вынесшего решение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Корпорация Береке А»
(наименование организации)

Выполнившим реконструкция автомобильной дороги
(виды работ)

3. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектной организацией

ПК «Арх.Бюро №1 »

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось с использованием проектов;
Проектно – сметная документация утверждена ПК «Арх.Бюро №1»
(наименование органа, утвердившего проектно – сметную документацию на объект в целом)

5. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __март 2013
(месяц, год)
Окончание работ __июнь 2013 ___
(месяц, год)

6. Государственной приемочной комиссиии представлена следующая документация:

Акт приема- передачи, акт освидетельствования скрытых работ, фотоснимки, гарантийное письмо, исполнительная сеьмка, протокол анализов.

(перечень документов)

7. Предъявлена к приемке в эксплуатацию строительство моста имеет следующие основные показатели

В) длина проезжей части 7 м
Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) *асфальтобетонное*

8. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: согласно ПСД разработанной ПК «Арх.Бюро №1»

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Согласно СНиПов и ГОСТов и др. нормативных документов действующих в РК.

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

Всего _____тыс . тенге.,

В том числе строительно – монтажных работ на _____тыс. тг.,

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект по «Реконструкция автомобильной дороги ОК-50 «Дербисек – курорт Сарыагаш – Канагат - Араншы» км 41-56 в Сарыагашский район ЮКО

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

1. Садыр Е.А.

2. Абдикадыров А.

Члены комиссии:

3. Орашов К.А.

4. Бекмурзаев С.

5. Сакабаев А.Б.

6. Келимбетов А.К.

7. Бахаев Е.Ж.

8. Сейтимбетов М.С.

9. Агманов А.А.

10. Беспалова В.Д.

11. Халджанов Х.Р.

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: " Жибек Жолы-2008" ЖШС
Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны
2008 жылғы 18 ақпандағы №37-1 келісім-шарт бойынша - 207 570 605 теңге
2013жылғы 20 ақпандағы №1 қосымша келісім бойынша құны- 152 500 000 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы ОК-50 "Дербісек-курорт Сарыағаш-Қанағат-Аранды" автомобиль жолының 41-56 шақырымын қайта құру жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2013 жылғы 20 маусым айындағы №4 анықтама

Код Тапсырыс беруші	Код мердігер	Шарт Нөмірі	Шарт күні	Қаржыландыру көзі атауы	Қаржыландыру көзі коды	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны атауы	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны коды
2683501	18634	2008 жылғы 18 ақпандағы №37-1 келісім шартқа қосымша келісім №1	20.02.2013	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" есепті айға
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы ОК-50 "Дербісек-курорт Сарыағаш-Қанағат-Аранды" автомобиль жолының 41-56 шақырымын қайта құру жұмыстары	132959676	15955161	79 712 188	20 455 975		282 626			34120390	4094447
Ұстап қалу 5%	6647984	797758							1706020	204722
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	126311692	15157403							32414370	3889725

Тапсырыс беруші
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығының міндетін атқарушы
_____ **К.Бәйдаулетов**
М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)
"27" 06 _____ **2013жыл**

Мердігер:
"Корпорация Береке А" ЖШС-нің бас директоры
_____ **Х.Халджанов**
(лауазымы, аты-жөні, қолы)
_____ **2013 жыл**

форма 2

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных д... ЮКО
Инженер: ТОО "ЖибекЖолы-2008"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Берекс-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ОК-50 "Дербисек-курорт Сарыагаш-Канагат-Араншы" км 41-56 в Сарыагашский район ЮКО

АКТ
приемки выполненных объемов работ
за июнь 2013 года
на СМР работы

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 2-1-2 на дорожную одежду								
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	7,26	29900,59	339,59	217078	2465	1361	0,58	--
		т		--	140,94	--	1023	133	0,58	--
7	Е0127-48-3	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 8см**	9428	263,39	16,01	2483241	150942	133167	0,04	--
		м2		6,48	4,14	61093	39032	133	0,01	--
8	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3,45	29900,59	339,59	103157	1172	647	0,58	--
		т		--	140,94	--	486	133	0,58	--
9	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см**	10463	295,55	15,35	3092340	160607	153074	0,03	--
		м2		5,94	5,06	62150	52943	133	0,02	--
10	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	41854	35,47	--	1484561	--	557	--	34
		м2		0,01	--	419	--	133	--	--
11	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	7,69	29900,59	339,59	2300055	2613	1442	0,58	9
		т		--	140,94	--	1084	133	0,58	9
12	Е0127-53-8	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	23315	374,96	15,35	8742180	357919	341098	0,03	--
		м2		5,94	5,06	138491	117974	133	0,02	--

13	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смеси №6 толщиной 10см толщ.14см	8974	281,84	15,58	2529249	139773	121579	--	34
		м2		4,79	5,40	42985	48427	133	--	--
13	Е0127-63-11	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,верхний слой толщиной 10см толщ.15см	27061	295,16	9,49	7987325	256808,89	310244	--	34
		м2		5,51	3,11	149106	84159,71	133	--	--
6	Е0127-72-1	Битум (загатовка материалов)	198,5	-28700,00		-5696922				
		т								
5	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,верхний слой толщиной 10см толщ.15см	-27061	18	9	-490075	-256809	-310244		
		м2		6	3	-149106	-84160	133		
5	Е0127-21-3 27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей (заготовка материалов ГПС)	-5569,776	1410	0	-7853384	0	0		
		м3		0	0	0	0	133		
						14898805		752923		
		смета 2-1-4 на обустройство дороги								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,52	402,75	-	209	-	237	--	1
		м3		402,75	-	209	-	113	--	--
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,52	10534,94	98,32	5478	51	400	--	2
		м3		695,25	37,15	362	19	105	--	--
3	Е0109-53-3	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2 (13шт)	0,3642	16367,84	681,42	5961	248	4852	--	1
		т		14670,00	132,75	5343	48	90	--	--
4	С130806-24	Стойки стальные	52	450,00	-	23400	-	-	--	-
		м		-	-	-	-	-	--	--
5	С110041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	6,58	196,00	-	1289	-	-	--	-
		кг		-	-	-	-	-	--	--
6	Е0115-172-3	Масляная краска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,колличество окрасок 2	7,65	118,13	0,07	904	1	485	--	1
		м2		60,30	0,02	461	-	105	--	--
7	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	13	157,67	-	2050	-	2058	--	2
		шт		119,03	-	1547	-	133	--	--
8	С111-1650	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражащей пленкой, покрывающей все поле знака из	0,03	296355,00	-	8891	-	-	--	-

		тонколистовой стали, со сторонами размер 1500x1500x1500мм,ГОСТ10807-78 N1. 20-1-2, 1.24-1.30; 2.3.1-2.4 100шт		-		-	-	-	--	--
9	С111-1673	Знак приоритета прямоугольной формы из тонколистовой стали со стронами размером 600x600 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2 100шт	0,03	121785,00	-	3654	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
10	С111-1651	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражащей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700x700x700 мм,ГОСТ10807-78 N1. 11. 1; 1.11.2; 1.17-1.19; 1.23 100шт	0,04	85790,00	-	3432	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
11	С111-1790	Знак дополнительной информации прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 600x600x600 мм, ГОСТ 10807-78 N7.13 100шт	0,03	114195,00	-	3426	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
		смета 2-2 раздел.5 обустройство дороги				58694		8032		
52	Е0101-165-2	Копание ям с откосами глубиной до 1, 5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,95	218,93	-	646	-	730	--	1
				218,93	-	646	-	113	--	--
53	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под колонны м3	2,95	11116,34	98,32	32793	290	2269	--	2
				695,25	37,15	2051	110	105	--	--
54	Е0109-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	59	747,86	146,19	44124	8625	41939	--	1
				506,25	28,22	29869	1665	133	--	--
55	С130806-68	Стойки из труб м	236	329,00	-	77644	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
56	С110041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	23,6	196,00	-	4626	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
57	Е0115-172-3	Масляная краска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,колличество окрасок 2 м2	40,88	118,13	0,07	4829	3	2589	--	1
				60,30	0,02	2465	1	105	--	--
58	С111-1677	Знак приоритета прямоугольной формы из алюминиевого сплава со стронами размером 700x700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2 100шт	0,1	242765,00	-	24277	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
59	С111-1662	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из	0,12	286465,00	-	34376	-	-	--	-

		стеклопласта марки ПА - 70-151,со стронам размером 900x900x900мм700x700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.1.30; 2.3.1-2.4 100шт		-		-	-	-	--	--
60	С111-1662	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из стеклопласта марки ПА - 70-151,со стронами размером 900x900x900мм700x700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.1.30; 2.3.1-2.4 100шт	0,11	286565,00	-	31511	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
61	С111-1662	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из стеклопласта марки ПА - 70-151,со стронами размером 900x900x900мм700x700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.1.30; 2.3.1-2.4 100шт	0,1	286465,00	-	28647	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
62	С111-1713	Знак запрещающий круглой формы из алюминиевого сплава, диаметром 900 мм, ГОСТ 10807-78 N3. 2-3.9; 3.11-3.16; 3.24 100шт	0,16	417795,00	-	66847	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
		смета 2-3-1 на сооружение береговых опор				350320		47527		
13	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,013	8299,96	-	108	-	114	--	1
				8055,00	-	105	-	109	--	--
14	С12041-4	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А -I d 6 мм т	0,013	66800,00	-	868	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
15	Е130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев шкафная стенка и подуклонка из бетона В25 0,6 МПа м3	7	4331,05	1176,05	30317	8232	14924	--	2
				1602,00	353,95	11214	2478	109	--	--
16	С143002-9	Раствор готовые кладочный тяжелый цементный М-200 м3	0,06	7230,00	-	434	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
17	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А -I, d 6 мм т	0,3251	79100,00	-	25715	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
18	Е130-85-3	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 25 /М-350/ м3	10,14	8851,58	1718,48	89755	17425	7374	--	2
				-	667,15	-	6765	109	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2кг/см2 м3	10,14	310,00	-	3143	-	-	--	-
				-	-	-	-	-	--	--
						150340		22412		

		смета 2-3-2 на пролетное строение и про[illegible]я часть								
16	С прайслист	Тротуарная плита ПТК 200.75.75	4	10906,01	-	43624	-	-	--	-
		шт		-	-	-	-	-	--	--
17	С Калькм4	Транспортные расходы	2,2	2198,22	-	4836	-	116	--	-
		т		439,64	-	967	-	12	--	--
18	Е130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	240	2261,56	82,74	542774	19858	64477	--	2
		м2		216,00	30,47	51840	7313	109	--	--
20	Е127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтбетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3	208	295,55	15,35	61474	3193	3043	--	-
		м2		5,94	5,06	1236	1052	133	--	--
21	Е127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтбетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 толщ.3см	208	374,96	15,35	77992	3193	3043	--	-
		м2		5,94	5,06	1236	1052	133	--	--
22	Е127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключатьк плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	416	-43,78	-	-18212	-	-6	--	-
		м2		-0,01	-	-4	-	133	--	--
23	Е130-73-1	Установка стальных сварных перил	1,2	17298,09	124,87	20758	150	14097	--	-
		т		10732,50	45,00	12879	54	109	--	--
24	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,2	172800,00	-	207360	-	-	--	-
		т		-	-	-	-	-	--	--
25	Е130-85-3	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 25 /М-350/	20,49	8851,58	1718,48	181369	35212	14900	--	-
		м3		-	667,15	-	13670	109	--	--
26	Е130-85-4	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 30 /М-400/	1,4	8968,63	1718,48	12556	2406	1018	--	-
		м3		-	667,15	-	934	109	--	--
26	Е130-85-5	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 35 /М-450/	5,8	9137,63	1718,48	52998	9967	4218	--	-
		м3		-	667,15	-	3869	109	--	--
						1187529		104906		
		смета 2-3-4 на прочие работы								
1	Е130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	240	283,07	13,70	67937	3288	28219	--	-

		двухслойной м2		102,83	5,04	24679	1210	109	--	--
2	Е130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта шт	40	103,50	-	4140	-	4513	--	-
				103,50	-	4140	-	109	--	--
5	Е133-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ - 784 за 2 раза 1м2	76	93,99	0,12	7144	9	193	--	-
				2,77	0,05	211	4	90	--	--
6	Е130-74-1	Установка железобетонных сборных перил м3	11,2	21708,95	8631,65	243140	96674	108455	--	-
				6525,00	2358,90	73080	26420	109	--	--
						322361		141380		
		смета 2-2 раздел 4 водопропускные трубы								
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1	218,93	--	219	--	247	--	--
				218,93	--	219	--	133	--	--
31	Е0130-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы м3	0,9	2589,68	516,53	2331	465	385	--	--
				254,25	137,70	229	124	109	--	--
32	Е0130-55-8	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорога х/ до 3; 3 м м3	0,72	3487,62	1755	2511	1264	1149	--	--
				1008	456,3	726	329	109	--	--
34	Е0130-78-3	Устройство гидролизации обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	4,2	332,8	13,7	1398	58	494	--	--
				102,83	5,04	432	21	109	--	--
35	С11011-457	Пакли пропитанная кг	1,16	195,00	--	226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки под оголовки м3	6	1848,12	33,87	11089	203	1803	--	--
				263,25	12,47	1580	75	109	--	--
37	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м м3	6	3263,37	686,25	19580	4118	4198	--	--
				463,50	178,43	2781	1071	109	--	--
38	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 м3	6	19500,00	--	117000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0130-78-3	Устройство гидролизации обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	22	332,8	13,7	7321	301	2587	--	--
				102,83	5,04	2262	111	109	--	--

40	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в тра[illegible]тх шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до [illegible] м2 с креплениями, глубиной глубиной траншей и котлованов до 2 м	30	353,25	--	10598	--	11975	--	--
		м3		353,25	--	10598	--	113	--	--
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17	134,10	--	2280	--	2576	--	--
		м3		134,10	--	2280	--	113	--	--
42	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными,при толщине до 10 см	47	1248,63	30,59	58685	1438	8627	--	--
		м2		181,13	8,11	8513	381	97	--	--
43	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,7	1410,00	--	6627	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
44	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	62	273,96	119,85	16985	7431	10724	--	--
		шт		100,35	29,70	6222	1841	133	--	--
45	С143019-210	Столбики сигнальные из тяжелого бетона класса В30 о, 6мпа	1,43	16000,00	--	22816	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
46	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,43	-250,00	-	-357	-	-	--	-
		м3		-	-	-	-	-	--	--
47	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,43	-134,00	-	-191	-	-	--	-
		м3		-	-	-	-	-	--	--
48	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,43	-134,00	-	-191	-	-	--	-
		м3		-	-	-	-	-	--	--
49	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,43	-146,00	-	-208	-	-	--	-
		м3		-	-	-	-	-	--	--
50	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,43	-166,00	-	-237	-	-	--	-
		м3		-	-	-	-	-	--	--
51	С143001-63	Надбавка или скидка к сметной стоимости зпри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,43	310,00	-	442	-	-	--	-
		м3		-	-	-	-	-	--	--
						278924		44765		

	17246973	1121945
	17246973	1121945
ИТОГО:	18 368 919	
Накладные расходы	1 121 945	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:		
ВСЕГО по смете	19 471 054	
Сметная зарплата		
Временные здания и сооружения - 3,68 %	716 535	
ИТОГО:	20 187 589	
зимнее удорожание 1,272946%	268 386	
итого с зимним удорожаеием	**20 455 975**	
Выслуга лет - 1%	201 876	
Дополнительные отпуска - 0,4%	80 750	
итого прочие	**282 626**	
ИТОГО в базовых ценах 2001 г.	20 738 601	
ИТОГО	20 738 601	
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах . К=1,613%	33 451 363	
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	669 027	
ИТОГО:	34 120 390	
НДС 12%	4 094 447	
ВСЕГО стоимость	38 214 837	

ЗАКАЗЧИК:

И.О.начальника "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

М.П. _____ **К.Байдаулетов**

Гл.специалист "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

_____ **М.Джаланров**

"21" маусым **2013 год**

ИНЖЕНЕР:

Гл.инженер ТОО "Жибек Жолы-2008"

М.П. _____ **Б.Юсупов**

Гл.специалист ТОО "Жибек Жолы-2008"

_____ **К.Садыров**

"___" _____ **2013 год**

ПОДРЯДЧИК:

Ген.директор ТОО "Корпорация"Береке А"

М.П. _____ **Х.Халджанов**

Зам.директора по производственной части ТОО "Корпорация" Береке А"

_____ **К.Казбеков**

"___" _____ **2013 год**

форма1

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных д... г ЮКО
Инженер: ТОО "ЖибекЖолы-2008"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке-А"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ОК-50 "Дербисек-курорт Сарыагаш-Канагат-Аранцы" км 41-56 в Сарыагашский район ЮКО

АКТ
приемки выполненных объемов работ
за июнь 2013 года
на СМР работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
		смета 2-1-2 на дорожную одежду				
6	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	7,26			
7	E0127-48-3	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 8см** м2	9428			
8	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	3,45			
9	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см** м2	10463			
10	E0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	41854			
11	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	7,69			
12	E0127-53-8	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	23315			
13	E0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью №6 толщиной 10см толщ.14см** м2	8974			
13	E0127-63-11	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,верхний слой толщиной 10см толщ.15см** м2	27061			
6	E0127-72-1	**Битум (заготовка материалов)**	198,5	-28700,00		-5696922
		смета 2-1-4 на обустройство дороги				

1	Е0101-165-2	Копание ям без откосо[illegible] убиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр[illegible]ы м3	0,52			
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,52			
3	Е0109-53-3	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2 (13шт) т	0,3642			
4	С130806-24	Стойки стальные м	52	450,00	-	23400
5	С110041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	6,58	196,00	-	1289
6	Е0115-172-3	Масляная краска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,колличество окрасок 2 м2	7,65			
7	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	13			
8	С111-1650	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражащей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 1500х1500х1500мм,ГОСТ10807-78 N1. 20-1-22; 1.24-1.30; 2.3.1-2.4 100шт	0,03	296355,00	-	8891
9	С111-1673	Знак приоритета прямоугольной формы из тонколистовой стали со стронами размером 600х600 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2 100шт	0,03	121785,00	-	3654
10	С111-1651	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражащей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм,ГОСТ10807-78 N1. 11. 1; 1.11.2; 1.17-1.19; 1.23 100шт	0,04	85790,00	-	3432
11	С111-1790	Знак дополнительной информации прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 600х600х600 мм, ГОСТ 10807-78 N7.13 100шт	0,03	114195,00	-	3426
		смета 2-2 раздел.5 обустройство дороги				
52	Е0101-165-2	Копание ям с откосами глубиной до 1, 5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,95			
53	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	2,95			
54	Е0109-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	59			
55	С130806-68	Стойки из труб м	236	329,00	-	77644
56	С110041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	23,6	196,00	-	4626
57	Е0115-172-3	Масляная краска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,колличество окрасок 2	40,88			

		м2				
58	С111-1677	Знак приоритета пря ольной формы из алюминиевого сплава со стронам размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2 100шт	0,1	242765,00	-	24277
59	С111-1662	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из стеклопласта марки ПА - 70-151,со стронами размером 900х900х900мм700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.1.30; 2.3.1-2.4 100шт	0,12	286465,00	-	34376
60	С111-1662	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из стеклопласта марки ПА - 70-151,со стронами размером 900х900х900мм700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.1.30; 2.3.1-2.4 100шт	0,11	286565,00	-	31511
61	С111-1662	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из стеклопласта марки ПА - 70-151,со стронами размером 900х900х900мм700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.1.30; 2.3.1-2.4 100шт	0,1	286465,00	-	28647
62	С111-1713	Знак запрещающий круглой формы из алюминиевого сплава, диаметром 900 мм, ГОСТ 10807-78 N3. 2-3.9; 3.11-3.16; 3.24 100шт	0,16	417795,00	-	66847
		смета 2-3-1 на сооружение береговых опор				
13	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,013			
14	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А -I d 6 мм т	0,013	66800,00	-	868
15	Е130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев шкафная стенка и подуклонка из бетона В25 0,6 МПа м3	7			
16	С143002-9	Раствор готовые кладочный тяжелый цементный М-200 м3	0,06	7230,00	-	434
17	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А -I, d 6 мм т	0,3251	79100,00	-	25715
18	Е130-85-3	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 25 /М-350/ м3	10,14			
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2кг/см2 м3	10,14	310,00	-	3143
		смета 2-3-2 на пролетное строение и проезжая часть				
16	С прайслист	Тротуарная плита ПТК 200.75.75 шт	4	10906,01	-	43624
17	С Калькк№4	Транспортные расходы т	2,2			

18	Е130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стекл[illegible]нью на битумной мастике с устройством защитного слоя м2	240			
20	Е127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтбетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 м2	208			
21	Е127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтбетонных смесей пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 толщ.3см м2	208			
22	Е127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключатьк плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	416			
23	Е130-73-1	Установка стальных сварных перил т	1,2			
24	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	1,2	172800,00	-	207360
25	Е130-85-3	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 25 /М-350/ м3	20,49			
26	Е130-85-4	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 30 /М-400/ м3	1,4			
26	Е130-85-5	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В 35 /М-450/ м3	5,8			
		смета 2-3-4 на прочие работы				
1	Е130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	240			
2	Е130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта шт	40			
5	Е133-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ - 784 за 2 раза 1м2	76			
6	Е130-74-1	Установка железобетонных сборных перил м3	11,2			
		смета 2-2 раздел 4 водопропускные трубы				
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1			
31	Е0130-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	0,9			

			3				
32	Е0130-55-8	Укладка звеньев удли...мых одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорога х/ до 3; 3 м	м3	0,72			
34	Е0130-78-3	Устройство гидролизации обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	4,2			
35	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	1,16			
36	Е0130-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки под оголовки	м3	6			
37	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6			
38	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	6	19500,00	--	117000
39	Е0130-78-3	Устройство гидролизации обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	22			
40	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	30	353,25	--	10598
41	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17			
42	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными,при толщине до 10 см	м2	47			
43	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4,7			
44	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	62			
45	С143019-210	Столбики сигнальные из тяжелого бетона класса В30 о, 6мпа	м3	1,43	16000,00	--	22816
51	С143001-63	Надбавка или скидка к сметной стоимости зпри изменнении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,43	310,00	-	442

ЗАКАЗЧИК:
Гл.специалист "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

М.Джаланров.
21.06.2013

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист ТОО "Жибек Жолы-2008"

К.Садыров

ПОДРЯДЧИК:
Зам.директора по производственной части ТОО "Корпорация" Береке А"

К.Казбеков