Счет-фактура №71 от 31 августа 2012 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №191 от 20.04.12г. Кап.ремонт а/д Алматы 1-Шамалган-Узынагаш км 2-48 Карасайсского района (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д Алматы 1-ст.Шамалган-Узынагаш км 2-48 (участок км 5,9-7,4) Карасайского района	шт	1	50 821 938,39	50 821 938,39	12%	6 098 632,61	56 920 571,00		
Всего по счету:					**50 821 938,39**		**6 098 632,61**	**56 920 571,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто. ильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Ф-3

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 59856000000000205056 KZT в. КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за **август 2012 года**
по договору №191 от 20 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 011 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области	тыс. тенге	199 222,000	170 762,140	59 766,600	113 841,569	56 920,571	17 076,171	39 844,400
			199 222,000	170 762,140	59 766,600	113 841,569	56 920,571	17 076,171	39 844,400

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика _____ Муканов.К.

Представитель тех. надзора:
Зам.директора ТОО "УКС"
_____ **Б.Керденов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда на дороге 3 категории								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	7,5683	40097,59	339,59	303471	2570	1419	0,58	4
		т		–	140,94	–	1067	133	0,58	4
2	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см (8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10811,82	343,14	16,01	3709968	173097	152713	0,038	411
		м2		6,48	4,14	70061	44761	133	0,01412	153
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,1289	40097,59	339,59	85364	723	399	0,58	1
		т		–	140,94	–	300	133	0,58	1
4	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (8) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10644,515	24,52	15,35	261004	163393	155728	0,0336	358
		м2 покрытия		5,94	5,06	63228	53861	133	0,01766	188

5 Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	85156,12	0,02	–	1703	–	1133	0,00009	8
	м2 покрытия		0,01	–	852	–	133	–	–
6 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	1943,688	3930		7638694				
	т								
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,1289	40097,59	339,59	85364	723	399	0,58	1
	т		–	140,94	–	300	133	0,58	1
8 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10644,515	24,52	15,35	261004	163393	155728	0,0336	358
	м2 покрытия		5,94	5,06	63228	53861	133	0,01766	188
9 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	42578,06	0,02	–	852	–	567	0,00009	4
	м2 покрытия		0,01	–	426	–	133	–	–
10 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1543,4546	5150		7948791				
	т								
	Всего прямые затраты				**20296215**	**503899**			**1145**
					197795	**154150**			**535**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				19594519				
	Накладные расходы, тенге				468086				
	- заработная плата, тенге				70213				
	- трудоемкость, чел-ч				234				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1245858				
	Всего				**22010159**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат сумм)				688940				
	- сметная заработная плата, тенге				114206				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				648				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				226 991				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	90 796
Подвижной характер работ 3,7%	839 867
Доставка рабочих 2,5 %	567 477
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24 424 230**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**49 825 430**
- материалы, тенге	39972819
- сметная заработная плата, тенге	1745926
Налог (2 %)	996 509
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**50 821 939**
НДС (12 %)	6 098 633
ВСЕГО по акту к оплате	**56 920 571**

Заказчик С. Самуратов.

Подрядчик

Представитель Заказчика Муканов. К.

Представитель Технадзора К.Нурелов