Счет-фактура №81 от 30 октября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №191 от 20.04.12г. Кап.ремонт а/д Алматы 1-Шамалган-Узынагаш км 2-48 Карасайсского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д Алматы 1-ст.Шамалган-Узынагаш км 2-48 (участок км 5,9-7,4) Карасайского района	шт	1	25 410 589,29	25 410 589,29	12%	3 049 270,71	28 459 860,00		
Всего по счету:					25 410 589,29		3 049 270,71	28 459 860,00		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоимости выполненых работ за октябрь 2012 года
по договору №191 от 20 апреля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 011 432

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
432 - Капитальный ремонт дорог

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области	тыс. тенге	199 222,000	199 222,000	59 766,600	170 762,140	28 459,860	8 537,959	19 921,901
			199 222,000	199 222,000	59 766,600	170 762,140	28 459,860	8 537,959	19 921,901

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
М.П.

Представитель заказчика К. Нуканов

Представитель тех. надзора:
Зам.директора ТОО "УКС"
Б.Керденов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт
выполненных работ за октябрь 2012 года
(локальная смета 2-1-2)

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Дорожная одежда на дороге 3 категории									
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,23553	40097,59	339,59	49542	420	231	0,58	1
		т		–	140,94	–	174	133	0,58	1
2	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см (8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1765,08	343,14	16,01	605670	28259	24931	0,038	67
		м2		6,48	4,14	11438	7307	133	0,01412	25
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,26485	40097,59	339,59	10620	90	49	0,58	–
		т		–	140,94	–	37	133	0,58	–
4	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (8) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1324,235	24,52	15,35	32470	20327	19374	0,0336	44
		м2 покрытия		5,94	5,06	7866	6701	133	0,01766	23
5	Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	10593,88	0,02	–	212	–	141	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	106	–	133	–	–

6 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	241,80575	3930		950297				
	т								
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,26485	40097,59	339,59	10620	90	49	0,58	–
	т		–	140,94	–	37	133	0,58	–
8 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1324,235	24,52	15,35	32470	20327	19374	0,0336	44
	м2 покрытия		5,94	5,06	7866	6701	133	0,01766	23
9 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5296,94	0,02	–	106	–	70	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	53	–	133	–	–
10 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	192,01415	5150		988873				
	т								
	Всего прямые затраты				**2680880**	**69513**			**157**
					27329	**20957**			**72**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2584038				
	Накладные расходы, тенге				64219				
	- заработная плата, тенге				9633				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				164706				
	Всего				**2909805**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат сумм)				103226				
	- сметная заработная плата, тенге				15098				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30 130				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12 052				
	Подвижной характер работ 3,7%				111 482				
	Доставка рабочих 2,5 %				75 326				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 242 021**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**6 613 723**
- материалы, тенге	5271438
- сметная заработная плата, тенге	235118
Налог (2 %)	132 274
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 745 998**
НДС (12 %)	809 520
ВСЕГО по акту к оплате	**7 555 517**

Заказчик _____ С. Сапуратов

Подрядчик _____ К.Жумагалдиев

Представитель Заказчика _____ К. Муканов

Представитель Технадзора _____ К.Нурелов

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 (участок км 5,9 - 7,4) Карасайского района Алматинской области

Договор № 191 от 20.04.2012г.

Акт

выполненных работ за октябрь 2012 года

(локальная смета 2-1-4)

Примыкания и пересечения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2124	12,31	12,31	26146	26146	6943	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	7158	97	0,011	23
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	4248	9,74	9,74	41376	41376	10961	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	11300	97	0,0087	37
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2124	42,18	40,26	89590	85512	26310	0,0129	27
		м3 грунта		1,86	10,91	3951	23173	97	0,03733	79
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2124	3,77	3,24	8007	6882	3297	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	1020	2379	97	0,00371	8
5	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=6,000;	12744	1,52	1,37	19371	17459	6304	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	6499	97	0,00245	31

6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	4141,8	32,3	32,3	133780	133780	26756	–	–
	т		–	6,46	–	26756	100	0,01357	56
0.1 Сопутствующие работы									
7 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	3206,7	10,77	5,57	34536	17861	19005	0,0355	114
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	16675	2918	97	0,00307	10
8 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	962	12,51	12,51	12035	12035	3993	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	4117	97	0,01399	13
9 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	6734	1,27	1,27	8552	8552	2482	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	2559	97	0,00125	8
10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	962	14,12	12	13583	11544	4078	0,0122	12
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1558	2646	97	0,0122	12
11 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1256	640,82	73,75	804870	92630	55210	0,144	181
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	26853	14658	133	0,041	51
12 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	3267	319,54	27,83	1043937	90921	62917	0,033	108
	м2 основания		5	9,48	16335	30971	133	0,03339	109
13 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,1408	40097,59	339,59	85841	727	402	0,58	1
	т		–	140,94	–	302	133	0,58	1
14 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 (8) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3058,3	343,14	16,01	1049425	48963	43197	0,038	116
	м2		6,48	4,14	19818	12661	133	0,01412	43

15 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,5672	40097,59	339,59	22743	193	106	0,58	–
	т		–	140,94	–	80	133	0,58	–
16 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4(8) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2836	24,52	15,35	69539	43533	41491	0,0336	95
	м2 покрытия		5,94	5,06	16846	14350	133	0,01766	50
17 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	22688	0,02	–	454	–	302	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	227	–	133	–	–
18 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	525,5108	3930		2065257				
	т								
19 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,5672	40097,59	339,59	22743	193	106	0,58	–
	т		–	140,94	–	80	133	0,58	–
20 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2836	24,52	15,35	69539	43533	41491	0,0336	95
	м2 покрытия		5,94	5,06	16846	14350	133	0,01766	50
21 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5672	0,02	–	113	–	76	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	57	–	133	–	–
22 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	342,5888	4750		1627297				
	т								
	Всего прямые затраты				**7248734**	**681840**			**759**
					120186	**176957**			**581**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6446713				
	Накладные расходы, тенге				355427				
	- заработная плата, тенге				53314				
	- трудоемкость, чел-ч				178				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	456250
Всего	**8060411**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат сумм)	275938
- сметная заработная плата, тенге	41824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	237
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83 363
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33 345
Подвижной характер работ 3,7%	308 445
Доставка рабочих 2,5 %	208 409
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 969 912**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**18 298 620**
- материалы, тенге	13179453
- сметная заработная плата, тенге	1030435
Налог (2 %)	365 972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18 664 592**
НДС (12 %)	2 239 751
ВСЕГО по акту к оплате	**20 904 343**

Заказчик _____ С. Самуратов

Представитель Заказчика _____ К. Нурлаев

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагалдиев

К.Нурелов