Утвержден
Постановлением правительства Республики Казахстан
№ 1277 от «2» ноября 2011 года

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке капитального ремонта объекта в эксплуатацию

от "30" октября 2014 г. Илийский район

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Управления природных ресурсов и регулирования природопользования №114-Н от "14" октября 2014 г.
в составе:
Председателя:
Базарбаев Ж.М. - заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Заместителя председателя представителя эксплуатационной организации
Бейсембаев Ж.Ж. - директор ГКП водного хозяйства «Илиирригация»

Членов комиссии-:
представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Куандык Т. - главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования

Представитель уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Карибаев К.К. - Государственный инспектор охраны окружающей среды Департамента экологии по Алматинской области

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы
Молдахметов Т.Б. - Руководитель управления по защите прав потребителей Илийского района

органов государственного пожарного надзора
Масимов А.Т. - Начальник ОЧС Илийского района п/п противопожарной службы

представитель технического надзора
Купев М.К. - ТОО «Бэлко-Строй»

представитель авторского надзора
Жакаев Е.С. - ТОО «Гидротехник Жоба»

генеральный подрядчик
Артемов Б.Б. - директор ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой»

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» и заказчиком Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области предъявлены к приемке работы по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Кос-Озен Илийского района Алматинской области» по адресу: Алматинская область, Илийский район.
2. Строительство осуществлено на основании Решения Алматинского областного Маслихата от "18" декабря 2013 г. № 26-156 и в соответствии с уведомлением на производство строительно-монтажных работ от "12" апреля 2013г.№ 3Т 15-1Х-91, ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» Илийский район г.Алматы , ул. Коммунальная д.12.
Выполнившим строительные работы по капитальному ремонту хвостовой части магистрального канала Кос-Озен.

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Гидротехник-Жоба» г.Талдыкорган, выполнившим в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области: - задание на проектирование от 11.10.2012 года , утвержденное заказчиком, Решение Маслихата №26-156 от 18.12.2013 года «Об утверждении бюджета Алматинской области на 2013-2015 годы», акт обследования хвостовой части магистрального канала Кос-Озен, утвержденный заказчиком, дефектный акт на капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Кос-Озен Илийского района Алматинской области от 11.10.2012 года, утвержденный заказчиком.

6. Строительство осуществлялось по проектно-сметной документации «Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Кос-Озен Илийского района Алматинской области»

7. Проектно - сметная документация утверждена Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области Приказом № 01-Н от " 08" января 2013 г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 21.01.2014 г.; окончание работ 20.10.2014 г., при продолжительности строительства, месяцев: по норме 6 месяца; фактически 6 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлен: Акт-приемки рабочей комиссии работ по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Кос-Озен Илийского района Алматинской области».

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Пропускная способность канала	$м^3$/сек	2	2	2	2

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,монтаж железобетонных блоков Г-20(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности и пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего 98 804 208 тенге, в том числе: строительно - монтажных работ 98 804 208 тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 98 804 208 тенге, в том числе: стоимость строительно – монтажных работ 98 804 208 тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке работы по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала Кос-Озен Илийского района Алматинской области»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Ж. Базарбаев**

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ **Ж. Бейсембаев**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Т. Куандык**

_____ **К. Карибаев**

_____ **Т.Молдахметов**

_____ **А.Масимов**

_____ **М.Кунев**

_____ **Е.Жакаев**

_____ **Б.Артемов**

Примечание:

Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" Форма 2

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 3 от 21 января 2013 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области

АКТ №1

Приемки выполненных работ за март 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Выдел в канал Р-2								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,8	33,67	32,10	330	315	132	0,01	--
		м3		1,57	12,33	15	121	97	0,05	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	262,72	--	315	--	356	1,85	2
		м3		262,72	--	315	--	113	--	--
3	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	11	7,61	7,61	84	84	25	--	--
		м3		--	2,31	--	25	97	0,01	--
4	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	1,22	539,35	308,70	658	377	360	0,91	1
		м3		127,58	118,53	156	145	120	0,55	1
5	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,22	1400,00	--	1708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0137-73-3	Монолитный ж/бетон	3,3	11459,66	142,69	37817	471	3071	4,47	15
		м3		724,50	50,98	2391	168	120	0,21	1
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1463	45800,00	--	6701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-7 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1616	45300,00	--	7320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0137-73-1	Монолитный бетон дна толщ. 15см	1,26	9298,50	133,67	11716	168	562	1,93	2
		м3		324,00	47,78	408	60	120	0,20	--
10	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	20,8	91,24	7,38	1898	154	1871	0,54	11
		м2		83,70	2,79	1741	58	104	0,01	--
11	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,04	26143,30	1166,54	1046	47	77	5,07	--
		т		1284,75	574,87	51	23	104	2,69	--
12	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,666	30039,53	1538,51	20006	1025	2077	9,49	6
		т		2407,50	590,92	1603	394	104	2,44	2
13	Ц0122-110-1	Демонтаж затвора ПС0,8х0,8	0,609	21962,87	14200,37	13375	8648	6160	41,10	25
		т		7762,50	3476,25	4727	2117	90	20,16	12
14	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС100х100	0,1153	80722,33	47334,58	9307	5458	3887	137,00	16
		т		25875,00	11587,50	2983	1336	90	67,21	8
15	СПрайс	Стоимость затвора ПС100х100	1	16630,90	--	16631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0122-61-1	Монтаж винтоподъемников 0,5В	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
17	СПрайс	Стоимость винтоподъемников 0,5В	1	14841,88	--	14842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156208	18456			133
			Тенге			24472	4771			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35136				
	Материалы -		Тенге			1528				
	Всего заработная плата -		Тенге				21568			
		Накладные расходы -	Тенге			19411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24479			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121072				
	Материалы -		Тенге			25501				
	Всего заработная плата -		Тенге				7675			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45494				
	Местные материалы -		Тенге			40757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			195199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33434			
		РАЗДЕЛ 2.Распредсооружение на ПК 150+78								
18	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	33,67	32,10	202	193	81	0,01	–
		м3		1,57	12,33	9	74	97	0,05	–
19	Е0137-73-1	Демонтаж ж/б блоков Г-20	3,45	366,14	106,94	1263	369	1231	1,54	5
		м3		259,20	38,22	894	132	120	0,16	1
20	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	1,4	539,35	308,70	755	432	413	0,91	1
		м3		127,58	118,53	179	166	120	0,55	1
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,4	1400,00	–	1960	--	–	–	–
		м3		–	--	–	--	–	–	–
22	Е0137-74-6	Монолитный ж/б дна	5,12	4247,96	1720,96	21750	8811	10401	6,10	31
		м3		1093,50	599,34	5599	3069	120	2,33	12
23	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,19	8049,49	3554,81	1529	675	854	14,00	3
		т		2475,00	1272,60	470	242	120	5,35	1
24	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,073	45800,00	--	3343	--	--	--	–
		т		–	--	–	--	--	--	–
25	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,117	45300,00	--	5300	–	--	--	–
		т		--	–	–	--	–	–	--
26	Е0137-73-1	Монолитный бетон дна толщ.15см	1,5	9065,05	133,67	13598	201	669	1,93	3
		м3		324,00	47,78	486	72	120	0,20	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
		м2	11,3	91,24	7,38	1031	83	1016	0,54	6
				83,70	2,79	946	32	104	0,01	--
28	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,002	26143,30	1166,54	52	2	4	5,07	--
				1284,75	574,87	3	1	104	2,69	--
29	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,361	26143,30	1166,54	9438	421	698	5,07	2
				1284,75	574,87	464	208	104	2,69	1
30	Ц0122-110-1	Замена затвора ПС150х150								
		т	0,2557	21962,87	14200,37	5616	3631	2586	41,10	11
				7762,50	3476,25	1985	889	90	20,16	5
31	СПрайс	Стоимость затвора ПС150х150								
		шт	1	46301,57	--	46302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0122-110-1	Замена затвора ПС100х100								
		т	0,2306	21962,87	14200,37	5065	3275	2332	41,10	9
				7762,50	3476,25	1790	802	90	20,16	5
33	СПрайс	Стоимость затвора ПС100х100								
		шт	2	47227,60	--	94455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0122-61-1	Замена винтоподъемников 0,5В								
		компл	2	3537,54	513,54	7075	1027	5618	16,20	32
				3024,00	97,20	6048	194	90	0,56	1
35	СПрайс	Стоимость винтоподъемников 0,5В								
		шт	1	14001,77	--	14002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0122-61-1	Замена винтоподъемников 2,5В								
		компл	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
				10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
37	СПрайс	Стоимость винтоподъемников 2,5В								
		шт	1	34403,18	--	34403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0122-110-1	Монтаж затвора ПС150х150								
		т	0,2557	80722,33	47334,58	20641	12103	8621	137,00	35
				25875,00	11587,50	6616	2963	90	67,21	17
39	СПрайс	Стоимость затвора ПС150х150								
		шт	1	47227,60	--	47228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0122-61-1	Монтаж винтоподъемников 2,5В								
		компл	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
				10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
41	СПрайс	Стоимость винтоподъемников 2,5В								
		шт	1	34403,18	--	34403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			394317	34648			247
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45649	9490			48
	Материалы -		Тенге			63303				
	Всего заработная плата -		Тенге			3244				
		Накладные расходы -	Тенге			37885	42095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6071				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				47778			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331014				
	Материалы -		Тенге			15453				
	Всего заработная плата -		Тенге				13043			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279436				
	Местные материалы -		Тенге			15887				
		Накладные расходы -	Тенге			15369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				15349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			474425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				63127			
		РАЗДЕЛ 3.Гидропост на головном водозаборе и ниже автодороги Байсерке-Карадой на канале Р-2,Р-3, Р-4,Р-5								
42	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	216	33,67	32,10	7273	6934	2911	0,01	2
		м3		1,57	12,33	339	2662	97	0,05	11
43	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	168	7,61	7,61	1278	1278	377	--	--
		м3		--	2,31	--	389	97	0,01	1
44	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	378	6,01	6,01	2270	2270	764	--	--
		м3		--	2,08	--	788	97	0,01	3
45	Е0137-74-6	Монтаж ж/бетонных блоков Г-15	63,36	4247,96	1720,96	269150	109040	128710	6,10	386
		м3		1093,50	599,34	69284	37974	120	2,33	148
46	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	63,36	22500,00	--	1425600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0137-74-8	Монтаж ж/б колодца д=1,5м	14,16	4532,90	1578,98	64186	22358	31878	7,47	106
		м3		1320,75	555,29	18702	7863	120	2,22	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	14,4	6230,00	--	89712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	14,16	23700,00	--	335592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	56,58	539,35	308,70	30517	17466	16710	0,91	51
		м3		127,58	118,53	7218	6706	120	0,55	31
51	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	59,409	1400,00	--	83173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0137-73-1	Укладка монолитного ж/бетона на дно	47,52	9065,05	133,67	430771	6352	21200	1,93	92
		м3		324,00	47,78	15396	2271	120	0,20	10
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,6278	50600,00	--	82367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,72	45800,00	--	32976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0137-73-3	Монолитный бетон обратной стенки и зуба	88,2	11459,66	142,69	1010742	12586	82077	4,47	394
		м3		724,50	50,98	63901	4496	120	0,21	19
56	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	540	91,24	7,38	49270	3985	48573	0,54	289
		м2		83,70	2,79	45198	1507	104	0,01	7
57	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,108	26143,30	1166,54	2823	126	209	5,07	1
		т		1284,75	574,87	139	62	104	2,69	--
58	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	17,28	30039,53	1538,51	519083	26585	53885	9,49	164
		т		2407,50	590,92	41602	10211	104	2,44	42
59	Е0110-3-1	Водомерная рейка	1,2	612,72	6,11	735	7	95	0,40	--
		м2		63,90	2,32	77	3	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7					
60	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм								
		км	0,03	51162,26	20326,01	1535	610	1411	179,00	5
				30825,00	5353,43	925	161	130	20,64	1
61	C130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм								
		10м	3	2590,00	--	7770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	E0141-7-7	Конструктивные швы								
		м	144	182,28	1,54	26248	222	25495	0,95	136
				169,65	0,59	24430	85	104	--	--
63	E0109-5-3	Конструктивные швы с метал.накладкой								
		т	0,054	7445,65	2046,87	402	111	200	19,40	1
				3780,00	328,50	204	18	90	1,25	--
64	C11011-69	Паронзоловая лента								
		т	4	126,00	--	504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	C11011-402	Мастика "Изол"								
		кг	41,8	79,00	--	3302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	E0109-57-5	Монтаж металлических гидромостиков								
		т	3,1788	22247,56	8912,18	70721	28330	34745	54,30	173
				10170,00	1974,78	32328	6277	90	7,58	24
67	C12021-268	Металлоконструкции мостика								
		т	3,178	134000,00	--	425852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4973852	238260			1802
			Тенге			319743	81472			328
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4469107				
	Материалы -		Тенге			746433				
	Всего заработная плата -		Тенге				362387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119149				
	Местные материалы -		Тенге			3106495				
		Накладные расходы -	чел.-ч			414295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62144			207
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			5176406				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				424532			2139
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			496975				
	Материалы -		Тенге			10150				
	Всего заработная плата -		Тенге				38828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425852				
		Накладные расходы -	чел.-ч			34945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5242			17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31915				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч			563835				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				44069			215
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5748477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				468601			2355
		РАЗДЕЛ 4.Сбросной трубопровод на ПК150+78								
68	E0137-73-3	Укладка монолитного бетона на дно и стенки сооружения	м3	5,04	11459,66	142,69	57757	719	4690	4,47	23
					724,50	50,98	3651	257	120	0,21	1
69	E0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	15	91,24	7,38	1369	111	1349	0,54	8
					83,70	2,79	1256	42	104	0,01	–
70	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,003	26143,30	1166,54	78	3	6	5,07	–
					1284,75	574,87	4	2	104	2,69	–
71	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,48	30039,53	1538,51	14419	738	1497	9,49	5
					2407,50	590,92	1156	284	104	2,44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				73623	1572			35
			Тенге				6066	584			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				73623				
	Материалы -		Тенге				22695				
	Всего заработная плата -		Тенге					6651			
	Местные материалы -		Тенге				43289				
		Накладные расходы -	чел.-ч				7542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1131			4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				86035				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -	Тенге					7782			41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					7782			41
		РАЗДЕЛ 5.Канал "Кос-Озен" с ПК50+75 по ПК55+55								
72	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	м3	167,1	22500,00	–	3759750	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		2,127	50600,00	–	107626	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,291	45800,00	–	104928	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3972304	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3972304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212554				
	Местные материалы -		Тенге			3759750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4210642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4210642				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9570303	292936			2217
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			395930	96317			405
	Материалы -		Тенге			98439				
	Всего заработная плата -		Тенге			4772				
		Накладные расходы -	Тенге				63663			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			57297				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							29
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8594			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			165079				
		Сметная заработная плата -	Тенге							373
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				72257			
	Материалы -		Тенге			8967119				
	Всего заработная плата -		Тенге			810083				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				389756			
	Местные материалы -		Тенге			656633				
		Накладные расходы -	Тенге			6966178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			445737				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							223
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				66861			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			564771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9977628				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2302
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				456617			
	Материалы -		Тенге			496975				
	Всего заработная плата -		Тенге			10150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				38828			
		Накладные расходы -	Тенге			425852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			34945				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5242			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			563835				
		Сметная заработная плата -	Тенге							215
							44069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7770				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8236				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10714623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				572944			2890
Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)										10 714 623
Итого с временными - 4%										11 143 207
Итого с зимним удорожанием - 4,05%										11 594 507
Итого с затратами на выслугу лет 1%										11 710 452
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%										11 757 294
Пересчет в текущие цены 2013г. - 2,23355										26 260 504
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%										525 210
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами										26 785 715
Налог на добавленную стоимость -										3 214 286
Итого с НДС										**30 000 000**

ПРИНЯЛ: ✓

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

СДАЛ:

УМР-3
Алматынжэстрой

заменить

Форма 2

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 3 от 21 января 2013 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сбросной трубопровод СТ-1								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2359	32,26	30,77	76112	72587	22345	0,01	23
		м3		1,42	8,34	3350	19686	97	0,03	67
2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	275	20,27	--	5574	--	6299	0,13	35
		м2		20,27	--	5574	--	113	--	--
3	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,134	174224,44	71861,81	23346	9629	19192	441,00	59
		км		83025,00	27146,25	11125	3638	130	132,58	18
4	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 250х4 мм	134,494	1900,00	--	255539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0053	62546,88	6788,50	331	36	332	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	242	14	130	12,52	--
6	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	5,3	235,00	--	1246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-35-1	Установка задвижек 30х6бр диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-35-7	Установка клапанов обратных диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
		шт		661,50	409,50	662	409	130	2,00	2
10	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	39300,00	--	39300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-74-8	Монтаж ж/б колец	1,77	4532,90	1578,98	8023	2795	3985	7,47	13
		м3		1320,75	555,29	2338	983	120	2,22	4
12	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,8	7920,00	--	14256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,77	23700,00	--	41949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0142-17-1	Монтаж ж/б плит ПК30х20	0,13	10974,38	1374,53	1427	179	260	10,82	1
		м3		1802,25	446,45	234	58	89	1,94	--
15	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	36	100,00	--	3600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Канал "Кос-Озен" с ПК50+75 по ПК55+55								
16	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2208	28,89	27,85	63780	61484	20295	0,01	16
		м3		1,04	8,44	2296	18626	97	0,03	70
17	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	124,8	539,35	308,70	67311	38526	36857	0,91	114
		м3		127,58	118,53	15922	14793	120	0,55	68
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	131,04	1400,00	--	183456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			2208	3,35	3,35	7400	7400	2490	--	--
		м3		--	1,16	--	2567	97	--	8
20	Е0137-74-6	Монтаж ж/б блоков Г-20								
			368	4247,96	1720,96	1563248	633313	747556	6,10	2245
		м3		1093,50	599,34	402408	220555	120	2,33	858
21	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15								
			200,9	22500,00	--	4520250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0137-73-2	Укладка монолитного бетона								
			79,2	10020,02	181,97	793586	14412	69822	4,31	341
		м3		668,49	66,17	52944	5241	120	0,29	23
23	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			4,418	8049,49	3554,81	35563	15705	19868	14,00	62
		т		2475,00	1272,60	10935	5622	120	5,35	24
24	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя								
			1920	91,24	7,38	175181	14170	172703	0,54	1029
		м2		83,70	2,79	160704	5357	104	0,01	26
25	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,384	26143,30	1166,54	10039	448	743	5,07	2
		т		1284,75	574,87	493	221	104	2,69	1
26	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			6,14	30039,53	1538,51	184443	9446	19147	9,49	58
		т		2407,50	590,92	14782	3628	104	2,44	15
27	Е0137-74-6	Демонтаж блоков Г-15								
			211,2	2251,57	1376,77	475531	290773	343226	4,88	1031
		м3		874,80	479,47	184758	101264	120	1,87	394
28	Е0137-73-1	Демонтаж дна канала из монолитного бетона								
			79,2	366,14	106,94	28998	8470	28267	1,54	122
		м3		259,20	38,22	20529	3027	120	0,16	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8596813	1111591			5267
			Тенге			904161	386467			1522
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8596813				
	Материалы -		Тенге			752458				
	Всего заработная плата -		Тенге				1290628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58126				
	Местные материалы -		Тенге			5767786				
	Транспортные расходы -		Тенге			3364				
		Накладные расходы -	Тенге			1511322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			606488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10714623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517326			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10714623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7544
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517326			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	10 714 623
Итого с временными - 4%	11 143 207
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	11 594 507
Итого с затратами на выслугу лет 1%	11 710 452
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	11 757 294
Пересчет в текущие цены 2013г. - 2,23355	26 260 504
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	525 210
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	26 785 715
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 214 286
Итого с НДС	**30 000 000**

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 3 от 21 января 2013 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Включаемые объемы работ										
		РАЗДЕЛ 1.МК "Косозен" с ПК0+00 по ПК7+15										
1	Е0147-3-4	Очистка бетонного дна и откосов существующего канала от зарослей, дернов, гризей вручную	4500	5,63	--	25335	--	32682	0,04	176		
		м2		5,63	--	25335	--	129	--	--		
2	Е0101-166-2	Засыпка ям, промоин дна гравийно-песчаной смесью	40	134,10	--	5364	--	6061	0,97	39		
		м3		134,10	--	5364	--	113	--	--		
3	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,131	8049,49	3554,81	9104	4020	5086	14,00	16		
		т		2475,00	1272,60	2799	1439	120	5,35	6		
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,131	53000,00	--	59943	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0137-73-1	Бетонирование дна канала монолитным бетоном	31,2	9299,50	133,69	290144	4171	13921	1,93	60		
		м3		324,03	47,79	10110	1491	120	0,20	6		
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8100	32,26	30,77	261344	249239	76723	0,01	80		
		м3		1,42	8,34	11502	67594	97	0,03	231		
7	Е0101-24-6	Наращивание откосов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8100	6,01	6,01	48652	48652	16373	--	--		
		м3		--	2,08	--	16879	97	0,01	55		
8	Е0101-132-2	Уплотнение слоя грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	8100	10,14	10,14	82132	82132	28396	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,61	--	29274	97	0,01	100
9	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	40500	0,88	0,88	35590	35590	15755	--	--
		м3		--	0,40	--	16242	97	--	73
10	Е0142-17-1	Монтаж ж/бетонных плит П6-8	138,74	10974,38	1374,53	1522585	190702	277666	10,82	1501
		м3		1802,25	446,45	250044	61940	89	1,94	269
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	132,74	18200,00	--	2415868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0137-73-1	Монолитный бетон между существующими и проектируемыми ж/б плитами	3	9066,05	133,69	27198	401	1339	1,93	6
		м3		324,04	47,79	972	143	120	0,20	1
13	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	1330	46,58	0,25	61948	329	27817	0,16	214
		м		23,40	0,10	31122	133	89	--	1
14	Е0137-74-1	Наращивание стенок существующего ж/б канала из Г-образного блока монолитным бетоном	6	1855,83	923,52	11135	5541	6660	3,70	22
		м3		605,25	319,80	3632	1919	120	1,22	7
		РАЗДЕЛ 2.Сбросной трубопровод								
15	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21	23,36	22,08	491	464	139	0,01	--
		м3		1,28	5,56	27	117	97	0,02	--
16	Е0122-8-6	Демонтаж сбросного трубопровода из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,06	81725,88	39605,88	4904	2376	4452	225,60	14
		км		42120,00	14962,05	2527	898	130	73,07	4
17	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,06	418073,22	60340,51	25084	3620	8907	539,00	32
		км		91400,46	22793,70	5484	1368	130	110,99	7
18	Е0109-53-2	Крепление смонтированных а/цементных труб к сущ. стальным трубам хомутами в количестве 2 шт (прием)	0,017	9850,48	1162,95	167	20	114	46,60	1
		т		7357,50	108,00	125	2	90	0,53	--
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200,00	--	3400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21	3,35	3,35	70	70	24	--	--
		м3		--	1,16	--	24	97	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Сбросной трубопровод СТ-1								
21	СПрайс лист	Стоимость насоса SGP8OT	1	33099,00	--	33099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс лист	Рукава ПВХ со спиралью н/вас (синий)	30	1793,00	--	53790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Хомут 60х63	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист	Соединение CAMLOCK	1	4109,00	--	4109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Соединение CAMLOCKE	1	2914,00	--	2914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94192	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			33099				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33099				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61093				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61093				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97858				
		РАЗДЕЛ 4.Сбросной канал на ПК 112+25								
26	Е0137-74-1	Устройство авант-камеры из ж/бетонных блоков Г-20	4,6	1855,83	923,52	8537	4248	5106	3,70	17
		м3		605,25	319,80	2784	1471	120	1,22	6
27	Е0137-73-2	Монолитный ж/бетон дна	1,35	10020,02	181,97	13527	246	1190	4,31	6
		м3		668,49	66,17	902	89	120	0,29	--
28	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,067	14433,04	6133,63	967	411	621	30,70	2
		т		5580,00	2147,65	374	144	120	8,49	1
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,067	53000,00	--	3551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	252	23,36	22,08	5887	5564	1672	0,01	2
		м3		1,28	5,56	323	1401	97	0,02	5
31	Е0123-4-7	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1400 мм	80	1441,68	322,56	115334	25805	67364	2,94	236
		м		526,95	120,78	42156	9662	130	0,59	47
32	С143019-48	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1400 мм, прочность труб первая	80	10200,00	--	816000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	352	70,08	0,12	24669	42	893	0,01	5
		м2		2,77	0,05	975	18	90	--	--
34	Ц0122-110-1	Монтаж затворов ПС100х100	0,266	80722,33	47334,58	21472	12591	8969	137,00	36
		т		25875,00	11587,50	6883	3082	90	67,21	18
35	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
36	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС100х100	2	95507,00	--	191014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	252	3,35	3,35	845	845	284	--	--
		м3		--	1,16	--	293	97	--	1
38	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	210	6,01	6,01	1261	1261	424	--	--
		м3		--	2,08	--	438	97	0,01	1
39	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	360	32,26	30,77	11615	11077	3410	0,01	4
		м3		1,42	8,34	511	3004	97	0,03	10
40	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	612	19,70	19,70	12056	12056	2411	--	--
		т		--	3,94	--	2411	100	0,08	51
41	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	360	23,24	21,18	8365	7624	2498	0,01	5
		м3		2,06	5,10	740	1835	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0137-74-3	Устройство гасителя в хвостовой части канала из ж/б лотков	1,704	1991,72	958,90	3394	1634	2586	5,38	9
		м3		933,75	331,09	1591	564	120	1,25	2
43	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 600 мм	18	3960,00	--	71280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Водовыпуск								
44	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.54 К=1,1	Мехочистка каналов экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м	25943	76,02	72,97	1972213	1893057	432187	0,02	550
		м3		3,05	14,12	79156	366398	97	0,05	1197
45	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	7782	7,61	7,61	59185	59185	17462	--	--
		м3		--	2,31	--	18003	97	0,01	59
46	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	23,36	22,08	561	530	159	0,01	--
		м3		1,28	5,56	31	133	97	0,02	--
47	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов ручную в грунтах 2 группы	90	20,27	--	1824	--	2061	0,13	12
		м2		20,27	--	1824	--	113	--	--
48	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под стенки и зуб сооружения	0,2	2009,35	308,70	402	62	59	0,91	--
		м3		127,58	118,53	26	24	120	0,55	--
49	Е0137-73-3	Монолитный бетон стенок и зуба	2,8	11462,00	142,72	32094	400	2606	4,47	13
		м3		724,65	50,99	2029	143	120	0,21	1
50	Ц0122-110-1	Монтаж затворов ПС100х100	0,133	80722,33	47334,58	10736	6295	4484	137,00	18
		т		25875,00	11587,50	3441	1541	90	67,21	9
51	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс лист	Стоимость затвора ПС100х100	1	95507,00	--	95507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	5	170,10	45,90	850	229	621	0,79	4
		м3		124,20	15,36	621	77	89	0,05	--
54	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	5	607,70	--	3039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,02	802272,05	414867,67	16045	8297	13043	1800,00	36
		км		344924,99	156720,46	6898	3134	130	757,93	15
56	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	20	23200,00	--	464000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-57-5	Монтаж служебного мостика L=5,0	0,3177	22247,56	8912,18	7068	2831	3473	54,30	17
		т		10170,00	1974,78	3231	627	90	7,58	2
58	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,3177	151200,00	--	48036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Мостовой переход								
59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
60	Е0137-73-4	Монолитный бетон оголовков ж/б плит	2	14821,67	203,27	29643	407	2451	5,96	12
		м3		947,50	73,62	1895	147	120	0,32	1
61	Е0142-17-1	Монтаж мостовых плит МС-5	3,96	10974,38	1374,53	43459	5443	7925	10,82	43
		м3		1802,25	446,45	7137	1768	89	1,94	8
62	С143023-108 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита мостовая П6 С /ТП 3.503.29/	3	70700,00	--	212100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-53-1	Монтаж перил на обе стороны моста	0,3938	14806,01	1133,15	5831	446	4711	82,10	32
		т		12892,50	398,25	5077	157	90	1,95	1
64	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3938	134000,00	--	52769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Объемы работ из основной сметы								
		РАЗДЕЛ 7. Трубчатый переезд №1 через существующий лог								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	609	6,01	6,01	3658	3658	1231	–	--
		м3		--	2,08	--	1269	97	0,01	4
66	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов с перемещением до 10 м	609	6,01	6,01	3658	3658	1231	–	--
		м3		–	2,08	--	1269	97	0,01	4
67	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,96	3392,71	1462,50	33791	14567	14070	5,46	54
		м3		915,75	380,25	9121	3787	109	1,30	13
68	С143023-42 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 17.132 /ТП 3.501-59/	11	66800,00	--	734800	--	–	–	--
		шт		–	--	--	--	--	–	--
69	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	0,3	539,35	308,70	162	93	89	0,91	–
		м3		127,58	118,53	38	36	120	0,55	--
70	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,3	1400,00	--	420	--	–	--	–
		м3		–	--	–	--	–	–	--
71	Е0137-73-3	Укладка монолитного бетона в стенки и зуб сооружения	1,45	11459,66	142,69	16617	207	1349	4,47	6
		м3		724,50	50,98	1051	74	120	0,21	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10276196	2715233			3446
			Тенге			558536	623435			2229
	Стоимость оборудования -		Тенге			415127				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			415127				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69568				
	Материалы -		Тенге			4982				
	Всего заработная плата -		Тенге				46160			
		Накладные расходы -	Тенге			41544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6667				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			117778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				52391			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9210230				
	Материалы -		Тенге			1255070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1126592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124587				
	Местные материалы -		Тенге			4633119				
		Накладные расходы -	Тенге			1107502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			619064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10936796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5926
		Сметная заработная плата -	Тенге				1292718			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113872				
	Материалы -		Тенге			1336				
	Всего заработная плата -		Тенге				9219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100805				
		Накладные расходы -	Тенге			8297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			129499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10464			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			467400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			467400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495444				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12094666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6253
		Сметная заработная плата -	Тенге				1355573			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	12 094 666
Итого с временными - 4%	12 578 452
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	13 087 880
Итого с затратами на выслугу лет 1%	13 218 759
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	13 271 634
Пересчет в текущие цены 2013г. - 2,23355	29 642 857
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	592 857
Итого с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	30 235 714
НДС по законодательству стоимость - 12%	3 628 286
Итого с НДС	**33 864 000**

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 3 от 21 января 2013 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт хвостовой части магистрального канала "Кос-Озен" Илийского района Алматинской области

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сбросной трубопровод СТ-I								
1	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,171	174224,44	71861,81	29792	12288	24491	441,00	75
		км		83025,00	27146,25	14197	4642	130	132,58	23
2	C130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 250х4 мм	170,506	1900,00	--	323961	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2320	3,35	3,35	7776	7776	2617	--	--
		м3		--	1,16	--	2698	97	--	9
4	E0142-17-1	Монтаж ж/б плит ПК30х20	2,71	10974,38	1374,53	29741	3725	5424	10,82	29
		м3		1802,25	446,45	4884	1210	89	1,94	5
5	E0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	1,2	539,35	308,70	647	370	354	0,91	1
		м3		127,58	118,53	153	142	120	0,55	1
6	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,26	1400,00	--	1764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	E0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	14	91,24	7,38	1277	103	1259	0,54	8
		м2		83,70	2,79	1172	39	104	0,01	--
8	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,003	26143,30	1166,54	78	3	6	5,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1284,75	574,87	4	2	104	2,69	--
9	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,448	30039,53	1538,51	13458	689	1397	9,49	4
		т		2407,50	590,92	1079	265	104	2,44	1
10	Е0137-73-4	Устройство водобойного колодца из монолитного бетона	4,75	14584,36	203,22	69276	965	5819	5,96	28
		м3		947,25	73,60	4499	350	120	0,32	2
		РАЗДЕЛ 2. Трубчатый переезд №2 через существующий лог								
11	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	239	6,01	6,01	1436	1436	483	--	--
		м3		--	2,08	--	498	97	0,01	2
12	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	609	99,91	99,91	60847	60847	20477	--	--
		м3		--	34,66	--	21110	97	0,01	3
13	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	609	12,61	12,61	7681	7681	2585	--	--
		м3		--	4,38	--	2665	97	0,01	9
14	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,96	3392,71	1462,50	33791	14567	14070	5,46	54
		м3		915,75	380,25	9121	3787	109	1,30	13
15	С143023-42 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 17.132 /ТП 3.501-59/	12	66800,00	--	801600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	0,3	539,35	308,70	162	93	89	0,91	--
		м3		127,58	118,53	38	36	120	0,55	--
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,3	1400,00	--	420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0137-73-3	Укладка монолитного бетона в стенки и зуб сооружения	4,5	11459,66	142,69	51568	642	4188	4,47	20
		м3		724,50	50,98	3260	229	120	0,21	1
19	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	34	91,24	7,38	3102	251	3058	0,54	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2	83,70	2,79	2846	95	104	0,01	--
			0,0068	26143,30	1166,54	178	8	13	5,07	--
21	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
			0,1088	30039,53	1538,51	3268	167	339	9,49	1
			т	2407,50	590,92	262	64	104	2,44	--
		РАЗДЕЛ 3. Трубчатый переезд №1 через существующий лог								
22	С143023-42 Изм. и дополн.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 17.132 /ТП 3.501-59/	1	66800,00	--	66800	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0137-73-3	Укладка монолитного бетона в стенки и зуб сооружения	3,05	11459,66	142,69	34952	435	2838	4,47	14
			м3	724,50	50,98	2210	155	120	0,21	1
24	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слои	34	91,24	7,38	3102	251	3058	0,54	18
			м2	83,70	2,79	2846	95	104	0,01	--
25	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0068	26143,30	1166,54	178	8	13	5,07	--
			т	1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
26	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1088	30039,53	1538,51	3268	167	339	9,49	1
			т	2407,50	590,92	262	64	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1550125	112474			273
			Тенге			46850	38154			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1226163				
	Материалы -		Тенге			91760				
	Всего заработная плата -		Тенге				85004			
	Местные материалы -		Тенге			975079				
		Накладные расходы -	Тенге			92918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1398226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				98942			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			323961				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			343399				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1764415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				98942			
Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)										1 764 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с временными - 4%										1 834 992
Итого с зимним удорожанием - 4,05%										1 909 309
Итого с затратами на выслугу лет 1%										1 928 402
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%										1 936 116
Пересчет в текущие цены 2013г. - 2,23355										4 324 412
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%										86 488
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами										4 410 900
Налог на добавленную стоимость - 12%										529 308
Итого с НДС										**4 940 208**

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.