Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерст[illegible]ельского хозяйства РК

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО

А К Т

выполненных работ за август месяц 2011 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-12-1 На рекультивацию верхового откоса плотины										
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м *м3 грунта*	1892	7,91 –	7,91 2,57	14966 –	14966 4862	4717 97	– 0,00984	– 19
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м *м3 грунта*	1892	7,32 –	7,32 2,38	13849 –	13849 4503	4368 97	– 0,00911	– 17
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м (на низовой откос плотины) *м3 грунта*	1892	7,91 –	7,91 2,57	14966 –	14966 4862	4717 97	– 0,00984	– 19
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1892	6,23 –	6,23 2,02	11787 –	11787 3822	3707 97	– 0,00774	– 15
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1892	9,49 –	9,49 2,69	17955 –	17955 5089	4937 97	– 0,0103	– 19
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	1892	8,25 –	8,25 2,34	15609 –	15609 4427	4294 97	– 0,00896	– 17
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге				**89 132** **0** 26 739	**89 132** **27 566**	26 739		**0** **106**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 952				
		Всего по разделу, тенге				**122 824**				
		Всего по смете				122 824				
Локальная смета № 2-21-2										
Восстановление верхового откоса плотины с ПК12+46.35 по ПК23+60 (выборочно)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,6	2785,86 –	2785,86 578,34	1672 –	1672 347	243 70	– 1,89	– 1
2	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,6	5638,98 –	5638,98 1878,84	3383 –	3383 1127	789 70	– 6,14	– 4
3	Е1-208-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,6	1065,34 –	1065,34 354,96	639 –	639 213	149 70	– 1,16	– 1
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,6	7327,21 5040	1141,96 380,88	4396 3024	685 229	160 70	34 1,25	20 1
5	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м *м3 грунта*	1511	1,83 –	1,83 0,53	2765 –	2765 801	561 97	– 0,00174	– 3
6	Е1-24-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	895	9,24 –	9,24 3	8270 –	8270 2685	2604 97	– 0,0115	– 10
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	323	23,36 1,28	22,08 5,56	7545 413	7132 1796	2143 97	0,00888 0,0193	3 6
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	230	218,93 218,93	– –	50354 50354	0 0	56900 113	1,54 –	354 –
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва) *м3 грунта*	2500	32,27 1,42	30,77 8,34	80675 3550	76925 20850	23668 97	0,00984 0,02853	25 71
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза 30595x1,75 *т*	4250	19,7 –	19,7 3,94	83725 –	83725 16745	16745 100	– 0,00827	– 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	4250	3,21 –	2,74 1,02	13643 –	11645 4335	4205 97	– 0,0049	– 21
13	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	516	9,24 –	9,24 3	4768 –	4768 1548	1502 97	– 0,0115	– 6
14	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (обратная надвижка) ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	516	6,72 –	6,72 2,18	3468 –	3468 1125	1091 97	– 0,00836	– 4
15	Е36-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами *м2*	5096	15,83 –	15,83 4,67	80670 –	80670 23798	23084 97	– 0,01689	– 86
		Итого по разделу 1				**345 972** **57 341**	**285 746** **75 599**	133 844		**402** **249**
		Накладные расходы, тенге				133 844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28 789				
		Всего по разделу 1, тенге				**508 605**				
		Раздел 2. Крепление плотины								
16	Е37-7-3	Устройство песчано-гравиной подготовки толщ.0,2м *м3*	877	3172,62 127,58	308,7 118,53	2 782 388 111 888	270 730 103 951	259006 120	0,91 0,5478	798 480
17	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т *м3*	220	1722,51 519,75	1202,76 415,28	378 952 114 345	264 607 91 362	183079 89	3,28 1,5739	722 346
18	99-30-12Кальк	Стоимость ж/бетонных плит ПВ30-20-1 *м3*	600	29545,02		17 727 012				
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	600	127		76 200				
20	Е38-4-3	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3 *м3 фильтра*	806	3060,05 96,3	89,89 35,76	2 466 400 77 618	72 451 28 823	122406 115	0,622 0,1223	501 99
		Итого по разделу2				**23 430 952** **303 850**	**607 788** **224 135**	564 491		**2 021** **925**
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				564 491 1 439 727				
		Всего по разделу 2, тенге				**25 435 170**				
Раздел 4. Деформационные швы										
21	Е37-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения *м3*	26,76	2979,5 127,58	308,7 118,53	79 731 3 414	8 261 3 172	7903 120	0,91 0,5478	24 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е42-19-1	Установка анкерных упоров массой до 2 т	98	3684,8	642,29	361 110	62 944	43501	2,09	205
		м3		335,25	163,5	32 855	16 023	89	0,5709	56
23	99-30-632Р30-	Стоимость упорного блока В20 W8 F150	98	21656,27		2 122 314				
		м3								
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	98	127		12 446				
		м3								
		Итого по разделу 4				**2 575 602**	**71 205**	51 404		**229**
						36 269	**19 195**			**71**
		Накладные расходы, тенге				51 404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157 620				
		Всего по разделу 4, тенге				2 784 627				
		Всего по смете				**28 851 226**	28728902			
		Всего по акту				28 974 050				
		Времен.здания и сооружения								
		5,00%				1 448 702				
		Возврат материалов 15%				217 305				
		Итого				30 422 752				
		Затраты на производство работ								
		в зимнее время 5,3865%				1 638 722				
		Выслуга лет 1%				304 228				
		Дополнительные отпуска 0,4%				121 691				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**32 487 392**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г., МРП=1413 К=1,823				**59 224 516**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 184 490				
		Итого по акту				**60 409 007**				
		Всего по Акту				**60 409 007**				
		НДС-12%				**7 249 081**				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ за август МЕСЯЦ 2011 года				**67 658 088**				

ЗАКАЗЧИК:

Джумагалиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Тедеев Т.В.

Форма КС-3

Наименование объекта: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО Западно – Казахстанской области

Полная сметная стоимость работ - 238 151 995 тенге
Лимит финансирования на 2011 г- 238 151 995 тенге
Стоимость выполненных работ , включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 67 658 088 тенге
б) с начала работ 67 658 088 тенге

Программа: 109 "Проведение мероприятий за счет чрезвычайногорезерва Правительства Республики Казахстан"
Подпраграмма: 022" Мероприятия за счет резерва"
Специфика; 421 "Строительство зданий и сооружений "
Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск

пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678, БИК АВКZ KZ КХ ИИК KZ 27319W010000428545 ,БИН 931240001388
АО "БТА Банк"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата				
		161	01.06.2011						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость един. Работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
			Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО	стройка	238 151 995			0,0		67 658 088	-	67 658 088	67 658 088
Итого		**238 151 995**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**67 658 088**		**67 658 088**	**67 658 088**

Исполнитель:
Президент
АО "Уральскводстрой"
Г. Мутасов

Заказчик:
И.О. Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Елибаева Г.Л.

Технадзор :
Джумагалиев Н.У.

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений
М. Бейсенов