Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министер[illegible]а сельского хозяйства РК

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2011 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 1-12-1 На рекультивацию верхового откоса плотины										
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м *м3 грунта*	400	7,91 –	7,91 2,57	3164 –	3164 1028	997 97	– 0,00984	– 4
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м *м3 грунта*	400	7,32 –	7,32 2,38	2928 –	2928 952	923 97	– 0,00911	– 4
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м (на низовой откос плотины) *м3 грунта*	400	7,91 –	7,91 2,57	3164 –	3164 1028	997 97	– 0,00984	– 4
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	400	6,23 –	6,23 2,02	2492 –	2492 808	784 97	– 0,00774	– 3
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	400	9,49 –	9,49 2,69	3796 –	3796 1076	1044 97	– 0,0103	– 4
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	400	8,25 –	8,25 2,34	3300 –	3300 936	908 97	– 0,00896	– 4
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге				**18 844** **0** 5 653	**18 844** **5 828**	5 653		**0** **22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 470				
		Всего по разделу, тенге				**25 967**				
		Всего по смете				25 967				
Локальная смета № 2-21-2										
Восстановление верхового откоса плотины с ПК12+46.35 по ПК23+60 (выборочно)										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,422	2785,86	2785,86	1176	1176	171	–	–
		га		–	578,34	–	244	70	1,89	1
2	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,422	5638,98	5638,98	2380	2380	555	–	–
		га		–	1878,84	–	793	70	6,14	3
3	Е1-208-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,422	1065,34	1065,34	450	450	105	–	–
		га		–	354,96	–	150	70	1,16	0
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,422	7327,21	1141,96	3092	482	113	34	14
		га		5040	380,88	2127	161	70	1,25	1
5	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	1000	1,83	1,83	1830	1830	514	–	–
		м3 грунта		–	0,53	–	530	97	0,00174	2
6	Е1-24-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	500	9,24	9,24	4620	4620	1455	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1500	97	0,0115	6
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	300	23,36	22,08	7008	6624	1990	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	384	1668	97	0,0193	6
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0	218,93	–	0	0	0	1,54	0
		м3 грунта		218,93	–	0	0	113	–	–
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва)	3000	32,27	30,77	96810	92310	28402	0,00984	30
		м3 грунта		1,42	8,34	4260	25020	97	0,02853	86
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза 30595x1,75	5250	19,7	19,7	103425	103425	20685	–	–
		т		–	3,94	–	20685	100	0,00827	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	3000	3,21	2,74	9630	8220	2968	–	–
		м3 грунта		–	1,02	–	3060	97	0,0049	15
12	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	300	9,24	9,24	2772	2772	873	–	–
		м3 грунта		–	3	–	900	97	0,0115	3
13	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (обратная надвижка) ktpm1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	300	6,72	6,72	2016	2016	634	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	654	97	0,00836	3
		Итого по разделу 1				**235 208**	**226 304**	58 465		**47**
						6 771	**55 364**			**167**
		Накладные расходы, тенге				58 465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 620				
		Всего по разделу 1, тенге				**311 293**				
	Раздел 2. Крепление плотины									
14	Е37-7-3	Устройство песчано-гравиной подготовки толщ.0,2м	277	3172,62	308,7	878 816	85 510	81807	0,91	252
		м3		127,58	118,53	35 340	32 833	120	0,5478	152
15	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	200	1722,51	1202,76	344 502	240 552	166435	3,28	656
		м3		519,75	415,28	103 950	83 056	89	1,5739	315
16	99-30-12Калькул	Стоимость ж/бетонных плит ПВ30-20-1	400	29545,02		11 818 008				
		м3								
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	400	127		50 800				
		м3								
18	Е38-4-3	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3	348	3060,05	89,89	1 064 897	31 282	52850	0,622	216
		м3 фильтра		96,3	35,76	33 512	12 444	115	0,1223	43
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	64,8	127		8 230				
		м3								
		Итого по разделу2				**14 165 253**	**357 344**	301 093		**1 125**
						172 802	**128 333**			**509**
		Накладные расходы, тенге				301 093				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				867 981				
		Всего по разделу 2, тенге				**15 334 326**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Конструктивные швы									
20	Е42-13-4	Заделка швов бетоном В20 W6, F150 *м3*	64,8	10528,5 648	92,81 33,14	682 247 41 990	6 014 2 147	39283 89	3,81 0,1381	616 22
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	64,8	127		8 230				
22	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	4,7	53000		249 100				
		Итого по разделу 3 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**939 576** **41 990** 39283 58 732	**6 014** **2 147**	39283		**616** **22**
		Всего по разделу 3, тенге				**1 037 591**				
		Всего по смете				**16 683 210**				
		Всего по акту				**16 709 177**				
		Времен.здания и сооружения								
		5,00%				835 459				
		Возврат материалов 15%				125 319				
		Итого				17 544 636				
		Затраты на производство работ								
		в зимнее время 5,3865%				945 042				
		Выслуга лет 1%				175 446				
		Дополнительные отпуска 0,4%				70 179				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**18 735 303**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г., МРП=1413 К=1,823				**34 154 457**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				683 089				
		Итого по акту				**34 837 546**				
		Всего по Акту				**34 837 546**				
		НДС-12%				**4 180 506**				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ за сентябрь МЕСЯЦ 2011 года				**39 018 051**				

ЗАКАЗЧИК:

Джумагалиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Тедеев Т.В.

Форма КС-3

Наименование объекта: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО Западно – Казахстанской области

Полная сметная стоимость работ - 238 151 995 тенге
Лимит финансирования на 2011 г- 238 151 995 тенге
Стоимость выполненных работ , включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 106 676 139 тенге
б) с начала работ 106 676 139 тенге

Программа: 109 "Проведение мероприятий за счет чрезвычайногорезерва Правительства Республики Казахстан"
Специфика; 431 "Капитальный ремонт помещений,здании и сооружений "
Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск

пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678, БИК ABKZ KZ KX ИИК KZ 27319W010000428545 ,БИН 931240001388
АО "БТА Банк"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата				
		202	03.08.2011						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость един. Работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ засентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
			Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО		238 151 995				67 658 088	106 676 139	–	39 018 051	106 676 139
Итого		**238 151 995**	**0,0**	**0,0**	**0**	**67 658 088**	**106 676 139**		**39 018 051**	**106 676 139**

Исполнитель:
Президент
АО "Уральскводстрой"
Г. Мутасов

Технадзор :
Джумагалиев Н.У.

Заказчик:
И.О. Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Елибаева Г.Л.

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных
сооружений
М. Бейсенов