Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2011 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-11-1									
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м *м3 грунта*	250	7,91	7,91 2,57	1978 0	1978 643	624 97	0,00984	0 2
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м *м3 грунта*	250	7,32	7,32 2,38	1830 0	1830 595	577 97	0,00911	0 2
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	250	7,91	7,91 2,57	1978 0	1978 643	624 97	0,00984	0 2
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	250	6,23	6,23 2,02	1558 0	1558 505	490 97	0,00774	0 2
5	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)(низовой откос плотины) *м3 грунта*	250	8,25	8,25 2,34	2063 0	2063 585	567 97	0,00896	0 2
		Итого по разделу 1				**9 407** **0**	**9 407** **2 971**	2 882		**0** **4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу, тенге** Всего по смете				2 882 737 **13 026** 13 026				
Локальная смета № 1-12-1 На рекультивацию верхового откоса плотины										
	Раздел 1. Земляные работы									
1	E1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м *м3 грунта*	148	7,91	7,91 2,57	1171 0	1171 380	369 97	0,00984	0 1
2	E1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м *м3 грунта*	148	7,32	7,32 2,38	1083 0	1083 352	341 97	0,00911	0 1
3	E1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м (на низовой откос плотины) *м3 грунта*	148	7,91	7,91 2,57	1171 0	1171 380	369 97	0,00984	0 1
4	E1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	148	6,23	6,23 2,02	922 0	922 299	290 97	0,00774	0 1
5	E1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	148	9,49	9,49 2,69	1405 0	1405 398	386 97	0,0103	0 2
6	E1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	148	8,25	8,25 2,34	1221 0	1221 346	336 97	0,00896	0 1
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу, тенге** Всего по смете				**6 973** **0** 1 705 521 **9 199** 9 199	**6 973** **2 155**	1 705		**0** **7**
Локальная смета № 1-12-2 **На рекультивация резерва**										
	Раздел 1. Земляные работы									
1	E1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м *м3 грунта*	1200	7,91	7,91 2,57	9492 0	9492 3084	2 991 97	0,00984	0 12
2	E1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м *м3 грунта*	1200	7,32	7,32 2,38	8784 0	8784 2856	2 770 97	0,00911	0 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м (обратная надвижка) *м3 грунта*	1200	7,91	7,91 2,57	9492 0	9492 3084	2 991 97	0,00984	0 12
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1200	6,23	6,23 2,02	7476 0	7476 2424	2 351 97	0,00774	0 9
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1200	9,49	9,49 2,69	11388 0	11388 3228	3 131 97	0,0103	0 12
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	1200	8,25	8,25 2,34	9900 0	9900 2808	2 724 97	0,00896	0 11
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу, тенге** Всего по смете				**56 532** **0** 16 958 4 409 **77 899** 77 899	**56 532** **17 484**	16 958		**0** **20**
Локальная смета № 2-21-1 Восстановление верхового откоса плотины с ПК12+46.35 по ПК23+60 (выборочно) Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,62	2785,86	2785,86 578,34	1727 0	1727 359	251 70	1,89	0 1
2	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,62	5638,98	5638,98 1878,84	3496 0	3496 1165	816 70	6,14	0 4
3	Е1-208-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,62	1065,34	1065,34 354,96	661 0	661 220	154 70	1,16	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,62	7327,21 5040	1141,96 380,88	4543 3125	708 236	2 353 70	34 1,25	21 1
5	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м *м3 грунта*	2190	1,83	1,83 0,53	4008 0	4008 1161	1 126 97	0,00174	0 4
6	Е1-24-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	980	9,24	9,24 3	9055 0	9055 2940	2 852 97	0,0115	0 11
7	Е1-24-10	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	980	23,36 1,28	22,08 5,56	22893 1254	21638 5449	6 502 97	0,00888 0,0193	9 19
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	236,5	218,93 218,93		51777 51777	0 0	58 508 113	1,54	364 0
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва) *м3 грунта*	3381	32,27 1,42	30,77 8,34	109105 4801	104033 28198	32 009 97	0,00984 0,02853	33 96
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза 30595х1,75 *т*	5917	19,7	19,7 3,94	116565 0	116565 23313	23 313 100	0,00827	0 49
11	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	3381	3,21	2,74 1,02	10853 0	9264 3449	3 346 97	0,0049	0 17
12	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	136,4	9,24	9,24 3	1260 0	1260 409	397 97	0,0115	0 2
13	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (обратная надвижка) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	136,4	6,72	6,72 2,18	917 0	917 297	288 97	0,00836	0 1
14	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом при уплотнении катками до 18т *м3*	3615	38,65 3,74	34,41 9,1	139720 13520	124392 32897	45 024 97	0,0259 0,03112	94 112
15	Е36-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами *м2*	3050	15,83	15,83 4,67	48282 0	48282 14244	13 817 97	0,01689	0 52
		Итого по разделу 1				**524 862** **74 477**	**446 006** **114 337**	190 756		**0** **196**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 1, тенге**				190 756 42 937 **758 555**				
	Раздел 2. Крепление плотины									
16	Е37-7-3	Устройство песчано-гравиной подготовки толщ.0,2м *м3*	210	3172,62 127,58	308,7 118,53	666250 26792	64827 24891	62 020 120	0,91 0,5478	191 115
17	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т *м3*	84,24	1722,51 519,75	1202,76 415,28	145104 43784	101321 34983	70 103 89	3,28 1,5739	276 133
18	99-30-12Калькул	Стоимость ж/бетонных плит ПВ30-20-1 *м3*	434,24	29545,02		12829629				
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	434,24	127		55148				
20	Е38-4-3	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3 *м3 фильтра*	210	3060,05 96,3	89,89 35,76	642611 20223	18877 7510	31 893 115	0,622 0,1223	131 26
		Итого по разделу 2 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 2, тенге**				**14 338 742** **90 799** 164 016 870 165 **15 372 923**	**185 025** **67 384**	164 016		**598** **274**
	Раздел 5. Демонтаж									
21	Е42-15-1	Демонтаж ж/бетонных плит ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; м3 сборных конструкций	68,15	1378,01 415,8	962,21 332,22	93911 28337	65575 22641	45 370 89	2,624 1,25912	179 86
22	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	170,375	152,8	152,8 106,96	26033 0	26033 18223	18 223 100	0,22462	0 38
23	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка т	170,375	140	140 98	23853 0	23853 16697	16 697 100	0,2058	0 35
24	П7-1-1	Перевозка ж/б на 1 км, 1 класс груза т	170,375	24,6	24,6 4,92	4191 0	4191 838	838 100	0,01033	0 2
		Итого по разделу 5				**147 988** **28 337**	**119 652** **58 399**	81 128		**179** **161**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 5, тенге**				81 128 13 747 **242 863**				
		ВСЕГО по смете				**16 374 342**				
		Локальная смета № 2-21-2 Восстановление верхового откоса плотины с ПК12+46.35 по ПК23+60 (выборочно)								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,198	2785,86	2785,86 578,34	552 0	552 115	81 70	1,89	0 0
2	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,198	5638,98	5638,98 1878,84	1117 0	1117 372	260 70	6,14	0 1
3	Е1-208-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,198	1065,34	1065,34 354,96	211 0	211 70	49 70	1,16	0 0
4	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,198	7327,21 5040	1141,96 380,88	1451 998	226 75	751 70	34 1,25	7 0
5	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м *м3 грунта*	1005	1,83	1,83 0,53	1839 0	1839 533	517 97	0,00174	0 2
6	Е1-24-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	500	9,24	9,24 3	4620 0	4620 1500	1 455 97	0,0115	0 6
7	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	1895	7,91	7,91 2,57	14989 0	14989 4870	4 724 97	0,00984	0 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	347	23,36 1,28	22,08 5,56	8106 444	7662 1929	2 302 97	0,00888 0,0193	3 7
9	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва) *м3 грунта*	2000	32,27 1,42	30,77 8,34	64540 2840	61540 16680	18 934 97	0,00984 0,02853	20 57
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза 30595х1,75 *т*	3500	19,7	19,7 3,94	68950 0	68950 13790	13 790 100	0,00827	0 29
11	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	1500	3,21	2,74 1,02	4815 0	4110 1530	1 484 97	0,0049	0 7
12	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	200	9,24	9,24 3	1848 0	1848 600	582 97	0,0115	0 2
13	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (обратная надвижка) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	200	6,72	6,72 2,18	1344 0	1344 436	423 97	0,00836	0 2
14	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом при уплотнении катками до 18т *м3*	8850	38,65 3,74	34,41 9,1	342053 33099	304529 80535	110 225 97	0,0259 0,03112	229 275
15	Е36-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами *м2*	6754	15,83	15,83 4,67	106916 0	106916 31541	30 595 97	0,01689	0 114
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 1, тенге**				**623 351** **37 381** 186 172 48 571 **858 094**	**580 453** **154 576**	186 172		**259** **521**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Крепление плотины									
16	E37-7-3	Устройство песчано-гравиной подготовки толщ.0,2м *м3*	1216	3172,62 127,58	308,7 118,53	3857906 155137	375379 144132	359 123 120	0,91 0,5478	1107 666
17	E42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т *м3*	393,61	1722,51 519,75	1202,76 415,28	677997 204579	473418 163458	327 553 89	3,28 1,5739	1291 620
		Снять с выполнения как излишне запроцентованное в сентября 2011г								
20	99-30-12Калькулятор	Стоимость ж/бетонных плит ПВ30-20-1 *м3*	186,39	29545,02		-5506896				
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	186,39	127		-23672				
22	E38-4-3	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3 *м3 фильтра*	1216	3060,05 96,3	89,89 35,76	3721021 117101	109306 43484	184 673 115	0,622 0,1223	756 149
23	E42-13-4	Добетонировка откосов B20, W6. F150 *м3*	82,3	10528,5 648	92,81 33,14	866496 53330	7638 2727	49 891 89	3,81 0,1381	314 11
24	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм *т*	2,239	53000		118667				
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм *т*	6,5167	52400		341475				
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	37,5	127		4763				
		Итого по разделу 2 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 2, тенге**				**4 057 757** **530 147** 921 240 298 740 **5 277 737**	**965 741** **353 801**	921 240		**3468** **1446**
	Раздел 3. Конструктивные швы									
27	E42-13-4	Заделка швов бетоном B20 W6, F150 *м3*	96,8	10528,5 648	92,81 33,14	1019159 62726	8984 3208	58 681 89	3,81 0,1381	369 13
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	96,8	127		12294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	6,967	53000		369251				
		Итого по разделу 3 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 3, тенге**				**1 400 704** **62 726** 58 681 87 563 **1 546 948**	**8 984** **3 208**	58 681		**369** **13**
		Раздел 4. Деформационные швы								
30	Е42-13-4	Заделка швов бетоном В20, W6, F150 *м3*	43,09	10528,5 648	92,81 33,14	453673 27922	3999 1428	26 122 89	3,81 0,1381	164 6
31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	3,3318	53000		176585				
32	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок *м*	540	1234,37 317,25	132,49 84,4	666560 171315	71545 45576	225 567 104	1,97 0,369	1064 199
33	Е42-16-3	Битумный мат *м*	540	426,31 103,05	164,11 62,53	230207 55647	88619 33766	79 578 89	0,654 0,3051	353 165
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	43,09	127		5472				
35	Е37-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения *м3*	40,14	2979,5 127,58	308,7 118,53	119597 5121	12391 4758	11 855 120	0,91 0,5478	37 22
36	Е42-19-1	Установка анкерных упоров массой до 2 т *м3*	147,3	3684,8 335,25	642,29 163,5	542771 49382	94609 24084	65 385 89	2,09 0,5709	308 84
37	99-30-632Р30-	Стоимость упорного блока В20 W8 F150 *м3*	147,3	21656,27		3189969				
38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	147,3	127		18707				
39	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя упорных блоков *м2*	2107,4	192,6 83,7	7,38 2,79	405885 176389	15553 5880	189 560 104	0,536 0,0136	1130 29
		Итого по разделу 4				**5 809 426** **485 776**	**286 716** **115 492**	598 067		**3056** **505**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				598 067				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384 450				
		Всего по разделу 4, тенге				**6 791 943**				
		ВСЕГО по смете				14 474 722				
		Всего по акту				**30 949 188**				
		Времен.здания и сооружения								
		5,00%				1 547 459				
		Возврат материалов 15%				232 119				
		Итого				32 496 647				
		Затраты на производство работ								
		в зимнее время 5,3865%				1 750 432				
		Выслуга лет 1%				324 966				
		Дополнительные отпуска 0,4%				129 987				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**34 702 032**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г., МРП=1413 К=1,823				**63 261 805**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 265 236				
		Итого по акту				**64 527 041**				
		Всего по Акту				**64 527 041**				
		НДС-12%				**7 743 245**				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ за сентябрь МЕСЯЦ 2011 года				**72 270 286**				

ЗАКАЗЧИК

Джумагалиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК

Тедеев Т.В.

Форма КС-3

Наименование объекта: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО Западно – Казахстанской области

Полная сметная стоимость работ - 238 151 995 тенге
Лимит финансирования на 2011 г- 238 151 995 тенге
Стоимость выполненных работ , включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 178 946 425 тенге
б) с начала работ 178 946 425 тенге

Программа: 109 "Проведение мероприятий за счет чрезвычайногорезерва Правительства Республики Казахстан"
Специфика; 431 "Капитальный ремонт помещений,зданий и сооружений "
Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск

пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678, БИК АВКZ KZ KX ИИК KZ 27319W010000428545 ,БИН 931240001388
АО "БТА Банк"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата				
		202	03.08.2011						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость един. Работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
			Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО		238 151 995				106 676 139	178 946 425	–	72 270 286	178 946 425
Итого		**238 151 995**	**0,0**	**0,0**	**0**	**106 676 139**	**178 946 425**		**72 270 286**	**178 946 425**

Исполнитель:
Президент
АО "Уральскводстрой"
Г. Мутасов

Технадзор :
Джумагалиев Н.У.

Заказчик:
И.О. Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Елибаева Г.Л.

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных
сооружений
М. Бейсенов