САЛЫНҒАН НЫСАННЫҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының 2009 жылдың 1 қыркүйек №280 н/б бұйрығына №1 қосымша бойынша жұмысты комиссиясы
(жұмыс комиссиясының тағайындаған ұйымының –тапсырысшысының атауы)

комиссия мүшелері - өкілдері:
тапсырыс беруші

Тұрсынбаев Полат Мұратұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бастығының орынбасары (комиссия төрағасы);
Шонабаев Сәрсенбай	Оңтүстік Қазақстан облысы мәслихатының депутаты (келісім бойынша);
Жорабеков Нұржан Мақсатұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының Сарыағаш ауданының құрылыс инспекторы;
Бекмұрзаев Сейтжан Ережепұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жол полициясы ЖТИБ инспекторы полиция майоры (келісім бойынша);
Өтенбаев Ғалымжан Әмірбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бас маманы;
Сексенбаев Алмас Икрамұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы;
Бабажанов Дәуірбек (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы әкімиятының «Оңтүстік жолдары» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директорының міндетін атқарушы;
Агманов Әділхан Әбдімомынұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жібек Жолы -2008» ЖШС-нің директоры;
Кожатай Бауыржан Арысбайұлы	«Айжамал» ЖШС-н директоры;

Оспаналиева Рәшкүл Жаледкызы
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Корпорация «Береке А» ЖШС-нің бас директоры;

АНЫҚТАДЫ:
1.Бас мердігер **«Корпорация «Береке А» ЖШС**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілігі)
салынған объектіні **Сарыағаш ауданындағы ОК-50 «Дербісек-курорт Сарыағаш-Аранды» 22-38 шақырым аралығындағы автомобиль жолын**
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен- жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты жөндеу жұмыстары **күрделі жөндеу**
(жұмыстың түрі)

3. Орындаған бас мердігер **«Корпорация «Береке А» ЖШС**

(ұйымның түрі)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдары _____
(ұйымның түрі)

салған.
4. Құрылыска арналған жобалау- смета құжаттамасын **«СК Инжиринг» ЖШС** жобалау.
(жобалау ұйымының атауы)
ұйымдары әзірледі.

5. Құрылыс **2006 жылғы**
жоба бойынша жүзеге асты.

6. Жобалау- смета құжаттамасын **«СК Инжиринг» ЖШС** дайындады
(тұтастай алғанда объектіге жобалау- смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

Оңтүстік мемсараптама ЖШС-нің
2006 жылғы «10» караша № 7-599/06 қорытындысымен бекітілді.

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың **басталуы наурыз 2009 ж** жұмыстың аяқталуы **шілде 2009ж**
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 6 ай;
іс жүзінде 6 ай;
8. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
1) Жоба – сметалық құжаттама 2) Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы № 7-599/06 (құжаттардың тізбесі және актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
9. Үйлердің, ғимараттардың мынадай көрсеткіштері бар

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет және құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **Сарыағаш ауданындағы ОК-50 «Дербісек-курорт Сарыағаш-Араншы» 22-38 шақырым аралығындағы автомобиль жолы**

11. Жеке сынағаннан және байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:
жоба бойынша _____ бірлік;

і жүзінде _____ бірлік;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін, қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар жөніндегі іс-шаралар **Орындалған**
(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс – шаралардың сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.
13. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылуға тиіс.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **485 824 280** теңге, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары **380 686 700** теңге, қосымша келісім шарт бойынша №1 **307 886 667** теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **Сарыағаш ауданындағы ОК-50 «Дербісек-курорт Сарыағаш-Араншы» 22-38 шақырым аралығындағы автомобиль жолы** (үйдің, ғимараттың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін ДАЙЫН деп есептелсін.

1. Тұрсынбаев Полат Мұратұлы _____

2. Шонабаев Сәрсенбай _____

3.Жорабеков Нұржан Мақсатұлы _____

4. Бекмурзаев Сейтжан Ережепұлы _____

5. Өтенбаев Ғалымжан Әмірбекұлы _____

6. Сексенбаев Алмас Икрамұлы _____

7. Бабажанов Дәуірбек _____

8. Ағманов Әділхан Әбдімомынұлы _____

9.Қожатай Бауыржан Арысбайұлы _____

10.Оспаналиева Рашкул Жәлелқызы _____

ЗАКАЗЧИК: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО*

ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Корпорация "Кересе А"*

ДОГОВОР: *дополнительное соглашение №1 от 02.02.2009г. к договору №21 от 30.04.2008г.*

ОБЪЕКТ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения ОК-50 "Дербисек-курорт Сарыагаш", км 24-38 в Сарыагашском районе ЮКО*

АКТ

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге ..... %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
7	ЕО127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	22,70	7588,14	5846,90	172228	132707	161443	8,20	186
		т		1441,241	3906,88	32712	88674	133	8,48	192
8	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов	22,70	23981,49	424,49	544308	9635	264450	0,67	15
		т			876,18		19887	133	0,73	17
9	ЕО127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ (общей толщ. 6 см)	32465	17,70	7,36	574599	238813	696709	0,05	1685
		м2		8,07	8,06	262091	261750	133	0,01	260
10	ЕО127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины	196052	0,32	0,03	63423	4901	60624	0	392
		м2		0,22	0,01	43131	2451	133	0	10
11	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип БХ, М-I	4630	3300		15277416				
		т								
12	ЕО127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	72920	52,65	5,87	3839333	427989	441616	0,02	1240
		м2		2,69	1,86	196228	135814	133	0,01	481
16	ЕО127-46-7	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10см (ПОДСЫПКА ОБОЧИН)	14251	288,69	19,47	4114043	277446	289111	0,04	520
		м2		5,5085	9,75	78499	138878	133	0,03	362
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24585350	1091491	1675953		4038
			Тенге			612661	647454			1322
		ЗНАКИ, РАЗМЕТКА								
		ЗНАКИ								
1	ЕО127-61-1	Установка километровых знаков	8	318,97	149,81	2552	1198	1623	0,74	6
		шт		115,40	37,13	923	297	133	0,15	1
2	Сорайс	СТ-ТЬ ЩИТКОВ 200Х300	8	483,52	–	3868			--	
				–	–				–	

			шт								
3	Сирайс	Столбик СКЖ1.25		8	5391,99	--	43136			--	
					--	--				--	
			шт								
4	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		167	860,35	182,74	143678	30518	137144	3,68	615
					582,19	35,27	97226	5890	133	0,14	23
			шт								
5	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83		24	175,52	--	4212		4369	0,79	19
					136,88	--	3285		133	--	
			шт								
6	Смена завода	Стоимость знаков А-900		96	5572,54	--	534964			--	
					--	--				--	
			шт								
7	Смена завода	Стоимость знаков 700х700		83	5204,33	--	431959			--	
					--	--				--	
			шт								
8	Смена завода	Стоимость знаков 350х700		4	1927,44	--	7710			--	
					--	--				--	
			шт								
9	Смена завода	Стоимость знаков 1350х900		6	10834,95	--	65010			--	
					--	--				--	
			шт								
10	Смена завода	Стоимость металлических стоек		151	1397,32	--	210995			--	
					--	--				--	
			шт								
11	Смена завода	Стоимость металлических стоек 2,30		6	7813,84	--	46883			--	
					--	--				--	
			шт								
12	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов (под знаки)		58	5579,33	1153,13	323601	66882	47908	2,81	163
					457,99	299,81	26563	17389	109	1,03	59
			м3								
13	С143014-3	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15		58	15000,00	--	870000			--	
					--	--				--	
			м3								
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах		1,11	9508,21	--	10507		11157	55,66	62
					9263,25	--	10236		109	--	
			т								
15	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм		0,531	46100,00	--	24479			--	
					--	--				--	
			т								
16	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм		0,574	43600,00	--	25026			--	
					--	--				--	
			т								
17	Е0130-7-1	Омоноличивание бетоном		13	7370,88	665,11	95821	8646	9412	2,93	38
					499,39	164,81	6492	2143	109	0,54	7
			м3								
18	Е0130-3-2	Песок для основания фундамента		28	1852,08	42,34	51858	1186	13998	2,23	62

		м3		302,74	155,90	8477	4365	109	0,08	2
		ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ								
19	E0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт , глубина рыхления до 0,35 м,	670	2,65	2,65	1776	1776	502	--	
		м3		--	0,77		518	97	--	2
20	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	400	36,89	35,72	14756	14288	5080	0,01	3
		м3		1,14	11,95	456	4780	97	0,04	18
21	C010333-A10 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км	660	178,90	--	118073		11628	0,37	244
		т		17,62	--	11628		100	--	
22	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка	400	302,12	--	120848		136560	2,13	850
		м3		302,12	--	120848		113	--	
23	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	400	25,23	5,65	10092	2258	7601	0,12	50
		м3		19,58	--	7834		97	--	
24	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400	17,36	15,00	6944	5999	2054	0,01	6
		м3		1,86	3,43	745	1373	97	0,02	6
25	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	940	22,31	--	20971		20342	0,14	133
		м2		22,31	--	20971		97	--	
26	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	161	318,97	149,81	51354	24119	32661	0,74	118
		шт		115,40	37,13	18580	5977	133	0,15	24
27	Смена завода	Столбик сигнальный	161	11855,10	--	1908671			--	
		шт		--	--				--	
		РАЗМЕТКА								
28	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	22,18	15963,69	2115,31	353995	46907	38564	3,66	81
		км		517,50	790,09	11476	17520	133	3,56	79
29	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	6,61	5965,53	2115,31	39408	13974	11488	3,66	24
		км		517,50	790,09	3419	5219	133	3,56	24
30	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	1,39	9298,25	2115,31	12897	2934	2412	3,66	5
		км		517,50	790,09	717	1096	133	3,56	5
31	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	2,22	12630,97	2115,31	28066	4700	5340	3,66	8
		км		817,50	990,09	1816	2200	133	3,56	8
32	E0130-83-1	РАЗМЕТКА ВРУЧНУЮ	279	122,65	5,89	34220	1643	11125	0,18	51
		м2		34,42	2,16	9603	603	109	0,01	3
33	E0130-83-1	РАЗМЕТКА вертикальная ВРУЧНУЮ	811	122,65	5,89	99472	4775	32338	0,18	148

			м2		34,42	2,16	27914	1754	109	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			5717802	231803	543306		2686
				Тенге			389209	71124			270
				УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК							
31	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	24,30	1890,00		45927				
32	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади	м2	24,30	45,00		1094				
33	Е0107-14-1	Установка плиты указателяВ20	шт	6	128,98	46,85	774	281	739	0,47	3
					74,52	13,51	447	81	140	0,05	
34	С143016-6	Плита указатель из тяжелого бетона класса В15: сплошные, плоские	м3	0,156	18500,00	--	2886			--	
					--	--				--	
35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме и ченистого: выше 15 до	м3	0,156	250,00	--	39			--	
					--	--				--	
36	Е0109-53-2	Установка декоративной решетки	т	0,117	11244,84	1453,68	1316	170	1643	53,59	6
					15461,12	135,00	1809	16	90	0,66	
37	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,117	154000,00	--	18018			--	
					--	--				--	
38	Е0107-20-1	Металлическая подставка	т	0,102	96209,71	3043,21	9813	310	13979	195,50	20
					96742,50	1150,31	9868	117	140	5,61	1
39	Е0107-20-1	Соединительные элементы	т	0,2268	96209,71	3043,21	21820	690	31083	195,50	44
					96742,50	1150,31	21941	261	140	5,61	1
40	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	128,46	93,87	4,29	12058	551	8369	0,33	43
					59,00	3,11	7578	400	105	--	
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 2 0 мм	м2	128,46	203,55	12,44	26148	1598	10381	0,41	53
					60,03	5,67	7711	729	123	0,02	3
42	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	9	5934,83	307,15	53413	2764	8731	3,12	28
					499,88	315,31	4499	2838	119	0,56	5
43	С	УРНА	шт	6	12500,00	--	75000			--	
					--	--				--	
44	С	СКАМЬЯ	шт	24	12500,00	--	300000			--	
					--	--				--	

45	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 15 см вручную	2632,8	89,48	15,65	235584	41205	347434	0,28	74
		м2		93,73	5,49	246773	14454	133	0,02	6
46	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения	789,84	0,95	–	754		1003	0,01	5
		м2		0,95	–	754		133	–	
47	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	249,74	876,00	–	218776			–	
		м3		–	–				–	
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,186	29981,49	424,49	5577	79	93	0,67	
		т		–	376,18		70	133	0,73	
49	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	263,28	47,60	–	12532		9966	0,17	44
		м2		28,46	–	7493		133	–	
50	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	526,56	4,58	–	2410		3205	0,03	14
		м2		4,58	–	2410		133	–	
51	С143010-10	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	25,17	3260,00	–	82054			–	
		т		–	–				–	
52	Е0106-1-2	омоноличивание стыков	6	9454,89	122,90	56729	737	7535	5,07	30
		м3		799,54	396,44	4797	2379	105	0,23	1
53	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	114	254,51	8,29	29014	945	22314	0,80	92
		м		124,98	22,20	14248	2530	133	0,01	1
54	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,82	8430,00	–	15343			–	

					–	–			–	
			м3							
55	E0115-180-5	Побелка автопавильонов		480	363,36	2,35	174411	1128	25537	0,27	128
					44,77	5,90	21489	2832	105	–	2
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**1401490**	**50456**	**492012**		**584**
				Тенге			351817	26707			**20**
		ИТОГО:					31 704 642	1 373 750	2 711 271		7 308
							1 353 687	745 285			1 612
		Накладные расходы					2 711 271				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%:					2 064 955				
		ВСЕГО по смете					**39 036 928**				
		Сметная зарплата						2 098 972			
		Нормативная трудоемкость									8 920
		Временные здания и сооружения 4,6х0,8%					1 436 559				
							40 473 487				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время-2,009686%					813 390				
		Выслуга лет 1%					404 735				
		Дополнительные отпуска 0,4%					161 894				
		Передвижной характер работ 3,7%					1 497 519				
		Доставка рабочих 2,5%					1 011 837				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.					**44 362 862**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2007г. К=1,329					58 959 675				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 179 194				
		ИТОГО с прочими расходами					60 138 869				
		ИТОГО с договорным коэффициентом - 0,99026207					59 553 241				
		НДС 12%					7 146 389				
		ВСЕГО стоимость					66 699 630				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Рабаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Оспаналиева Р.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Жибек Жолы-2008"

_____ Агманов А.А.

Специалист ТОО "Жибек Жолы-2008"

_____ Куралов Е.А.