рсам Министерства сельского хозяйства РК

О "Уральскводстрой"

Наименование стройки: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г.

ах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-11-1									
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м *м3 грунта*	700	7,91	7,91 2,57	5537 0	5537 1799	1 745 97	0,00984	0 7
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м *м3 грунта*	700	7,32	7,32 2,38	5124 0	5124 1666	1 616 97	0,00911	0 6
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	700	7,91	7,91 2,57	5537 0	5537 1799	1 745 97	0,00984	0 7
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; капм1=0,85; *м3 грунта*	700	6,23	6,23 2,02	4361 0	4361 1414	1 372 97	0,00774	0 5
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах(отвалах) бульдозерами мощностью 59квт(80л.с) с перемещением до 10м *м3 грунта*	950	9,49	9,49 2,69	9016 0	9016 2556	2479 97	0,0103	0 10
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)(низовой откос плотины) *м3 грунта*	700	8,25	8,25 2,34	5775 0	5775 1638	1589 97	0.00896	0 6
		Итого по разделу 1				**35 350** **0**	**35 350** **10 852**	10 546		**0** **41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				10 546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 754				
		Всего по разделу, тенге				**48 650**				
		Всего по смете				**48 650**				
Локальная смета № 1-11-2 На рекультивацию резерва										
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1гр. бульдозером 59квт при перемещении до 10м	500	7,91	7,91	3955	3955	1 246		0
		м3 грунта			2,57	0	1285	97	0,00984	5
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м	500	7,32	7,32	3660	3660	1 154		0
		м3 грунта			2,38	0	1190	97	0,00911	5
3	Е1-24-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 10 м (обратная надвижка)	500	7,91	7,91	3955	3955	1 246		0
		м3 грунта			2,57	0	1285	97	0,00984	5
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 20м т.ч.п.3,69: ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85;	500	6,23	6,23	3115	3115	980		0
		м3 грунта			2,02	0	1010	97	0,00774	4
5	Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	500	9,49	9,49	4745	4745	1 305		0
		м3 грунта			2,69	0	1345	97	0,0103	5
6	Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров	500	8,25	8,25	4125	4125	1 135		0
		м3 грунта			2,34	0	1170	97	0,00896	4
		Итого по разделу 1				**23 555**	**23 555**	7 066		**0**
						0	**7 285**			**28**
		Накладные расходы, тенге				7 066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 837				
		Всего по разделу, тенге				**32 458**				
		Всего по смете				**32 458**				
Локальная смета № 2-21-1										
Восстановление верхового откоса плотины с ПК12+46.35 по ПК23+60 (выборочно)										
Земляные работы										
1	Е1-24-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2гр	980	7,91	7,91	7752	7752	2 443		0
		м3 грунта			2,57	0	2519	97	0,0115	11
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва)	1500	32,27	30,77	48405	46155	14 201	0,00984	15
		м3 грунта		1,42	8,34	2130	12510	97	0,02853	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	4-1-23	Арматурные заготовки не сорбранные в каркасы и сетки, сталь А-Ш д-10мм тн	0,25	53000		13 250				
15	4-1-24	Арматурные заготовки не сорбранные в каркасы и сетки, сталь А-Ш д-12мм тн	0,69	52400		36 156				
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента м3	10	127		1 270				
		Итого по разделу 2				**6 593 751**	**621 446**	680 557		**2123**
		Накладные расходы, тенге				**375 091**	**227 925**			**932**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				680 557				
		Всего по разделу 2, тенге				436 458				
						7 710 766				
	Раздел 3. Конструктивные швы									
17	E42-13-4	Заделка швов бетоном B20W6F150 м3	53,8	10528,5	92,81	566433	4993	32 614	3,81	205
				648	33,14	34862	1783	89	0,1381	7
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента м3	53,8	127		6833	0	0		0
						0	0			0
19	4-1-23	Арматурные заготовки не сорбранные в каркасы и сетки сталь класса А-Ш д-10 тн	4,047	53000		214491	0	0		0
						0	0			0
		Итого по разделу 3				**787 757**	**4 993**	32 614		**205**
						34 862	**1 783**			**7**
		Накладные расходы, тенге				32 614				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49 222				
		Всего по разделу 3, тенге				**869 593**				
	Раздел 4. Деформационные швы									
20	E42-13-4	Заделка швов бетоном B20W6F150 м3	14,4	10528,5	92,81	151 610	1 336	8 729	3,81	55
				648	33,14	9 331	477	89	0,1381	2
21	4-1-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь класса А-Ш д-10 тн	1,13	53000		59 890	0	0		0
						0	0			0
22	E41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок м	183,24	1234,37	132,49	226 186	24 277	65 502	1,97	361
				317,25	84,4	58 133	15 465	89	0,369	68
23	E42-16-3	Битумный мат м	183,24	426,31	164,11	78 117	30 072	27 003	0,654	120
				103,05	62,53	18 883	11 458	89	0,3061	56
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента м3	14,4	127		1 829	0	0		0
						0	0			0
27	E37-7-4	Устройство песчаной поддготовки под сооружения м3	22,86	2979,5	308,7	68 111	7 057	5 007	0,91	21
				127,58	118,53	2 916	2 710	89	0,5478	13
28	E42-19-1	Установка анкерных упорных блоков массой до 2тн м3	83,82	3684,8	642,29	308 860	53 837	37 207	2,09	175
				335,25	163,5	28 101	13 705	89	0,5709	48
29	99-30-632 P30-15-3	Стоимость упорного блока B20W8F150	83,82	21656,27		1 815 229	0	0		0
						0	0			0
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента м3	83,82	127		10 645	0	0		0
						0	0			0
31	E41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальных бетонных поверхностей разжиженным битумом в 2 слоя м2	723,9	192,6	7,38	139 423	5 342	55 723	0,536	388
				83,7	2,79	60 590	2 020	89	0,0136	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза 30595х1,75 *т*	2625	19,7	19,7 3,94	51713 0	51713 10343	10 343 100	0,00827	0 22
4	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	1500	3,21	2,74 1,02	4815 0	4110 1530	1 484 97	0,0049	0 7
5	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	100	9,24	9,24 3	924 0	924 300	291 97	0,0115	0 1
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (обратная надвижка) ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	100	6,72	6,72 2,18	672 0	672 218	211 97	0,00836	0 1
7	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом при уплотнении катками до 18т *м3*	2000	38,65 3,74	34,41 9,1	77300 7480	68820 18200	24 910 97	0,0259 0,03112	52 62
8	Е36-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами *м2*	2000	15,83	15,83 4,67	31660 0	31660 9340	9 060 97	0,01689	0 34
		Итого по разделу 1				**223 241** **9 610**	**211 806** **54 960**	62 943		**0** **117**
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 1, тенге**				62 943 17 171 **303 355**				
	Снять с выполнения объемы по локальной смете 2-21-1,запроцентованные в октябре месяце 2011г									
9	Е1-24-10	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	-980	23,36 1,28	22,08 5,56	-22893 -1254	-21638 -5449	-6 502 97	0,00888 0,0193	-9 -19
						-22893	-21638	-6502		
						-1254	-5449			
		Накладные расходы				-6502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				-1764				
		Снять всего				-31159				
		Всего по разделу 1, тенге				**272 196**				
	Раздел 2. Крепление плотины									
10	Е37-7-3	Устройство песчано-гравиной подготовки толщ.0,2м *м3*	950	3172,62 127,58	308,7 118,53	3 013 989 121 201	293265 112604	280 566 120	0,91 0,5478	865 520
11	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т *м3*	300	1722,51 519,75	1202,76 415,28	516 753 155 925	360828 124584	249 653 89	3,28 1,5739	984 472
12	Е38-4-3	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3 *м3 фильтра*	950	3060,05 96,3	89,89 35,76	2 907 048 91 485	85396 33972	144 276 115	0,622 0,1223	591 116
13	Е42-13-4	Добетонировка откосов В20, W6 F150 *м3*	10	10528,5 648	92,81 33,14	105 285 6 480	928 331	6 062 89	3,81 0,1381	38 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 4				2 859 900 177 954	121 921 45 835	199 171		1120 197
		Накладные расходы				199 171				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				183 544				
		Всего по разделу 4 **ВСЕГО по смете 2-21-1**				3 242 615 **12 095 171**				
		ВСЕГО по смете 2-21-1				**12 095 171**				
		Локальная смета № 2-21-2 **Восстановление верхового откоса плотины с ПК12+46.35 по ПК23+60 (выборочно)**								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт с резерва) *м3 грунта*	1250	32,27 1,42	30,77 8,34	40338 1775	38463 10425	11 834 97	0,00984 0,02853	12 36
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза 30595х1,75 *т*	2313	19,7	19,7 3,94	45566 0	45566 9113	9 113 100	0,00827	0 19
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	184	9,24	9,24 3	1700 0	1700 552	535 97	0,0115	0 2
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (обратная надвижка) ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	184	6,72	6,72 2,18	1236 0	1236 401	389 97	0,00836	0 2
5	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом при уплотнении катками до 18т *м3*	1000	38,65 3,74	34,41 9,1	38650 3740	34410 9100	12 455 97	0,0259 0,03112	26 31
		Итого по разделу 1 Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) **Всего по разделу 1, тенге**				**127 490** **5 515** 34 326 9 709 **171 525**	**121 375** **29 591**	34 326		**38** **90**
	Раздел 2. Крепление плотины									
6	Е42-13-4	Добетонировка откосов В20, W6. F150 *м3*	20	10528,5 648	92,81 33,14	210 570 12 960	1856 663	12 124 89	3,81 0,1381	76 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм т	0,2849	53000		15 100				
8	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,1	52400		5 240				
		Итого по разделу 2				**230 910**	**1 856**	12 124		**76**
						12 960	**663**			**3**
		Накладные расходы, тенге				12 124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 582				
		Всего по разделу 2, тенге				**257 616**				
		ВСЕГО по смете				**429 141**				
		Всего по акту				**12 605 420**				
		Времен.здания и сооружения								
		5,00%				630 271				
		Возврат материалов 15%				94 541				
		Итого				13 235 691				
		Затраты на производство работ								
		в зимнее время 5,3865%				712 941				
		Выслуга лет 1%				132 357				
		Дополнительные отпуска 0,4%				52 943				
		Итого по смете в базовых ценах 2001 г., МРП=775				**14 133 931**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 г., МРП=1413 К=1,823				**25 766 157**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				515 323				
		Итого по акту				**26 281 480**				
		Всего по Акту				**26 281 480**				
		НДС-12%				**3 153 778**				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ за сентябрь МЕСЯЦ 2011 года				**29 435 257**				

ЗАКАЗЧИК:

Джумагалиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Тедеев Т.В.

Форма КС-3

Наименование объекта: Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО Западно – Казахстанской области

Полная сметная стоимость работ - 238 151 995 тенге
Лимит финансирования на 2011 г- 238 151 995 тенге
Стоимость выполненных работ , включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 208 381 682 тенге
б) с начала работ 208 381 682 тенге

Программа: 109 "Проведение мероприятий за счет чрезвычайногорезерва Правительства Республики Казахстан"
Специфика; 431 "Капитальный ремонт помещений,здании и сооружений "
Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск

пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678, БИК ABKZ KZ KX ИИК KZ 27319W010000428545 ,БИН 931240001388
АО "БТА Банк"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата				
		202	03.08.2011						

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость един. Работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
			Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Выполнено (тенге)	К оплате (тенге)	
Восстановление крепления верхового откоса плотины Айдарханского водохранилища на реке Б. Узень ЗКО		238 151 995				178 946 425	208 381 682	-	29 435 257	208 381 682
Итого		**238 151 995**	**0,0**	**0,0**	**0**	**178 946 425**	**208 381 682**		**29 435 257**	**208 381 682**

Исполнитель:
Президент
АО "Уральскводстрой"
Г. Мутасов

Технадзор :
Джумагалиев Н.У.

Заказчик:
И.О.Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Р.Кахан.

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных
сооружений
М. Бейсенов