Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,"автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Подрядчик: АО"Уральскводстрой"

Договор №81 от 17.07.2019г.

Заказ 17005

Наименование стройки: Капитальный ремонт плотины в п. Бесагаш Пугачевского с/о Бурлинского района ЗКО Форма 4

АКТ №1

выполненных работ от 23 июля 2019 г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Рекультивация плотины на б. Бесагаш									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Срезка растительного грунта с откосов и гребня в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	5120	176,41	176,41	903 213	903 213	–	143 600	1 130 558
					–	38,95	–	199 445	–	83 745	
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение грунта в резерв бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;									
			м3 грунта	5120	43,09	43,09	220 636	220 636	–	45 948	287 911
					–	12,46	–	63 816	–	21 327	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;									
			м3 грунта	2550	50,7	50,7	129 279	129 279	–	26 922	168 697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	14,66	–	37 392	–	12 496	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2550	42,63	42,63	108 712	108 712	–	22 639	141 859
					–	12,33	–	31 443	–	10 508	
		Итого по разделу 1					1 729 025				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 361 840				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					332 096				
		Накладные расходы, тенге					239 109				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					128 076				
		Итого по смете					**1 729 025**				
		Локальная смета № 1-1-2									
		Рекультивация водосбросного сооружения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	130	50,7	50,7	6591	6591	–	1372	8600
					–	14,66	–	1906	–	637	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временный кавальер L=до 200м) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	130	159,04	152,68	20675	19848	25	4195	26860
					6,17	38,65	802	5025	–	1990	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	162,5	55		8938		–	–	9653
					–		–		–	715	
4	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	130	28,35	28,35	3686	3686	–	627	4658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	6,7	–	871	–	345	
		Итого по смете					**49 771**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					802				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 125				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 802				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25				
		- перевозка грузов, тенге					8 938				
		Накладные расходы, тенге					6 194				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 687				
		Итого по смете					**49 771**				
		Локальная смета № 2-1-1									
		Плотина на балке Бесагаш									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР = 72 %	м3 грунта	955	8,66	8,66	8268	8268	–	2184	11288
					–	3,18	–	3033	–	836	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт с нижнего бьефа) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7460	195,61	187,76	1459251	1400690	2915	296114	1895794
					7,59	47,54	56621	354648	–	140429	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	13055	55		718025	0	–	0	775467
					–			0	–	57442	
4	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м3 грунта	7460	20,93	20,15	156138	150319	8746	18047	188120
					–	3,36		25066	–	13935	
5	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (досыпка плотины) НР = 72 %	м3 грунта	7460	180,06	160,09	1343248	1194271	–	349611	1828288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19,97	45,12	148976	336595	–	135429	
6	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	7581,6	40,76	19,89	309026	150798	–	135377	479955
					20,87	3,93	158228	29796	–	35552	
7	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1980	63,37	63,37	125477	125477	–	26130	163736
					–	18,33	–	36292	–	12129	
8	1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1980	50,12	50,12	99241	99241	–	20667	129501
					–	14,5	–	28704	–	9593	
9	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1980	32,75	32,75	64840	64840	–	11026	81935
					–	7,73	–	15314	–	6069	
		Итого по разделу 1					**5 554 084**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					363 826				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 193 904				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					492 853				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 661				
		- перевозка грузов, тенге					718 025				
		Накладные расходы, тенге					859 157				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					411 414				
		Всего					**5 554 084**				

Локальная смета № 2-1-2

Строительство водосбросного сооружение

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Срезка существующей дамбы под устройство сооружения НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	550	57,61	57,61	31686	31686	–	6599	41348
					–	16,66	–	9165	–	3063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 от срезки дамбы НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	550	159,04 6,17	152,68 38,66	87472 3392	83974 21263	106 –	17752 8418	113642
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-выемка грунта под входной оголовок ,ледозащитное устройство, трубчатую и выходную часть сооружения НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	365	195,61 7,59	187,76 47,54	71396 2769	68533 17353	94 –	14488 6871	92755
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км- во временный кавальер	т	1601,25	55 –		88069 –		– –	– 7046	95115
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - с временного кавальера для качественной насыпи НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	670	195,61 7,59	187,76 47,54	131056 5083	125801 31852	172 –	26593 12612	170261
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км- с временного кавальера	т	1172,5	55 –		64488 –		– –	– 5159	69647
7	1136-0101-0103	Устройство качественной насыпи. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	670	180,06 19,97	160,09 45,12	120637 13379	107258 30233	– –	31401 12163	164201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0203-0102	Планировка площадки ВБ. НР = 72 %									
			м2 спланированной площади	246	6,13	6,13	1507	1507	–	276	1926
					–	1,56	–	383	–	143	
9	1101-0203-0112	Планировка верха плотины НР = 72 %									
			м2 спланированной площади	150	40,75	19,89	6113	2983	–	2678	9494
					20,87	3,93	3130	590	–	703	
		Итого по разделу 1					**758 389**				
		в том числе					27753				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 753				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					421 742				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					110 839				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					372				
		- перевозка грузов, тенге					152 557				
		Накладные расходы, тенге					99 787				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					56 178				
		Всего					**758 389**				
		Раздел 2 Устройство входной части сооружения									
		2.1 Входной оголовок									
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	132,83	63,17	797	379	–	426	1321
					69,67	28,83	418	173	–	98	
18	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт -под оголовок НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6	3528,83	273,33	21173	1640	14106	5526	28835
					904,5	107,5	5427	645	–	2136	
19	1101-0201-0501	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	132,83	63,17	797	379	–	426	1321
					69,67	28,83	418	173	–	98	
20	1137-0401-0104	Монолитный ж/б входного оголовка из монолитного бетона. Устройство В25.F150.W8 НР = 91 %	м3 конструкции	30	64683,57	1845,5	1940507	55365	1714030	175780	2285590
					5703,73	735,1	171112	22053	–	169303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,84061	25366,1 15413,81	9206,41 2746,81	21323 12957	7739 2309	627 –	13892 2817	38032
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2015	т	0,84061	195133 –		164031 –		164031 –	– 13122	177153
23	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений . Установка НР = 91 %	т арматуры	0,01851	54943,27 33819,56	20097,24 6266,88	1017 626	372 116	19 –	675 135	1827
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00666	200647 –		1336 –		1336 –	– 107	1443
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01185	200647 –		2378 –		2378 –	– 190	2568
26	1137-0401-0303	Установка закладных детали НР = 91 %	т арматуры	0,03183	16556,71 15739,87	785,42 251,34	527 501	25 8	1 –	463 79	1069
27	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,03183	148546 –		4728 –		4728 –	– 378	5106
28	1137-0401-0302	Скобы для спуска из арматуры. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,01604	54925,19 33790,52	20074,81 6234,41	881 542	322 100	17 –	584 117	1582
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01604	200647 –		3218 –		3218 –	– 257	3475
30	1141-0103-0107	Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 1 раза НР = 79 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	26	263,69 262,96	0,58 –	6856 6837	15 –	4 –	5401 981	13238
31	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,003	75666,67 5000	6333,33 3000	227 15	19 9	193 –	19 20	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 %	т	0,03	94833,33 12566,67	7733,33 1166,67	2845 377	232 35	2236 –	325 254	3424
		2.5 Узел соединения входного оголовка с трубой									
53	1139-0401-0103	Монтаж м/ к - узел соединения оголовка с трубой НР = 69 %	т конструкций	1,7003	65038,52 28437,92	32834,21 5706,64	110585 48353	55828 9703	6404 –	40059 12052	162696
54	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	1,7003	224161 –		381141 –		381141 –	– 30491	411632
55	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00716	404706 –		2898 –		2898 –	– 232	3130
56	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01378	189206 –		2607 –		2607 –	– 209	2816
57	1142-0103-0203	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой НР = 68 %	м шва	5	2240,4 602,4	105,6 48,8	11202 3012	528 244	7662 –	2214 1073	14489
58	2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0025	23854 –		60 –		60 –	– 5	65

Итого по разделу 2	3 130 146
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 307 696
Накладные расходы, тенге	245 790
Сметная прибыль (8 %), тенге	203 222
Всего	**3 130 146**

Раздел 3 Трубчатая часть водосброса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	56,5	118,81 118,81	–	6713 6713	–	–	4833 924	12470
60	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,3	132,83 69,65	63,19 28,94	1501 787	714 327	– –	802 184	2487
61	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,15м НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	11,3	3528,94 904,51	273,45 107,43	39877 10221	3090 1214	26566 –	10406 4023	54306
62	1101-0201-0501	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,3	132,83 69,65	63,19 28,94	1501 787	714 327	– –	802 184	2487
63	1137-0401-0101	Ж/бетонное основание под трубу толщ.20см. Устройство В15 W6 F150 НР = 91 %	м3 конструкции	11,3	30876,28 1846,99	547,43 215,93	348902 20871	6186 2440	321845 –	21213 29609	399724
64	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений . Установка НР = 91 %	т арматуры	0,238	25369,75 15415,97	9205,88 2747,9	6038 3669	2191 654	178 –	3934 798	10770
65	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,119	229266 –		27283 –		27283 –	– 2183	29466
66	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,119	214632 –		25541 –		25541 –	– 2043	27584
67	1122-0301-0120	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,022	10562409,09 3256500	6018090,91 1497727,27	232373 71643	132398 32950	28332 –	103547 26874	362794
68	2301-0201-0341	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004;	м	22,088	146209 –		3229464 –		3229464 –	– 258357	3487821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-0701-0221	Трубопроводы диаметром 1400 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	1598045,45	–	35157	–	33151	1986	40114
					91181,82	–	2006	–	–	2971	
70	1122-0601-0218	Трубопроводы стальные диаметром 1400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	12615454,55	2287454,55	277540	50324	212714	23839	325489
					659181,82	435363,64	14502	9578	–	24110	
71	1137-0401-0104	Ж/бетонная диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В15 W6 F150 НР = 91 % К=2,000;	м3 конструкции	2,8	57254,29	1845,36	160312	5167	139175	16405	190854
					5703,57	735	15970	2058	–	14137	
72	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 % К=2,000;	т арматуры	0,1	54800	20090	5480	2009	91	3644	9854
					33800	6240	3380	624	–	730	
73	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,1	200647		20065		20065	–	21670
					–		–		–	1605	
74	1137-0401-0206	Упор из сборного железобетона. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	2,4	16926,25	6011,67	40623	14428	10076	18994	64386
					6716,25	1980,42	16119	4753	–	4769	
75	2104-9999-9917	Упоры из тяжелого бетона класса В15 F150 W6	м3	2,4	47802		114725		114725	–	123903
					–		–		–	9178	
76	2900-0000-0000 (пл)т.х.ч табл. 9	Надбавка на бетон W6	м3	2,4	717		1721		1721	–	1859
					–		–		–	138	
77	1141-0103-0107	Битумная обмазка бетонной поверхности НР = 79 %	м2	70	527,31	1,16	36912	81	19	29081	71272
					525,89	–	36812	–	–	5279	
78	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,014	75714,29	6142,86	1060	86	903	88	1240
					5071,43	2857,14	71	40	–	92	
79	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 %	т	0,15	94853,33	7746,67	14228	1162	11180	1627	17123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12573,33	1153,33	1886	173	–	1268	

	Итого по разделу 3						**5 257 673**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						205 437				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						218 550				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						55 138				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 203 029				
	Накладные расходы, тенге						241 201				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						389 456				
	Всего						**5 257 673**				

Раздел 4 Устройство выходной части сооружения

4.1 Гаситель

80	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,6	132,69	63,08	345	164	–	184	571
					69,62	28,85	181	75	–	42	
81	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,20м НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,6	3529,23	273,46	9176	711	6113	2395	12497
					904,62	107,69	2352	280	–	926	
82	1101-0201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками ПГС в грунт НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,6	158,46	75,38	412	196	–	220	683
					83,08	34,23	216	89	–	51	
83	1137-0401-0103	Монолитный ж/бетон гасителя из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25 W8 F150 НР = 91 %	м3 конструкции	8,1	44023,46	958,15	356590	7761	314179	34267	422126
					4277,78	371,11	34650	3006	–	31269	
84	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,29792	25365,87	9203,81	7557	2742	223	4923	13478
					15413,53	2745,7	4592	818	–	998	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,29792	195133		58134		58134	–	62785
					–		–		–	4651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1141-0103-0107	Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 2 раза НР = 79 %	м2	6,2	527,42	1,13	3270	7	2	2576	6314
					525,97	–	3261	–	–	468	
87	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0013	76153,85	6153,85	99	8	84	9	117
					5384,62	3076,92	7	4	–	9	
88	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 %	т	0,013	94769,23	7692,31	1232	100	969	141	1483
					12538,46	1153,85	163	15	–	110	
		Итого по разделу 4					520054				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 422				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 689				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 287				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					379 704				
		Накладные расходы, тенге					44 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38 524				
		Всего					**520 054**				
		Локальная смета № 2-1-3									
		Ледозащитное устройство									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	54	147,7	140,85	7976	7606	–	1517	10252
					6,85	32,17	370	1737	–	759	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	23	1644,74	–	37829	–	–	27237	70271
					1644,74	–	37829	–	–	5205	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17	715,41	–	12162	–	–	8757	22593
					715,41	–	12162	–	–	1674	
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (на откос дамбы пруда) НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	60	48,97	48,97	2938	2938	–	612	3834
					–	14,17	–	850	–	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	60	195,88	195,88	11753	11753	–	2447	15336
					–	56,65	–	3399	–	1136	
6	1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60	18,63	18,63	1118	1118	–	190	1413
					–	4,4	–	264	–	105	
		Итого по разделу 1					**123 699**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 361				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 415				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 250				
		Накладные расходы, тенге					40 760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 163				
		Всего					**123 699**				
	Раздел 2 Ледозащитное устройство										
7	1137-0103-0103	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	19,3	3529,02	273,42	68110	5277	45375	17773	92754
					904,56	107,41	17458	2073	–	6871	
8	1137-0401-0103	Устройство монолитного ж/бетонного фундамента, В25 W8 F150. НР = 91 %	м3 конструкции	40,6	44023,28	958,18	1787345	38902	1574765	171760	2115833
					4277,78	371,16	173678	15069	–	156728	
9	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	3,46639	25365,29	9204,97	87926	31908	2587	57285	156828
					15414,02	2746,37	53431	9520	–	11617	
10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,28196	229266		293910		293910	–	317423
					–		–		–	23513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,18443	214632 –		468849 –		468849 –	– 37508	506357
12	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,19067	54901,14 33801,86	20081,82 6235,9	10468 6445	3829 1189	194 –	6947 1393	18808
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,19067	200647 –		38257 –		38257 –	– 3061	41318
14	1137-0401-0303	Выпуски и анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,14208	16525,9 15730,57	774,21 253,38	2348 2235	110 36	3 –	2067 353	4768
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16мм СТ РК 2591-2016	т	0,14208	187578 –		26651 –		26651 –	– 2132	28783
16	1137-0401-0303	Закладные детали. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,46464	16528,93 15728,31	779,1 249,66	7680 7308	362 116	10 –	6756 1155	15591
17	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,46464	584794 –		271719 –		271719 –	– 21738	293457
		Итого по разделу 2					**3 591 920**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					260 555				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					80 388				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 003				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 722 320				
		Накладные расходы, тенге					262 588				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					266 069				
		Всего					**3 591 920**				
		Всего по акту					20 714 761				
		Глава 8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Времен.здания и сооружения 4,3 % К=08 К=3,44%					712 588				
		Итого по главе 8					**712 588**				
		Итого по главам 1-8					**21 427 349**				
		Глава 9									
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,3865%					1 154 184				
		Итого по главе 9					1 154 184				
		Итого по главам 1-9					**22 581 533**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**451 631**				
		Итого по сметному расчету									
		в текущих ценах с 02.07.18г.					**23 033 164**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019г. - 100% (МРП)=2525 тенге)					**23 033 164**				
		в текущих и прогнозных ценах									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019г. - 100% Иинф=1,050)					**24 184 822**				
		Налог на добавленную стоимость									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.НДС - 12%					**2 902 179**				
		Всего по акту выполненных					**27 087 000**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,"автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Руководитель

_____ Д.Т. Акмамбетов

Технический надзор:

ТОС "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Е.Е. Туйгужин

Исполнитель :

АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев