Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"
Подрядчик: АО"Уральскводстрой"
Договор №80 от 17.07.2019 г.

Наименование стройки:Капитальный ремонт плотины в с. Кирово Карагандинского с/о Бурлинского района ЗКО Заказ 17006
Форма 4

АКТ №1
выполненных работ от 23 июля 2019 г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Рекультивация плотины на балке Карагандинка									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Срезка растительного грунта с откосов и гребня в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3360	176,41	176,41	592734	592734	–	94238	741 930
					–	38,95	–	130886	–	54958	
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение грунта в резерв бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	3360	50,7	50,7	170344	170344	–	35474	222 283
					–	14,66	–	49270	–	16465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	3003	50,7	50,7	152245	152245	–	31705	198 666
					–	14,66	–	44035	–	14716	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	3003	42,63	42,63	128024	128024	–	26661	167 060
					–	12,33	–	37029	–	12375	
5	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунтана на откос бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	728,353	43,09	43,09	31385	31385	–	6534	40952
					–	12,46	–	9075	–	3034	
6	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	728,353	36,24	36,24	26396	26396	–	5496	34443
					–	10,48	–	7633	–	2551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	728,353	28,35	28,35	20648,80755	20648,80755	–	3514	26095
					–	6,7	–	4879,9651	–	1933	
8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта на резерв бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	4300	43,09	43,09	185287	185287	–	38576	241772
					–	12,46	–	53578	–	17909	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	4300	36,24	36,24	155832	155832	–	32446	203340
					–	10,48	–	45064	–	15062	
10	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4300	28,35	28,35	121905	121905	–	20743	154060
					–	6,7	–	28810	–	11412	
		Итого по смете					**2 030 602**				2 030 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 731 454				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					450 632				
		Накладные расходы, тенге					324 455				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					164 473				
		Локальная смета № 1-1-2									
		Подготовительный период и рекультивация									
	Раздел 1 Подготовительный период										
1	1137-0401-0201	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	39,53	5658,66	2769,69	223687	109486	–	137303	389 869
					2888,97	927,93	114201	36681	–	28879	
2	1107-0111-0109	Демонтаж защитного ограждения НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	15,2	1995,13	592,89	30326	9012	–	28877	63 939
					1402,24	207,76	21314	3158	–	4736	
3	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	98,825	431		42594		–	–	46 002
					–		–		–	3408	
4	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,134	424		57		–	–	62
					–		–		–	5	
5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	98,959	55		5443		–	–	5 878
					–		–		–	435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**505 750**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 498				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 839				
		- перевозка грузов, тенге					48 094				
		Накладные расходы, тенге					166 180				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 463				
	Раздел 2 Земляные работы										
6	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта с откосов в нижнем бъефе бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	60	50,7	50,7	3042	3042	–	634	3970
					–	14,67	–	880	–	294	
7	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=4; ктрм2=4; кэкс2=4;	м3 грунта	60	170,53	170,53	10232	10232	–	2130	13351
					–	49,32	–	2959	–	989	
8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обраттная надвижка крепление откосов НБ) НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	27	43,11	43,11	1164	1164	–	243	1520
					–	12,48	–	337	–	113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;									
			м3 грунта	27	144,96	144,96	3914	3914	–	815	5107
					–	41,93	–	1132	–	378	
10	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	27	28,37	28,37	766	766	–	130	968
					–	6,7	–	181	–	72	
		Итого по разделу 2					**24 916**				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 118				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 489				
		Накладные расходы, тенге					3 952				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 846				
		Итого по смете					**530 666**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 616				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 328				
		- перевозка грузов, тенге					48 094				
		Накладные расходы, тенге					170 132				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 309				

Локальная смета № 2-1-1

Плотина на балке Карагандинка

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР = 72 %	м3 грунта	4340	8,66	8,66	37575	37575	–	9922	51 297
					–	3,18	–	13781	–	3800	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт с нижнего бьфа для досыпки плотины) НР = 72 % т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	11210	195,62	187,76	2192939	2104827	3066	444938	2 848 907
					7,59	47,54	85046	532924	–	211030	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19617,5	55		1078963		–	–	1 165 280
					–		–		–	86317	
4	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м3 грунта	11380	20,97	20,15	238694	229358	9336	27564	287 559
					–	3,36	–	38283	–	21301	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перем ещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	м3 грунта	11380	48,97	48,97	557271	557271	–	116052	727 189
					–	14,16	–	161183	–	53866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1136-0101-0103	Качественная насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	11380	180,06	160,09	2049043	1821797	–	533332	2 788 965
					19,97	45,12	227246	513493	–	206590	
7	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	13290	40,76	19,89	541635	264283	–	237298	841 248
					20,87	3,93	277352	52229	–	62315	
8	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Срезка дамбы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	70	63,37	63,37	4436	4436	–	924	5 789
					–	18,33	–	1283	–	429	
9	1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 50м НР = 72 % т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=4; ктрм3=4; кэкс3=4;	м3 грунта	70	170,41	170,41	11929	11929	–	2484	15 566
					–	49,29	–	3450	–	1153	
10	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	70	32,74	32,74	2292	2292	–	390	2 897
					–	7,73	–	541	–	215	
11	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение грунта мусора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	60	47,83	47,83	2870	2870	–	598	3 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	13,83	–	830	–	277	
12	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60	150,4	144,03	9024	8642	12	1842	11 735
					6,17	36,47	370	2188	–	869	
13	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 500м	т	100	55		5500		–	–	5 940
					–		–		–	440	
14	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	60	14,82	12,58	889	755	8	295	1 279
					2,1	4,73	126	284	–	95	
15	1101-0203-0113	Кавальера.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	75	51,23	24,67	3842	1850	–	1695	5 980
					26,56	4,83	1992	362	–	443	

Итого по смете	**8 763 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	592 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 047 885
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 320 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 422
- перевозка грузов, тенге	1 084 463
Накладные расходы, тенге	1 377 334
Сметная прибыль (8 %), тенге	649 140

Локальная смета № 2-1-2
Строительство водосбросного сооружения

Раздел 2 Ремонт входной части сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Входной оголовок										
18	1137-0401-0104	Монолитный ж/б входного оголовка из монолитного бетона. Устройство B25.F150.W8 монолитный ж/бетонный пояс НР = 91 %	м3 конструкции	42	66213,93 5703,71	1845,52 735,1	2780985 239556	77512 30874	2463917 –	246091 242166	3 269 242
19	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,74315	25365,57 15414,05	9205,17 2746,75	44216 26869	16046 4788	1301 –	28808 5842	78 866
20	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 ГОСТ 23279-2012	т	1,74315	214632 –		374136 –		374136 –	– 29931	404 067
21	1137-0401-0303	Установка закладных детали НР = 91 %	т арматуры	0,07073	16527,64 15721,76	777,6 240,35	1169 1112	55 17	2 –	1027 176	2 372
22	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,07073	148546 –		10507 –		10507 –	– 841	11 348
23	1137-0401-0302	Скобы для спуска из арматуры. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,01357	54974,21 33824,61	20117,91 6190,13	746 459	273 84	14 –	494 99	1 339
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01357	200647 –		2723 –		2723 –	– 218	2 941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1141-0103-0107	Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 1 раза НР = 79 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	88	263,66	0,58	23202	51	12	18280	44 801
					262,94	–	23139	–	–	3319	
26	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 %	т	0,0924	94848,48	7738,1	8764	715	6887	1002	10 547
					12575,76	1147,19	1162	106	–	781	
27	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0088	75681,82	6136,36	666	54	568	55	779
					5000	2954,55	44	26	–	58	
		Итого по смете					**3 826 302**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					292 341				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 706				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 895				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 860 067				
		Накладные расходы, тенге					295 757				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					283 431				
	2.4 Крепление верхного бьефа										
35	1101-0107-1803	Планировка дна и откосов НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	150	198,94	–	29 841	–	–	21 486	55 433
					198,94	–	29 841	–	–	4 106	
36	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	30	4020,77	273,4	120 623	8 202	56 857	27 628	160 111
					904,54	107,46	27 136	3 224	–	11 860	
37	1101-0201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30	158,43	75,23	4 753	2 257	–	2 540	7 877
					83,2	34,41	2 496	1 032	–	583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1137-0401-0101	Монолитный бетон дна B25 F150 W6 НР = 91 %	м3	20	39340,75 1847	547,45 216	786 815 36 940	10 949 4 320	628 720 –	37 547 65 949	890 311
39	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка дна НР = 91 %	т арматуры	0,617	25364,67 15413,29	9204,21 2745,54	15 650 9 510	5 679 1 694	407 –	10 196 2 068	27 913
40	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,617	229266		141 457		141 457	– 11 317	152 774
41	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на сооружении. Устройство B25 F150 W6 НР = 91 %	м3	10	43508,47 4124,67	662,19 273,85	435 085 41 247	6 622 2 739	529 328 –	40 027 38 009	513 120
42	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений . Установка откосы НР = 91 %	т	0,31	25365,73 15414,09	9205,04 2746,5	7 863 4 778	2 854 851	2 810 –	5 123 1 039	14 025
43	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31	214632 –		66 536		66 536	– 5 323	71 859
44	1141-0104-0207	Шов деформационный. Уплотнение расширяющая гидроизоляционная лента НР = 79 %	м	3	1116,41 1061,41	14,01 5,54	3 349 3 184	42 17	407 –	2 529 470	6 348
45	2900-0001-0001 (пл)№1	Master SeaI 910 (Master Flex 610 - расширяющаяся гидроизоляционная лента	шт	1	43901 –		43 901		43 901	– 3 512	47 413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2900-0001-0002 (пл)№1	Master SeaI 940 (Masterflex Aguastop ICJ150* -деформационно усадочные швы)	шт	1	59603 –		59 603		59 603	– 4 768	64 371
		Итого по разделу 2					**2 011 554**		1 530 026		
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					155 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 604				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 530 026				
		Накладные расходы, тенге					147 074				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					149 004				

		Итого по Акту					**17 162 500**				
		в том числе обороудование									
		Глава 8									
		Времен.здания и сооружения 4,3 % К=08 К=3,44%					590 390				
		Итого по главе 8					**590 390**				
		Итого по главам 1-8					**17 752 891**				
		Глава 9									
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,3865%					956 259				
		Итого по главе 9					**956 259**				
		Итого по главам 1-9					**18 709 150**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**374 183**				
		Итого по сметному расчету									
		в текущих ценах с 02.07.18г.					**19 083 333**				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019г. - 100% (МРП)=2525 тенге)					**19 083 333**				
		в текущих и прогнозных ценах									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019г. - 100% Иинф=1,050)					**20 037 500**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.НДС - 12%					**2 404 500**				
		Всего по акту выполненных работ					**22 442 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Руководитель

_____Акмамбетов Д. Т.

Технический надзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Е.Е. Туйгужин

Исполнитель:

АО "Уральскводстрой"

Первый - Вице президент

_____ Тедеев Т.В.