Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06/ОИ 8ИЮНЯ 2009 ГОДА

Объект: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Август месяц 2009 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Общестроительные работы	46 816 547	52 434 533	38 767 515	43 419 617
2	Услуги инженера 0,465%	217 697	243 820	180 269	201 901
3	Авторский надзор 0,2%	93 633	104 869	77 535	86 839
	ВСЕГО к оплате:	47 127 877	52 783 222	39 025 319	43 708 357

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
_____ Курманбек Ж.

Инженер ТОО "ШКК"
Ведение инжиниринговых услуг
Зам. Генерального директора
_____ Ешимбетов О.

инженер тех.надзор
_____ Байдеуов А

Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Аспаналиева Р.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента

ТОО "Корпорация "Бирлик"

N06/ОК 08Июня 2009 ГОДА

ОБЪЕКТ: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргынбекова

А К Т

выполненных работ за Август месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих: на един	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		подготовительные работы										
3	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ И РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА 50 М В БУРТЫ	1149,22	6,01	6,01	6907	6907	2319	--	--		
		м3		--	2,08		2390	97	0,01	11		
4	E0101-24-14 K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1149,22	19,02	19,02	21858	21858	7357	--	--		
		м3		--	6,6		7585	97	0,02	23		
5	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1149,22	39,72	37,82	45647	43464	14411	0,01	11		
		м3		1,87	11	2149	12641	97	0,04	46		
6	E010333-A1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2068,59	17,73		36676		7343	0,07	145		
		т		3,55		7343		100				
		РАЗДЕЛ 1.УСТАНОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ПС-2										
3	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	98,5	5012,77	66,01	493758	6502	22824	1,35	133		
		м3		195,75	24,93	19281	2456	105	0,12	12		
4	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ В15	428,2	5696,46	196,62	2439224	84193	155799	1,79	766		
		м3		272,25	74,27	116577	31802,414	105	0,36	154		
5	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В15	21,32	7633,92	308,99	162755	6588	23768	5,92	126		

		м3		945	116,73	20147	2489	105	0,57	12	
	E0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм БМ В 15	413,3	7634,42	341,75	3155306	141245	488584	6,12	2529	
		м3		996,75	129,11	411957	53361	105	0,63	124	
7	C12041-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0457	64400	--	2943	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
8	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,6	58400	--	268640	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
9	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	80,6	62900	--	5069740	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
10	C12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	195,3	54400	--	10624320	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
11	E0106-3-4	Устройство железобетонных ЛЕСТНИЦ БМ В10	9	6618,86	257,71	59570	2319	6862	4,05	29	
		м3		634,5	91,69	5711	825	105	0,40	3	
12	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0788	51500	--	4058	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Устройство металлических труб в-0,500м, -525,0м									
17	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	126	39,72	37,82	5005	4765	1580	0,01	1	
		м3		1,87	11	236	1386	97	0,04	5	
18	E010333-A1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	214,2	17,73		3798		760	0,07	15	
		т		3,55		760		100			

		[illegible] водопропускные [illegible] толщ.10см	13,86	2473,58	516,53	34284	7159	5595	1,67	[illegible]	
				254,25	137	3524	1900	109	0,48	7	
20	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500мм	0,157	307552,18	115368,43	48286	18113	25434	857	135	
				162000	55530	25434	8718	130	271,21	43	
21	C130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужестоечнной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 500Х9мм	158,13	9270		1465865					
22	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	247,27	317,42	13,7	78488	3388	29074	0,61	151	
				102,83	5,04	25427	1246	109	0,02	5	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 24027128 791834

ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДЛНЫЕ	24818961
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕМЫЕЗАТРАТЫ 6%	25882574
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,5%	26270813
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 1,26173%	
Затраты на выслугу лет 1%	26602279
	266023
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	
ИТОГО С КОЭФ.1,409%	106409
НАЛОГ 2%	38007368
Итого	760147
НДС 12%	38767515
ИТОГО К ОПЛАТЕ	4652102
	43 419 617

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

инженер тех.надзор
Байдеуов А

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06А/ОИ 8ИЮНЯ 2009 ГОДА

Объект: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Август месяц 2009 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Общестроительные работы	8 049 032	9 014 916	8 049 032	9 014 916
2	Услуги инженера 0,465%	37 428	41 919	37 428	41 919
3	Авторский надзор 0,2%	16 098	18 030	16 098	18 030
	ВСЕГО к оплате:	8 102 558	9 074 865	8 102 558	9 074 865

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

Инженер ТОО "ШКК"
Ведение инжиниринговых услуг
Зам.Директор
Ешимбетов О.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева

инженер тех.надзор
Байдеуов А

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны"
ТОО "Корпорация "Береке А"
Акт N68А/ОИ июня 2009 года
Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргынбекова

А К Т
выполненных работ за Август месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовительные работы								
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении I группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ И РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА 50 М В БУРТЫ	1149,22	6,01	6,01	6907	6907	2319	--	--
				--	2,08		2390	97	0,01	11
		м3								
4	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1149,22	19,02	19,02	21858	21858	7357	--	--
				--	6,6		7585	97	0,02	23
		м3								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1149,22	39,72	37,82	45647	43464	14411	0,01	11
				1,87	11	2149	12641	97	0,04	46
		м3								
6	Е010333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2068,59	17,73		36676		7343	0,07	145
				3,55		7343		100		
		Т								
		земляное полотно								
1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами	5684,51	4,85	4,85	27570	27570	9263		
					1,68		9550	97	0,01	57
		м3								
2	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами	5684,51	16,79	16,79	95443	95443	32146		
					5,83		33141	97	0,02	114
		м3								
3	Е0101-17-3	Разработка грунтас погрузкой на автомобили-	5282,46	32,53	30,98	171838	163651	54007	0,01	53

		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1,53	9,01	8082	47595	97	0,03	158
		м3								
4	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7133,36	103,05		735093		147019	0,43	3067
				20,61		147019		100		
		Т								
5	E0101-17-1	Разработка корыта грунта	8121,51	6,01	6,01	48810	48810	16386		
					2,08		16893	97	0,01	81
		м3								
6	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8121,51	19,02	19,02	154471	154471	51994	--	--
				--	6,6		53602	97	0,02	162
		М3								
7	E0101164-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	517,5	218,93		113296		128025	1,54	797
				218,93		113296		113	--	--
		М3								
8	E0101-17-3	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	3930	32,53	30,98	127843	121751	40180		
				1,53	9,01	6013	35409	97	0,02	79
		М3								
9	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6682	17,73		118472		23721	0,07	468
				3,55		23721		100		
		Т								
10	E010333-A1- 1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2638,3	39,72	37,82	104793	99781	32936	0,01	26
				1,87	11	4934	29021	97	0,04	106
11	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние	6727,88	103,05		693308		138662	0,43	2893
				20,61		138662		100		
		Т								
12	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками	10978,5	18,22	18,22	200028	200028	67409	--	--
				--	6,33		69494	97	0,02	220
		М3								
13	E0101-131-6	Добавлять на каждый следующий проход	10978,5	3,73	3,73	40950	40950	13950		
					1,31		14382	97		
		М3								
		Дорожная одежда								
1	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,	1951	424,17	10,81	827556	21090	15851	0,02	39,02

		нижний слой толщиной 25 см		3,56	3,63	6946	7082	113	0,01	11,51
		м2								
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 19см	1951	347,28	9,49	677543	18515	19004	0,04	78,04
				5,51	3,11	10750	6068	113	0,01	19,51
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			4248103		821984		

ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДЛНЫЕ	5070087
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕМЫЕЗАТРАТЫ 6%	5373821
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,5%	5454428
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 1,26173%	5523248
Затраты на выслугу лет 1%	55232
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	22093
ИТОГО С КОЭФ.1,409%	7891208
НАЛОГ 2%	157824
Итого	8049033
НДС 12%	965884
ИТОГО К ОПЛАТЕ	9 014 916

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

инженер тех.надзор
Байдеуов А

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06/ОИ 8ИЮНЯ 2009 ГОДА

Объект: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Сентябрь месяц 2009 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Общестроительные работы	49 758 941	55 730 014	2 942 394	3 295 481
2	Услуги инженера 0,465%	231 379	259 144	13 682	15 324
3	Авторский надзор 0,2%	99 518	111 460	5 885	6 591
	ВСЕГО к оплате:	50 089 837	56 100 618	2 961 960	3 317 396

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г. Шымкента"
_____ Курманбек Ж.

Инженер ТОО "ШКК"
Ведение инжиниринговых услуг
Зам. директор
_____ Ешимбетов О.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Оспаналиева

инженер тех.надзор
_____ Байдеуов А

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Заказчик: ТОО "Корпорация Бирекеа"
Договор: N06/ОИ 8июня 2009 ГОДА
Объект: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

А К Т

выполненных работ за Сентябрь месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		земляное полотно								
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами	2155,49	4,85	4,85	10454	10454	3513		
		м3			1,68		3621	97	0,01	22
2	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами	2155,49	16,79	16,79	36191	36191	12190		
		м3			5,83		12567	97	0,02	43
3	E0101-17-3	Разработка грунтас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1711,17	32,53	30,98	55664	53012	17495	0,01	17
		м3		1,53	9,01	2618	15418	97	0,03	51
4	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1258,64	103,05		129703		25941	0,43	541
		Т		20,61		25941		100		
5	E0101-17-1	Разработка корыта грунта	3080,75	6,01	6,01	18515	18515	6216		
		м3			2,08		6408	97	0,01	31
6	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3080,75	19,02	19,02	58596	58596	19723	--	--
		М3		--	6,6		20333	97	0,02	62
7	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную с окучиванием	72,09	218,93	--	15783	--	17834	1,54	
		м3		218,93	--	15783	--	113	--	--
8	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из корыта в насыпь)	7861,85	32,53	30,98	255746	243560	80378	0,01	79
		м3		1,53	9,01	12029	70835	97	0,03	236
9	C010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	13364,15	17,73	--	236946	--	47443	0,07	935

		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		3,55	-	[illegible]	-	10		
		т								
		Пешеходные тротуары								
8	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 10см	1000	280,33	12,52	280330	12520	56419	0,24	240
				38,03	4,39	38030	4390	133	0,02	20
		м2								
9	Е0127-56-2 к=2	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1см изменения толщины исключать	2000	-20,63		-41260		-2208	-0,01	-20
				-0,83		-1660		133		
		м2								
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08мм	1000	136,55	6,63	136550	6630	147151	0,70	700
				108,88	1,76	108880	1760	133	0,01	10
11	С143003-9	Камни бетонные бортовые бетонные БР 100.20.08 М-300	12	14100		169200				
		м3								
12	С143001-21	Бетон ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 (М-200)	25,9	4750		123025				
		м3		--						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1485443
ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДЛНЫЕ		1917536
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕМЫЕЗАТРАТЫ 6%		1964447
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,5%		1993914
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 1,26173%		2019072
Затраты на выслугу лет 1%		20191
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		8076
ИТОГО С КОЭФ.1,409%		2884700
НАЛОГ 2%		57694
Итого		2942394
НДС 12%		353087
ИТОГО К ОПЛАТЕ		3 295 481

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

инженер тех.надзор
Байдеуов А

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06/ОИ, N06А/ОИ 8ИЮНЯ 2009 ГОДА
Объект: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2009 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Общестроительные работы	211 201 956	236 546 191	161 443 015	180 816 177
3	Авторский надзор 0,2%	422 404	473 092	322 886	361 632
	ВСЕГО к оплате:	211 624 360	237 019 283	161 765 901	181 177 809

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
_____ Курманбек Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Оспаналиева Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Ыкмента"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06/ОИ, N06А/ОИ, 8ИЮНЯ 2009 ГОДА
ОБЪЕКТ: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

А К Т

выполненных работ за Ноябрь месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя до 10см	3840	168,24	157,93	646042	606451	121858	0,06	223
		м2		10,05	13,81	38592	53030	133	0,06	213
2	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(Для использования на основание под ж/б изделия)	768	17,73	--	13617	--	2723	0,07	57
		т		3,55	--	2723	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			659659	606451	124581		618
			Тенге			41315	53030			364
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
10	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из	5276,85	39,72	37,82	209596	199570	65876	0,01	53
		м3		1,87	11,00	9868	58045	97	0,04	211
11	C010333-A16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 на	6727,88	103,05	--	693308	--	138662	0,43	2893
		т		20,61	--	138662	--	100	--	--
12	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине	10978,5	18,22	18,22	200028	200028	67409	--	--
		м3		--	6,33	--	69494	97	0,02	220
13	E0101-131-6 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине	10978,5	3,73	3,73	40950	40950	13950	--	--
		м3		--	1,31	--	14382	97	--	--
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21957	14,12	12,00	310033	263484	93074	0,01	220
				1,62	2,75	35570	60382	97	0,01	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0101-145-9	Планировка полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	31746,06	13,15	2,91	417461	92381	339346	0,07	2222
		м3		10,24	0,78	325080	24762	97	–	
16	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1670,84	19,40	–	32414	–	31442	0,12	201
		м2		19,40	–	32414	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1903790	796414	749758		5808
			Тенге			541594	227065			431
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ОСНОВНАЯ ДОРОГА)								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (без стоимости материала)	393,05	69,78	48,05	27427	18886	17277	0,14	55
		м3		21,38	11,67	8403	4587	133	0,04	16
2	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 25 см (на уширение без стоимости материала)	7621,56	14,42	10,81	109903	82389	72883	0,14	1067
		м2		3,56	3,63	27133	27666	133	0,04	305
3	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 25 см	5569,57	424,17	10,81	2362445	60207	53260	0,14	780
		м2		3,56	3,63	19828	20218	133	0,04	223
4	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 19 см	13191,13	347,28	9,49	4581016	125184	151231	0,14	1847
		м2		5,51	3,11	72683	41024	133	0,04	528
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7080790	286666	294651		3749
			Тенге			128047	93495			1071
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ)								
5	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см	2326,38	391,39	10,81	910517	25148	22258	0,02	54
		м2		3,56	3,63	8282	8454	133	0,01	31
6	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	1,72	22896,59	339,59	39382	584	322	0,58	1
		т		–	140,94	–	242	133	0,58	1
7	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2233	230,49	16,01	514681	35743	31540	0,04	85
		м2		6,48	4,14	14470	9245	133	0,01	32
8	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,74	22896,59	339,59	16943	251	139	0,58	–
				–	140,94	–	104	133	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-3	2233	339,44	15,35	757964	34280	32669	0,03	75
		т		5,94	5,06	13264	11299	133	0,02	39
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2239487	96006	86928		215
			Тенге			36016	29344			103
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК-2610 м								
1	Е0130-3-2	Устройство основания из материалов от разборки существующего покрытия под лотки толщ. 10мм	186	297,12	33,87	55264	6300	55899	1,94	361
		м3		263,25	12,47	48965	2319	109	0,06	11
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	287,1	1981,06	958,90	568762	275300	395818	1,94	557
		м3		933,75	331,09	268080	95056	109	0,06	17
3	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	2610	1560	–	4071600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4695627	281600	451717		918
			Тенге			317044	97375			28
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-0,500м -525,0 м								
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	294	39,72	37,82	11678	11119	3670	0,01	3
		м3		1,87	11,00	550	3234	97	0,04	12
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	499,8	17,73	17,73	8861	8861	1774	–	–
		т		–	3,55	–	1774	100	0,07	35
6	Е0130-60-1	Устройство подготовки под водопропускные трубы из металла из песчано-гравийной смеси толщ.10см	32,34	2473,58	516,53	79996	16705	13816	1,63	53
		м3		254,25	137,70	8222	4453	109	0,48	16
7	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,368	307552,18	115368,43	113179	42456	104066	857,00	315
		км		162000,00	55530,00	59616	20435	130	271,21	100
8	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 500х9 мм	368,97	9270,00	–	3420352	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	576,98	317,42	13,70	183145	7905	67840	0,61	352
		м2		102,83	5,04	59331	2908	109	0,02	12
		ВОДОПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм БМ В15	42	9251,85	1327,03	388578	55735	114384	12,49	525
		м3		2137,50	456,24	89775	19162	105	1,72	72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4205789	142780	305552		1248
			Тенге			217494	51967			246
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ПС-1,ПС-2								
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	57,9	5012,77	66,01	290239	3822	13416	1,35	78
		м3		195,75	24,93	11334	1443	105	0,12	6,9
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ В15	251,61	5696,46	196,62	1433286	49472	91547	1,35	340
		м3		272,25	74,27	68501	18687	105	0,12	30,2
13	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В15	25,54	7633,92	308,99	194970	7892	28472	1,35	34
		м3		945,00	116,73	24135	2981	105	0,12	3,1
14	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм БМ В15	242,8	7634,42	341,75	1853637	82977	287027	1,35	328
		м3		996,75	129,11	242011	31348	105	0,12	29,1
15	С12041-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0269	64400,00	--	1732,36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,86	58400,00	--	167024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	47,47	62900,00	--	2985863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	114,7	54400,00	--	6239680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-3-4	Устройство железобетонных железобетонных лестниц БМ В10	5,29	6618,86	257,71	35014	1363	4034	1,35	7
		м3		634,50	91,69	3357	485	105	0,12	0,6
20	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0463	51500,00	--	2384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3604	93997,62	304,24	33873	110	12558	198,00	71
		1т		33075,00	114,75	11919	41	105	0,56	--
22	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,3604	18000,00	--	6486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						2830
23	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	64,9	440,31	7,95	28576	516	5686	0,37	24
		м		65,48	2,97	4250	193	128	0,01	1
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ АС-8								
24	Е0109-30-1	Монтаж ограждений из стали	0,5581	14213,66	5522,03	7933	3082	3716	35,90	20
		т		6075,00	1322,37	3391	738	90	4,73	3
25	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	0,5581	133700,00	--	74621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,19	165,83	0,07	2684	1	1836	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1748	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПД-10								
27	Е0109-30-1	Монтаж ограждений из стали	8,35	14213,66	5522,03	118742	46131	55618	35,90	300
		т		6075,00	1322,37	50751	11047	90	4,73	40
28	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	8,35	133700,00	--	1116940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	242,27	165,83	0,07	40177	17	27478	0,65	157
		м2		108,00	0,02	26165	5	105	--	--
30	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	132,6	2205,82	274,19	292492	36358	171802	6,93	919
		м3		994,50	103,50	131871	13724	118	0,50	66
31	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек -дренаж	55,3	1566,81	38,67	86645	2138	19574	1,99	110
		м3		310,50	14,24	17171	787	109	0,07	4
32	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных -дренаж	596,7	1804,12	33,87	1076518	20210	179329	1,94	1158
		м3		263,25	12,47	157081	7441	109	0,06	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16089518	254088	902093		3556
			Тенге			753684	88921			220
		РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БУП								
33	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х33х18 мм при других видах покрытий.	406	-136,55	6,63	55439	2692	59634	0,70	283
		м		108,68	1,76	44124	713	133	0,01	2
34	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 БУП 100х33х18	30,86	14400,00	--	444326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			499765	2692	59634		283
			Тенге			44124	713			2
		ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10-/50/ м в кучи из корыта в насыпь	2567,31	6,01	6,01	15420	15420	5189	--	--
				--	2,08	--	5350	97	0,01	17
		м3								
2	E0101-24-14 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	2567,31	19,02	19,02	48820	48820	16429	--	--
				--	6,60	--	16937	97	0,02	55
		м3								
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную с окучиванием	135,12	218,93	--	29582	--	33427	1,54	208
				218,93	--	29582	--	113	--	--
		м3								
4	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из	737,31	32,53	30,98	23985	22840	7537	0,01	8
				1,53	9,01	1128	6642	97	0,03	23
		м3								
5	C010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1253,43	17,73	--	22223	--	4445	0,07	93
				3,55	--	4445	--	100	--	--
		т								
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из	1830	39,72	37,82	72683	69204	22842	0,01	24
				1,87	11,00	3422	20126	97	0,04	69
		м3								
7	C010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на	3111	17,73	--	55158	--	11032	0,07	232
				3,55	--	11032	--	100	--	--
		т								
8	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине	737,31	18,22	18,22	13434	13434	4528	--	--
				--	6,33	--	4668	97	0,02	15
		м3								
9	E0101-131-6 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине	737,31	3,73	3,73	2749	2749	934	--	--
				--	1,31	--	963	97	--	3
		м3								
10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	737,31	14,12	12,00	10409	8846	3122	0,01	9
				1,62	2,75	1194	2024	97	0,01	9
		м3								
11	E0101-145-9	Планировка полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	5215,46	13,15	2,91	68576	15170	55736	0,07	378
				10,24	0,78	53406	4054	97	--	14
		м2								
12	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	274,49	19,40	--	5325	--	5165	0,12	34
				19,40	--	5325	--	97	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			368365	196482	170388		985
			Тенге			109534	60765			205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
13	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 25 см /С6/	4814,55	424,16	10,81	2042156	52044	46065	0,02	113
				3,56	3,63	17140	17495	133	0,01	64
		м2								
14	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 19 см /С5/	4766,88	347,28	9,49	1655423	45256	54682	0,04	171
				5,51	3,11	26266	14849	133	0,01	53
		м2								
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	3,71	22896,59	339,59	84946	1260	695	0,58	2
				--	140,94	--	523	133	0,58	2
		т								
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 9 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4815,34	275,20	15,35	1325165	73923	70448	0,03	162
				5,94	5,06	28603	24366	133	0,02	85
		м2								
17	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	48153,4	31,46	--	1514713	--	640	--	4
				0,01	--	482	--	133	--	--
		м2								
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	1,57	22896,59	339,59	35948	533	294	0,58	1
				--	140,94	--	221	133	0,58	1
		т								
19	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	4767,66	353,93	15,35	1687406	73191	69751	0,03	160
				5,94	5,06	28320	24124	133	0,02	84
		м2								
20	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	19070,64	41,28	--	787255	--	254	--	2
				0,01	--	191	--	133	--	--
		м2								
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БУП								
21	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х33х18 мм при других видах покрытий	540	136,55	6,63	73736	3581	79316	0,70	377
				108,68	1,76	58687	949	133	0,01	3
		м								
22	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 БУП 100х33х18	41,04	14400,00	--	590976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из материалов от разборки покрытия толщиной 10 см под бортовые камни БУП	196,02	21,45	14,99	4204	2939	2992	0,04	8
				6,41	5,07	1256	993	133	0,02	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
			Тенге			9801928	252727	325138		1000
		РАЗДЕЛ 2. ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ				160944	83520			296
22	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см	5166	280,33	12,52	1448185	64678	291458	0,24	1240
				38,03	4,39	196463	22679	133	0,02	103
		м2								
23	Е0127-56-2 к=2	Устройство оснований под тротуары из из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать	10332	-20,63	--	-213149	--	-11405	-0,01	-103
				-0,83	--	-8576	--	133	--	--
		м2								
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08мм	3526	136,55	6,63	481475	23377	518855	0,70	2468
11	С143003-9	Камни бетонные бортовые бетонные БР 100.20.08 М-300	60,42	108,88	1,76	383911	6206	133	0,01	35
				14100		851922				
		м3								
	С143001-21	Бетон ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 (М-200)	118,93	4750		564918				
12				--						
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Тенге			3133350	88056	798908		3811
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-500х9мм -27,00 М				571798	28885			139
27	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из котлована в насыпь дороги)	51,3	39,72	37,82	2038	1940	640	0,01	1
				1,87	11,00	96	564	97	0,04	2
		м3								
28	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	87,21	17,73	17,73	1546	1546	309	--	--
				--	3,55	--	309	100	0,07	6
		т								
29	Е0130-3-1	Устройство подготовки под водопропускные трубы из гравийно-песчаной смеси толщ.10см	2,38	2183,97	38,67	5198	92	842	1,99	5
				310,50	14,24	739	34	109	0,07	--
		м3								
30	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,027	307552,18	115368,43	8304	3115	7635	857,00	23
				162000,00	55530,00	4374	1499	130	271,21	7
		км								
31	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	27,11	9270,00	--	251291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	42,98	317,42	13,70	13643	589	5054	0,61	26
		м		102,83	5,04	4420	217	109	0,02	1
33	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм водоприемного колодца БМ В15	10,8	9251,85	1327,03	99920	14332	29413	12,49	135
		м2		2137,50	456,24	23085	4927	105	1,72	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			381939	21614	43893		189
		м3	Тенге			32714	7551			36

Водопропускная труба на БМК

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	145,5	27,84	26,18	4050	3808	1250	0,01	2
		м3		1,66	7,20	242	1048	97	0,03	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,5	262,72	--	1182	--	1336	1,85	8
		м3		262,72	--	1182	--	113	--	--
3	Е0101-27-4 Т.4.П-1.7 П-3.30 К=1,17 И К=1,06	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м на водохозяйственном строительствеельстве	83	3,28	3,28	272	272	92	--	--
		м3		--	1,14	--	94	97	--	--
4	Е0101-27-10 Т.4.П-1.7 П-3.30 К=1,17	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять	83	1,62	1,62	134	134	45	--	--
		м3		--	0,56	--	47	97	--	--
5	Е0137-73-1 К=0,8	Разборка существующей бетонной облицовки	286	366,14	106,94	104716	30584	102076	1,54	442
		м3		259,20	38,22	74131	10932	120	0,16	46
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы (мусор) с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,5 м3	286	39,72	37,82	11359	10815	3570	0,01	4
		м3		1,87	11,00	535	3145	97	0,04	11
7	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	514,8	97,38	97,38	50131	50131	10026		
		т			19,48		10026	100	0,41	211
8	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	200	539,35	308,70	107870	61740	59066	0,91	182
				127,58	118,53	25516	23706	120	0,55	110

2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами м3	156,8	5445,54	17,44	853861	2735	51065	1,60	251
				265,50	5,89	41630	924	120	0,03	4
10	Е0137-73-1	Устройство облицовки верхнего и нижнего бьефа из монолитного бетона БМ В15,Мрз150 м3	235	6236,77	133,67	1465641	31413	104842	1,93	454
				324,00	47,78	76140	11228	120	0,20	47
11	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона БМ В15,W4,Мрз150 м3	53,52	11749,86	203,22	628852	10876	65563	5,96	319
				947,25	73,60	50697	3939	120	0,32	17
12	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	44,4	3221,59	1108,01	143039	49196	67663	5,05	224
				888,75	381,20	39461	16925	120	1,43	63
13	С143019-50	Трубы безнапорные круглые Dy 1600 мм, прочность труб вторая м	60	11200,00	--	672000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под ж/б обойму усиления БМ В15 м3	13,66	5445,54	17,44	74386	238	4449	1,60	22
				265,50	5,89	3627	80	120	0,03	--
15	Е0137-73-3	Устройство ж/бетонной обоймы усиления из монолитного бетона БМ В15,Мрз150 м3	122,14	8389,23	142,69	1024661	17429	113661	4,47	546
				724,50	50,98	88490	6227	120	0,21	26
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	5,7	8049,49	3554,81	45844	20246	25612	14,00	80
				2475,00	1272,60	14096	7248	120	5,35	30
17	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,58	58400,00	--	33872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т	5,12	56800,00	--	290816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,1327	14433,04	6133,63	1916	814	1231	30,70	4
				5580,00	2147,65	741	285	120	8,49	1
20	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1327	48800,00	--	6477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0137-73-3	Устройство водобойного колодца из монолитного бетона БМ В15,Мрз150 м3	19,7	8389,23	142,69	165268	2811	18332	4,47	88
				724,50	50,98	14273	1004	120	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2830
22	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,38	8049,49	3554,81	3059	1351	1709	14,00	5
		т		2475,00	1272,60	941	484	120	5,35	2
23	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,087	58400,00	–	5081	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2931	64200,00	–	18815	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0172	14433,04	6133,63	248	105	159	30,70	1
		т		5580,00	2147,65	96	37	120	8,49	–
26	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0172	48800,00	–	839	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0137-73-7 К=0,8	Разборка ж/бетонного переходного мостика	1,1	2170,37	406,37	2387	447	2529	11,28	12
		м3		1764,00	151,85	1940	167	120	0,71	1
28	Е0141-2-3	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами	33	75,94	7,38	2506	244	2443	0,45	15
		м2		68,40	2,79	2257	92	104	0,01	–
29	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-I	0,0066	26143,05	1166,29	173	8	13	5,07	–
		т		1284,75	574,87	8	4	104	2,69	–
30	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	0,1848	14087,00	1125,51	2603	208	487	8,87	2
		т		2272,50	260,10	420	48	104	0,74	–
31	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	39,93	477,82	12,27	19079	490	2747	0,24	10
		м2		63,45	2,71	2534	108	104	0,01	–
32	Ц0122-122-1	Монтаж решеток сороудерживающих	1,04	16473,98	8462,85	17052	8760	5716	22,00	23
		т		4207,50	1928,25	4355	1996	90	11,18	12
33	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей-решетки сороудерживающие	1,04	220500,00	–	228235	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5986426	254725	645683		2692
			Тенге			453337	89768			590
		РАЗДЕЛ 1. АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ								
1	Е0101-24-6	Разработка корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи	278,48	6,01	6,01	1673	1673	563	–	–
		м3		–	2,08	–	580	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с окучиванием	14,66	218,93	--	3210	--	3627	1,54	23
				218,93	--	3210	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из	286,35	32,53	30,98	9315	8870	2927	0,01	3
				1,53	9,01	438	2580	97	0,03	9
		м3								
4	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(из	486,8	17,73	17,73	8631	8631	1726	--	--
				--	3,55	--	1726	100	0,07	36
		т								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из	6,79	39,72	37,82	270	257	85	0,01	--
				1,87	11,00	13	75	97	0,04	--
		м3								
6	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(из	11,54	17,73	17,73	205	205	41	--	--
				--	3,55	--	41	100	0,07	1
		т								
7	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине	286,35	18,22	18,22	5217	5217	1759	--	--
				--	6,33	--	1813	97	0,02	6
		м3								
8	Е0101-131-6 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине	286,35	3,73	3,73	1068	1068	363	--	--
				--	1,31	--	374	97	--	1
		м3								
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	286,35	14,12	12,00	4043	3435	1212	0,01	3
				1,62	2,75	464	786	97	0,01	3
		м3								
10	Е0101-145-9	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	877,14	13,15	3,88	11533	3403	9374	0,07	64
				10,24	0,78	8982	682	97	--	2
		м2								
11	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 25 см /С6/	641,7	424,15	12,65	272177	8117	6140	0,02	15
				3,56	3,63	2284	2332	133	0,01	9
		м2								
12	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 19 см С5	641,7	347,24	11,84	222824	7600	7361	0,04	23
				5,51	3,11	3536	1999	133	0,01	7
		м2								
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,46	22896,59	339,59	10532	156	86	0,58	--
				--	140,94	--	65	133	0,58	--
		т								
14	Е0127-21-3	Устройство оснований посадочной площадки из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	235,44	178,72	9,49	42079	2235	2701	0,04	8
				5,51	3,11	1297	733	133	0,01	3
		м2								
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см /9 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	595,5	275,20	15,35	163879	9142	8712	0,03	20
				5,94	5,06	3537	3013	133	0,02	11
		м2								
16	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	5955	31,46	--	187320	--	79	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым								
		м2		0,01	--	60	--	133	--	--
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,33кг/м2	1,57	22896,59	339,59	35948	533	294	0,58	1
		т		--	140,94	--	221	133	0,58	1
18	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	830,94	353,93	15,35	294092	12756	12157	0,03	28
		м2		5,94	5,06	4936	4205	133	0,02	15
19	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавляты к плотным мелкозернистым	3323,76	41,28	--	137208	--	44	--	--
		м2		0,01	--	33	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
20	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	372	136,55	6,63	50796	2467	54640	0,70	260
		м		108,68	1,76	40429	654	133	0,01	2
21	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 БУП 100х33х18	28,27	14400,00	--	407117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1869137	72225	113890		449
			Тенге			69218	21878			108
		РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ- 185 шт								
		СТОЙКИ СМ-1 -131 ШТ2007								
34	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,24	402,75	--	2110	--	2385	2,80	15
		м3		402,75	--	2110	--	113	--	--
35	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из БМ В15	5,24	10269,74	98,32	53813	515	4030	4,41	23
		м3		695,25	37,15	3643	195	105	0,18	1
36	С130806-24	Стойки из труб стальных сварных водогазопроводных /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	419,2	705,00	--	295536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	74	196,00	--	14504	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных стоек из труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	65,03	118,13	0,07	7682	5	4118	0,37	24
		м2		60,30	0,02	3921	1	105	--	--
39	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	121	601,67	--	72802	--	81471	3,20	387
		шт		506,25	--	61256	--	133	0,11	13
40	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	54	157,67	--	8514	--	8549	0,69	37
				119,03	--	6428	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	111-1655	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из алюминиевого сплава, со 100шт	0,1	128915,00 --	-- --	12892 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	111-1663	Знак предупреждающий "Однопутная железная дорога" из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью, 100шт	0,02	186815,00 --	-- --	3736 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	111-1677	Знак приоритета прямоугольной формы из алюминиевого сплава со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2 100шт	0,24	242765,00 --	-- --	58264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	111-1658	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из алюминиевого сплава, со 100шт	0,28	133285,00 --	-- --	37320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	111-1735	Знак предписывающий круглой формы из алюминиевого сплава, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N4.1.1-4.7 /4.1.2/ 100шт	0,04	310385,00 --	-- --	12415 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	111-1754	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из алюминиевого сплава со светоотражающей пленкой, покрывающей 100шт	0,02	276575,00 --	-- --	5532 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	111-1762	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из алюминиевого сплава со светоотражающей пленкой, покрывающей 100шт	0,06	282555,00 --	-- --	16953 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	111-1755	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из алюминиевого сплава со светоотражающей пленкой, покрывающей 100шт	1,08	212865,00 --	-- --	229894 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	111-1783	Знак сервиса прямоугольной формы из алюминиевого сплава со сторонами размером 600х900 мм, ГОСТ 10807-78 N6.3-6.12 100шт	0,01	294400,00 --	-- --	2944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге** **Тенге**			**709683** **77358**	**520** **196**	**100552**		**486** **14**

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЗД

1	Е0127-14-1	Устройство выравнивающих слоев оснований из песка м3	1	1389,94 21,38	68,13 12,76	1410 21	68 13	45 133	0,14 0,04	-- --
2	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	2,1	1566,81 310,50	38,67 14,24	3290 652	81 30	743 109	1,99 0,07	4 --
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,275	40097,59 --	339,59 140,94	11027 --	93 39	52 133	0,58 0,58	-- --
4	Е0130-35-4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения путепроводов с насыпью	32	2829,51 879,75	556,96 143,76	90544 28152	17823 4584	35683 109	5,18 0,53	166 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15							2830
5	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные БМ В30 (М400) м3	5,81	24500,00	--	142443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3	5,81	146,00	--	849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	5,81	166,00	--	965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-8	Установка окантовочных уголков весом до 20 кг 1т	0,384	10137,87	304,24	3893	117	3947	58,00	22
				9675,00	114,75	3715	44	105	0,56	--
9	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,384	47200,00	--	18125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-5-1	Установка элементов лесоматериалов из брусьев м3	4,8	22541,72	316,57	108200	1520	20775	22,50	108
				3487,50	119,25	16740	572	120	0,58	3
11	Е0106-11-8	Установка окантовочных уголков весом до 20 кг 1т	0,25	10137,87	304,24	2534	76	2570	58,00	15
				9675,00	114,75	2419	29	105	0,56	--
12	С11011-889	Прокат угловой неравнополочный толщиной 6 мм, при ширине большей полки 90-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ т	0,25	65100,00	--	16275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-61-9	Монтаж контррельсов со стальными шпалами и креплениями т	1,94	7621,77	1645,29	14809	3198	8838	28,00	54
				4905,00	149,18	9530	290	90	0,64	1
14	С11051-217	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта, тип Р33 т	1,94	49300,00	--	95790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм. т	0,0152	41800,00	--	635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм т	0,1112	68400,00	--	7606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2, d-24 мм т	0,0082	91600,00	--	751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм т	0,0038	68400,00	--	260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11051-30	Шайбы, крюки пружинные путевые	0,0152	82100,00	--	1248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11051-117	Скоба прижимная для изолирующей втулки	0,0116	56200,00	--	652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	5,5	83,00	--	457	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			Тенге							

УСТРОЙСТВО ПРИДОРОЖНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ

1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	846,42	32,53	30,98	27535	26220	8653	0,01	9
		м3		1,53	9,01	1295	7625	97	0,03	26
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1354,27	17,73	17,73	24011	24011	4802	--	--
		т		--	3,55	--	4802	100	0,07	101
3	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную	846,42	167,40	--	141691	--	160111	1,18	999
		м3		167,40	--	141691	--	113	--	--
4	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	4232,08	19,01	--	80452	--	44822	0,05	222
		м2		8,21	--	34745	--	129	--	--
		ИТОГО:	**Тенге**							
			Тенге							
		Накладные расходы				**59 625 253**	**3 353 046**	**5 173 367**		**26 007**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				**3 554 222**	**934 472**			**3 852**
		ВСЕГО по смете				5 173 367				
		Сметная зарплата				4 056 926				
		Нормативная трудоемкость				**68 855 545**				
		С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,5%					4 488 694			
		Итого				1 032 833				29 859
		Дополнительные затраты на производстве 1,1081142%				69 888 378				
		ИТОГО:				774 443				
		Выслуга лет - 1%				**70 662 821**				
		Дополнительные отпуска - 0,4%				706 628				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				282 651				
						71 652 100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17						2830
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,409%				**100 960 121**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				2 019 202				
		ИТОГО:				**102 979 323**				
		НДС 12%				**12 357 519**				
		ВСЕГО стоимость				**115 336 842**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

инженер тех.надзор
Байдеуов А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.