ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06/СМ,N06А/СИ 8июня 2009 ГОДА
ОБЪЕКТ: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

А К Т
выполненных работ за Ноябрь месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ)								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3600	39,72	37,82	142984	136138	44935	0,01	47
		м3		1,87	11,00	6732	39593	97	0,04	135
2	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5400	125,82	--	679428	--	135886	0,53	2854
		т		25,16	--	135886	--	100	--	--
3	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	360	64,32	61,25	23156	22052	7275	0,02	8
		м3		3,02	17,81	1087	6413	97	0,06	22
4	С010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	936	103,05	--	96455	--	19291	0,43	405
		т		20,61	--	19291	--	100	--	--
5	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	360	18,22	18,22	6559	6559	2211	--	--
		м3		--	6,33	--	2279	97	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-131-6 =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	360	2,66	2,66	959	959	326		
		м3		--	0,93	--	336	97	--	1
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	360	14,12	12,00	5082	4319	1524	0,01	4
		м3		1,62	2,75	583	988	97	0,01	4
8	C143008-104	Смеси песчано - гравийные природные Для засыпки котлована	720	1320		950400				
		м3								
9	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см ЗА 6 ПРОХОДОВ	720	18,22	18,22	13118	13118	4422		
		м3			6,33		4558	97	0,02	15
10	E0101-131-6K =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	720	2,66	2,66	1917	1917	652		
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	720	14,12	12,00	10165	8638	3049	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1166	1976	97	0,01	9
8	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2520	39,72	37,82	100089	95297	31455	0,01	33
		м3		1,87	11,00	4712	27715	97	0,04	95
9	C010333-A16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	4284	103,05	--	441466	--	88293	0,43	1854
		т		20,61	--	88293	--	100	--	--
10	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2520	18,22	18,22	45914	45914	15476	--	--
		м3		--	6,33	--	15954	97	0,02	52
11	E0101-131-6 =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2520	2,66	2,66	6711	6711	2281	--	--
		м3		--	0,93	--	2352	97	--	8
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2520	14,12	12,00	35576	30234	10670	0,01	31
				1,62	2,75	4082	6917	97	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3							
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2559979	371857	367744		5240
			Тенге			261833	109754			360

РАЗДЕЛ 4.ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

СЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ

21	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3612	181,07	11,84	654035	42777	41434	0,04	130
		м2		5,51	3,11	19902	11251	133	0,01	40
22	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,78	40097,59	339,59	111521	944	521	0,58	2
		т		--	140,94	--	392	133	0,58	2
23	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3612	470,81	15,35	1700578	55449	52844	0,03	121
		м2		5,94	5,06	21455	18277	133	0,02	64
24	E0127-54-1К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7224	58,46	--	422337	--	96	--	1
		м2		0,01	--	72	--	133	--	--
25	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,344	268907,88	115634,50	92504	39778	75882	662,00	228
		км		126000,00	43681,50	43344	15026	130	213,34	73
26	C130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	345,38 *	11100,00	--	3833674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	540,08	327,77	13,70	177022	7399	63502	0,61	327
		м2		102,83	5,04	55536	2722	109	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6991671	146348	234278		808
			Тенге			140310	47668			193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 6.ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-0,426М,L-201М

28	1-0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,66	39,72	37,82	6381	6076	2005	0,01	2
		м3		1,87	11,00	300	1767	97	0,04	6
29	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	273,12	17,73	--	4842	--	968	0,07	20
		т		3,55	--	968	--	100	--	--
30	Е0130-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	17,66	2473,58	516,53	43683	9122	7545	1,63	29
		м3		254,25	137,70	4490	2432	109	0,48	8
31	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,201	268907,88	115634,50	54050	23243	44338	662,00	133
		км		126000,00	43681,50	25326	8780	130	213,34	43
32	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	201,8	11100,00	--	2240024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	290,51	327,77	13,70	95220	3980	34158	0,61	176
		м2		102,83	5,04	29873	1464	109	0,02	7

ФундаментыВОДОПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ

34	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,2	12733,30	1327,03	15280	1592	3268	12,49	15
		м3		2137,50	456,24	2565	547	105	1,72	2
35	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,34	9850,48	1162,95	13200	1558	9003	46,60	62
		т		7357,50	108,00	9859	145	90	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	1,34	131300,00	--	175942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2648624	45571	101285		437
			Тенге			73382	15135			67

РАЗДЕЛ 9.УСТАНОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ПС-1,ПС-2

37	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1107	39,72	37,82	43968	41863	13818	0,01	14
		м3		1,87	11,00	2070	12175	97	0,04	42
38	С010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	1882	103,05	--	193940	--	38788	0,43	815
		т		20,61	--	38788	--	100	--	--
39	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1107	18,22	18,22	20170	20170	6798	--	--
		м3		--	6,33	--	7009	97	0,02	23
40	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1107	2,66	2,66	2948	2948	1002	--	--
		м3		--	0,93	--	1033	97	--	3
41	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1107	14,12	12,00	15628	13281	4687	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1793	3039	97	0,01	14
42	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1556,93	913,11	4,92	1421648	7660	318651	1,15	1790
		м2		193,05	1,87	300565	2911	105	0,01	14
43	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	743,29	389,08	20069	10505	10993	0,94	25
		шт		153,90	136,92	4155	3697	140	0,55	15
44	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	14,9	8980,00	--	110588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	40	913,11	4,92	36524	197	8187	1,15	46
		м3		193,05	1,87	7722	75	105	0,01	--
		м2								
		ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЯ (ПД-10)								
46	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,83	14213,66	5522,03	26008	10104	12182	35,90	66
		т		6075,00	1322,37	11116	2420	90	4,73	9
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,83	133700,00	--	244639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	53,06	165,83	0,07	8800	4	6018	0,65	34
		м2		108,00	0,02	5731	1	105	--	--
49	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	132,6	2205,82	274,19	292492	36358	171802	6,93	919
		м3		994,50	103,50	131871	13724	118	0,50	66
50	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	55,3	1566,81	38,67	86645	2138	19574	1,99	110
		м3		310,50	14,24	17171	787	109	0,07	4
51	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	596,7	1804,12	33,87	1076518	20210	179329	1,94	1158
		м3		263,25	12,47	157081	7441	109	0,06	36
52	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	300	462,00	75,60	138599	22681	73498	1,53	459
		м2		231,75	20,82	69525	6246	97	0,08	23
53	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 6,1-8 см	300	2130,00	--	639000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4401432	188118	853145		5450
			Тенге			747588	60557	865327		249

ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ на доп.2 съезды								
54	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	364,57	39,72	37,82	14480	13787	4551	0,01	5
		м3		1,87	11,00	682	4010	97	0,04	14
55	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	619,77	17,73	--	10989	--	2198	0,07	46
		т		3,55	--	2198	--	100	--	--
56	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	364,57	18,22	18,22	6642	6642	2239	--	--
		м3		--	6,33	--	2308	97	0,02	8
57	Е0101-131-6 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	364,57	3,73	3,73	1359	1359	462	--	--
		м3		--	1,31	--	476	97	--	2
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	364,57	14,12	12,00	5147	4374	1544	0,01	4
		м3		1,62	2,75	591	1001	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			38617	26162	10994		55
			Тенге			3470	7795			27
		РАЗДЕЛ 11.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
59	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	401,19	426,00	12,65	170908	5075	3839	0,02	9
		м2		3,56	3,63	1428	1458	133	0,01	5
60	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	397,22	349,62	11,84	138878	4704	4557	0,04	14
		м2		5,51	3,11	2189	1237	133	0,01	4
61	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,31	40097,59	339,59	12430	105	58	0,58	--
		т		--	140,94	--	44	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	389,4	378,80	15,35	147503	5978	5697	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2313	1970	133	0,02	7
63	Е0127-54-6 К =10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3894	44,45	--	173081	--	52	--	--
		м2		0,01	--	39	--	133	--	--
64	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,13	40097,59	339,59	5213	44	24	0,58	--
		т		--	140,94	--	18	133	0,58	--
65	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	398,4	491,10	15,35	195654	6116	5829	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2366	2016	133	0,02	7
66	Е0127-54-1К =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1593,6	58,46	--	93167	--	21	--	--
		м2		0,01	--	16	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
67	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	611,66	6,63	24467	265	5875	0,70	28
		м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	--
68	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400БР100Х30Х15	1,72	24500,00	--	42140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1003440	22287	25951		79
			Тенге			12699	6814			24

РАЗДЕЛ 12.ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ -12 ШТ

СТОЙКИ СМ-2-8ШТ

69	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0.32	402,75	--	129	--	146	2,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				402,75	--	129	--	113	--	--
		м3								
70	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,04	10269,74	98,32	411	4	31	4,41	--
				695,25	37,15	28	1	105	0,18	--
		м3								
71	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,2176	16367,84	681,42	3562	148	2899	95,00	21
				14670,00	132,75	3192	29	90	0,65	--
		т								
72	С130806-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 ммСТОЙКИ ИЗ ТРУБ	4,08	588,00	--	2399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
73	С11041-104	ХОМУТЫ КРУ	4,05	196,00	--	793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КГ								
74	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,4	118,13	0,07	638	--	342	0,37	2
				60,30	0,02	325	--	105	--	--
		м2								
75	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	12	157,67	--	1892	--	1900	0,69	8
				119,03	--	1428	--	133	--	--
		шт								
76	С111-1677	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, со сторонами размером 700х700мм,ГОСТ 10807-78 N1.8-2.4	0,02	242765,00	--	4855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100ШТ								
77	С111-1658	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, со сторонами размером 700х700х700мм,ГОСТ 10807-78 N1.8-2.4	0,02	133285,00	--	2666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100ШТ								
78	С111-1755	знак информационно-указательный,пря моугольной формы из алюминиевого справа со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 600х600 мм,ГОСТ 10807-78 №5.5;5.15-5.18/5.16.1,5.16.2/	0,08	212865,00	--	17029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			53666	180	5318		12
			Тенге			5297	41	5532		--

РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕНОС ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.БАЙТУРСЫНОВА

79	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	685	28,89	27,85	19787	19075	6296	0,01	5
				1,04	8,44	712	5778	97	0,03	22
		м3								
80	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	176,9	28,89	27,85	5110	4926	1626	0,01	1
				1,04	8,44	184	1492	97	0,03	6
		м3								
81	Е0101-71-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт , при перемещении грунта 2 группы до 5 м	548	8,24	8,24	4513	4513	196	--	--
				--	0,37	--	202	97	--	1
		м3								
82	Е0101-71-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт , при перемещении грунта 2 группы до 5 м	113,1	8,24	8,24	931	931	40	--	--
				--	0,37	--	42	97	--	--
		м3								
83	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	114,84	45,00	--	5168	--	1034	0,19	22
				9,00	--	1034	--	100	--	--
		т								
84	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	29	10817,00	575,55	313693	16691	42771	6,91	200
				1194,75	146,03	34648	4235	110	0,59	17
		колодец								
85	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	3,43	621603,38	--	2132100	--	78441	133,00	456
				20790,00	--	71310	--	110	--	--
		кан.-км								
86	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	116	159,22	--	18469	--	16739	0,78	91
				131,18	--	15217	--	110	--	--
		канал								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	5259	54,58	23,45	287036	123324	207851	0,14	736
		м кабеля		29,97	5,96	157612	31344	110	0,03	182
88	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	5259	54,58	23,45	287036	123324	207851	0,14	736
		м кабеля		29,97	5,96	157612	31344	110	0,03	182
89	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	26,3	38387,00	11520,00	1009578	302976	591705	114,00	2998
		км		18090,00	2362,98	475767	62146	110	13,71	360
90	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	26,3	38387,00	11520,00	1009578	302976	591705	114,00	2998
		км		18090,00	2362,98	475767	62146	110	13,71	360
91	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	550	24,40	--	13420	--	13915	0,13	72
		пар		23,00	--	12650	--	110	--	--
92	Ц0110-930-7	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	1	205446,07	184110,57	205446	184111	41782	84,00	84
		муфта		20322,40	17661,18	20322	17661	110	102,43	102
93	Ц0110-930-4	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	1	117590,88	104253,71	117591	104254	24839	52,00	52
		муфта		12580,53	10000,81	12581	10001	110	58,00	58
94	Ц0110-930-2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	1	73533,97	64195,55	73534	64196	16354	36,00	36
		муфта		8709,60	6157,93	8710	6158	110	35,72	36
95	Ц0110-893-2 1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	6	3240,00	1019,00	19440	6114	15028	12,00	72
		шт		2036,00	241,00	12216	1446	110	1,40	8
96	Ц0110-893-2 0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	4	2649,00	830,00	10596	3320	8158	9,00	36
		шт		1658,00	196,00	6632	784	110	1,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц0110-893-1 9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	4	1973,30	631,00	7893	2524	6208	7,00	28
		шт		1262,00	149,00	5048	596	110	0,86	3
98	Ц0110-893-1 8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	4	1708,60	546,00	6834	2184	5403	6,00	24
		шт		1100,00	128,00	4400	512	110	0,74	3
99	Ц0110-893-1 7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	12	1393,30	452,00	16720	5424	13279	5,00	60
		шт		900,00	106,00	10800	1272	110	0,61	7
100	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	232	178,80	31,80	41482	7378	10923	0,20	46
		шт		36,00	6,80	8352	1578	110	0,04	9
101	Е0134-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б нуп. колодцев	48,72	330,72	312,72	16112	15235	5820	0,13	6
		т-км		18,00	90,59	877	4414	110	0,28	14
102	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	19,87	2402,17	2208,67	47731	43886	18410	1,45	29
		т-км		193,50	648,81	3845	12892	110	2,01	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5217834	1154508	1585766		7222
		Накладные расходы -	Тенге			1227182	215512			1180
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1585766	237864,90			792,88
	итого по акту		Тенге			408216				
		нормативная трудоемкость	Тенге			7211816				
		заработная плата	Тенге				1680558,90			9194,88
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ	Тенге							
		МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКОМ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге							
		КАБЕЛЬ ТПП ЭП 3 100Х2Х0,4	М	300	243	73197				
		КАБЕЛЬ ТПП ЭП 3 50Х2Х0,4	М	200	137,3	24760				
		КАБЕЛЬ ТПП ЭПЗ 30Х2Х0,4	М	200	93,35	18670				
		КАБЕЛЬ ТПП ЭПЗ 20Х2Х0,4	М	200	68,65	13730				
		КАБЕЛЬ ТПП ЭПЗ 10Х2Х0,4	М	500	50,99	25495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬ КСПП 1Х4Х0,9	М	100	47,41	4741				
		ОК-32	М	100	152,62	15262				
		ОК-16	М	100	94,83	9483				
		ОК-8	М	100	64,21	6421				
		МУФТА ССК 100Х2	ШТ	6	5385,49	32312,94				
		МУФТА ССК 50Х2	ШТ	4	3956,14	15824,56				
		МУФТА ССК 30Х2	ШТ	4	3602,25	14409				
		МУФТА ССК 20Х2	ШТ	4	3458,29	13833,16				
		МУФТА ССК 10Х2	ШТ	12	1737,05	20844,6				
		ПРОВОД ДЛЯ ЗАГОТОВКИ	КГ	192	150	28800				
		КОНСОЛИ ККЧ-1	ШТ	232	160	37120				
		СВИНЕЦ РУЛОННЫЙ	КГ	5	150	750				
		МАНТЕЖ П/Э	ШТ	571	48,2	27522,2				
		КОЛОДЕЦ ККС-2	ШТ	29	15000	435000				
		КРОНШТЕЙН ККП-600	ШТ	116	530	61480				
		КУЗБАССЛАК	КГ	90	93,35	8401,5				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ			890756,96				
		НЕУЧТЕННЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 6% НА МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	6%		53445,42				
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ			944202,38				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТАРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА	ТЕНГЕ			**8156018,38**				

РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕНОС КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И УСТРОЙСТВО ГИЛЬЗ

103	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	390	39,72	37,82	15490	14748	4868	0,01	5
		м3		1,87	11,00	729	4289	97	0,04	15
104	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	663	19,70	--	13061	--	2612	0,08	55
		т		3,94	--	2612	--	100	--	--
105	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	2,6	1617,12	33,87	4205	88	781	1,94	5
		м3		263,25	12,47	684	32	109	0,06	--
106	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,104	341347,02	1733,92	35500	180	8331	361,00	38
		км		60966,00	650,25	6340	68	130	3,17	--
107	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,69	7165,25	296,60	12109	501	2046	5,95	10
		м3		915,75	110,25	1548	186	118	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	380	122,18	--	46428	--	52464	0,89	336
				122,18	--	46428	--	113	--	--
		м3								
109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	380	21,55	4,52	8187	1716	6277	0,11	41
				17,03	--	6471	--	97	--	--
		м3								
110	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	646	108,20	--	69897	--	13979	0,45	294
				21,64	--	13979	--	100	--	--
		т								
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
111	С ПРАЙС ЛИСТ	КАБЕЛЬ АСБ 3Х50+1+25	180	2034,87	--	366277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		П.М								
112	С ПРАЙС ЛИСТ	КАБЕЛЬ АВВГ 3Х50+25	80	232,13	--	18571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		П.М								
113	С ПРАЙС ЛИСТ	СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	180	197,56	--	35561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		П.М								
114	С ПРАЙС ЛИСТ	МУФТА 3 СТП 10Х150-240	2	9878,01	--	19756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
115	С ПРАЙТ ЛИСТ	НАКОНЕЧНИКИ А-150	6	74,09	--	445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
116	С ПРАЙС ЛИСТ	НАКОНЕЧНИКИ 0,4 КВ 3НИ 70Х2 (1ХВ250А)	8	66,68	--	533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
117	С ПРАЙС ЛИСТ	ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГА -150	6	66,68	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			646420	17234	91359		783
			Тенге			78793	4576			16

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АРОК ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА								
		ДЕМАНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
118	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,01	17355,77	2191,29	17460	2204	11459	73,60	74
				12555,00	101,25	12630	102	90	0,49	--
		т								
119	Ц0112-2-6 К-0,6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	2,26	34996,80	1648,80	79191	3731	68277	189,60	429
				33348,00	178,20	75460	403	90	1,03	2
		т								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
120	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,92	218,93	--	3923	--	4433	1,54	28
				218,93	--	3923	--	113	--	--
		м3								
121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,44	134,10	--	1802	--	2037	0,97	13
				134,10	--	1802	--	113	--	--
		м3								
122	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,48	9678,14	98,32	43358	440	3445	4,41	20
				695,25	37,15	3115	166	105	0,18	1
		м3								
123	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,64	17355,77	2191,29	28524	3601	18720	73,60	121
				12555,00	101,25	20634	166	90	0,49	1
		т								
124	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	196	834,00	--	163464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
125	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3325	17355,77	2191,29	5771	729	3787	73,60	24
				12555,00	101,25	4175	34	90	0,49	--
		т								
126	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	72	458,00	--	32976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	90	107,48	1,20	9673	108	97	0,05	5
				8,53	0,45	768	41	12	--	--
		кг								
128	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	27	107,48	1,20	2902	32	29	0,05	1
				8,53	0,45	230	12	12	--	--
		кг								
129	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	68	36,09	0,09	2454	6	272	0,02	1
				4,39	0,05	299	3	90	--	--
		м2								
130	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	68	98,44	0,12	6694	8	173	0,01	1
				2,77	0,05	188	3	90	--	--
		м2								

МОНТАЖ АРОК ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

131	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	2,49	59769,00	2748,00	149046	6853	125406	316,00	788
				55580,00	297,00	138600	741	90	1,72	4
		т								
132	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	540	458,00	--	247320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
133	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0924	59769,00	2748,00	5520	254	4645	316,00	29
				55580,00	297,00	5133	27	90	1,72	--
		т								
134	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	40	227,00	--	9080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
135	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	540	78,92	--	42617	--	48211	0,33	180
				69,75	--	37665	--	128	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	100,3	36,09	0,09	3619	9	401	0,02	2
				4,39	0,05	440	5	90	--	--
		м2								
137	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	100,3	98,44	0,12	9873	12	255	0,01	1
				2,77	0,05	278	5	90	--	--
		м2								
138	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	45	1313,35	875,72	59101	39407	28917	0,96	43
				204,75	330,75	9214	14884	120	2,12	95
		шт								
139	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	14	1690,90	85,90	23673	1203	19133	8,00	112
				1514,00	4,50	21196	63	90	0,03	--
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			948041	58598	339697		1873
			Тенге			335750	16656			105

РАЗДЕЛ 17.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ-ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗ

140	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
				218,93	--	876	--	113	--	--
		м3								
141	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
				134,10	--	536	--	113	--	--
		м3								
142	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4	21,55	4,52	86	18	66	0,11	--
				17,03	--	68	--	97	--	--
		м3								
143	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4	14,12	12,00	56	48	17	0,01	--
				1,62	2,75	6	11	97	0,01	--
		м3								
		ГИЛЬЗЫ ГАЗОПРОВОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,6203	33857,00	2296,00	21001	1424	17111	183,00	114
				30380,00	270,01	18845	167	90	1,57	1
		т								
145	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	54	1260,00	--	68040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
146	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	18,4	22,56	0,02	415	--	73	0,02	--
				4,39	--	81	--	90	--	--
		м2								
147	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	54	95,92	6,70	5180	362	4690	0,46	25
				84,38	2,48	4557	134	100	0,01	1
		м								
148	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК /липкая/, толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	18,4	288,00	--	5299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКЫРТИЕ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
149	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3	66,75	51,25	200	154	100	0,12	--
				15,50	9,62	47	29	133	0,04	--
		м3								
150	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,6	408,11	169,61	653	271	516	1,55	2
				238,50	4,07	382	7	133	0,01	--
		м3								
151	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,77	27,10	--	238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
152	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	8,77	51,84	51,84	455	455	91	--	--
				--	10,37	--	91	100	0,22	2
		т								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ								
153	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16	218,93	--	3503	--	3958	1,54	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				218,93	--	3503	--	113	--	--
		м3								
154	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
				134,10	--	2146	--	113	--	--
		м3								
155	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,11	2
				17,03	--	272	--	97	--	--
		м3								
156	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	14,12	12,00	226	192	68	0,01	--
				1,62	2,75	26	44	97	0,01	--
		м3								
157	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1847	59769,00	2748,00	11039	508	9288	316,00	58
				55580,00	297,00	10266	55	90	1,72	--
		т								
158	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	40	458,00	--	18320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
159	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	7,2	22,56	0,02	162	--	28	0,02	--
				4,39	--	32	--	90	--	--
		м2								
160	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	40	83,68	3,92	3347	157	3141	0,42	17
				76,95	1,58	3078	63	100	0,01	--
		м								
161	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК /липкая/, толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	7,2	288,00	--	2074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
162	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм	40	1376,70	1116,12	55068	44645	20479	1,02	41
				182,25	244,39	7290	9776	120	0,86	34
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,3226	33857,00	2296,00	10922	741	8899	183,00	59
				30380,00	270,01	9801	87	90	1,57	1
		т								
164	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	24	1330,00	--	31920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
165	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	8,6	22,56	0,02	194	--	34	0,02	--
				4,39	--	38	--	90	--	--
		м2								
166	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	24	95,92	6,70	2302	161	2085	0,46	11
				84,38	2,48	2025	60	100	0,01	--
		м								
167	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК /липкая/, толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	8,6	288,00	--	2477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
168	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	10	1690,90	85,90	16909	859	13667	8,00	80
				1514,00	4,50	15140	45	90	0,03	--
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			263990	50066	88596		461
			Тенге			79012	10568			40

ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛ.БАЙТУРСЫНОВА -УЛ.АРГЫМБЕКОВА-УЛ.РЫСКУЛОВА

ТРУБОПРОВОДА

169	Ц0112-2-6 К-0,6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,471	34996,80	1648,80	16483	777	14212	316,00	149
				33348,00	178,20	15707	84	90	1,03	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,656	59769,00	2748,00	39208	1803	32990	316,00	207
				55580,00	297,00	36460	195	90	1,72	1
		т								
171	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	142	458,00	--	65036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
172	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0323	59769,00	2748,00	1932	89	1626	316,00	10
				55580,00	297,00	1797	10	90	1,72	--
		т								
173	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	14	227,00	--	3178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
174	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	218,93	--	525	--	594	1,54	4
				218,93	--	525	--	113	--	--
		м3								
175	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,10	--	322	--	364	0,97	2
				134,10	--	322	--	113	--	--
		м3								
176	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,4	21,55	4,52	52	11	40	0,11	--
				17,03	--	41	--	97	--	--
		м3								
177	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,4	14,12	12,00	34	29	10	0,01	--
				1,62	2,75	4	7	97	0,01	--
		м3								
178	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,96	9678,14	98,32	9291	94	738	4,41	4
				695,25	37,15	667	36	105	0,18	--
		м3								
179	Е0120-30-1	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	7	9,73	1,20	68	8	8	0,05	--
				8,53	0,45	60	3	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,192	17355,77	2191,29	3332	421	2187	73,60	14
		т		12555,00	101,25	2411	19	90	0,49	--
182	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	142	458,00	--	65036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	142	78,92	--	11207	--	12678	0,33	47
		м		69,75	--	9905	--	128	--	--
184	Е0113-16-1 К=2 КОБЪЕМУ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	108	36,09	0,09	3897	10	432	0,02	2
		м2		4,39	0,05	474	5	90	--	--
185	Е0113-26-8 К=2 КОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	108	98,44	0,12	10631	13	274	0,01	1
		м2		2,77	0,05	299	5	90	--	--
186	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	40	1313,35	875,72	52534	35029	25704	0,96	38
		шт		204,75	330,75	8190	13230	120	2,12	85
187	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	6	1690,90	85,90	10145	515	8200	8,00	48
		врезка		1514,00	4,50	9084	27	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			294313	38798	100057		529
			Тенге			85946	13621			87

УТСРОЙСТВО ФУТЛЯРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ УЛИЦУ(L-21М)

188	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2	47,43	44,84	95	90	32	0,02	--
				2,59	13,81	5	28	97	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,4	125,82	--	428	--	86	0,53	2
		м3		25,16	--	86	--	100	--	--
190	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	35	28,89	27,85	1011	975	322	0,01	--
		т		1,04	8,44	36	295	97	0,03	1
191	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
192	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	27,2	3,35	3,35	91	91	31	--	--
		м3		--	1,16	--	32	97	--	--
193	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	27,2	1,48	1,48	40	40	14	--	--
		м3		--	0,51	--	14	97	--	--
194	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,2	21,55	4,52	586	123	449	0,11	3
		м3		17,03	--	463	--	97	--	--
195	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,8	134,10	--	912	--	1030	0,97	7
		м3		134,10	--	912	--	113	--	--
196	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,05	1956,20	152,52	2054	160	288	1,02	1
		м3		153,68	57,15	161	60	130	0,28	--
197	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,021	154891,68	66009,80	3253	1386	2597	376,00	8
		км		70200,00	24936,75	1474	524	130	121,79	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С130806-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	21,08	4260,00	--	89818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,021	453445,54	80944,76	9522	1700	2157	278,50	6
		км		48442,50	30577,50	1017	642	130	149,34	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			108066	4565	7303		28
			Тенге			4418	1594			7

ПЕРЕНОС СЕТИ ВОДОПРОВОДА(L-70М)

200	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	8	47,43	44,84	379	359	127	0,02	--
		м3		2,59	13,81	21	110	97	0,05	--
201	С010333-А20 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	13,6	125,82	--	1711	--	342	0,53	7
		т		25,16	--	342	--	100	--	--
202	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	116	28,89	27,85	3351	3230	1066	0,01	1
		м3		1,04	8,44	121	979	97	0,03	4
203	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	--	1051	--	1187	1,85	7
		м3		262,72	--	1051	--	113	--	--
204	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	90,4	3,35	3,35	303	303	102	--	--
		м3		--	1,16	--	105	97	--	--
205	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	90,4	1,48	1,48	134	134	45	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	0,51	--	46	97	--	--
		м3								
206	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,4	21,55	4,52	1948	408	1493	0,11	10
				17,03	--	1540	--	97	--	--
		м3								
207	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,6	134,10	--	3031	--	3425	0,97	22
				134,10	--	3031	--	113	--	--
		м3								
208	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	3,5	1956,20	152,52	6847	534	959	1,02	4
				153,68	57,15	538	200	130	0,28	1
		м3								
209	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,028	154577,68	66009,80	4328	1848	3463	376,00	11
				70200,00	24936,75	1966	698	130	121,79	3
		км								
210	С130806-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	28,11	4260,00	--	119757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
211	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,028	453445,54	80944,76	12696	2266	2876	278,50	8
				48442,50	30577,50	1356	856	130	149,34	4
		км								
212	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,042	115636,32	31953,19	4857	1342	4283	360,00	15
				66375,00	12071,25	2788	507	130	58,95	2
		км								
213	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	28	282,86	0,37	7920	10	5697	0,90	25
				156,38	0,14	4379	4	130	--	--
		м								
214	С130806-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	70,28	1450,00	--	101906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
215	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,07	348390,19	68162,54	24387	4771	6391	255,70	18
				44482,50	25749,00	3114	1802	130	125,76	9
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,07	10216,13	--	715	--	876	61,80	4
		км		9630,00	--	674	--	130	--	--
		ПЕРЕНОС ГИДРАНТА								
217	Е0122-37-3 К=0,6	Установка гидрантов пожарных ДЕМОНТАЖ	1	194,99	22,19	195	22	235	1,09	1
		шт		172,80	8,10	173	8	130	0,42	--
218	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
		КОЛОДЕЦ								
219	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,48	19306,99	2104,76	28478	3105	5726	13,90	21
		м3		2362,50	623,48	3485	920	130	2,48	4
220	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,48	94,00	--	139	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 ммКЦ01	0,07	4337,50	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
222	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,77	8987,00	--	15907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеБЕТОН В15	0,66	32100,00	--	21186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,66	-250	--	-165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,66	-134	--	-88	--	--	--	--
		м3								
226	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыСТРЕМЯНКА	0,0171	133700,00	--	2286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3933	165,83	0,07	65	--	45	0,65	--
		м2		108,00	0,02	42	--	105	--	--
228	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			377702	18385	38730		155
		ИТОГО:	Тенге			24907	6255			29
						20 335 961	**2 142 677**	**3 850 223**		**23 152**
		Накладные расходы				**3 080 587**	**516 546**			**2 384**
		Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6%:				3 850 223				
		ВСЕГО по смете				1 451 171				
		Сметная зарплата				**33 793 373**				
		Нормативная трудоемкость					3 597 133			
		С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,5%								5 299
		дополнительные затраты на производстве 1.1081142%				5 069				
		ИТОГО:				3 745				
		Выслуга лет - 1%				**33 802 187**				
		Дополнительные отпуска - 0,4%				338 022				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				135 209				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г.				**34 275 418**				
		К=1,672%								
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**57 317 345**				
		ИТОГО:				1 146 347				
		НДС 12%				**58 463 692**				
		ВСЕГО стоимость				7 015 643				
						65 479 335				

Заместитель начальника
по общим вопросам коммунального
и пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

Байдеуов А

ТОО "Корпорация "Берекеи"
Ахмедиев Р.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР:N06А/ОИ 8ИЮНЯ 2009 ГОДА

Объект:Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2009 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Общестроительные работы	239 214 652	267 920 410	27 781 781	31 115 595
2	Авторский надзор 0,2%	478 431	535 843	55 564	62 231
5	ВСЕГО к оплате:	239 693 083	268 456 253	27 837 345	31 177 826

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиева Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06А/ОИ, 8ИЮНЯ 2009 ГОДА
ОБЪЕКТ: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

А К Т
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уличное освещение2009								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
1	75-6А10 ПРИМ	ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ, ТИПА Й-710	1	105300,00		105300				
		ШТ								
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
3	1704-8040-	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СЭТ -4-1	1	7150,29	--	7150	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	44	1065,02	925,52	46861	40723	17347	0,89	39
		котлован		139,50	235,98	6138	10383	105	0,92	40
4	Е0133-204-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НА ФУНДАМЕНТАХ МАССОЙ ДО 0,5 Т	52	4294,99	1831,40	223339	95233	142111	12,00	624
		ОПОРА		1977,75	625,01	102843	32501	105	2,34	122
5	ПРАЙСТ-ЛИС Т	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ОПОРЫ СТ-10-3 ДЛЯ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ СИП	52	46810,17	--	2434129	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙСТ-ЛИС Т	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА ПОД ОПОРУ СТ-10-3	52	11814,39	--	614348	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	52	1745,38	1411,25	90760	73385	31278	2,01	105
		шт		333,00	239,85	17316	12472	105	0,81	42
8	ПРАЙСТ-ЛИС Т	СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА НА ОДИН ВЕТИЛЬНИК	52	3083,61	--	160348	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	52	4800,00	--	249600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	52	537,00	--	27924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,75	7259,41	4310,78	12704	7544	7193	16,10	28
				2745,00	1169,46	4804	2047	105	4,45	8
		1км								
12	С151601-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1,75	179800,00	--	314650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
13	С11071-10	Конструкция для крепления разрядника, тип РВП-6, РВП-10 КВ	0,52	23800,00	--	12376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
14	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
				167,00	2,30	167	2	95	0,01	--
		шт								
14	1517-1634 ПРИМ	РУБИЛЬНИК ОДНОПОЛЮСНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 20А SZ56.1	1	277,07		277				
		шт								--
15	Ц0108-163-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной	2	309,20	--	618	--	448	1,00	2
				236,00	--	472	--	95	--	--
		шт								
16	С151610-33	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с	2	2730,00	--	5460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
17	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	159,90	81,10	480	243	213	0,35	1
				54,50	20,30	164	61	95	0,12	--
		м								
18	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	3	229,00	--	687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	12	73,10	20,80	877	250	317	0,14	2
				23,40	4,40	281	53	95	0,03	--
		м								
20	С151601-93	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,015	780600,00	--	11709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,10	24,10	3631	265	1238	0,70	8
				116,00	2,50	1276	27	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2880
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4326788	218157	202722		823
			Тенге			135891	57658			214
		РАЗДЕЛ 3.ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ (А/БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ)								
19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	1616	398,77	--	644424	--	202969	0,14	888
		м2		24,75	--	39996	--	133	--	--
20	Е0127-55-2 К =2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	1066	62,42	--	66577	--	65278	0,02	286
		м2		3,98	--	4243	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			711001	--	268247		1174
			Тенге			44239	--			--
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ (А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ)								
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,3	40097,59	339,59	92224	781	431	0,58	1
		т		--	140,94	--	324	133	0,58	1
14	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	8633	378,80	15,35	3270180	132517	126301	0,03	259
		м2		5,94	5,06	51280	43683	133	0,02	173
15	Е0127-54-6К =10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных	86330	44,45	--	3837368,5	--	1148	--	16
		м2		0,01	--	863	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7199773	133298	127880		282
			Тенге			52143	44007			174
		ИТОГО:				**12 237 562**	**351 455**			**2 279**
		Накладные расходы				**232 273**	**101 665**			**388**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:								
		ВСЕГО по смете				**13 488 956**				
		Сметная зарплата					333 938			
		Нормативная трудоемкость								
		С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,5%				2 023				5 299
		дополнительные затраты на производстве 1,1081142%				1 496				
		ИТОГО:				**13 492 475**				
		Выслуга лет - 1%				134 925				
		Дополнительные отпуска - 0,4%				53 970				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**13 681 370**				

ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К=1,672%				
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				22 878 781
ИТОГО:				457 576
НДС 12%				23 336 357
ВСЕГО стоимость				2 800 363
				26 136 720

Заместитель начальника
Управления жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

Байдеуов А

ГКП "Корпорация "Берекэ А"
Оспаналиева Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
ДОГОВОР: N06А/ОИ, 8ИЮНЯ 2009 ГОДА
ОБЪЕКТ: Строительство улицы Байтурсынова от ул. Рыскулова до ул. Аргымбекова

2880

А К Т
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ (А/БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ)								
19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	4550	398,77 24,75	– –	1814416 112613	– –	202969 133	0,14 –	888 –
20	Е0127-55-2К =2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	11266	62,42 3,98	– –	703261 44839	– –	65278 133	0,02 –	286 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2517676	–	268247		1174
		ИТОГО:	Тенге			157451	–			–
						2 517 676		268 247		1 174
		Накладные расходы				157 451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:				268 247				
		ВСЕГО по смете				186 441				
		Сметная зарплата				2 972 364				
		Нормативная трудоемкость					157 451			
		С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1,58								1 174
		Итого				44 585				
						3 016 950				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2							2880
	Дополнительные затраты на производстве 1,1081142%				33 431				
	ИТОГО:				**3 050 381**				
	Выслуга лет - 1%				30 504				
	Дополнительные отпуска - 0,4%				12 202				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**3 093 087**				
	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2007г. К=1,409%				**4 358 259**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				87 165				
	ИТОГО:				**4 445 424**				
	НДС 12%				**533 451**				
	ВСЕГО стоимость				**4 978 875**				

Заместитель начальника
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
и хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог г.Шымкента"
Курманбек Ж.

Байдеуов А

ТОО "Корпорация "Берике А"
Оспанадиева Р.