Форма 3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Жадыра"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания ясли-сада"Жадыра" по ул.Ш.Есенова №44,мкр.Кокшокы, в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области

Договор № 35 от 27 июля 2016 года

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Капитальный ремонт здания ясли-сада "Жадыра" по ул.Ш. Есенова № 44 мкр. Кокшокы в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области	130260,21	44585,29	124320,00	44585,29	94400,000	33854,985	94400,000	33854,985	31668,247	11357,289

Заказчик :
ГККП "Ясли-сад Жадыра"

Заведующий дет.сада Нуртаева Ж. _____

Подрядчик :
ТОО"Асанас-Дар"

Директор Карабаева Р. _____

Тех.надзор:
ТОО"СтройСити LTD"

Директор Гафур Асылбекулы. _____

Заказчик : ГККП "Ясли-сад Жадыра"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: № 35 от 27 июля 2016 года

Форма 2В

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания ясли-сада"Жадыра" по ул.Ш.Есенова №44 , мкр.Кокшокы в кенте Шиели,Шиелийского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Полы по блоку А								
		Узел 109-348,6 м2								
1	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	278,88	1941,68	5,23	541496	1459	43817	0,90	252
		1м2		141,10	0,83	39350	231	110,7	0,01	3
2	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	278,88	478,91	8,95	133559	2496	38775	0,82	229
		1м2		124,18	1,42	34631	396	110,7	0,02	4
		Узел 12-344 м2								
3	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	275,2	1941,68	5,23	534350	1439	43238	0,90	249
		1м2		141,10	0,83	38831	228	110,7	0,01	3
4	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	275,2	394,20	1,86	108484	512	19056	0,39	108
		1м2		62,26	0,29	17134	80	110,7	--	1
5	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	275,2	53,84	1,20	14818	330	2187	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,01	0,45	1654	124	123	--	1
		Узел 376-256,85м2								
6	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	205,48	1071,55	14,85	220182	3051	56018	1,54	316
		1м2		243,95	2,32	50127	477	110,7	0,02	5
		Узел 340-236,57м2								
7	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	189,256	1071,55	14,85	202797	2810	51595	1,54	291
		1м2		243,95	2,32	46169	439	110,7	0,02	4
		Узел 535-363,3м2								
8	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	290,64	925,06	4,90	268859	1424	21574	0,38	111
		м2		58,50	1,85	17002	538	123	0,01	3
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	290,64	235,97	9,95	68582	2892	19998	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15171	1087	123	0,02	5
		Узел 475-356,2м2								
10	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	284,96	925,06	4,90	263605	1396	21153	0,38	109
		м2		58,50	1,85	16670	527	123	0,01	3
11	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	250,24	123,90	0,33	31005	83	6078	0,14	36
		1м		21,89	0,05	5478	13	110,7	--	--
12	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	554,08	167,96	1,88	93065	1042	45973	0,47	259
		м2		78,30	0,72	43384	399	105	--	2
13	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	387,216	165,42	2,26	64055	875	21510	0,29	112
		1м		49,84	0,34	19299	132	110,7	--	1
14	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	328,896	178,36	0,09	58662	30	5512	0,09	31
		1м		15,12	0,02	4973	7	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2603519	19839			2216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			396483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3180002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2449
		Сметная заработная плата -	Тенге				414023			
		РАЗДЕЛ 2. Полы по блоку Б								
		Демонтажные работы								
		Узел 376-171,5м2								
15	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	**137,2**	**1071,55**	**14,85**	**147017**	**2037**	**37404**	**1,54**	**211**
		1м2		**243,95**	**2,32**	**33470**	**318**	**110,7**	**0,02**	**3**
		Узел 535-59,1м2								
16	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**47,28**	**925,06**	**4,90**	**43737**	**232**	**3510**	**0,38**	**18**
		м2		**58,50**	**1,85**	**2766**	**87**	**123**	**0,01**	**--**
		Узел 475-86,8м2								
17	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**69,44**	**925,06**	**4,90**	**64236**	**340**	**5155**	**0,38**	**27**
		м2		**58,50**	**1,85**	**4062**	**128**	**123**	**0,01**	**1**
18	**Е0157-23-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**194,4**	**165,42**	**2,26**	**32158**	**439**	**10799**	**0,29**	**56**
		1м		**49,84**	**0,34**	**9689**	**66**	**110,7**	**--**	**--**
19	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**150,36**	**178,36**	**0,09**	**26818**	**14**	**2520**	**0,09**	**14**
		1м		**15,12**	**0,02**	**2273**	**3**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**313966**	**3062**			**326**
		Накладные расходы -	Тенге			**59387**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22401**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**395754**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61772**			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы								
		оконный проем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	130,68	231,16	5,58	30207	729	15081	0,59	77
		м2		94,05	2,12	12290	277	120	0,01	1
21	E0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	174,57	157,03	3,84	27413	670	13830	0,40	70
		м2		64,58	1,44	11274	251	120	0,01	1
		дверной проем								
22	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	133,35	398,48	102,53	53137	13672	29975	0,90	120
		м2		151,65	35,67	20223	4757	120	0,14	19
23	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	37,8	323,78	83,13	12239	3142	7620	0,80	30
		м2		138,83	29,17	5248	1103	120	0,12	4
24	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	24	1960,00	--	47040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	63	1380,00	--	86940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	E0109-45-3	Монтаж витражей	74,4381	965,99	28,84	71907	2147	62784	4,98	371
		м2		927,00	10,15	69004	756	90	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка витражей для балкона прим**								
			480,71	409,30	21,39	196755	10281	112471	1,12	540
		м2		187,54	7,43	90152	3574	120	0,04	17
		Блок Б дверной проем								
28	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			56,91	398,48	102,53	22677	5835	12792	0,90	51
		м2		151,65	35,67	8630	2030	120	0,14	8
29	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**								
			3,78	323,78	83,13	1224	314	762	0,80	3
		м2		138,83	29,17	525	110	120	0,12	--
30	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			125,66	587,21	6,33	73789	795	41581	1,79	225
		м2		312,75	2,39	39300	300	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			623328	37587			1486
		Накладные расходы -	Тенге			234113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47132				
		Накладные расходы -	Тенге			62784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			975438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				314338			
				ОТОПЛЕНИЕ						
31	E0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	8	266,48	3,96	2132	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
32	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	320	264,48	3,96	84634	1267	21991	0,30	95
		м		52,20	1,49	16704	477	128	0,01	2
33	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	1	343,48	3,96	343	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
34	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26х2,2 мм**	50	247,70	14,12	12385	706	6761	0,55	28
		м		100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
35	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,2 мм**	80	291,70	14,12	23336	1130	10818	0,55	44
		м		100,35	5,29	8028	423	128	0,03	2
36	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 х2,5мм**	90	330,70	14,12	29763	1271	12170	0,55	50
		м		100,35	5,29	9032	476	128	0,03	2
37	E0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 48х2,5 мм**	155	425,70	14,12	65984	2189	20959	0,55	86
		м		100,35	5,29	15554	820	128	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60х2,5 мм	80	642,76	15,99	51421	1279	12502	0,66	52
		м		116,10	5,99	9288	479	128	0,03	2
39	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	117,74	4331,44	35,77	509984	4212	18854	0,70	83
		1кВт		111,70	13,40	13152	1578	128	0,07	8
40	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	122	62,81	--	7662	--	3619	0,12	15
		комплект		23,18	--	2827	--	128	--	--
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	49	473,47	39,24	23200	1923	16934	1,47	72
		1шт		254,25	15,75	12458	772	128	0,07	3
42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
43	С130904-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	41	663,00	--	27183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130904-38	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	864,00	--	3456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	82	408,00	--	33456	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270,00	--	5080	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	112	21,80	0,05	2441	6	588	0,03	3
		м2	--	5,81	0,02	651	2	90	--	--
50	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	112	20,61	0,02	2309	2	408	0,02	2
		м2	--	4,05	--	454	--	90	--	--
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	182,7	200,00	--	36540	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
52	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	50	79,76	5,31	3988	266	2116	0,24	12
		м	--	40,28	2,03	2014	102	100	0,01	1
53	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	80	81,36	5,47	6509	438	3438	0,24	19
		м	--	40,95	2,03	3276	162	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	245	83,60	6,01	20481	1472	10915	0,25	61
		м		42,30	2,25	10364	551	100	0,01	3
55	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	80	102,84	8,47	8227	678	4662	0,33	26
		м		55,13	3,15	4410	252	100	0,02	1
56	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	455	114,31	6,39	52012	2907	14747	0,19	87
		м		29,93	2,48	13618	1128	100	0,01	5
57	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	8,9	17600,00	--	156640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,397	185900,00	--	73802	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	704	10,99	--	7737	--	9633	0,05	35
		м		10,69	--	7526	--	128	--	--
60	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	80	11,13	--	890	--	1095	0,05	4
		м		10,69	--	855	--	128	--	--
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	329	51,07	0,69	16802	227	19136	0,33	109
		м		50,38	0,11	16575	36	115,2	--	--
62	Е0165-18-2	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм**	455	100,07	1,00	45532	455	52012	0,64	291
		м		99,07	0,16	45077	73	115,2	--	1
63	Е0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	117	197,20	15,96	23072	1867	24768	1,21	141
		шт		181,24	2,52	21205	295	115,2	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1342348**	**22486**			**1326**
		Накладные расходы -	Тенге			36874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21797				
		Накладные расходы -	Тенге			233253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1709223				1501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				268058			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

КОТЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 6. Полы

64	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	5,2	9509,28	--	49448	--	3627	3,66	19
		м3		567,00	--	2948	--	123	--	--
65	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	65	382,80	14,76	24882	959	4635	0,36	23
		м2		52,43	5,54	3408	360	123	0,03	2
66	Е0111-15-2К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	65	-94,79	-1,34	-6161	-87	-310	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-220	-32	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			68169	872			41
		Накладные расходы -	Тенге			7951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			80687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7657			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы								
		Оконные								
67	Е0110-16-4	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2**	4,5	828,03	65,84	3726	296	1548	1,60	7
		м2		263,25	23,43	1185	105	120	0,10	--
68	С12061-31	**Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья**	4,5	5990,00	--	26955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-201-4	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	4,5	767,76	3,04	3455	14	336	0,45	2
		м2		69,98	1,15	315	5	105	0,01	--
70	С11011-798	**Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий**	2	720,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-22-2)	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	4,5	231,16	5,58	1040	25	519	0,59	3
		м2		94,05	2,12	423	10	120	0,01	--
72	С12069-17	**Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм**	3,33	1270,00	--	4229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дверные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0109-53-1	**Монтаж металлических дверных блоков**	0,265	14806,01	1133,15	3924	300	3170	82,10	22
		т		12892,50	398,25	3417	106	90	1,95	1
74	С12022-1	**Металлическая дверь Д-1**	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-28-3	**Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с двух сторон**	4,2	957,38	4,69	4021	20	1038	1,35	6
		м2		204,08	1,78	857	7	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			98990	655			39
		Накладные расходы -	Тенге			3441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2898				
		Накладные расходы -	Тенге			3170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			111937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7421			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка								
76	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	201,8	17,43	0,12	3517	24	2920	0,09	19
		м2		13,73	0,05	2771	10	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			3517	24			19
		Накладные расходы -	Тенге			2920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3219			
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка								
77	Е0115-157-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	128,58	10,56	0,90	1358	116	952	0,04	5
		м2		6,71	0,34	863	44	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(Цоколь)**	6,36	237,30	1,96	1509	12	730	0,61	4
		м2		108,90	0,45	693	3	105	0,03	--
79	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	2,2	587,21	6,33	1292	14	728	1,79	4
		м2		312,75	2,39	688	5	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4159	142			13
		Накладные расходы -	Тенге			2410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6963				15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2657			

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

		кронштейны-8шт								
80	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,134	175710,10	1826,10	23545	245	1649	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1085	93	140	3,37	--
		приямок П1(1шт)								
81	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную**	2,312	218,93	--	506	--	572	1,54	4
		м3		218,93	--	506	--	113	--	--
82	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,671	134,10	--	90	--	102	0,97	1
		м3		134,10	--	90	--	113	--	--
83	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,2	8808,19	66,01	1762	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
84	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	0,26	13120,67	1327,03	3411	345	708	12,49	3
		м3		2137,50	456,24	556	119	105	1,72	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0044	174892,10	1941,97	770	9	40	42,30	--
		т		6975,00	726,75	31	3	118	3,55	--
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,6	245,44	3,82	638	10	119	0,21	1
		м2		37,35	1,44	97	4	118	0,01	--
		Монтажный проем								
87	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,90037	9471,43	154,03	27471	447	6826	14,63	42
		м3		2295,00	58,50	6656	170	100	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			58193	1068			57
		Накладные расходы -	Тенге			10062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			72350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				10963			
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		Земляные работы								
88	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	332,613	34,66	33,42	11529	11114	3669	0,01	3
		м3		1,25	10,12	415	3367	97	0,04	13
89	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,287	262,72	--	2703	--	3054	1,85	19
		м3		262,72	--	2703	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	233,172	6,48	6,48	1511	1511	476	--	--
		м3		--	2,10	--	491	97	0,01	2
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,58	134,10	--	9197	--	10392	0,97	67
		м3		134,10	--	9197	--	113	--	--
92	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	233,172	21,55	4,52	5024	1053	3852	0,11	25
		м3		17,03	--	3971	--	97	--	--
		Канал КЛ70х51- 152,4м								
93	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	13,48	1986,57	564,43	26779	7609	14390	3,33	45
		м3		567,00	195,49	7643	2635	140	0,75	10
94	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	8,54	24500,00	--	209230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,94	24100,00	--	119054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опорные подушки ОП-1 -50 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 , прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,2	20900,00	--	4180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опора балочная Б1 -4шт								
97	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	0,84	2748,80	497,19	2309	418	731	2,75	2
		м3		454,50	167,07	382	140	140	0,58	--
98	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,2	22300,00	--	4460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	24100,00	--	15424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
		компл		558,00	156,60	2232	626	130	0,65	3
101	С130903-38	Клапаны (захлопка)обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа/39кгс/см2/,Dy 100 мм	4	14900,00	--	59600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь теплового ввода -2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	770,63	--	6165	--	3087	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2412	--	128	--	--
103	Е0106-1-1	Заделка из бетона	1,28	8674,57	66,01	11103	84	297	1,35	2
		м3		195,75	24,93	251	32	105	0,12	--
104	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Венттрубы стальные сварные 80х3,5 мм	16	509,00	--	8144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,24	100,70	0,07	226	--	142	0,37	1
		м2		60,30	0,02	135	--	105	--	--
		Угол поворота -УПК-3 шт								
106	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,05	1986,57	564,43	2086	593	1121	3,33	3
		м3		567,00	195,49	595	205	140	0,75	1
107	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,05	24100,00	--	25305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-24-1	Монолитный участок из бетона В15	1,26	10546,30	493,75	13288	622	1031	3,81	5
		м3		609,75	169,52	768	214	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,77	7793,84	335,84	13795	594	1725	4,54	8
		м3		699,75	126,00	1239	223	118	0,61	1
110	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0543	13864,97	4022,39	753	218	497	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	494	58	90	3,81	--
111	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0543	147100,00	--	7988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ниша НКК-1-1шт								
112	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1	1986,57	564,43	1987	564	1067	3,33	3
		м3		567,00	195,49	567	195	140	0,75	1
113	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1	24100,00	--	24100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-24-1	Монолитный участок из бетона В15	1,24	10546,30	493,75	13077	612	1015	3,81	5
		м3		609,75	169,52	756	210	105	0,67	1
115	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,45	7793,84	335,84	11301	487	1413	4,54	7
		м3		699,75	126,00	1015	183	118	0,61	1
116	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0724	13864,97	4022,39	1004	291	662	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	658	78	90	3,81	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0724	147100,00	--	10650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00896	93997,62	304,24	842	3	312	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	296	1	105	0,56	--
		Деформационный шов 700х510- 8шт								
119	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,32	9076,41	196,62	2904	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,36	--
120	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,272	62000,00	--	16864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,32	9509,28	--	3043	--	223	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	235,97	9,95	755	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
123	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,24	7793,84	335,84	1871	81	234	4,54	1
		м3		699,75	126,00	168	30	118	0,61	--
124	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	14,4	633,78	1,57	9126	23	1516	0,62	9
		м2		117,00	--	1685	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	19,2	38,15	0,18	733	3	287	0,06	1
		м		10,60	0,07	204	1	140	--	--
126	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	19,2	191,79	26,19	3682	503	3102	0,91	17
		м2		151,65	9,90	2912	190	100	0,05	1
127	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 , толщиной листа 1,0 мм	0,04	57720,00	--	2309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	6,4	209,37	17,67	1340	113	708	0,58	4
		м2		116,33	6,62	745	42	90	0,03	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
129	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1524	141135,92	46655,79	21509	7110	18613	428,00	65
		км		76950,00	16999,50	11727	2591	130	88,32	13
130	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	153,924	333,00	--	51257	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
132	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,016	62566,88	6788,50	1001	109	1003	253,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45675,00	2565,00	731	41	130	12,52	--
133	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3,00	6
		шт		535,50	11,25	1071	23	130	0,06	--
134	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	5,02	875,00	--	4393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	16,064	148,00	--	2377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С12021-262	Опоры скользящие	0,0445	107900,00	--	4802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12021-263	Опоры неподвижные	0,002944	107900,00	--	318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
139	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	68110,70	29493,95	1090	472	967	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	565	178	130	54,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	69748,51	30429,76	349	152	306	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	--
141	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов+ покрытие канала битумом	57	245,44	3,82	13990	218	2609	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2129	82	118	0,01	--
142	Е0122-14-2	Вычитается позиция: Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,16301	68743,47	29727,34	11206	4846	9913	204,00	33
		км		35550,00	11229,75	5795	1831	130	54,85	9
143	С11011-169	Изол	72	126,00	--	9072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-402	Мастика "Изол"	58	79,00	--	4582	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	12	53,00	--	636	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,058	6310,00	--	366	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	163,01	218,62	5,31	35637	866	23768	0,78	127
		м		143,78	2,03	23438	331	100	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	2,4	7530,00	--	18072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	152,4	114,31	6,39	17421	974	4939	0,19	29
		м		29,93	2,48	4561	378	100	0,01	2
150	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,091	185900,00	--	16917	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Теплофикационная камера Тип-I- 1шт								
151	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30	28,89	27,85	867	835	276	0,01	--
		м3		1,04	8,44	31	253	97	0,03	1
152	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
153	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,5	6,48	6,48	42	42	13	--	--
		м3		--	2,10	--	14	97	0,01	--
154	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,5	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	111	--	97	--	--
156	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,5	37,55	35,51	882	834	296	0,01	--
		м3		2,04	10,94	48	257	97	0,04	1
157	С10333-А5-1	Вывоз избыточного грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5км, класс груза 1	39,245	45,00	--	1766	--	353	0,19	7
		т		9,00	--	353	--	100	--	--
158	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,06	13319,19	418,23	107353	3371	16350	7,92	64
		м3		1296,00	152,98	10446	1233	140	0,69	6
159	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,737	4209,27	100,89	3102	74	141	0,85	1
		м3		123,75	38,25	91	28	118	0,18	--
160	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,075911	40097,59	339,59	3044	26	14	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
161	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	8674,57	66,01	6940	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,37	235,97	9,95	1739	73	507	0,36	3
		м2		52,20	3,74	385	28	123	0,02	--
163	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	32	713,66	11,21	22837	359	1348	0,20	6
		м2		31,50	4,21	1008	135	118	0,02	1
164	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,85	9644,81	196,62	8198	167	309	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	231	63	105	0,36	--
165	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1447	50900,00	--	7365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8674,57	66,01	2602	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
167	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,7	23800,00	--	16660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0146-33-2	Заделка бетоном по перекрытию	0,13	19962,55	203,35	2595	26	872	44,66	6
		м3		6633,00	76,50	862	10	100	0,38	--
169	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	11,4	343,98	3,58	3921	41	1505	0,73	8
		м2		124,88	0,88	1424	10	105	0,04	--
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,37	245,44	3,82	1809	28	337	0,21	2
		м2		37,35	1,44	275	11	118	0,01	--
171	Е0106-13-1	Устройство прижимной стенки	3,5	9733,87	86,60	34069	303	1923	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1717	115	105	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,1	22300,00	--	2230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	104,86	66,43	210	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
174	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,06	27500,00	--	1650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-773	Скобы ходовые	14	221,00	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец								
177	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	28,89	27,85	693	668	221	0,01	--
		м3		1,04	8,44	25	202	97	0,03	1
178	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,5	6,48	6,48	55	55	17	--	--
		м3		--	2,10	--	18	97	0,01	--
180	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
		м3		134,10	--	805	--	113	--	--
181	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,5	21,55	4,52	183	38	140	0,11	1
		м3		17,03	--	145	--	97	--	--
182	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,5	4870,80	--	41402	--	5552	3,24	28
		м3		531,00	--	4514	--	123	--	--
183	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,6	27889,54	2538,55	100402	9139	16829	15,87	57
		м3		2645,33	950,63	9523	3422	130	4,64	17
184	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			12,6856	245,44	3,82	3114	48	581	0,21	3
		м2		37,35	1,44	474	18	118	0,01	--
186	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			3,26	713,66	11,21	2327	37	137	0,20	1
		м2		31,50	4,21	103	14	118	0,02	--
187	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2								
			1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
188	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках								
			0,1	22572,61	332,71	2257	33	931	60,80	6
		м3		9189,00	126,00	919	13	100	0,61	--
189	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
			0,7	665,48	8,23	466	6	70	0,47	--
		м2		81,68	3,08	57	2	118	0,02	--
190	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
			0,35	432,86	0,86	152	--	147	2,81	1
		м3		432,00	0,32	151	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1327836	60668			772
		Накладные расходы -	Тенге			170523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77961				
		Накладные расходы -	Тенге			1159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1600				
		Накладные расходы -	Тенге			3087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1592762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950
		Сметная заработная плата -	Тенге				174294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение.Наружные сети НВ1								
		Земляные работы								
191	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	41,71	23,36	22,08	974	921	277	0,01	--
		м3		1,28	5,56	53	232	97	0,02	1
192	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,29	262,72	--	339	--	383	1,85	2
		м3		262,72	--	339	--	113	--	--
193	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	34,4	6,48	6,48	223	223	70	--	--
		м3		--	2,10	--	72	97	0,01	--
194	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,6	134,10	--	1153	--	1303	0,97	8
		м3		134,10	--	1153	--	113	--	--
195	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,4	21,55	4,52	741	155	568	0,11	4
		м3		17,03	--	586	--	97	--	--
		Монтажные работы								
196	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,2988	1901,20	152,52	568	46	82	1,02	--
		м3		153,68	57,15	46	17	130	0,28	--
197	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,009	47611,09	17877,09	428	161	402	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	267	42	130	18,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,09	49,00	--	445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,007	58881,69	25695,31	412	180	363	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	232	48	130	26,38	--
200	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,07	468,00	--	3309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С130804-1582 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010+прим ПЭ сталь д32мм	1	67,00	--	67	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00851	247994,13	49389,75	2110	420	901	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	534	159	130	91,12	1
203	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
204	С130901-216 Изм. и доп.вып.18	Вентиль DN 32 Herz	1	3099,00	--	3099	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
206	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С130902-66 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	9821,00	--	9821	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,36	30382,05	1879,87	41320	2557	3490	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1952	732	130	2,06	3
209	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
210	С12021-267	Стремянка	0,0195	133700,00	--	2607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,84	245,44	3,82	4624	72	862	0,21	4
		м2		37,35	1,44	704	27	118	0,01	--
212	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
213	Е0125-57-1	Установка опознавателя пожарного гидранта	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
214	С130809-59 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру2,5 МПа/25 кгс/см2/ Dy 200 мм	1	2137,00	--	2137	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,5	1240,75	20,80	620	10	89	0,73	--
		м		130,50	7,79	65	4	128	0,04	--
217	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0005	285120,61	30429,76	143	15	31	205,00	--
		км		35550,00	11495,25	18	6	130	56,14	--
218	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45,00	362	45	130	0,22	--
219	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,009	8097,13	--	73	--	94	51,50	--
		км		8032,50	--	72	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,007	8287,75	--	58	--	73	51,50	--
		км		8032,50	--	56	--	130	--	--
		Демонтажные работы								
221	Е0122-8-2К=0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,005	33225,74	5685,74	166	28	174	152,40	1
		км		27540,00	2148,30	138	11	117	10,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104938	5053			48
		Накладные расходы -	Тенге			10596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				
		Накладные расходы -	Тенге			705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10932			

РАЗДЕЛ 2. Канализация. Наружные сети КН1

		Земляные работы								
222	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	816,74	23,36	22,08	19078	18033	5418	0,01	7
		м3		1,28	5,56	1045	4540	97	0,02	16
223	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,26	262,72	--	6636	--	7499	1,85	47
		м3		262,72	--	6636	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	674	6,48	6,48	4367	4367	1375	--	--
		м3		--	2,10	--	1418	97	0,01	5
225	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	168	134,10	--	22529	--	25458	0,97	163
		м3		134,10	--	22529	--	113	--	--
226	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	674	21,55	4,52	14522	3044	11134	0,11	73
		м3		17,03	--	11478	--	97	--	--
227	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	28,6	289,15	289,15	8270	8270	5177	--	--
		м3		--	186,62	--	5337	97	0,86	25
		Монтажные работы								
228	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,1625	1901,20	152,52	25025	2008	3608	1,02	13
		м3		153,68	57,15	2023	752	130	0,28	4
229	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2025	139706,75	90794,12	28291	18386	17890	286,00	58
		км		48375,00	19582,83	9796	3966	130	84,07	17
230	С130804-2313 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	202,5	910,00	--	184275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	14,29	28075,54	2538,55	401199	36276	66802	15,87	227
		м3		2645,33	950,63	37802	13585	130	4,64	66
232	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
233	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	11	13400,00	--	147400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
234	С12021-267	Стремянка	0,1744	133700,00	--	23317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0122-32-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,2025	4194,00	--	849	--	1019	24,70	5
		км		3870,00	--	784	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			909938	90383			593
		Накладные расходы -	Тенге			145379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1118636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				143497			
		РАЗДЕЛ 3. Охлаждающий колодец К1								
236	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м**	**9,68**	**23,36**	**22,08**	**226**	**214**	**64**	**0,01**	**--**
		м3		**1,28**	**5,56**	**12**	**54**	**97**	**0,02**	**--**
237	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1**	**262,72**	**--**	**263**	**--**	**297**	**1,85**	**2**
		м3		**262,72**	**--**	**263**	**--**	**113**	**--**	**--**
238	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**3,21**	**6,48**	**6,48**	**21**	**21**	**7**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**7**	**97**	**0,01**	**--**
239	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**1,07**	**134,10**	**--**	**143**	**--**	**162**	**0,97**	**1**
		м3		**134,10**	**--**	**143**	**--**	**113**	**--**	**--**
240	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**3,21**	**21,55**	**4,52**	**69**	**14**	**53**	**0,11**	**--**
		м3		**17,03**	**--**	**55**	**--**	**97**	**--**	**--**
241	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**0,484**	**4209,27**	**100,89**	**2037**	**49**	**93**	**0,85**	**--**
		м3		**123,75**	**38,25**	**60**	**19**	**118**	**0,18**	**--**
242	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	**0,064178**	**40097,59**	**339,59**	**2573**	**22**	**12**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**9**	**133**	**0,58**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,65	20758,25	1538,85	34251	2539	4702	9,66	16
		м3		1615,95	576,23	2666	951	130	2,81	5
244	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,77	235,97	9,95	418	18	122	0,36	1
		м2		52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
245	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,32	8204,45	296,60	2625	95	387	5,95	2
		м3		915,75	110,25	293	35	118	0,54	--
246	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,25	168,08	4,07	2059	50	1758	0,74	9
		м2		135,68	0,97	1662	12	105	0,05	1
247	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,58	245,44	3,82	4315	67	805	0,21	4
		м2		37,35	1,44	657	25	118	0,01	--
248	Е0107-20-3	Установка МН1,МС1	0,0148	175710,10	1826,10	2601	27	182	42,70	1
		т		8100,00	690,75	120	10	140	3,37	--
249	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,67475	131,00	--	219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
251	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм+ прим сальник								
		м	0,2	1565,57	27,87	313	6	49	1,04	--
				180,23	10,44	36	2	128	0,05	--
252	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм+прим сальник								
		м	0,2	2029,57	27,87	406	6	49	1,04	--
				180,23	10,44	36	2	128	0,05	--
253	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм								
		1сальник	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	--	788	--	128	--	--
254	Е0146-25-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	2	158,32	77,58	317	155	241	0,40	1
				74,70	45,72	149	91	100	0,07	--
255	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных								
		м2	1,8	834,73	14,05	1503	25	396	1,19	2
				178,20	5,31	321	10	120	0,03	--
256	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			0,314	2462,28	73,75	773	23	14	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	7	4	133	0,04	--
257	Е0127-33-1	**Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см**	3,14	169,10	36,82	531	116	486	0,62	2
		м2		103,28	13,01	324	41	133	0,06	--
258	С143008-123	**Камень бутовый**	0,314	620,00	--	195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			73293	3449			46
		Накладные расходы -	Тенге			9780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3895				
		Накладные расходы -	Тенге			1106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10595			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы								
259	Е0166-6-3	**Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм**	212	294,48	0,20	62430	42	73016	1,77	375
		м		294,28	0,09	62387	19	117	--	--
260	Е0166-6-2	**Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм**	28,5	217,47	0,12	6198	3	7249	2,30	66
		м		217,35	0,05	6194	1	117	--	--
261	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	**Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах**	9,68	4147,10	2030,84	40144	19659	32581	12,69	123
		м3		2116,26	760,50	20485	7362	117	3,71	36
262	Е0106-40-2	**Очистка выгреба 25м3**	25	52,65	0,22	1316	6	626	0,17	4
		м3		23,76	0,09	594	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**110088**	**19710**			**568**
		Накладные расходы -	Тенге			**33207**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80265**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8934**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**236973**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**660**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114067**			
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 кВ								
		Земляные работы								
263	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			6,79	**28,89**	**27,85**	**196**	**189**	**62**	**0,01**	**--**
		м3		**1,04**	**8,44**	**7**	**57**	**97**	**0,03**	**--**
264	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			0,21	**262,72**	**--**	**55**	**--**	**62**	**1,85**	**--**
		м3		**262,72**	**--**	**55**	**--**	**113**	**--**	**--**
265	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			5,6	**6,48**	**6,48**	**36**	**36**	**11**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**12**	**97**	**0,01**	**--**
266	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			1,4	**134,10**	**--**	**188**	**--**	**212**	**0,97**	**1**
		м3		**134,10**	**--**	**188**	**--**	**113**	**--**	**--**
267	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**								
			250	**36,70**	**27,80**	**9175**	**6950**	**3729**	**0,06**	**15**
		м		**8,80**	**6,90**	**2200**	**1725**	**95**	**0,04**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,6	21,55	4,52	121	25	93	0,11	1
		м3		17,03	--	95	--	97	--	--
		Монтажные работы								
269	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	275	31,50	7,50	8663	2063	5591	0,12	33
		м		19,80	1,60	5445	440	95	0,01	3
270	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	25	34,00	4,60	850	115	608	0,16	4
		м		24,80	0,80	620	20	95	--	--
271	С151601-696 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,3	350500,00	--	105150	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
272	С151601-698 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,05	733800,00	--	36690	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
273	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2								
		шт	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
275	С151610-39 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120		--	--	--	--	--	--	--
		комплект	2	4350,00	--	8700	--	--	--	--
276	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий		--	--	--	--	--	--	--
		кан.-км	0,02	230214,38	--	4604	--	604	175,00	4
277	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А		27450,00	--	549	--	110	--	--
		шт	2	302,70	11,70	605	23	322	1,00	2
278	С151803-175	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31, трехполюсный на 100 А		167,00	2,30	334	5	95	0,01	--
		шт	2	7430,00	--	14860	--	--	--	--
279	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	1504-1010	Выключатель автоматический число полюсов-2,номинальный ток А63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6, 3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ ТУ 16-522.139-78	1	458,85	--	459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,073333	41504,56	31105,06	3044	2281	1199	51,10	4
		1км		9157,50	6414,57	672	470	105	22,72	2
282	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,22	69895,00	--	15377	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Заземления								
283	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	140,10	24,10	420	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
284	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	26,30	3,30	789	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
285	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм	0,014202	44300,00	--	629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Ц0108-1-1	Установка ДЭС	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
288	ПРАЙС-ЛИСТ	Дизель -генератор передвижной мощностью 5,5 ква	1	70055,27	--	70055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			333226	22020			108
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			70514				
		Накладные расходы -	Тенге			21041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16675				
		Накладные расходы -	Тенге			1045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				26305			
		РАЗДЕЛ 2. Торшерное освещение -18шт								
289	Е0109-34-1	Монтаж светильника	0,281952	17355,77	2191,29	4893	618	3212	73,60	21
		т		12555,00	101,25	3540	29	90	0,49	--
290	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	18	4950,00	--	89100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	39,6	601,00	--	23800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	27,54	16,64	0,02	458	1	109	0,02	1
		м2		4,39	--	121	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	27,54	19,64	0,02	541	1	78	0,02	--
		м2		3,13	--	86	--	90	--	--
294	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	36	34,00	4,60	1224	166	876	0,16	6
		м		24,80	0,80	893	29	95	--	--
295	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,036	23700,00	--	853	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
296	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	18	843,50	19,50	15183	351	8230	3,00	54
		шт		479,00	2,30	8622	41	95	0,01	--
297	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛ3	18	491,00	--	8838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	18	52,00	--	936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,10	1245,00	12127	7470	5877	4,00	24
		шт		756,00	275,00	4536	1650	95	1,59	10
302	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	6	4170,00	--	25020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**193075**	**8628**			**108**
		Накладные расходы -	Тенге			15376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10726				
		Накладные расходы -	Тенге			186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			3212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			224560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				22777			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8168583	295647			7765
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			70514				
		Накладные расходы -	Тенге			1549513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578855				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10296951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8990
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592574			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44% 10444212

Итого с доп.затратами пр производстве работ в зимнее время 1,35% 10584257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				**10687994**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%				**10729489**				
		Доп.затраты в зонах экологического бедствия				**627800**				
		Итого в базисных ценах 2001 года				**11357289**				
		Итого в текущих ценах 2015 года , К=2,5574194				**29045350**				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%				**580907**				
		Итого с налогами,сборами,обязательными платежами				**29626257**				
		Понижающий коэффициент 0,95439735				**28275221**				
		НДС 12%				**3393026**				
		Итого с НДС				**31668247**				

Заказчик :
ГККП "Ясли-сад Жадыра"

Заведующий дет.сада Нуртаева Ж. _____

Подрядчик :
ТОО"Асанас-Дар"

Директор Карабаева Р. _____

Тех.надзор:
ТОО" СтройСити LTD"

Директор Гафур Асылбек _____