Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 23 августа 2011 года

Заказчик (застройщик): "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО «Бином»

Договор: №34 от 27 апреля 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: «70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1»	224 923 624	224 923 624	0	0	71 428 571	71 428 571	0	0
	В т.ч. НДС	24 098 960	24 098 960	0	0	7 653 061	7 653 061	0	0
	Возврат аванса	67 477 087				21 428 571			
	Всего к оплате	157 446 537				50 000 000			
	В том числе НДС	16 869 272				5 357 143			

Заказчик:
"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет,
қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Начальник отдела

_____ Шаметеков Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор

_____ Джумабаев У.А.

Форма 2

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Генподрядчик: ТОО «Бином»

Договор: №34 от 27 апреля 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - 70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1

Акт выполненных работ на 23 августа 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-тиквартирная блок-секция. Общестроительные работы.										
РАЗДЕЛ 2.Каркас										
23	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	9,39	13965,53	4467,45	131136	41949	32373	12,43	116,72
		м3		2074,50	1208,95	19480	11352	105	4,63	43,48
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,7	58700,00	--	41090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0209	64400,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0101	68800,00	--	695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29	66000,00	--	19140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,077	70437,87	304,24	5424	23	792	58,00	4,47
		1т		9675,00	114,75	745	9	105	0,56	0,04
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,077	40200,00	--	3095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-18-2	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,9	14196,04	407,30	12776	367	2399	14,40	12,96
				2385,00	153,86	2147	138	105	0,75	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0446	66000,00	--	2944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1652	62100,00	--	10259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0664	70437,87	304,24	4677	20	683	58,00	3,85
		1т		9675,00	114,75	642	8	105	0,56	0,04
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0664	40200,00	--	2669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235252	42360			138
			Тенге			23013	11507			44
		Накладные расходы -	Тенге			36246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287788				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
38	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	38,75	12286,66	442,42	476108	17144	102924	14,00	542,50
		м3		2362,50	167,13	91547	6476	105	0,82	31,78
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,94	64400,00	--	60536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,65	68800,00	--	182320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2203	69000,00	--	15201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м, внутренние стены	94,16	18325,70	319,70	1725548	30103	64499	3,07	289,07
		м3		461,25	119,25	43431	11229	118	0,58	54,61
54	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1328	8679,65	422,15	1153	56	1319	56,40	7,49
		т		8257,50	157,50	1097	21	118	0,77	0,10
55	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1328	50800,00	--	6746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,64	175710,10	1826,10	288165	2995	20184	42,70	70,03
		т		8100,00	690,75	13284	1133	140	3,37	5,53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2755776	50298			909
			Тенге			149359	18859			92
		Накладные расходы -	Тенге			188925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3121383				
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
61	Е0108-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	214,65	239,45	25,98	51398	5577	37854	0,84	180,31
		м2		139,73	9,72	29993	2086	118	0,05	10,73
62	С11011-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	195,33	866,00	--	169156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-24-3	Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	44,8	531,30	59,34	23802	2658	15092	1,52	68,10
		м2		263,25	22,23	11794	996	118	0,11	4,93
64	С11011-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	81,54	866,00	--	70614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс лист	Стоимость клея для пазогребневых плит	608,5	15,08	--	9176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	135,15	900,79	34,73	121742	4694	37957	1,43	193,26
		м2		225,00	13,01	30409	1758	118	0,06	8,11
67	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,65	5888,66	337,41	3828	219	611	4,38	2,85
		м3		670,50	126,00	436	82	118	0,62	0,40
68	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,40	3,55
		т		8257,50	157,50	520	10	118	0,77	0,05
69	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,059	29400,00	--	1735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005	42800,00	--	214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Усиление проемов								
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,102	13450,72	367,51	1372	37	251	13,10	1,34
		м3		2202,75	138,83	225	14	105	0,68	0,07
72	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	53000,00	--	2650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов проемов	0,47	39005,83	3209,40	18333	1508	15688	179,48	84,36
		т		32166,00	1212,75	15118	570	100	5,92	2,78
74	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,006	59000,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,46	47200,00	--	21712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,47	40200,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,058	89308,57	2434,57	5180	141	2669	170,00	9,86
		т		31950,00	920,25	1853	53	140	4,49	0,26
78	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	120	20,14	0,23	2417	28	2160	0,12	14,40
		шт		19,91	0,09	2389	11	90	0,00	0,00
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	188,55	10,78	0,18	2033	34	2817	0,06	11,31
		м		10,60	0,07	1999	13	140	0,00	0,00
81	С11011-457	Пакля пропитанная	72,37	195,00	--	14112	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,227	7329,50	283,24	1664	64	198	4,15	0,94
		м3		722,25	106,99	164	24	105	0,52	0,12
83	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100,00	--	128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			542480	14988			570
			Тенге			94899	5618			27
		Накладные расходы -	Тенге			115921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			697905				
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие								
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	21	11926,44	241,10	250455	5063	30287	8,06	169,26
		м3		1282,50	91,08	26933	1913	105	0,44	9,24
102	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,24	69000,00	--	16560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,64	68800,00	--	112832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,77	64400,00	--	49588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			429435	5063			169
			Тенге			26933	1913			9
		Накладные расходы -	Тенге			30287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			487306				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
105	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	7,12	7155,83	3463,45	50950	24660	21331	14,30	101,82
		т		2385,00	943,88	16981	6720	90	3,51	24,99
106	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	7,4	102100,00	--	755540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	7,12	542,84	144,52	3865	1029	1874	1,34	9,54
		т		292,50	0,00	2083	0	90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0113-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	489,62	61,93	0,09	30322	44	1243	0,01	4,90
		м2		2,77	0,05	1356	24	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			840677	25733			116
			Тенге			20420	6745			25
		Накладные расходы -	Тенге			24448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			917033				

РАЗДЕЛ 8.Лестницы

Лестница Л-1(2 шт)

109	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,18	7882,94	98,32	1419	18	138	4,41	0,79
		м3		695,25	37,15	125	7	105	0,18	0,03
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2576	70437,87	304,24	18145	78	2648	58,00	14,94
		1т		9675,00	114,75	2492	30	105	0,56	0,14
121	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2576	40200,00	--	10356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			29919	96			16
			Тенге			2617	36			0
		Накладные расходы -	Тенге			2786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			34668				

40-тиквартирная блок-секция. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 2.Каркас

24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	-0,9081	64400,00	--	-58482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-58482	0			0
			Тенге			0	0			0
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-61991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	70,4	10,78	0,18	759	13	1052	0,06	4,22
		м		10,60	0,07	746	5	140	0,00	0,00
80	С11011-457	Пакля пропитанная	27,2	195,00	--	5304	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,1	7329,50	283,24	733	28	87	4,15	0,42
		м3		722,25	106,99	72	11	105	0,52	0,05
82	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001	64100,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01	41200,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,24	11100,45	990,15	35965	3208	6868	10,40	33,70
		м3		1644,75	374,04	5329	1212	105	1,83	5,93
86	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	65000,00	--	2600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48	65900,00	--	31632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3642232	70816			1408
			Тенге			232040	26551			130
		Накладные расходы -	Тенге			292125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4170418				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
104	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	5,658	7155,83	3463,45	40488	19596	16951	14,30	80,91
		т		2385,00	943,88	13494	5340	90	3,51	19,86
105	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	5,886	102100,00	--	600961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных покрытий м2		-1,69	-0,25	-44	-7	123	0,00	0,00
91	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	18,75	28,90	0,22	542	4	429	0,10	1,88
		м		18,50	0,09	347	2	123	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11612	213			11
			Тенге			1709	80			0
		Накладные расходы -	Тенге			2201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14642				
		РАЗДЕЛ 1.Отопление в осях 8-14								
2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	140	482,27	40,42	67518	5659	49923	1,51	211,40
				261,88	16,71	36663	2339	128	0,07	9,80
3	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	390	437,00	--	170430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	120	748,00	--	89760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	8	958,00	--	7664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	12	1530,00	--	18360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	240	225,00	--	54000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	16	260,00	--	4160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	24	285,00	--	6840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	65	28,81	0,00	1873	0	1929	0,12	7,80
				23,18	0,00	1507	0	128	0,00	0,00
11	Прайс-лист	Клапан для выпуска воздуха RDT-15	65	84,79	--	5511	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2470	266,16	4,08	657415	10078	174995	0,31	765,70
		м		53,77	1,58	132812	3903	128	0,01	24,70
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	680	124,13	14,54	84408	9887	94847	0,57	387,60
		м		103,36	5,61	70285	3815	128	0,03	20,40
16	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	350	112,00	--	39200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	200	112,00	--	22400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	130	160,00	--	20800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	44	627,13	14,54	27594	640	6137	0,57	25,08
		м		103,36	5,61	4548	247	128	0,03	1,32
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	82	805,72	16,47	66069	1351	13218	0,68	55,76
		м		119,58	6,35	9806	521	128	0,03	2,46
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1166,18	200,00	--	233236	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,63	2080,00	--	1310	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист	Тройник диам. 20 мм	45	306,60	--	13797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-698-1	Штуцеры (стоимость)	160	441,35	19,36	70616	3098	19727	0,60	96,00
		шт		136,99	0,00	21918	0	90	0,00	0,00
27	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2986	13,39	13,39
		1насос		2285,06	47,74	2285	48	128	0,23	0,23
28	С131004-1	Ручной насос	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов	8	482,27	40,42	3858	323	2853	1,51	12,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	0,42
		1счетчик		69,53	0,00	70	0	128	0,00	0,00
77	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0120-30-1	Крепление узла	40	107,77	1,24	4311	50	475	0,05	2,00
		кг		8,79	0,48	352	19	128	0,00	0,00
81	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	80,21	5,31	160	11	85	0,24	0,48
		м		40,28	2,03	81	4	100	0,01	0,02
82	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	103,45	8,47	517	42	291	0,33	1,65
		м		55,13	3,15	276	16	100	0,02	0,10
83	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	9	109,67	9,39	987	85	567	0,35	3,15
		м		59,40	3,60	535	32	100	0,02	0,18
84	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,209	7605,00	--	1589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,19	3,04
		м		29,93	2,48	479	40	100	0,01	0,16
86	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0066	185900,00	--	1227	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2107116	39074			1858
			Тенге			329430	13961			74
		Накладные расходы -	Тенге			420122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2678872				
		РАЗДЕЛ 1.Отопление в осях 1-7								
2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	713	1,51	3,02
		1шт		261,88	16,71	524	33	128	0,07	0,14
3	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1272	2,68	5,36
		1шт		461,18	35,81	922	72	128	0,16	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
91	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	80,21	5,31	160	11	85	0,24	0,48
		м		40,28	2,03	81	4	100	0,01	0,02
92	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	103,45	8,47	517	42	291	0,33	1,65
		м		55,13	3,15	276	16	100	0,02	0,10
93	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	9	109,67	9,39	987	85	567	0,35	3,15
		м		59,40	3,60	535	32	100	0,02	0,18
94	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,209	7605,00	--	1589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,19	3,04
		м		29,93	2,48	479	40	100	0,01	0,16
96	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0066	185900,00	--	1227	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Герметизитрованный тепловой ввод диам. 76х3,5 мм-1 шт								
97	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	0,3	126,49	8,57	38	3	35	0,61	0,18
		м		112,63	3,34	34	1	100	0,02	0,01
98	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1,62	2035,81	28,71	3298	47	408	1,07	1,73
		м		185,64	11,08	301	18	128	0,05	0,08
99	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)	0,01	736700,00	--	7367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	402,13	58,96	804	118	814	1,47	2,94
		фланец		310,55	2,39	621	5	130	0,01	0,02
101	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	881,85	22,07	1764	44	337	0,62	1,24
		фланец		129,78	0,00	260	0	130	0,00	0,00
103	Е0122-33-5	Грунбуксы, упоры сальника и монолитного участка	0,03	251359,07	50871,44	7541	1526	3294	322,08	9,66
		т		64658,25	19793,21	1940	594	130	93,85	2,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3064706	41504			2521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			449861	14723			78
		Накладные расходы -	Тенге			558041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3840111				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	31038111
Временные здания и сооружения	Тенге	372457
ИТОГО	Тенге	31410568
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге	197887
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	314106
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	125642
ИТОГО		32048203
ИТОГО в текущих ценах К=1,95096774	Тенге	62525010
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	1250500
Всего	Тенге	63775510
НДС 12%	Тенге	7653061
Всего по акту	Тенге	71 428 571

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Начальник отдела_____Шаметеков Б.К.

Технадзор_____Куатбеков Е.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

Директор_____Джумабаев У.А.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 года

Заказчик (застройщик): "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО «Бином»

Договор: №34 от 27 апреля 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: «70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1»	153 495 053	153 495 053	0	0	42 857 143	42 857 143	0	0
	В т.ч. НДС	16 445 899	16 445 899	0	0	4 591 837	4 591 837	0	0
	Возврат аванса	46 048 516				12 857 143			
	Всего к оплате	107 446 537				30 000 000			
	В том числе НДС	11 512 129				3 214 286			

Заказчик:
"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет,
қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Начальник отдела _____ Шаметеков Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Джумабаев У.А.

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Форма 2

Генподрядчик: ТОО «Бином»

Договор: №34 от 27 апреля 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - 70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1

Акт выполненных работ за июль 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-тиквартирная блок-секция. Общестроительные работы.										
РАЗДЕЛ 2.Каркас										
23	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	14,1	13965,53	4467,45	196914	62991	48611	12,43	175,26
		м3		2074,50	1208,95	29250	17046	105	4,63	65,28
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,1	58700,00	--	64570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	68800,00	--	963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,43	66000,00	--	28380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12	70437,87	304,24	8453	37	1234	58,00	6,96
		1т		9675,00	114,75	1161	14	105	0,56	0,07
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12	40200,00	--	4824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-18-2	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,7	14196,04	407,30	38329	1100	7198	14,40	38,88
				2385,00	153,86	6440	415	105	0,75	2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,133	66000,00	--	8778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,498	62100,00	--	30926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,198	70437,87	304,24	13947	60	2035	58,00	11,48
		1т		9675,00	114,75	1916	23	105	0,56	0,11
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,198	40200,00	--	7960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405975	64188			233
			Тенге			38767	17498			67
		Накладные расходы -	Тенге			59078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			492956				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,6374	70437,87	304,24	44897	194	6552	58,00	36,97
		1т		9675,00	114,75	6167	73	105	0,56	0,36
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6374	40200,00	--	25623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы								
44	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	73,35	10983,97	341,75	805674	25067	135059	9,80	718,83
		м3		1624,50	129,11	119157	9470	105	0,63	46,21
53	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м, внутренние стены	7,96	18325,70	319,70	145873	2545	5453	3,07	24,44
		м3		461,25	119,25	3672	949	118	0,58	4,62
54	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	8679,65	422,15	87	4	99	56,40	0,56
		т		8257,50	157,50	83	2	118	0,77	0,01
55	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01	50800,00	--	508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,14	175710,10	1826,10	24599	256	1723	42,70	5,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг		8100,00	690,75	1134	97	140	3,37	0,47
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1047262	28066			787
			Тенге			130212	10591			52
		Накладные расходы -	Тенге			148885				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1267916				
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
57	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,08	7489,10	311,32	8088	336	633	2,82	3,05
		м3		441,00	117,61	476	127	105	0,57	0,62
58	Е0106-11-10	Укладка арматуры в подошве фундамента	0,0252	5239,08	327,33	132	8	53	11,60	0,29
		1т		1890,00	123,75	48	3	105	0,60	0,02
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	53000,00	--	1177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	214,65	239,45	25,98	51398	5577	37854	0,84	180,31
		м2		139,73	9,72	29993	2086	118	0,05	10,73
62	С11011-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	195,33	866,00	--	169156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-24-3	Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	44,8	531,30	59,34	23802	2658	15092	1,52	68,10
		м2		263,25	22,23	11794	996	118	0,11	4,93
64	С11011-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщиной 80 мм	81,54	866,00	--	70614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс лист	Стоимость клея для пазогребневых плит	608,5	15,08	--	9176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	135,15	900,79	34,73	121742	4694	37957	1,43	193,26
		м2		225,00	13,01	30409	1758	118	0,06	8,11
67	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,65	5888,66	337,41	3828	219	611	4,38	2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		670,50	126,00	436	82	118	0,62	0,40
68	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	8679,65	422,15	547	27	626	56,40	3,55
		т		8257,50	157,50	520	10	118	0,77	0,05
69	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,059	29400,00	--	1735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005	42800,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Усиление проемов						
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,102	13450,72	367,51	1372	37	251	13,10	1,34
		м3		2202,75	138,83	225	14	105	0,68	0,07
72	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	53000,00	--	2650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов проемов	1,88	39005,83	3209,40	73331	6034	62752	179,48	337,42
		т		32166,00	1212,75	60472	2280	100	5,92	11,13
74	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,024	59000,00	--	1416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,86	47200,00	--	87792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,88	40200,00	--	75576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,231	89308,57	2434,57	20630	562	10630	170,00	39,27
		т		31950,00	920,25	7380	213	140	4,49	1,04
78	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	480	20,14	0,23	9667	110	8640	0,12	57,60
		шт		19,91	0,09	9557	43	90	0,00	0,00
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,016	149300,00	--	2389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	125,7	10,78	0,18	1355	23	1878	0,06	7,54
		м		10,60	0,07	1332	9	140	0,00	0,00
81	С11011-457	Пакля пропитанная	48,3	195,00	--	9419	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,151	7329,50	283,24	1107	43	131	4,15	0,63
		м3		722,25	106,99	109	16	105	0,52	0,08
83	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001	64100,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,013	41200,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,04	209,49	4,19	1056	21	355	0,38	1,92
		м2		58,05	1,58	293	8	118	0,01	0,05
86	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,15	11100,45	990,15	79368	7080	15156	10,40	74,36
		м3		1644,75	374,04	11760	2674	105	1,83	13,08
87	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0955	65000,00	--	6208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,06	65900,00	--	69854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			905548	27429			971
			Тенге			164803	10320			50
		Накладные расходы -	Тенге			192619				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1164057				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие								
		Перекрытие 4-х этажей								
95	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	101	11926,44	241,10	1204570	24351	145668	8,06	814,06
		м3		1282,50	91,08	129533	9199	105	0,44	44,44
96	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,41	69000,00	--	28290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
97	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,61	68800,00	--	179568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0077	64500,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,21	64400,00	--	77924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,45	59900,00	--	26955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1517804	24351			814
			Тенге			129533	9199			44
		Накладные расходы -	Тенге			145668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1763281				

РАЗДЕЛ 6.Покрытие

101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	84	11926,44	241,10	1001821	20252	121150	8,06	677,04
		м3		1282,50	91,08	107730	7651	105	0,44	36,96
102	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9	69000,00	--	62100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,17	68800,00	--	355675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,3	64400,00	--	148120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1567716	20252			677
			Тенге			107730	7651			37
		Накладные расходы -	Тенге			121150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1790198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 7.Кровля							
105	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	1,78	7155,83	3463,45	12737	6165	5333	14,30	25,45
		т		2385,00	943,88	4245	1680	90	3,51	6,25
106	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,85	102100,00	--	188885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	1,78	542,84	144,52	966	257	469	1,34	2,39
		т		292,50	0,00	521	0	90	0,00	0,00
108	Е0113-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	122,41	61,93	0,09	7581	11	311	0,01	1,22
		м2		2,77	0,05	339	6	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			210169	6433			29
			Тенге			5105	1686			6
		Накладные расходы -	Тенге			6112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			229259				
			РАЗДЕЛ 8.Лестницы							
			Лестница Л-1(2 шт)							
109	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,54	7882,94	98,32	4257	53	415	4,41	2,38
		м3		695,25	37,15	375	20	105	0,18	0,10
110	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0146	70437,87	304,24	1028	4	150	58,00	0,85
		1т		9675,00	114,75	141	2	105	0,56	0,01
111	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0146	40200,00	--	587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	5	13711,47	5475,87	68557	27379	29668	28,90	144,50
		т		5040,00	1552,87	25200	7764	90	5,46	27,30
113	С12021-146	Косоуры	5,2	108500,00	--	564200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В22,5	4,75	11926,44	241,10	56651	1145	6851	8,06	38,29
		м3		1282,50	91,08	6092	433	105	0,44	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, м2		37,35	1,44	242	9	118	0,01	0,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			46455	556			30
			Тенге			4851	210			1
		Накладные расходы -	Тенге			5385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			54950				

40-тиквартирная блок-секция. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 2.Каркас

22	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	23,49	13965,53	4467,45	328050	104940	80985	12,43	291,98
		м3		2074,50	1208,95	48730	28398	105	4,63	108,76
23	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,8	58700,00	--	105660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,959	64400,00	--	61760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0241	68800,00	--	1658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,72	66000,00	--	47520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,197	70437,87	304,24	13876	60	2025	58,00	11,43
		1т		9675,00	114,75	1906	23	105	0,56	0,11
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,197	40200,00	--	7919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-18-2	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,25	14196,04	407,30	31941	916	5998	14,40	32,40
		м3		2385,00	153,86	5366	346	105	0,75	1,69
30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1076	66000,00	--	7102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-117 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	0,4132	62100,00	--	25660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.	класса А-III, d 20 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1644	70437,87	304,24	11580	50	1690	58,00	9,54
		1т		9675,00	114,75	1591	19	105	0,56	0,09
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1644	40200,00	--	6609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			649335	105967			345
			Тенге			57593	28786			111
		Накладные расходы -	Тенге			90698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			784434				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
41	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,6354	70437,87	304,24	44756	193	6531	58,00	36,85
		1т		9675,00	114,75	6147	73	105	0,56	0,36
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6354	40200,00	--	25543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы								
43	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	74,73	10983,97	341,75	820832	25539	137600	9,80	732,35
		м3		1624,50	129,11	121399	9648	105	0,63	47,08
52	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков без облицовки заполнений каркасов при высоте этажа до 4 м	8,73	18325,70	319,70	159983	2791	5980	3,07	26,80
		м3		461,25	119,25	4027	1041	118	0,58	5,06
53	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	8679,65	422,15	87	4	99	56,40	0,56
		т		8257,50	157,50	83	2	118	0,77	0,01
54	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01	50800,00	--	508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,53	175710,10	1826,10	93126	968	6523	42,70	22,63
		т		8100,00	690,75	4293	366	140	3,37	1,79
		Перегородки								
56	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,08	7489,10	311,32	8088	336	633	2,82	3,05
				441,00	117,61	476	127	105	0,57	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03	41200,00	--	1236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6,96	209,49	4,19	1458	29	490	0,38	2,64
		м2		58,05	1,58	404	11	118	0,01	0,07
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2457908	66343			2223
			Тенге			371014	24949			122
		Накладные расходы -	Тенге			440803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3072633				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 4-х этажей								
94	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	108	11926,44	241,10	1288056	26039	155764	8,06	870,48
		м3		1282,50	91,08	138510	9837	105	0,44	47,52
95	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,44	69000,00	--	30291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,12	68800,00	--	214656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0077	64500,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,225	64400,00	--	78890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,436	59900,00	--	26116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1638506	26039			870
			Тенге			138510	9837			48
		Накладные расходы -	Тенге			155764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1901926				
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	111	11926,44	241,10	1323835	26762	160091	8,06	894,66
		м3		1282,50	91,08	142358	10110	105	0,44	48,84
101	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,25	69000,00	--	86250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,7	68800,00	--	529760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,22	64400,00	--	207368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2147213	26762			895
			Тенге			142358	10110			49
		Накладные расходы -	Тенге			160091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2445742				

РАЗДЕЛ 7.Кровля

104	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	3,772	7155,83	3463,45	26992	13064	11301	14,30	53,94
		т		2385,00	943,88	8996	3560	90	3,51	13,24
105	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	3,924	102100,00	--	400640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	3,772	542,84	144,52	2048	545	993	1,34	5,05
		т		292,50	0,00	1103	0	90	0,00	0,00
107	Е0113-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	259,5	61,93	0,09	16071	23	659	0,01	2,60
		м2		2,77	0,05	719	13	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			445751	13633			62
			Тенге			10818	3573			13
		Накладные расходы -	Тенге			12952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			486225				

РАЗДЕЛ 8.Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	1283	91	105	0,44	0,44
125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0519	93997,62	304,24	4878	16	1809	198,00	10,28
		1т		33075,00	114,75	1717	6	105	0,56	0,03
		Приямки								
131	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,242	6542,77	66,01	1583	16	56	1,35	0,33
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	0,03
132	Е0106-13-1	Устройство бетонных приямков, В15	1,8	7897,87	86,60	14216	156	989	3,06	5,51
		м3		490,50	32,72	883	59	105	0,16	0,29
133	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0687	5239,08	327,33	360	22	145	11,60	0,80
		1т		1890,00	123,75	130	9	105	0,60	0,04
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0687	67700,00	--	4651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	1,58
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	0,00
139	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	6,48	245,44	3,82	1590	25	297	0,21	1,36
		м2		37,35	1,44	242	9	118	0,01	0,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			54200	678			30
			Тенге			4907	256			1
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3579				
						63233				

Общестроительные работы по архитектурной частиё

РАЗДЕЛ 4. Полы

		Бетонные, теплопункт								
80	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	88,7	50,52	2,62	4481	232	1255	0,07	6,21
		м2		10,51	0,99	932	88	123	0,00	0,00
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,43	7290,63	0,00	32297	0	3090	3,66	16,21
		м3		567,00	0,00	2512	0	123	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	88,7	340,45	18,42	30198	1634	10131	0,42	37,25
		м2		85,95	6,91	7624	613	123	0,03	2,66
83	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	88,7	232,19	9,05	20595	803	5919	0,25	22,18
		м2		50,85	3,40	4510	302	123	0,02	1,77
84	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	88,7	276,46	14,76	24522	1309	6325	0,36	31,93
		м2		52,43	5,54	4651	491	123	0,03	2,66
85	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	887	33,11	0,67	29369	594	2117	0,01	8,87
		м2		1,69	0,25	1499	222	123	0,00	0,00
86	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	58	28,90	0,22	1676	13	1326	0,10	5,80
		м		18,50	0,09	1073	5	123	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			143139	4585			128
			Тенге			22801	1721			7
		Накладные расходы -	Тенге			30161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			183698				

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

92	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	630	293,55	4,07	184937	2564	90394	0,74	466,20
		м2		135,68	0,97	85478	611	105	0,05	31,50
96	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	250	17,51	0,12	4378	30	3617	0,09	22,50
		м2		13,73	0,05	3433	13	105	0,00	0,00
97	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	340	226,71	3,39	77081	1153	42026	0,65	221,00
		м2		117,00	0,72	39780	245	105	0,05	17,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			266395	3747			710
			Тенге			128691	868			49
		Накладные расходы -	Тенге			136037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			426579				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	18622867
Временные здания и сооружения	Тенге	223474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО		Тенге			18846341				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%		Тенге			118732				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			188463				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			75385				
	ИТОГО					19228922				
	ИТОГО в текущих ценах К=1,95096774		Тенге			37515006				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			750300				
	Всего		Тенге			38265306				
	НДС 12%		Тенге			4591837				
	Всего по акту		Тенге			42 857 143				

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Начальник отдела_____Шаметеков Б.К.

Технадзор _____Куатбеков Е.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

Директор_____Джумабаев У.А.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011 года

Заказчик (застройщик): "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО «Бином»

Договор: №34 от 27 апреля 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: «70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1»	110 637 910	110 637 910	0	0	33 542 830	33 542 830	0	0
	В т.ч. НДС	11 854 062	11 854 062	0	0	3 593 875	3 593 875	0	0
	Возврат аванса	33 191 373				10 062 849			
	Всего к оплате	77 446 537				23 479 981			
	В том числе НДС	8 297 843				2 515 712			

Заказчик:
"Тараз қаласы әкімдігінің сәулет,
қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Начальник отдела _____ Шаметеков Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Джумабаев У.А.

Заказчик: "Тараз қаласы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Форма 2

Генподрядчик: ТОО «Бином»

Договор: №34 от 27 апреля 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - 70-тиквартирный жилой дом в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №17, пятно 2-1

Акт выполненных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,58	122,18	0,00	3003	0	3394	0,89	21,88
		м3		122,18	0,00	3003	0	113	0,00	0,00
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	429,85	27,84	26,18	11967	11253	3694	0,01	4,30
		м3		1,66	7,20	714	3095	97	0,03	12,90
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	429,85	21,55	4,52	9263	1943	7101	0,11	47,28
		м3		17,03	0,00	7320	0	97	0,00	0,00
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,62	134,10	0,00	3033	0	3428	0,97	21,94
		м3		134,10	0,00	3033	0	113	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27267	13196			95
			Тенге			14070	3095			13
		Накладные расходы -	Тенге			17616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47576				

30-тиквартирная блок-секция. Общестроительные работы.

		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		Фундаменты под вентблоки								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,73	6542,77	66,01	11319	114	401	1,35	2,34