Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ Пятно №4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно №4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,64	0	1410
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47,36	0	11277
3	3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,21	0	15500
4	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	68	0	3471
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,71	0	7846

6	6	1101-0201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	68	0	8154
7	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	68	0	7092
		Раздел 2 Фундаменты					
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	3,08	0	66104
9	9	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	31,2	0	775387
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,1	0	52188
11	11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,1	0	2359
12	12	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	0	481
13	13	1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	86,52	0	101780
		Раздел 3 Стены, перегородки					
14	14	1108-0201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	45,55	0	744313
15	16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50	0	248134
16	17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02026	0	5697
17	18	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08778	0	21448

18	19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальн... элементов	0,09511	0	77492
19	20	1106-0501-0104	Устройство монолитных сердечников (Мс-1,Мс-2-17шт)	м3	0,71	0	35901
20	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06086	0	13490
21	22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00571	0	1247
22	23	1106-0701-0109	Устройство перемычек	м3	0,94443	0	57344
23	24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04508	0	9992
24	25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02141	0	4676

Всего	**2 272 783**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 455,05
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	42 103,85
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 706,84**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 382 048,74**
НДС (12 %)	285 845,85
Итого	**2 667 894,58**
Скидка 5%	**133 394,73**
Итого к оплате	**2 534 499,85**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №24 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Стены, перегородки				
1	23	1106-0701-0109	Устройство перемычек	м3	1,38557	0	84129
2	26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,83	0	125242
3	27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2326	0	51559
4	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12308	0	26881
5	29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=15,000;	т	0,288	0	183819
6	30	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=15,000;	т	0,288	0	34118

		Раздел 4 Перекрытия					
7	31	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	74,582	0	225947
8	32	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,931	0	134147
9	33	2107-0602-0104	Диагональный настил,толщина 30мм	м2	61,42	0	311105
10	34	2107-0602-0104	Диагональный настил,толщина 30мм	м2	77,93	0	394731
11	35	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	61,42	0	6787
12	36	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	77,93	0	8611
13	37	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,26368	0	204646
14	38	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,13	0	26649
15	39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0506	0	11216
16	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01866	0	4076
		Раздел 5 Кровля					
17	41	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	74,6	0	103595
18	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,6	0	11691
19	44	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	74,6	0	8379
20	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,43183	0	188756

Всего	**2 146 083,56**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	19 314,75
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	39 756,71
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 103,10**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 249 258,13**
НДС (12 %)	269 911
Итого	**2 519 169**
Скидка 5%	**125 958,46**
Итого к оплате	**2 393 210,65**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №76 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	54	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	41,4	3961,3	163998
2	55	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим.)	м2	41,4	1826,28	75608
3	56	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	39	2285,31	89127
		Раздел 7 Дверные проемы					
4	71	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36	4738,1	15920
5	72	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	56170,8	188734

6	73	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,86	3865,01	53569
7	74	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	14725,8	139159
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	16136,28	71161
9	76	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2271,24	15899
10	77	2109-0404-0401	Защелка врезная 3Щ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1699,92	5100
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
11	99	1110-0403-0101	Потолки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	68,43	3581,48	245081
12	100	1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,43	1940,1	132761
13	101	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	164,232	100,44	16496
		Раздел 10 Фасад					
14	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	55,10465	4307,89	237385
15	110	1115-0404-0404	Цоколь Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	422,22	9500
		Раздел 12 Крыльцо К-1					
16	121	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,09203	138052,81	12705

17	122	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09203	266876,64	24560
18	123	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05856	313063,52	18333
19	124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,05	122,22	495
20	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05	99,26	402
21	126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,01	1412,38	7076
22	127	2110-0103-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,7615	3951,72	22767
23	128	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	4,5	3961,11	17825
24	129	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим)	м2	4,5	1826,28	8219
25	130	1111-0101-1508	Покрытия крыльца. Железнение	м2 покрытия	6,6	268,79	1774
		Раздел 13 Отмостка					
		13.1 Отмостка					
26	131	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	6906,15	8978
27	132	1106-0101-0101	Бетонная отмостка В7,5. Устройство	м3	1,3	21462,31	27901

Всего **1 610 533**

Временные здания и сооружения (0,9 %) 14 495

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) 29 836

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **33 097**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 687 961**
НДС (12 %)	202 555
Итого	**1 890 516**
Скидка 5%	**94 525,80**
Итого к оплате	**1 795 990,20**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №77 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Водопровод холодной воды				
1	1	1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	0	13394
2	2	1116-0401-0201	Ввод из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	0	4671
3	3	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0	1140
4	4	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	22	0	60989
5	5	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,778	0	2820

6	6	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0	2320
7	7	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,05	0	1072
8	15	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	20	0	21211
9	16	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (2+6)	шт.	8	0	147
10	17	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15 СТ РК (3+2)	шт.	5	0	324
11	18	2302-0401-0401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0	432
12	19	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
13	20	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	0	3693
14	21	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	0	4371
		Раздел 2 Водопровод горячей воды					
15	22	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	5	0	13862
16	23	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,495	0	640
17	29	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0	55

18	30	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
		Раздел 3 Канализация -К1-					
19	31	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	14	0	69612
20	32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	0	9204
21	33	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	0	5404
22	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	0	7970
23	35	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	5	0	1480
24	36	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	0	691
25	37	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	0	207
26	38	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	0	1421
27	49	2302-0403-1405	Переход ПХВ DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0	207
28	50	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,012	0	258
29	51	1115-0404-0404	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,02	0	2540
		Всего					**230207**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 072

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 731**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**241 275**
НДС (12 %)	28 953
Итого	**270 228**
Скидка 5%	**13 511,40**
Итого к оплате	**256 716,60**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Форма 2В
риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №78 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	0	67765
2	3	1118-0901-0107	Насосы. Установка	узел	1	0	15445
3	4	5102-0605-0101 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	0	14020
4	5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	0	8529
5	6	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5	0	3765

6	9	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	0	29037
7	10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	7	0	3192
8	11	2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	0	7802
9	12	2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0	7731
10	13	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,95	0	167061
11	14	1122-0101-0102	Монтаж дымовой трубы	км трубопровода	0,026	0	21033
12	15	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,6	0	4029
13	16	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	0	24679
14	17	1115-0403-1004	Окраска масляная труб и радиаторов, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	0	29037
15	18	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,2	0	73
16	19	1126-0101-0101	Трубопроводы и бак. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	0	10794
17	20	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1	0	741
18	21	1106-0101-0101	Упор бетонный	м3	0,1	0	2147
19	22	2304-1001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0	3033

Раздел 2 Вентиляция

20	23	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х100)	м2 поверхности воздуховодов	1,5	0	10521
21	24	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (200х150)	м2 поверхности воздуховодов	2,1	0	14732
22	25	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные размер 200х150 мм. Установка	решетка	2	0	5747
23	26	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	0	5816
24	27	1126-0101-0101	Воздуховоды. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	0	21588
25	28	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2	0	1482

Всего	**479799**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	8 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 572**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**502 192**
НДС (12 %)	60 263
Итого	**562 455**
Скидка 5%	**28 122,75**
Итого к оплате	**534 332,25**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Форма 2В
риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №79 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
			1.2 Кабельные изделия				
1	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	463,2	4632
2	8	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	654981,12	6550
			1.3 Изоляционные изделия				
3	9	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	9	406,67	3660
4	10	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	109,08	982

		1.4 Контур защитного заземления					
5	11	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3867,75	15471
6	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	15,544	598,44	9302
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
7	23	2306-1709-0202	Колодка клеммная для четырех групп	шт.	3	1531,44	4594
8	24	2306-1709-0202	Колодка клеммная для трех групп	шт.	3	1531,44	4594
		Раздел 3 Электроустановочные изделия					
9	38	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У192ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	284,04	3408
10	39	2307-0202-0606	Коробки для розеток и выключателей скрытой установки	шт.	20	152,28	3046
		Раздел 4 Кабельные изделия					
11	42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	183	463,06	84740
12	43	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	123599,52	247
13	44	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	182639,88	9680
14	45	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	253533,24	3296
15	46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	288892,44	31778
16	47	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	130208,04	651

Раздел 5 Изоляционные изделия

17	48	1308-0206-1901	Трубы диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	162	636,52	103117
18	49	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	135	31,32	4228
19	50	2306-1705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	22	191,16	4206
20	51	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 6,8 мм	м	5	25,92	130

Всего	**298312,13**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 685
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 130**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**312 654**
НДС (12 %)	37 518
Итого	**350 172**
Скидка 5%	**17 508,61**
Итого к оплате	**332 663,55**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №80 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Стены, перегородки					
1	1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,844	27597,24	575237
		Раздел 2 Кровля					
2	2	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	13,06246	13345,56	174326
3	3	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11	408,73	4496
4	4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11	6117,09	67288

5	5	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	11	156,73	1724
6	6	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	11	112,32	1236
		Раздел 3 Полы					
		3.2 тип-Б*					
7	7	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,47	5453,91	24379
		Раздел 4 Внутренняя отделка					
		4.0 Подраздел без наименования					
8	8	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	178,7	5361
9	9	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,4745	6141,85	15198
		Раздел 5 Фасад					
10	10	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	102,92	1580,09	162623
11	11	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	102,92	247,53	25476
		Раздел 6 Крыльцо К-1					
12	12	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,034	138029,41	4693
13	13	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,034	266876,64	9074
14	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	121,88	234

15	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,92	98,96	190
		Раздел 7 Отопление и вентиляция					
16	16	5800-0000-0000 (пл) (об)счет-фактура	Котел "Экономка"	шт	1	45000	45000
17	17	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	812,91	28452
18	18	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35	702	24570

Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**1 169 557**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	10 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	20 833
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**23 110**
НДС (12 %)	**1 223 621**
Итого	146 835
Скидка 5%	**1 370 456**
Итого к оплате	**68 522,80**
	1 301 933,2

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №44 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046
6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658

7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168
		Раздел 12 Крыльцо К-1					

53	119	1106-0401-0102	Устройство фундаментов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	**2 939 834,62**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	60 415,09
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 081 169,36**
НДС (12 %)	369 740,32
Итого	**3 450 909,68**
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №173 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 8 Полы					
		8.3 тип-Л					
1	97	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	60,13	3880,46	233332
2	98	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	52,6	479,32	25212
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
3	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,43	504,06	34493
4	104	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,21	178,7	37385
		Всего					**330 422**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 974

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 790**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**346 307**
НДС (12 %)	41 557
Итого	**387 864**
Скидка 5%	**19 393**
Итого к оплате	**368 471**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №174 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Водопровод холодной воды				
1	10	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	0	2125
2	11	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	895
3	12	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	0	2134
4	13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	0	1003
5	14	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0	773
			Раздел 2 Водопровод горячей воды				
6	24	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные. Установка	комплект	1	0	20682

7	25	5104-0106-0125 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0	60710
8	26	2303-0102-1227	Смеситель для ванны, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	0	7195
9	27	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника	шт.	1	0	4380
10	28	2303-0102-1204	Смеситель для моек	шт.	1	0	2838
		Раздел 3 Канализация -К1-					
11	39	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	0	5860
12	40	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	20110
13	41	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	0	5477
14	42	2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	0	6788
15	43	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920
16	44	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	0	6574
17	45	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	0	17459
18	46	1117-0501-0101	Мойка стальная. Установка	комплект	1	0	4538
19	47	2303-0102-1104	Мойка стальная ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	4253
20	48	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920

Всего	**175 635**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**181 160,0644**
НДС (12 %)	21 739,2077
Итого	**202 899,2721**
Скидка 5%	**10 144,9636**
Итого к оплате	**192 754,3085**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №175 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
1	1	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	11577	11577
2	2	2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15609,24	15609
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	942	942
4	4	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6780	6780
6	6	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1096,2	1096

		1.4 Контур защитного заземления					
7	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	11,456	598,44	6856
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
8	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5308	5308
9	14	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5142,96	5143
10	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3704	3704
11	16	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1058,4	1058
12	17	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2756,67	8270
13	18	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4253,04	8506
14	19	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5556,6	5557
15	20	2307-0222-0104	Шина РЕ 6х9,14/1 с изолятором на DIN рейку, прим	шт.	1	1251,72	1252
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
16	21	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помеще-ний с нормальными условиями среды, однолампо-вый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3059,33	9178
17	22	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2104,92	6315
18	25	2307-0219-0103	Патрон подвесной Е27, УБЦ02	шт.	3	158,76	476
19	26	2307-0219-0101	Патрон настенный Е27, Ф-004	шт.	1	203,04	203
20	27	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	шт.	3	704,16	2112

Раздел 3 Электроустановочные изделия

21	28	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	832,1	8321
22	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	456,84	4568
23	30	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1767,33	5302
24	31	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	515,16	1545
25	32	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	864,5	1729
26	33	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	402,84	806
27	34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	703	703
28	35	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС10-1-0-КБ	шт.	1	330,48	330
29	36	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	704,17	4225
30	37	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС-2-0-КБ	шт.	6	340,2	2041
31	40	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1557	1557

32	41	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	806,76	807

Всего	**154 604**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 864
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 177**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**162 036**
НДС (12 %)	19 444
Итого	**181 480**
Скидка 5%	**9 074**
Итого к оплате	**172 406**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №176 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Монтажные работы				
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	0	1852
2	2	2306-0401-3001	Кабель телефонный однопарный с медными жилами МКППэп3Т 1х2х0,4,прим	км	0,004	0	183
3	3	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	4	0	1629
4	4	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	0	436
5	5	1310-0902-0702	Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	0	8520
6	6	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплекс-ные постоянным током до и после включения в оконеч-ные устройства	пара	2	0	557
7	7	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	0	864

8	8	2307-0220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	0	414

Всего	**14 455**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 150**
НДС (12 %)	1 818
Итого	**16 968**
Скидка 5%	**848**
Итого к оплате	**16 120**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____