Қабылдау комиссиясының актісі

Әйтеке би кенті № 9 «18» желтоқсан 2015 жылғы

2015 жылғы «14» желтоқсан № 449 өкімімен тағайындалған қабылдау комиссиясы **«Әйтеке би кенті әкімі С.Аманов**

(кабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

құрамында:

комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) өкілі

Қ.Сансызбаев Әйтеке би кенті әкімінің орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

бас мердігер **Е.Дәрікожаев «Өмірзақ» ЖШС-нің директоры**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы **Т.Ақшатаев ЖК«Ақшатаев Тәурбай»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техникалық қадағалаушы:**Ш.Джумашев «СтройТехнопроект kz А и К» ЖШС-нің директоры**

(аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері

Күзембаев Нұрбек «Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» ММ-нің шаруашылық және есеп бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер **«Өмірзақ» ЖШС**

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні **«Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті көшелерін абаттандыру (түнгі жарықшамдар, аялдамалар және жарнамалық тақтайшалар орнату) жұмыстары**

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылыс 20___жылғы №_____

(шешім шығарған органның атауы)

шешімнің (қаулының, өкімнің, бұйрықтың) негізінде жүргізілген.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 20__жылғы «__»_____

№ _____ рұқсат.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты **«Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті көшелерін абаттандыру (түнгі жарықшамдар, аялдамалар және жарнамалық тақтайшалар орнату) жұмыстары**

(жұмыстар түрлерін)

орындаған бас мердігер **«Өмірзақ» ЖШС**

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады:
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Жабдық жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін
(актілер тізбесі осы актінің ____қосымшасында келтірілген) оны
қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:

жоба бойынша Әйтеке би кентінің орталық көшелеріне түнгі жарықшамдар орнатуға барлығы 320 дана түнгі жарықшамдар сатып алынып, қазіргі таңда 169 дана түнгі жарықшамдар орнатылды, кент бойынша орталық көшелерге 14 дана аялдама және 30 дана жарнамалық тактайшалар (лайтбокс) орнатылды.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 46,0 млн теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 45297,437 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар__--_____ мың теңге.

(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ
(ұйымдардың атауы)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
ЖК «Акшатаев Таурбай»
(жобалау ұйымдарының атауы)
әзірленген.

5. Құрылыс жоба
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

6. Жобалау-сметалық құжаттама 2015 жылғы « 01 » қыркүйектегі №343 Әйтеке би кенті әкімінің өкімімен бекітілген.
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы _____ 2015жыл;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы _____2015жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша _____
нақты ай

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жоба-сметалық құжаттары, құрылыс жүргізу журналы, жасырын жұмыс актілер, материалдардың сертификаттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған

«Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті көшелерін абаттандыру, түнгі жарықшамдар, аялдамалар және жарнамалық тақтайшалар орнату жұмыстары

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Қ.Сансызбаев

комиссиясының мүшелері

_____ Н.Күзембаев

_____ Ш.Джумашев

_____ Т.Ақшатаев

_____ Е.Дәрікожаев

Заказчик: ГУ Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № № 103 от 09.10. 2015 года;

Наименование строительства и ее адрес : Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

(тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области	45 297 436,80	15 506 890,00	45 297 436,80	19 961 747,68	6 833 602,00	19 961 747,68	6 833 602,00

ЗАКАЗЧИК : _____ **С. К. Аманов**
Аким кента Айтеке би

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. М. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Ш. Жумашов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ АиК"

Заказчик : ГУ Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма 2

Наименование стройки - Благоустройству улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Освещение улиц кента Айтеке би, Казалинского района

АКТ № 1
выполненных работ за октябрь 2015 года

на УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист	Фундаменты опоры освещения	186	2964,75	--	551443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С12021-133	Металлические опоры освещения круглые конические с кронштейном, Н 8м со светодиодным светильником	37,526	133800,00	--	5021041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	3,149	14700,00	--	46294	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-478 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	7,006	105476,00	--	739007	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6357785	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			785301				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			785301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47118				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			832419				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5021041				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5021041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5322303				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			551443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33087				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			584530				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6739252				

2-1/1 Освещение	Тенге	6 739 252	
Выслуга лет 1%	Тенге	67 393	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	26 957	
Итого	Тенге	**6 833 602**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,557	Тенге	**17 473 519**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	349 470	
Итого	Тенге	**17 822 989**	
Итого	Тенге	**17 822 989**	
НДС 12%	Тенге	2 138 758,68	
Всего	Тенге	**19 961 747,68**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **С.К. Аманов**
Аким кента Айтеке би

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Ш. Жумашов**
ТОО "Строитехнопроект KZ АиК"

Заказчик: ГУ Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № № 103 от 09.10. 2015 года;

Наименование строительства и ее адрес : Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

(тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области	45 297 436,80	15 506 890,00	45 297 436,08	30 848 795,70	10 560 618,00	10 887 048,02	3 727 016,00

ЗАКАЗЧИК : _____ **С. К. Аманов**
Аким кента Айтеке би

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. М. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Ш. Жумашов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ АиК"

Форма 2

Заказчик : ГУ Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - **Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области**

Наименование объекта - **Установка лайтбоксов и автобусных установок**

АКТ № 2
выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство										
РАЗДЕЛ 1. Автобусная остановка 14 шт										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,8	218,93	--	3678	--	4156	1,54	26
		м3		218,93	--	3678	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,284	134,10	--	1513	--	1710	0,97	11
		м3		134,10	--	1513	--	113	--	--
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,3	10267,26	95,97	64684	605	5345	4,90	31
		м3		771,75	36,25	4862	228	105	0,18	1
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,68	245,44	3,82	15875	247	2961	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2416	93	118	0,01	--
5	Е0109-34-2	Монтаж стоек	3,892	9494,30	766,72	36952	2984	26205	45,40	177
		т		7380,00	101,25	28723	394	90	0,49	2
6	С130806-38 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 90х3,5 мм	361,2	685,00	--	247422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,316	20579,09	2019,11	27082	2657	19737	91,00	120
		т		16380,00	284,53	21556	374	90	7,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами ограждений стационарных конструкций сцены	1,316	48258,99	3706,48	63509	4878	43805	211,20	278
		т		36765,00	220,28	48383	290	90	0,95	1
9	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,14	50642,00	--	7090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,176	114900,00	--	135122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	У1-45-1	Изготовление декоративно-пространственных композиций, обшивки из листовой стали толщ.1,5мм	14	2505,60	44,13	35078	618	6208	2,20	31
		стенд		361,35	11,28	5059	158	119	0,06	1
12	С11011-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм	1,204	166500,00	--	200466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-55-5	Монтаж обшивки стен	1,204	53343,28	3194,27	64225	3846	44953	235,40	283
		т		41197,50	287,10	49602	346	90	1,24	1
14	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Монтаж панели на кронштейнах (лайтбокс)	63	138,60	3,37	8732	212	7611	0,71	45
		м2		114,18	0,87	7193	55	105	0,01	1
15	"Мегапринт Компания"	Односторонний световой короб из полупрозрачного пластиката со светодиодной подсветкой и баннером	63	7821,67	--	492765	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-42-1	Устройство покрытия из полигаи толщ.8мм	100,8	83,11	4,90	8378	494	4797	0,32	32
		м2		51,08	1,80	5149	181	90	0,03	3
17	Цена рынка	Сотовый поликарбонат, полигаль лист 2,1х6м, толщ.8мм	14	12538,23	--	175535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	У1-41-7	Покрытие площадок, дорожек на песчано-гравийных грунтах, строительные работы	266	262,98	44,42	69953	11816	6694	0,05	12
		м2		7,39	11,53	1966	3067	133	0,06	15
19	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	266	184,31	21,26	49025	5655	53697	0,95	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,15	7,97	41536	2120	123	0,04	10
20	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	266	1210,00	--	321860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	168	638,33	5,95	107239	1000	24621	0,70	117
		м		108,68	1,51	18258	254	133	0,01	1
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	7,224	28300,00	--	204439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	28	2759,30	80,96	77260	2267	11724	2,30	64
		скамья		376,20	22,56	10534	632	105	0,11	3
24	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	28	5447,64	27,54	152534	771	18212	3,70	104
		урна		613,80	5,64	17186	158	105	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2570417	38050			1596
			Тенге			267614	8350			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319427				
	Материалы -		Тенге			308539				
	Всего заработная плата -		Тенге				120966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207556				
	Местные материалы -		Тенге			665940				
		Накладные расходы -	Тенге			142936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							811
		Сметная заработная плата -	Тенге				142406			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			335268				
	Материалы -		Тенге			31874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				154998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135122				
		Накладные расходы -	Тенге			139498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			503252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	Тенге				175922			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247422				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			262267				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			668300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40098				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			708398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3024023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1788
		Сметная заработная плата -	Тенге				318328			
		РАЗДЕЛ 2. Лайтбоксы 30 шт								
25	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	19,5	218,93	--	4269	--	4824	1,54	30
		м3		218,93	--	4269	--	113	--	--
26	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
27	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	4,32	10267,26	95,97	44355	415	3665	4,90	21
		м3		771,75	36,25	3334	157	105	0,18	1
28	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	57,6	245,44	3,82	14137	220	2636	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2151	83	118	0,01	--
29	E0109-34-2	**Монтаж стоек**	1,2	9494,30	766,72	11393	920	8080	45,40	54
		т		7380,00	101,25	8856	122	90	0,49	1
30	C130806-38 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 90х3,5 мм**	138	685,00	--	94530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,06	114900,00	--	6894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Монтаж панели на кронштейнах (лайтбокс)	45	138,60	3,37	6237	152	5436	0,71	32
		м2		114,18	0,87	5138	39	105	0,01	--
33	Компания	Световой короб из полупрозрачного с дополнительной подсветкой из люминисцентных ламп и баннером	45	8994,92	--	404771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			588196	1706			162
			Тенге			25358	400			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70607				
	Материалы -		Тенге			16878				
	Всего заработная плата -		Тенге				16780			
	Местные материалы -		Тенге			36441				
		Накладные расходы -	Тенге			18380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				19537			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18287				
	Материалы -		Тенге			1617				
	Всего заработная плата -		Тенге				8978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6894				
		Накладные расходы -	Тенге			8080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1582				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10189			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94530				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5672				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100202				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			404771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			429058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			651535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				29727			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3158613**	**39756**			**1758**
			Тенге			**292971**	**8750**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1390034				
	Материалы -		Тенге			325417				
	Всего заработная плата -		Тенге				137746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207556				
	Местные материалы -		Тенге			702381				
		Накладные расходы -	Тенге			161316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				161944			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			353555				
	Материалы -		Тенге			33491				
	Всего заработная плата -		Тенге				163975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142016				
		Накладные расходы -	Тенге			147578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			531201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				186112			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			341952				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			362469				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1073072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64384				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1137456				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3675558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1965
		Сметная заработная плата -	Тенге				348055			

2-2/1 Благоустройство	Тенге	3 675 558	
Итого	Тенге	**3 675 558**	
Выслуга лет 1%	Тенге	36 756	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	14 702	
Итого	Тенге	**3 727 016**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,557	Тенге			**9 529 979**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			190 600				
		Итого	Тенге			**9 720 578,59**				
		НДС 12%	Тенге			1 166 469,43				
		Всего	Тенге			**10 887 048,02**				

ЗАКАЗЧИК : _____ **С.К. Аманов**
Аким кента Айтеке би

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Ш. Жумашов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ АиК"

Заказчик: ГУ Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № № 103 от 09.10. 2015 года;

Наименование строительства и ее адрес : Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

(тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области**	45 297 436,80	15 506 890,00	45 297 436,08	45 297 436,08	15 506 890,00	14 448 640,38	4 946 273,00

ЗАКАЗЧИК : _____ **С. К. Аманов**
Аким кента Айтеке би

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. М. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Ш. Жумашов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Форма 2

Заказчик : ГУ Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки - **Благоустройство улиц кента Айтеке би Казалинского района, Кызылординской области**

Наименование объекта - **Освещение улиц кента Айтеке би, Казалинского района**

АКТ № 3
выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	**Прайс-лист**	**Фундаменты опоры освещения**	**134**	**2964,75**	--	**397276**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	**С12021-133**	**Металлические опоры освещения круглые конические с кронштейном, Н 8м со светодиодным светильником**	**27,174336**	**133800,00**	--	**3635926**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С151607-279**	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2**	**2,2804908**	**14700,00**	--	**33523**	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	**С151601-478 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**5,0736**	**105476,00**	--	**535143**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4601869**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**568666**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**568666**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34120**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**602786**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3635926**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3635926**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**218156**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3854082**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**397276**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23837**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**421113**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4877981				
		2-1/2 Освещение	Тенге			4 877 981				
		Итого	Тенге			**4 877 981**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			48 780				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19 512				
		Итого	Тенге			**4 946 273**				
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,557	Тенге			**12 647 619**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			252 952				
		Итого	Тенге			**12 900 571,77**				
		НДС 12%	Тенге			1 548 068,61				
		Всего	Тенге			**14 448 640,38**				

ЗАКАЗЧИК : _____ **С.К. Аманов**
Аким кента Айтеке би

Технадзор_____ **Ш. Жуманов**
ТОО "Стройтехнопроект KZ AиK"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"