Заказчик: ГУ Отдел строительства Кармакшинского района

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № № 82 от 12 декабря 2014 года;

Наименование строительства и ее адрес : Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

(тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области	51 360 377,60	18 811 003	51 360 377,60	51 360 377,60	18 811 003	51 360 377,60	18 811 003

ЗАКАЗЧИК : _____ Ж. Муратбаев
Руководитель ГУ "Отдела строительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК : _____ К. Дарпхожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. 3-Интернационал

АКТ № 02-03/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Биотермическая яма								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,3586625	23,36	22,08	1503	1421	427	0,01	1
		м3		1,28	5,56	82	358	97	0,02	1
2	Е0101-163-2т.ч.п-1.55,п-3.180,доп.изм.№1,К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9307599	423,90	--	818	--	925	2,80	5
		м3		423,90	--	818	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,5046329	23,36	22,08	2301	2175	653	0,01	1
		м3		1,28	5,56	126	548	97	0,02	2
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,046535	423,90	--	1291	--	1459	2,80	9
		м3		423,90	--	1291	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,9603728	6,48	6,48	382	382	120	--	--
		м3		--	2,10	--	124	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,6534576	134,10	--	2636	--	2978	0,97	19
		м3		134,10	--	2636	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,6138304	21,55	4,52	1694	355	1299	0,11	8
		м3		17,03	--	1339	--	97	--	--
		Водопонижение								
8	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	154,96	100,95	4649	3028	1561	0,34	10
		м		46,35	28,00	1391	840	70	0,11	3
9	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
10	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	1	1316,04	75,71	1316	76	290	2,35	2
		шт		393,75	21,04	394	21	70	0,11	--
11	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1	293,15	191,90	293	192	102	0,65	1
		шт		101,25	44,82	101	45	70	0,16	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Основание,днище,стены и перекрытие								
13	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС толщ. 1,0 м	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)	2,06	8674,57	66,01	17870	136	477	1,35	3
		м3		195,75	24,93	403	51	105	0,12	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,744	13128,78	954,99	390503	28405	43909	6,51	194
		м3		1075,50	330,44	31990	9829	105	1,34	40
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,984	12883,47	210,67	38444	629	3104	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2719	237	105	0,39	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,21892	131,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,21892	864,00	--	28701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53996	61200,00	--	33046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18701	65900,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,741884	67700,00	--	50226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,237	68200,00	--	16163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в днище	11,96	226,38	9,95	2708	119	823	0,36	4
		м2		52,20	3,74	624	45	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой по выравненной поверхности бетону стен (внутри ямы)	56,6	190,24	3,82	10768	216	2591	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,3	245,44	3,82	24372	379	4545	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3709	143	118	0,01	1
		Крышка разм. 1,5х1,5 -2шт								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,237356	14806,01	1133,15	3514	269	2839	82,10	19
		т		12892,50	398,25	3060	95	90	1,95	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,232844	154400,00	--	35951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004512	162700,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,5	146,46	50,15	659	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
30	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,315	2380,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9339	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9339	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		Пандус								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,52	9644,81	196,62	5015	102	189	1,79	1
		м3		272,25	74,27	142	39	105	0,36	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	5,2	331,74	23,26	1725	121	1725	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1357	45	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	5,2	56,24	1,34	292	7	354	0,31	2
		м2		54,90	0,50	285	3	123	--	--
40	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,155	14400,00	--	2232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94395	131,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,94395	864,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		Лестница								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,864	9644,81	196,62	8333	170	314	1,79	2
		м3		272,25	74,27	235	64	105	0,36	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
48	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	4,7	331,74	23,26	1559	109	1559	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1227	41	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	4,7	56,24	1,34	264	6	320	0,31	1
		м2		54,90	0,50	258	2	123	--	--
51	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,14	14400,00	--	2016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,277885	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,277885	864,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,6	89,04	5,89	1122	74	1306	0,42	5
		м		71,78	2,23	904	28	140	0,01	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0857	133700,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03296	14806,01	1133,15	488	37	394	82,10	3
		т		12892,50	398,25	425	13	90	1,95	--
58	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474,00	--	1896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы	0,00188	114900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00611	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,36	9346,82	100,65	3365	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Навес								
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	52657,31	536,06	2612	27	2483	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2355	10	105	0,99	--
64	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00496	119700,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12903	17355,77	2191,29	2239	283	1470	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1620	13	90	0,49	--
67	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14124	9523,56	4795,68	1345	677	646	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	524	193	90	5,24	1
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27027	147100,00	--	39757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,63	112,45	34,24	2095	638	998	0,32	6
		м2		51,08	8,45	952	157	90	0,03	1
70	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18,63	896,00	--	16692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,00056	899500,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,75675	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,75675	40,72	0,04	275	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**907723**	**46156**			**438**
			Тенге			**70318**	**15188**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805255				
	Материалы -		Тенге			79885				
	Всего заработная плата -		Тенге				78388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132838				
	Местные материалы -		Тенге			484612				
		Накладные расходы -	Тенге			83613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				90930			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1057633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				99013			
		РАЗДЕЛ 2. Подсобное помещение								
74	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	9,5395741	23,36	22,08	223	211	63	0,01	--
		м3		1,28	5,56	12	53	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-162-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,2950384	353,70	--	104	--	118	2,27	1
		м3		353,70	--	104	--	113	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,8559594	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6186531	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4746125	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8674,57	66,01	4164	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
80	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(В 12,5)	2,88	10117,95	311,32	29140	897	1689	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1270	339	105	0,57	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4104	131,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,6	713,66	11,21	2569	40	152	0,20	1
		м2		31,50	4,21	113	15	118	0,02	--
		Полы								
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6048	4870,80	--	2946	--	395	3,24	2
		м3		531,00	--	321	--	123	--	--
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,56	365,66	14,76	2764	112	539	0,36	3
		м2		52,43	5,54	396	42	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,56	445,37	6,70	3367	51	180	0,10	1
		м2		16,90	2,50	128	19	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефный	7,56	1718,31	11,72	12990	89	1637	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1298	33	123	0,02	--
		Стены								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,4	8580,24	335,84	72074	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5878	1058	118	0,61	5
		Перемычка								
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,068	27500,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,90	2
		м2		151,65	35,67	382	90	120	0,14	--
92	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12	2,52	5610,00	--	14137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	472,81	19,00	340	14	193	1,30	1
		м2		217,73	6,18	157	4	120	0,03	--
96	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
98	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	10,56	1881,30	46,81	19867	494	2066	0,94	10
		м2		145,35	17,69	1535	187	120	0,09	1
99	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 3 м	0,152	4190,00	--	637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил	0,214	21304,82	334,28	4559	72	905	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	727	27	120	0,62	--
101	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,2	557,71	8,20	6246	92	944	0,42	5
		м2		67,73	3,08	759	34	119	0,02	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
103	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,2	20,48	0,91	229	10	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	52	4	120	--	--
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	6,71	803,18	8,67	5389	58	869	0,68	5
		м2		104,63	3,26	702	22	120	0,02	--
105	Е0110-12-6	Обшивка фронтона профлистом по дереву	6,71	43,62	0,92	293	6	305	0,25	2
		м2		37,58	0,34	252	2	120	--	--
106	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,0455	411,00	--	2896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
107	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,82	235,47	3,39	6315	91	3315	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3138	19	105	0,05	1
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,56	17,43	0,12	236	2	196	0,09	1
		м2		13,73	0,05	186	1	105	--	--
109	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,26	1028,30	4,62	13635	61	3559	1,52	20
		м2		254,97	3,14	3381	42	104	0,02	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36,9	237,30	1,96	8756	72	4237	0,61	23
		м2		108,90	0,45	4018	17	105	0,03	1
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	36,9	10,56	0,90	390	33	273	0,04	1
		м2		6,71	0,34	248	13	105	--	--
		Пандус								
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,295	21,55	4,52	49	10	38	0,11	--
		м3		17,03	--	39	--	97	--	--
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,345	4870,80	--	1680	--	225	3,24	1
		м3		531,00	--	183	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9644,81	196,62	1350	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00759	67700,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005925	62000,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,525	1498,70	49,10	787	26	63	0,53	--
		м2		79,66	18,40	42	10	123	0,09	--
118	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,06	9733,87	86,60	584	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,203	864,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,75	245,44	3,82	184	3	34	0,21	--
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233604	5946			161
			Тенге			26230	2174			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233604				
	Материалы -		Тенге			57753				
	Всего заработная плата -		Тенге				28404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26150				
	Местные материалы -		Тенге			117525				
		Накладные расходы -	Тенге			32005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
122	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
123	5561-31 прим.	Стол вскрывочный раз. 1700х860 мм	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1101-22	Стол	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	3201-101	Бак эмалированный для дезраствора	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	1209-11	Бак для спецодежды	1	4248,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
128	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	6,9	1498,70	49,10	10341	339	832	0,53	4
		м2		79,66	18,40	550	127	123	0,09	1
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,6	365,66	14,76	5704	230	1112	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (80 мм)	6,9	445,37	6,70	3073	46	165	0,10	1
		м2		16,90	2,50	117	17	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72302	663			11
			Тенге			1685	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19783				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1934			
	Местные материалы -		Тенге			10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1213629	52766			610
			Тенге			98233	17611			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058642				
	Материалы -		Тенге			144676				
	Всего заработная плата -		Тенге				108726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158988				
	Местные материалы -		Тенге			612534				
		Накладные расходы -	Тенге			117989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				126424			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1415181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				134507			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Жанажол

АКТ № 02-03/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Биотермическая яма								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,3586625	23,36	22,08	1503	1421	427	0,01	1
		м3		1,28	5,56	82	358	97	0,02	1
2	Е0101-163-2т.ч.п-1.55,п-3.180,доп.изм.№1,К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9307599	423,90	--	818	--	925	2,80	5
		м3		423,90	--	818	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,5046329	23,36	22,08	2301	2175	653	0,01	1
		м3		1,28	5,56	126	548	97	0,02	2
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,046535	423,90	--	1291	--	1459	2,80	9
		м3		423,90	--	1291	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,9603728	6,48	6,48	382	382	120	--	--
		м3		--	2,10	--	124	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,6534576	134,10	--	2636	--	2978	0,97	19
		м3		134,10	--	2636	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,6138304	21,55	4,52	1694	355	1299	0,11	8
		м3		17,03	--	1339	--	97	--	--
		Водопонижение								
8	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	154,96	100,95	4649	3028	1561	0,34	10
		м		46,35	28,00	1391	840	70	0,11	3
9	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
10	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	1	1316,04	75,71	1316	76	290	2,35	2
		шт		393,75	21,04	394	21	70	0,11	--
11	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1	293,15	191,90	293	192	102	0,65	1
		шт		101,25	44,82	101	45	70	0,16	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Основание,днище,стены и перекрытие								
13	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС толщ. 1,0 м	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)	2,06	8674,57	66,01	17870	136	477	1,35	3
		м3		195,75	24,93	403	51	105	0,12	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,744	13128,78	954,99	390503	28405	43909	6,51	194
		м3		1075,50	330,44	31990	9829	105	1,34	40
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,984	12883,47	210,67	38444	629	3104	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2719	237	105	0,39	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,21892	131,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,21892	864,00	--	28701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53996	61200,00	--	33046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18701	65900,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,741884	67700,00	--	50226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,237	68200,00	--	16163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в днище	11,96	226,38	9,95	2708	119	823	0,36	4
		м2		52,20	3,74	624	45	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой по выравненной поверхности бетону стен (внутри ямы)	56,6	190,24	3,82	10768	216	2591	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,3	245,44	3,82	24372	379	4545	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3709	143	118	0,01	1
		Крышка разм. 1,5х1,5 -2шт								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,237356	14806,01	1133,15	3514	269	2839	82,10	19
		т		12892,50	398,25	3060	95	90	1,95	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,232844	154400,00	--	35951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004512	162700,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,5	146,46	50,15	659	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
30	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,315	2380,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9339	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9339	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		Пандус								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,52	9644,81	196,62	5015	102	189	1,79	1
		м3		272,25	74,27	142	39	105	0,36	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	5,2	331,74	23,26	1725	121	1725	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1357	45	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	5,2	56,24	1,34	292	7	354	0,31	2
		м2		54,90	0,50	285	3	123	--	--
40	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,155	14400,00	--	2232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94395	131,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,94395	864,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		Лестница								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,864	9644,81	196,62	8333	170	314	1,79	2
		м3		272,25	74,27	235	64	105	0,36	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
48	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	4,7	331,74	23,26	1559	109	1559	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1227	41	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	4,7	56,24	1,34	264	6	320	0,31	1
		м2		54,90	0,50	258	2	123	--	--
51	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,14	14400,00	--	2016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,277885	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,277885	864,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,6	89,04	5,89	1122	74	1306	0,42	5
		м		71,78	2,23	904	28	140	0,01	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0857	133700,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03296	14806,01	1133,15	488	37	394	82,10	3
		т		12892,50	398,25	425	13	90	1,95	--
58	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474,00	--	1896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы	0,00188	114900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00611	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,36	9346,82	100,65	3365	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Навес								
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	52657,31	536,06	2612	27	2483	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2355	10	105	0,99	--
64	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00496	119700,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12903	17355,77	2191,29	2239	283	1470	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1620	13	90	0,49	--
67	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14124	9523,56	4795,68	1345	677	646	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	524	193	90	5,24	1
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27027	147100,00	--	39757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,63	112,45	34,24	2095	638	998	0,32	6
		м2		51,08	8,45	952	157	90	0,03	1
70	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18,63	896,00	--	16692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,00056	899500,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,75675	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,75675	40,72	0,04	275	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**907723**	**46156**			**438**
			Тенге			**70318**	**15188**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805255				
	Материалы -		Тенге			79885				
	Всего заработная плата -		Тенге				78388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132838				
	Местные материалы -		Тенге			484612				
		Накладные расходы -	Тенге			83613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				90930			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1057633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				99013			
		РАЗДЕЛ 2. Подсобное помещение								
74	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	9,5395741	23,36	22,08	223	211	63	0,01	--
		м3		1,28	5,56	12	53	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-162-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,2950384	353,70	--	104	--	118	2,27	1
		м3		353,70	--	104	--	113	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,8559594	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6186531	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4746125	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8674,57	66,01	4164	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
80	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(В 12,5)	2,88	10117,95	311,32	29140	897	1689	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1270	339	105	0,57	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4104	131,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,6	713,66	11,21	2569	40	152	0,20	1
		м2		31,50	4,21	113	15	118	0,02	--
		Полы								
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6048	4870,80	--	2946	--	395	3,24	2
		м3		531,00	--	321	--	123	--	--
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,56	365,66	14,76	2764	112	539	0,36	3
		м2		52,43	5,54	396	42	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,56	445,37	6,70	3367	51	180	0,10	1
		м2		16,90	2,50	128	19	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефный	7,56	1718,31	11,72	12990	89	1637	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1298	33	123	0,02	--
		Стены								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,4	8580,24	335,84	72074	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5878	1058	118	0,61	5
		Перемычка								
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,068	27500,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,90	2
		м2		151,65	35,67	382	90	120	0,14	--
92	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12	2,52	5610,00	--	14137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	472,81	19,00	340	14	193	1,30	1
		м2		217,73	6,18	157	4	120	0,03	--
96	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
98	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	10,56	1881,30	46,81	19867	494	2066	0,94	10
		м2		145,35	17,69	1535	187	120	0,09	1
99	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 3 м	0,152	4190,00	--	637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил	0,214	21304,82	334,28	4559	72	905	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	727	27	120	0,62	--
101	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,2	557,71	8,20	6246	92	944	0,42	5
		м2		67,73	3,08	759	34	119	0,02	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
103	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,2	20,48	0,91	229	10	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	52	4	120	--	--
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	6,71	803,18	8,67	5389	58	869	0,68	5
		м2		104,63	3,26	702	22	120	0,02	--
105	Е0110-12-6	Обшивка фронтона профлистом по дереву	6,71	43,62	0,92	293	6	305	0,25	2
		м2		37,58	0,34	252	2	120	--	--
106	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,0455	411,00	--	2896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
107	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,82	235,47	3,39	6315	91	3315	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3138	19	105	0,05	1
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,56	17,43	0,12	236	2	196	0,09	1
		м2		13,73	0,05	186	1	105	--	--
109	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,26	1028,30	4,62	13635	61	3559	1,52	20
		м2		254,97	3,14	3381	42	104	0,02	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36,9	237,30	1,96	8756	72	4237	0,61	23
		м2		108,90	0,45	4018	17	105	0,03	1
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	36,9	10,56	0,90	390	33	273	0,04	1
		м2		6,71	0,34	248	13	105	--	--
		Пандус								
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,295	21,55	4,52	49	10	38	0,11	--
		м3		17,03	--	39	--	97	--	--
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,345	4870,80	--	1680	--	225	3,24	1
		м3		531,00	--	183	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9644,81	196,62	1350	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00759	67700,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005925	62000,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,525	1498,70	49,10	787	26	63	0,53	--
		м2		79,66	18,40	42	10	123	0,09	--
118	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,06	9733,87	86,60	584	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,203	864,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,75	245,44	3,82	184	3	34	0,21	--
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233604	5946			161
			Тенге			26230	2174			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233604				
	Материалы -		Тенге			57753				
	Всего заработная плата -		Тенге				28404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26150				
	Местные материалы -		Тенге			117525				
		Накладные расходы -	Тенге			32005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
122	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
123	5561-31 прим.	Стол вскрывочный раз. 1700х860 мм	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1101-22	Стол	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	3201-101	Бак эмалированный для дезраствора	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	1209-11	Бак для спецодежды	1	4248,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
128	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	6,9	1498,70	49,10	10341	339	832	0,53	4
		м2		79,66	18,40	550	127	123	0,09	1
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,6	365,66	14,76	5704	230	1112	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (80 мм)	6,9	445,37	6,70	3073	46	165	0,10	1
		м2		16,90	2,50	117	17	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72302	663			11
			Тенге			1685	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19783				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1934			
	Местные материалы -		Тенге			10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1213629	52766			610
			Тенге			98233	17611			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058642				
	Материалы -		Тенге			144676				
	Всего заработная плата -		Тенге				108726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158988				
	Местные материалы -		Тенге			612534				
		Накладные расходы -	Тенге			117989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				126424			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1415181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				134507			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Ирколь

АКТ № 02-06/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Биотермическая яма								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	138,184446	23,36	22,08	3228	3051	917	0,01	1
		м3		1,28	5,56	177	768	97	0,02	3
2	Е0101-163-2т.ч.п-1.55,п-3.180,доп.изм.№1,К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,1455334	423,90	--	1757	--	1986	2,80	12
		м3		423,90	--	1757	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,451118	23,36	22,08	875	827	248	0,01	--
		м3		1,28	5,56	48	208	97	0,02	1
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,158282	423,90	--	491	--	555	2,80	3
		м3		423,90	--	491	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	67,1233848	6,48	6,48	435	435	137	--	--
		м3		--	2,10	--	141	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,3744616	134,10	--	3000	--	3390	0,97	22
		м3		134,10	--	3000	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	89,4978464	21,55	4,52	1928	404	1478	0,11	10
		м3		17,03	--	1524	--	97	--	--
		Водопонижение								
8	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	154,96	100,95	4649	3028	1561	0,34	10
		м		46,35	28,00	1391	840	70	0,11	3
9	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
10	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	1	1316,04	75,71	1316	76	290	2,35	2
		шт		393,75	21,04	394	21	70	0,11	--
11	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1	293,15	191,90	293	192	102	0,65	1
		шт		101,25	44,82	101	45	70	0,16	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Основание,днище,стены и перекрытие								
13	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС толщ. 1,0 м	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)	2,06	8674,57	66,01	17870	136	477	1,35	3
		м3		195,75	24,93	403	51	105	0,12	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,744	13128,78	954,99	390503	28405	43909	6,51	194
		м3		1075,50	330,44	31990	9829	105	1,34	40
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,984	12883,47	210,67	38444	629	3104	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2719	237	105	0,39	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,21892	131,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,21892	864,00	--	28701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53996	61200,00	--	33046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18701	65900,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,741884	67700,00	--	50226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,237	68200,00	--	16163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в днище	11,96	226,38	9,95	2708	119	823	0,36	4
		м2		52,20	3,74	624	45	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой по выравненной поверхности бетону стен (внутри ямы)	56,6	190,24	3,82	10768	216	2591	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,3	245,44	3,82	24372	379	4545	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3709	143	118	0,01	1
		Крышка разм. 1,5х1,5 -2шт								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,237356	14806,01	1133,15	3514	269	2839	82,10	19
		т		12892,50	398,25	3060	95	90	1,95	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,232844	154400,00	--	35951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004512	162700,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,5	146,46	50,15	659	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
30	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,315	2380,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9339	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9339	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		Пандус								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,52	9644,81	196,62	5015	102	189	1,79	1
		м3		272,25	74,27	142	39	105	0,36	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	5,2	331,74	23,26	1725	121	1725	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1357	45	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	5,2	56,24	1,34	292	7	354	0,31	2
		м2		54,90	0,50	285	3	123	--	--
40	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,155	14400,00	--	2232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94395	131,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,94395	864,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		Лестница								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,864	9644,81	196,62	8333	170	314	1,79	2
		м3		272,25	74,27	235	64	105	0,36	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
48	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	4,7	331,74	23,26	1559	109	1559	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1227	41	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	4,7	56,24	1,34	264	6	320	0,31	1
		м2		54,90	0,50	258	2	123	--	--
51	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,14	14400,00	--	2016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,277885	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,277885	864,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,6	89,04	5,89	1122	74	1306	0,42	5
		м		71,78	2,23	904	28	140	0,01	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0857	133700,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03296	14806,01	1133,15	488	37	394	82,10	3
		т		12892,50	398,25	425	13	90	1,95	--
58	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474,00	--	1896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы	0,00188	114900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00611	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,36	9346,82	100,65	3365	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Навес								
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	52657,31	536,06	2612	27	2483	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2355	10	105	0,99	--
64	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00496	119700,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12903	17355,77	2191,29	2239	283	1470	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1620	13	90	0,49	--
67	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14124	9523,56	4795,68	1345	677	646	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	524	193	90	5,24	1
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27027	147100,00	--	39757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,63	112,45	34,24	2095	638	998	0,32	6
		м2		51,08	8,45	952	157	90	0,03	1
70	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18,63	896,00	--	16692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,00056	899500,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,75675	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,75675	40,72	0,04	275	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**908812**	**46540**			**442**
			Тенге			**71023**	**15277**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			806344				
	Материалы -		Тенге			79885				
	Всего заработная плата -		Тенге				79182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132838				
	Местные материалы -		Тенге			484612				
		Накладные расходы -	Тенге			84463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				91851			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1059689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				99934			
		РАЗДЕЛ 2. Подсобное помещение								
74	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**9,5395741**	**23,36**	**22,08**	**223**	**211**	**63**	**0,01**	**--**
		м3		**1,28**	**5,56**	**12**	**53**	**97**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-162-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,2950384	353,70	--	104	--	118	2,27	1
		м3		353,70	--	104	--	113	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,8559594	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6186531	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4746125	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8674,57	66,01	4164	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
80	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(В 12,5)	2,88	10117,95	311,32	29140	897	1689	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1270	339	105	0,57	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4104	131,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,6	713,66	11,21	2569	40	152	0,20	1
		м2		31,50	4,21	113	15	118	0,02	--
		Полы								
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6048	4870,80	--	2946	--	395	3,24	2
		м3		531,00	--	321	--	123	--	--
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,56	365,66	14,76	2764	112	539	0,36	3
		м2		52,43	5,54	396	42	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,56	445,37	6,70	3367	51	180	0,10	1
		м2		16,90	2,50	128	19	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефный	7,56	1718,31	11,72	12990	89	1637	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1298	33	123	0,02	--
		Стены								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,4	8580,24	335,84	72074	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5878	1058	118	0,61	5
		Перемычка								
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,068	27500,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,90	2
		м2		151,65	35,67	382	90	120	0,14	--
92	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12	2,52	5610,00	--	14137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	472,81	19,00	340	14	193	1,30	1
		м2		217,73	6,18	157	4	120	0,03	--
96	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
98	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	10,56	1881,30	46,81	19867	494	2066	0,94	10
		м2		145,35	17,69	1535	187	120	0,09	1
99	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 3 м	0,152	4190,00	--	637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил	0,214	21304,82	334,28	4559	72	905	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	727	27	120	0,62	--
101	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,2	557,71	8,20	6246	92	944	0,42	5
		м2		67,73	3,08	759	34	119	0,02	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
103	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,2	20,48	0,91	229	10	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	52	4	120	--	--
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	6,71	803,18	8,67	5389	58	869	0,68	5
		м2		104,63	3,26	702	22	120	0,02	--
105	Е0110-12-6	Обшивка фронтона профлистом по дереву	6,71	43,62	0,92	293	6	305	0,25	2
		м2		37,58	0,34	252	2	120	--	--
106	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,0455	411,00	--	2896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
107	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,82	235,47	3,39	6315	91	3315	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3138	19	105	0,05	1
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,56	17,43	0,12	236	2	196	0,09	1
		м2		13,73	0,05	186	1	105	--	--
109	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,26	1028,30	4,62	13635	61	3559	1,52	20
		м2		254,97	3,14	3381	42	104	0,02	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36,9	237,30	1,96	8756	72	4237	0,61	23
		м2		108,90	0,45	4018	17	105	0,03	1
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	36,9	10,56	0,90	390	33	273	0,04	1
		м2		6,71	0,34	248	13	105	--	--
		Пандус								
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,295	21,55	4,52	49	10	38	0,11	--
		м3		17,03	--	39	--	97	--	--
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,345	4870,80	--	1680	--	225	3,24	1
		м3		531,00	--	183	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9644,81	196,62	1350	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00759	67700,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005925	62000,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,525	1498,70	49,10	787	26	63	0,53	--
		м2		79,66	18,40	42	10	123	0,09	--
118	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,06	9733,87	86,60	584	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,203	864,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,75	245,44	3,82	184	3	34	0,21	--
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233604	5946			161
			Тенге			26230	2174			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233604				
	Материалы -		Тенге			57753				
	Всего заработная плата -		Тенге				28404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26150				
	Местные материалы -		Тенге			117525				
		Накладные расходы -	Тенге			32005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
122	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
123	5561-31 прим.	Стол вскрывочный раз. 1700х860 мм	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1101-22	Стол	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	3201-101	Бак эмалированный для дезраствора	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	1209-11	Бак для спецодежды	1	4248,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
128	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	6,9	1498,70	49,10	10341	339	832	0,53	4
		м2		79,66	18,40	550	127	123	0,09	1
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,6	365,66	14,76	5704	230	1112	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (80 мм)	6,9	445,37	6,70	3073	46	165	0,10	1
		м2		16,90	2,50	117	17	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72302	663			11
			Тенге			1685	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19783				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1934			
	Местные материалы -		Тенге			10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1214718	53150			614
			Тенге			98938	17699			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1059731				
	Материалы -		Тенге			144676				
	Всего заработная плата -		Тенге				109519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158988				
	Местные материалы -		Тенге			612534				
		Накладные расходы -	Тенге			118839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				127345			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1417237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				135428			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Жосалы

АКТ № 02-01/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Биотермическая яма								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	58,8399616	23,36	22,08	1374	1299	390	0,01	1
		м3		1,28	5,56	75	327	97	0,02	1
2	Е0101-163-2т.ч.п-1.55,п-3.180,доп.изм.№1,К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,7651988	423,90	--	748	--	846	2,80	5
		м3		423,90	--	748	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	105,201454	23,36	22,08	2457	2323	698	0,01	1
		м3		1,28	5,56	135	585	97	0,02	2
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,2536532	423,90	--	1379	--	1559	2,80	9
		м3		423,90	--	1379	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,9993016	6,48	6,48	389	389	122	--	--
		м3		--	2,10	--	126	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,9997672	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79,9990688	21,55	4,52	1724	361	1322	0,11	9
		м3		17,03	--	1362	--	97	--	--
		Водопонижение								
8	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	154,96	100,95	4649	3028	1561	0,34	10
		м		46,35	28,00	1391	840	70	0,11	3
9	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
10	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	2	1316,04	75,71	2632	151	581	2,35	5
		шт		393,75	21,04	788	42	70	0,11	--
11	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	2	293,15	191,90	586	384	204	0,65	1
		шт		101,25	44,82	203	90	70	0,16	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Основание,днище,стены и перекрытие								
13	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС толщ. 1,0 м	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)	2,06	8674,57	66,01	17870	136	477	1,35	3
		м3		195,75	24,93	403	51	105	0,12	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,744	13128,78	954,99	390503	28405	43909	6,51	194
		м3		1075,50	330,44	31990	9829	105	1,34	40
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,984	12883,47	210,67	38444	629	3104	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2719	237	105	0,39	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,21892	131,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,21892	864,00	--	28701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53996	61200,00	--	33046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18701	65900,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,741884	67700,00	--	50226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,237	68200,00	--	16163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в днище	11,96	226,38	9,95	2708	119	823	0,36	4
		м2		52,20	3,74	624	45	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой по выравненной поверхности бетону стен (внутри ямы)	56,6	190,24	3,82	10768	216	2591	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,3	245,44	3,82	24372	379	4545	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3709	143	118	0,01	1
		Крышка разм. 1,5х1,5 -2шт								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,237356	14806,01	1133,15	3514	269	2839	82,10	19
		т		12892,50	398,25	3060	95	90	1,95	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,232844	154400,00	--	35951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004512	162700,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,5	146,46	50,15	659	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
30	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,315	2380,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9339	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9339	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		Пандус								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,52	9644,81	196,62	5015	102	189	1,79	1
		м3		272,25	74,27	142	39	105	0,36	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	5,2	331,74	23,26	1725	121	1725	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1357	45	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	5,2	56,24	1,34	292	7	354	0,31	2
		м2		54,90	0,50	285	3	123	--	--
40	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,155	14400,00	--	2232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94395	131,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,94395	864,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		Лестница								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,864	9644,81	196,62	8333	170	314	1,79	2
		м3		272,25	74,27	235	64	105	0,36	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
48	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	4,7	331,74	23,26	1559	109	1559	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1227	41	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	4,7	56,24	1,34	264	6	320	0,31	1
		м2		54,90	0,50	258	2	123	--	--
51	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,14	14400,00	--	2016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,277885	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,277885	864,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,6	89,04	5,89	1122	74	1306	0,42	5
		м		71,78	2,23	904	28	140	0,01	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0857	133700,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03296	14806,01	1133,15	488	37	394	82,10	3
		т		12892,50	398,25	425	13	90	1,95	--
58	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474,00	--	1896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы	0,00188	114900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00611	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,36	9346,82	100,65	3365	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Навес								
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	52657,31	536,06	2612	27	2483	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2355	10	105	0,99	--
64	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00496	119700,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12903	17355,77	2191,29	2239	283	1470	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1620	13	90	0,49	--
67	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14124	9523,56	4795,68	1345	677	646	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	524	193	90	5,24	1
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27027	147100,00	--	39757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,63	112,45	34,24	2095	638	998	0,32	6
		м2		51,08	8,45	952	157	90	0,03	1
70	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18,63	896,00	--	16692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,00056	899500,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,75675	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,75675	40,72	0,04	275	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**909460**	**46463**			**441**
			Тенге			**70903**	**15263**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			806992				
	Материалы -		Тенге			80707				
	Всего заработная плата -		Тенге				79047			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132838				
	Местные материалы -		Тенге			484636				
		Накладные расходы -	Тенге			84111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				91664			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1060003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				99747			
		РАЗДЕЛ 2. Подсобное помещение								
74	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	9,5395741	23,36	22,08	223	211	63	0,01	--
		м3		1,28	5,56	12	53	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-162-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,2950384	353,70	--	104	--	118	2,27	1
		м3		353,70	--	104	--	113	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,8559594	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6186531	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4746125	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8674,57	66,01	4164	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
80	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(В 12,5)	2,88	10117,95	311,32	29140	897	1689	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1270	339	105	0,57	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4104	131,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,6	713,66	11,21	2569	40	152	0,20	1
		м2		31,50	4,21	113	15	118	0,02	--
		Полы								
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6048	4870,80	--	2946	--	395	3,24	2
		м3		531,00	--	321	--	123	--	--
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,56	365,66	14,76	2764	112	539	0,36	3
		м2		52,43	5,54	396	42	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,56	445,37	6,70	3367	51	180	0,10	1
		м2		16,90	2,50	128	19	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефный	7,56	1718,31	11,72	12990	89	1637	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1298	33	123	0,02	--
		Стены								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,4	8580,24	335,84	72074	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5878	1058	118	0,61	5
		Перемычка								
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,068	27500,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,90	2
		м2		151,65	35,67	382	90	120	0,14	--
92	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12	2,52	5610,00	--	14137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	472,81	19,00	340	14	193	1,30	1
		м2		217,73	6,18	157	4	120	0,03	--
96	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
98	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	10,56	1881,30	46,81	19867	494	2066	0,94	10
		м2		145,35	17,69	1535	187	120	0,09	1
99	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 3 м	0,152	4190,00	--	637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил	0,214	21304,82	334,28	4559	72	905	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	727	27	120	0,62	--
101	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,2	557,71	8,20	6246	92	944	0,42	5
		м2		67,73	3,08	759	34	119	0,02	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
103	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,2	20,48	0,91	229	10	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	52	4	120	--	--
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	6,71	803,18	8,67	5389	58	869	0,68	5
		м2		104,63	3,26	702	22	120	0,02	--
105	Е0110-12-6	Обшивка фронтона профлистом по дереву	6,71	43,62	0,92	293	6	305	0,25	2
		м2		37,58	0,34	252	2	120	--	--
106	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,0455	411,00	--	2896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
107	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,82	235,47	3,39	6315	91	3315	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3138	19	105	0,05	1
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,56	17,43	0,12	236	2	196	0,09	1
		м2		13,73	0,05	186	1	105	--	--
109	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,26	1028,30	4,62	13635	61	3559	1,52	20
		м2		254,97	3,14	3381	42	104	0,02	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36,9	237,30	1,96	8756	72	4237	0,61	23
		м2		108,90	0,45	4018	17	105	0,03	1
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	36,9	10,56	0,90	390	33	273	0,04	1
		м2		6,71	0,34	248	13	105	--	--
		Пандус								
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,295	21,55	4,52	49	10	38	0,11	--
		м3		17,03	--	39	--	97	--	--
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,345	4870,80	--	1680	--	225	3,24	1
		м3		531,00	--	183	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9644,81	196,62	1350	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00759	67700,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005925	62000,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,525	1498,70	49,10	787	26	63	0,53	--
		м2		79,66	18,40	42	10	123	0,09	--
118	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,06	9733,87	86,60	584	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,203	864,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,75	245,44	3,82	184	3	34	0,21	--
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233604	5946			161
			Тенге			26230	2174			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233604				
	Материалы -		Тенге			57753				
	Всего заработная плата -		Тенге				28404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26150				
	Местные материалы -		Тенге			117525				
		Накладные расходы -	Тенге			32005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
122	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
123	5561-31 прим.	Стол вскрывочный раз. 1700х860 мм	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1101-22	Стол	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	3201-101	Бак эмалированный для дезраствора	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	1209-11	Бак для спецодежды	1	4248,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
128	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	6,9	1498,70	49,10	10341	339	832	0,53	4
		м2		79,66	18,40	550	127	123	0,09	1
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,6	365,66	14,76	5704	230	1112	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (80 мм)	6,9	445,37	6,70	3073	46	165	0,10	1
		м2		16,90	2,50	117	17	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72302	663			11
			Тенге			1685	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19783				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1934			
	Местные материалы -		Тенге			10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1215366	53072			613
			Тенге			98817	17686			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1060379				
	Материалы -		Тенге			145498				
	Всего заработная плата -		Тенге				109385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158988				
	Местные материалы -		Тенге			612558				
		Накладные расходы -	Тенге			118487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				127158			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1417551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				135241			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Кармакшы

АКТ № 02-03/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Биотермическая яма								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,3586625	23,36	22,08	1503	1421	427	0,01	1
		м3		1,28	5,56	82	358	97	0,02	1
2	Е0101-163-2т.ч.п-1.55,п-3.180,доп.изм.№1,К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9307599	423,90	--	818	--	925	2,80	5
		м3		423,90	--	818	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,5046329	23,36	22,08	2301	2175	653	0,01	1
		м3		1,28	5,56	126	548	97	0,02	2
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,046535	423,90	--	1291	--	1459	2,80	9
		м3		423,90	--	1291	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,9603728	6,48	6,48	382	382	120	--	--
		м3		--	2,10	--	124	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,6534576	134,10	--	2636	--	2978	0,97	19
		м3		134,10	--	2636	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,6138304	21,55	4,52	1694	355	1299	0,11	8
		м3		17,03	--	1339	--	97	--	--
		Водопонижение								
8	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	154,96	100,95	4649	3028	1561	0,34	10
		м		46,35	28,00	1391	840	70	0,11	3
9	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
10	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	1	1316,04	75,71	1316	76	290	2,35	2
		шт		393,75	21,04	394	21	70	0,11	--
11	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1	293,15	191,90	293	192	102	0,65	1
		шт		101,25	44,82	101	45	70	0,16	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Основание,днище,стены и перекрытие								
13	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС толщ. 1,0 м	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)	2,06	8674,57	66,01	17870	136	477	1,35	3
		м3		195,75	24,93	403	51	105	0,12	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,744	13128,78	954,99	390503	28405	43909	6,51	194
		м3		1075,50	330,44	31990	9829	105	1,34	40
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,984	12883,47	210,67	38444	629	3104	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2719	237	105	0,39	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,21892	131,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,21892	864,00	--	28701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53996	61200,00	--	33046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18701	65900,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,741884	67700,00	--	50226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,237	68200,00	--	16163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в днище	11,96	226,38	9,95	2708	119	823	0,36	4
		м2		52,20	3,74	624	45	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой по выравненной поверхности бетону стен (внутри ямы)	56,6	190,24	3,82	10768	216	2591	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,3	245,44	3,82	24372	379	4545	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3709	143	118	0,01	1
		Крышка разм. 1,5х1,5 -2шт								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,237356	14806,01	1133,15	3514	269	2839	82,10	19
		т		12892,50	398,25	3060	95	90	1,95	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,232844	154400,00	--	35951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004512	162700,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,5	167,60	50,15	754	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
30	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,315	2380,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9339	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9339	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		Пандус								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,52	9644,81	196,62	5015	102	189	1,79	1
		м3		272,25	74,27	142	39	105	0,36	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	5,2	331,74	23,26	1725	121	1725	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1357	45	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	5,2	56,24	1,34	292	7	354	0,31	2
		м2		54,90	0,50	285	3	123	--	--
40	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,155	14400,00	--	2232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94395	131,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,94395	864,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		Лестница								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,864	9644,81	196,62	8333	170	314	1,79	2
		м3		272,25	74,27	235	64	105	0,36	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
48	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	4,7	331,74	23,26	1559	109	1559	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1227	41	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	4,7	56,24	1,34	264	6	320	0,31	1
		м2		54,90	0,50	258	2	123	--	--
51	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,14	14400,00	--	2016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,277885	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,277885	864,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,6	89,04	5,89	1122	74	1306	0,42	5
		м		71,78	2,23	904	28	140	0,01	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0857	133700,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03296	14806,01	1133,15	488	37	394	82,10	3
		т		12892,50	398,25	425	13	90	1,95	--
58	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474,00	--	1896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы	0,00188	114900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00611	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,36	9346,82	100,65	3365	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Навес								
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	52657,31	536,06	2612	27	2483	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2355	10	105	0,99	--
64	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00496	119700,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12903	17355,77	2191,29	2239	283	1470	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1620	13	90	0,49	--
67	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14124	9523,56	4795,68	1345	677	646	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	524	193	90	5,24	1
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27027	147100,00	--	39757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,63	112,45	34,24	2095	638	998	0,32	6
		м2		51,08	8,45	952	157	90	0,03	1
70	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18,63	896,00	--	16692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,00056	899500,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,75675	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,75675	40,72	0,04	275	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**907723**	**46156**			**438**
			Тенге			**70318**	**15188**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805255				
	Материалы -		Тенге			79885				
	Всего заработная плата -		Тенге				78388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132838				
	Местные материалы -		Тенге			484612				
		Накладные расходы -	Тенге			83613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				90930			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1057633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				99013			
		РАЗДЕЛ 2. Подсобное помещение								
74	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			9,5395741	23,36	22,08	223	211	63	0,01	--
		м3		1,28	5,56	12	53	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-162-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,2950384	353,70	--	104	--	118	2,27	1
		м3		353,70	--	104	--	113	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,8559594	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6186531	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4746125	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8674,57	66,01	4164	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
80	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(В 12,5)	2,88	10117,95	311,32	29140	897	1689	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1270	339	105	0,57	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4104	131,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,6	713,66	11,21	2569	40	152	0,20	1
		м2		31,50	4,21	113	15	118	0,02	--
		Полы								
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6048	4870,80	--	2946	--	395	3,24	2
		м3		531,00	--	321	--	123	--	--
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,56	365,66	14,76	2764	112	539	0,36	3
		м2		52,43	5,54	396	42	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,56	445,37	6,70	3367	51	180	0,10	1
		м2		16,90	2,50	128	19	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефный	7,56	1718,31	11,72	12990	89	1637	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1298	33	123	0,02	--
		Стены								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,4	8580,24	335,84	72074	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5878	1058	118	0,61	5
		Перемычка								
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,068	27500,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,90	2
		м2		151,65	35,67	382	90	120	0,14	--
92	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12	2,52	5610,00	--	14137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	472,81	19,00	340	14	193	1,30	1
		м2		217,73	6,18	157	4	120	0,03	--
96	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
98	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	10,56	1881,30	46,81	19867	494	2066	0,94	10
		м2		145,35	17,69	1535	187	120	0,09	1
99	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 3 м	0,152	4190,00	--	637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил	0,214	21304,82	334,28	4559	72	905	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	727	27	120	0,62	--
101	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,2	557,71	8,20	6246	92	944	0,42	5
		м2		67,73	3,08	759	34	119	0,02	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
103	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,2	20,48	0,91	229	10	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	52	4	120	--	--
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	6,71	803,18	8,67	5389	58	869	0,68	5
		м2		104,63	3,26	702	22	120	0,02	--
105	Е0110-12-6	Обшивка фронтона профлистом по дереву	6,71	43,62	0,92	293	6	305	0,25	2
		м2		37,58	0,34	252	2	120	--	--
106	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,0455	411,00	--	2896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
107	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,82	235,47	3,39	6315	91	3315	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3138	19	105	0,05	1
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,56	17,43	0,12	236	2	196	0,09	1
		м2		13,73	0,05	186	1	105	--	--
109	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,26	1028,30	4,62	13635	61	3559	1,52	20
		м2		254,97	3,14	3381	42	104	0,02	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36,9	237,30	1,96	8756	72	4237	0,61	23
		м2		108,90	0,45	4018	17	105	0,03	1
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	36,9	10,56	0,90	390	33	273	0,04	1
		м2		6,71	0,34	248	13	105	--	--
		Пандус								
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,295	21,55	4,52	49	10	38	0,11	--
		м3		17,03	--	39	--	97	--	--
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,345	4870,80	--	1680	--	225	3,24	1
		м3		531,00	--	183	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9644,81	196,62	1350	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00759	67700,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005925	62000,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,525	1498,70	49,10	787	26	63	0,53	--
		м2		79,66	18,40	42	10	123	0,09	--
118	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,06	9733,87	86,60	584	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,203	864,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,75	245,44	3,82	184	3	34	0,21	--
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			233604	5946			161
			Тенге			26230	2174			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233604				
	Материалы -		Тенге			57753				
	Всего заработная плата -		Тенге				28404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26150				
	Местные материалы -		Тенге			117525				
		Накладные расходы -	Тенге			32005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				33205			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
122	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
123	5561-31 прим.	Стол вскрывочный раз. 1700х860 мм	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1101-22	Стол	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	3201-101	Бак эмалированный для дезраствора	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	1209-11	Бак для спецодежды	1	4248,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
128	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	6,9	1498,70	49,10	10341	339	832	0,53	4
		м2		79,66	18,40	550	127	123	0,09	1
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,6	365,66	14,76	5704	230	1112	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (80 мм)	6,9	445,37	6,70	3073	46	165	0,10	1
		м2		16,90	2,50	117	17	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72302	663			11
			Тенге			1685	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19783				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1934			
	Местные материалы -		Тенге			10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1213629	52766			610
			Тенге			98233	17611			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058642				
	Материалы -		Тенге			144676				
	Всего заработная плата -		Тенге				108726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158988				
	Местные материалы -		Тенге			612534				
		Накладные расходы -	Тенге			117989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				126424			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1415181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				134507			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Акай

АКТ № 02-05/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Биотермическая яма								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	101,551168	23,36	22,08	2372	2242	674	0,01	1
		м3		1,28	5,56	130	564	97	0,02	2
2	Е0101-163-2т.ч.п-1.55,п-3.180,доп.изм.№1,К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,046535	423,90	--	1291	--	1459	2,80	9
		м3		423,90	--	1291	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	62,4279026	23,36	22,08	1458	1378	414	0,01	1
		м3		1,28	5,56	80	347	97	0,02	1
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,9307599	423,90	--	818	--	925	2,80	5
		м3		423,90	--	818	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,9603728	6,48	6,48	382	382	120	--	--
		м3		--	2,10	--	124	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,6534576	134,10	--	2636	--	2978	0,97	19
		м3		134,10	--	2636	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,6138304	21,55	4,52	1694	355	1299	0,11	8
		м3		17,03	--	1339	--	97	--	--
		Водопонижение								
8	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	30	154,96	100,95	4649	3028	1561	0,34	10
		м		46,35	28,00	1391	840	70	0,11	3
9	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	30	92,82	63,34	2785	1900	1016	0,23	7
		м		29,48	18,88	884	566	70	0,08	2
10	Е0101-215-5	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	1	1316,04	75,71	1316	76	290	2,35	2
		шт		393,75	21,04	394	21	70	0,11	--
11	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1	293,15	191,90	293	192	102	0,65	1
		шт		101,25	44,82	101	45	70	0,16	--
12	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Основание,днище,стены и перекрытие								
13	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС толщ. 1,0 м	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(подбетонка)	2,06	8674,57	66,01	17870	136	477	1,35	3
		м3		195,75	24,93	403	51	105	0,12	--
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,744	13128,78	954,99	390503	28405	43909	6,51	194
		м3		1075,50	330,44	31990	9829	105	1,34	40
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,984	12883,47	210,67	38444	629	3104	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2719	237	105	0,39	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,21892	131,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,21892	864,00	--	28701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,53996	61200,00	--	33046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18701	65900,00	--	12324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,741884	67700,00	--	50226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,237	68200,00	--	16163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в днище	11,96	226,38	9,95	2708	119	823	0,36	4
		м2		52,20	3,74	624	45	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой по выравненной поверхности бетону стен (внутри ямы)	56,6	190,24	3,82	10768	216	2591	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2114	82	118	0,01	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,3	245,44	3,82	24372	379	4545	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3709	143	118	0,01	1
		Крышка разм. 1,5х1,5 -2шт								
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,237356	14806,01	1133,15	3514	269	2839	82,10	19
		т		12892,50	398,25	3060	95	90	1,95	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,232844	154400,00	--	35951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004512	162700,00	--	734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	4,5	146,46	50,15	659	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
30	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,315	2380,00	--	750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9339	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9339	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		Пандус								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,52	9644,81	196,62	5015	102	189	1,79	1
		м3		272,25	74,27	142	39	105	0,36	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	5,2	331,74	23,26	1725	121	1725	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1357	45	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	5,2	56,24	1,34	292	7	354	0,31	2
		м2		54,90	0,50	285	3	123	--	--
40	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,155	14400,00	--	2232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94395	131,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,94395	864,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		Лестница								
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,551	21,55	4,52	12	2	9	0,11	--
		м3		17,03	--	9	--	97	--	--
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,864	9644,81	196,62	8333	170	314	1,79	2
		м3		272,25	74,27	235	64	105	0,36	--
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01876	67700,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,95	1498,70	49,10	1424	47	115	0,53	--
		м2		79,66	18,40	76	17	123	0,09	--
48	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,255	9733,87	86,60	2482	22	140	3,06	1
		м3		490,50	32,72	125	8	105	0,16	--
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм	4,7	331,74	23,26	1559	109	1559	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1227	41	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	4,7	56,24	1,34	264	6	320	0,31	1
		м2		54,90	0,50	258	2	123	--	--
51	С143001-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,14	14400,00	--	2016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,277885	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,277885	864,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,6	89,04	5,89	1122	74	1306	0,42	5
		м		71,78	2,23	904	28	140	0,01	--
56	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0857	133700,00	--	11458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для обмена воздуха								
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03296	14806,01	1133,15	488	37	394	82,10	3
		т		12892,50	398,25	425	13	90	1,95	--
58	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474,00	--	1896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-260	Стальные крепежные элементы	0,00188	114900,00	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00611	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,36	9346,82	100,65	3365	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Навес								
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	52657,31	536,06	2612	27	2483	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2355	10	105	0,99	--
64	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00496	119700,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00976	93997,62	304,24	917	3	340	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	323	1	105	0,56	--
66	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12903	17355,77	2191,29	2239	283	1470	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1620	13	90	0,49	--
67	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,14124	9523,56	4795,68	1345	677	646	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	524	193	90	5,24	1
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,27027	147100,00	--	39757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,63	112,45	34,24	2095	638	998	0,32	6
		м2		51,08	8,45	952	157	90	0,03	1
70	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18,63	896,00	--	16692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,00056	899500,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,75675	21,80	0,05	147	--	35	0,03	--
		м2		5,81	0,02	39	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,75675	40,72	0,04	275	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**907749**	**46181**			**438**
			Тенге			**70320**	**15195**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805281				
	Материалы -		Тенге			79885				
	Всего заработная плата -		Тенге				78396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132838				
	Местные материалы -		Тенге			484612				
		Накладные расходы -	Тенге			83620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				90939			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1057669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				99022			
		РАЗДЕЛ 2. Подсобное помещение								
74	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			9,5395741	23,36	22,08	223	211	63	0,01	--
		м3		1,28	5,56	12	53	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0101-162-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,2950384	353,70	--	104	--	118	2,27	1
		м3		353,70	--	104	--	113	--	--
76	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,8559594	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6186531	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,4746125	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8674,57	66,01	4164	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
80	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных(В 12,5)	2,88	10117,95	311,32	29140	897	1689	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1270	339	105	0,57	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,4104	131,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
83	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,6	713,66	11,21	2569	40	152	0,20	1
		м2		31,50	4,21	113	15	118	0,02	--
		Полы								
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,6048	4870,80	--	2946	--	395	3,24	2
		м3		531,00	--	321	--	123	--	--
85	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,56	365,66	14,76	2764	112	539	0,36	3
		м2		52,43	5,54	396	42	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,56	445,37	6,70	3367	51	180	0,10	1
		м2		16,90	2,50	128	19	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефный	7,56	1718,31	11,72	12990	89	1637	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1298	33	123	0,02	--
		Стены								
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,4	8580,24	335,84	72074	2821	8185	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5878	1058	118	0,61	5
		Перемычка								
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,068	27500,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дверь								
91	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,90	2
		м2		151,65	35,67	382	90	120	0,14	--
92	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12	2,52	5610,00	--	14137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,72	472,81	19,00	340	14	193	1,30	1
		м2		217,73	6,18	157	4	120	0,03	--
96	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
98	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	10,56	1881,30	46,81	19867	494	2066	0,94	10
		м2		145,35	17,69	1535	187	120	0,09	1
99	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 3 м	0,152	4190,00	--	637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил	0,214	21304,82	334,28	4559	72	905	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	727	27	120	0,62	--
101	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	11,2	557,71	8,20	6246	92	944	0,42	5
		м2		67,73	3,08	759	34	119	0,02	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,214	573,75	28,11	123	6	34	0,78	--
		м3		123,75	10,58	26	2	120	0,05	--
103	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,2	20,48	0,91	229	10	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	52	4	120	--	--
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	6,71	803,18	8,67	5389	58	869	0,68	5
		м2		104,63	3,26	702	22	120	0,02	--
105	Е0110-12-6	Обшивка фронтона профлистом по дереву	6,71	43,62	0,92	293	6	305	0,25	2
		м2		37,58	0,34	252	2	120	--	--
106	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,0455	411,00	--	2896	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
107	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,82	235,47	3,39	6315	91	3315	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3138	19	105	0,05	1
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,56	17,43	0,12	236	2	196	0,09	1
		м2		13,73	0,05	186	1	105	--	--
109	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,26	1028,30	4,62	13635	61	3559	1,52	20
		м2		254,97	3,14	3381	42	104	0,02	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36,9	237,30	1,96	8756	72	4237	0,61	23
		м2		108,90	0,45	4018	17	105	0,03	1
111	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	36,9	10,56	0,90	390	33	273	0,04	1
		м2		6,71	0,34	248	13	105	--	--
		Пандус								
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,295	21,55	4,52	49	10	38	0,11	--
		м3		17,03	--	39	--	97	--	--
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,345	4870,80	--	1680	--	225	3,24	1
		м3		531,00	--	183	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,14	9644,81	196,62	1350	28	51	1,79	--
		м3		272,25	74,27	38	10	105	0,36	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00759	67700,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005925	62000,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	0,525	1498,70	49,10	787	26	63	0,53	--
		м2		79,66	18,40	42	10	123	0,09	--
118	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,06	9733,87	86,60	584	5	33	3,06	--
		м3		490,50	32,72	29	2	105	0,16	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	131,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,203	864,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,75	245,44	3,82	184	3	34	0,21	--
		м2		37,35	1,44	28	1	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			233604	5946			161
			руб.			26230	2174			12
	Стоимость общестроительных работ -		руб.			233604				
	Материалы -		руб.			57753				
	Всего заработная плата -		руб.				28404			
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.			26150				
	Местные материалы -		руб.			117525				
		Накладные расходы -	руб.			32005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.				4801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	руб.			15937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		руб.			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	руб.				33205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			281545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	руб.				33205			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование								
122	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
123	5561-31 прим.	Стол вскрывочный раз. 1700х860 мм	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1101-22	Стол	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	3201-101	Бак эмалированный для дезраствора	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	1209-11	Бак для спецодежды	1	4248,00	--	4248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
128	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	6,9	1498,70	49,10	10341	339	832	0,53	4
		м2		79,66	18,40	550	127	123	0,09	1
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,6	365,66	14,76	5704	230	1112	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (80 мм)	6,9	445,37	6,70	3073	46	165	0,10	1
		м2		16,90	2,50	117	17	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			72302	663			11
			Тенге			1685	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19783				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				1934			
	Местные материалы -		Тенге			10398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1213655	52790			610
			Тенге			98235	17617			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52519				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058668				
	Материалы -		Тенге			144676				
	Всего заработная плата -		Тенге				108733			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158988				
	Местные материалы -		Тенге			612534				
		Накладные расходы -	Тенге			117997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							702
		Сметная заработная плата -	Тенге				126433			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97798				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				7052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88116				
		Накладные расходы -	Тенге			6347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4670				
	Материалы -		Тенге			895				
	Всего заработная плата -		Тенге				66			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3706				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1415217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				134516			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. 3-Интернационал

АКТ № 07-10/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОБВОЛОВАНИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	347	39,82	37,82	13817	13122	4331	0,01	5
		м3		1,87	11,00	649	3816	97	0,04	13
2	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	579,49	17,60	--	10199	--	2040	0,07	43
		т		3,52	--	2040	--	100	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	939	9,24	9,24	8681	8681	2734	--	--
		м3		--	3,00	--	2818	97	0,01	11
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	939	7,91	7,91	7428	7428	2339	--	--
		м3		--	2,57	--	2412	97	0,01	9
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	224	21,55	4,52	4826	1012	3700	0,11	24
		м3		17,03	--	3815	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44951	30243			72
			Тенге			6503	9046			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44951				
		Всего заработная плата -	Тенге				15550			
		Местные материалы -	Тенге			46				
		Транспортные расходы -	Тенге			10199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				17821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				17821			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения и ворота								
6	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	116	517,64	243,27	60046	28219	53191	1,49	173
		м		261,00	66,53	30276	7717	140	0,24	28
7	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,984	8620,00	--	25722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,356	134000,00	--	717704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	231	896,00	--	206976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500,00	--	6297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
12	С12021-268	Сварная решетка	0,141	134000,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,8	896,00	--	6989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000235	899500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,425	21,80	0,05	2996	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	798	3	90	--	--
16	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	137,425	87,85	0,10	12073	14	1029	0,04	6
		м2		8,28	0,04	1138	5	90	--	--
		Шарнир								
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0011	114900,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1065356	29413			201
			Тенге			35430	8060			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328631				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				43490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			28230				
		Накладные расходы -	Тенге			59914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие ТИП1-35 М2								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	--
		м3		17,03	--	60	--	97	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	1684,76	68,13	8845	358	238	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	112	67	133	0,04	--
21	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	35	767,93	36,34	26878	1272	930	0,05	2
		м2		7,58	12,40	265	434	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35798	1645			3
			Тенге			437	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35798				
	Всего заработная плата -		Тенге				938			
	Местные материалы -		Тенге			33715				
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1146105	61301			275
			Тенге			42370	17608			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409381				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				59978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			61992				
	Транспортные расходы -		Тенге			10199				
		Накладные расходы -	Тенге			76285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			514805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				71421			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1295733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				71421			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Жанажол

АКТ № 07-12/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОБВОЛОВАНИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	220	39,82	37,82	8760	8320	2746	0,01	3
		м3		1,87	11,00	411	2420	97	0,04	8
2	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	367,4	17,60	--	6466	--	1293	0,07	27
		т		3,52	--	1293	--	100	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	812	9,24	9,24	7507	7507	2364	--	--
		м3		--	3,00	--	2437	97	0,01	9
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	812	7,91	7,91	6423	6423	2023	--	--
		м3		--	2,57	--	2085	97	0,01	8
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	224	21,55	4,52	4826	1012	3700	0,11	24
		м3		17,03	--	3815	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33983	23261			54
			Тенге			5519	6942			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33983				
		Всего заработная плата -	Тенге				12462			
		Местные материалы -	Тенге			29				
		Транспортные расходы -	Тенге			6466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				14281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				14281			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения и ворота								
6	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	116	517,64	243,27	60046	28219	53191	1,49	173
		м		261,00	66,53	30276	7717	140	0,24	28
7	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,984	8620,00	--	25722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,356	134000,00	--	717704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	231	896,00	--	206976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500,00	--	6297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
12	С12021-268	Сварная решетка	0,141	134000,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,8	896,00	--	6989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000235	899500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,425	21,80	0,05	2996	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	798	3	90	--	--
16	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	137,425	87,85	0,10	12073	14	1029	0,04	6
		м2		8,28	0,04	1138	5	90	--	--
		Шарнир								
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0011	114900,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1065356	29413			201
			Тенге			35430	8060			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328631				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				43490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			28230				
		Накладные расходы -	Тенге			59914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие ТИП1-35 М2								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	--
		м3		17,03	--	60	--	97	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	1684,76	68,13	8845	358	238	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	112	67	133	0,04	--
21	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	35	767,93	36,34	26878	1272	930	0,05	2
		м2		7,58	12,40	265	434	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			35798	1645			3
			Тенге			437	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35798				
	Всего заработная плата -		Тенге				938			
	Местные материалы -		Тенге			33715				
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1135137	54319			258
			Тенге			41386	15504			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398412				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				56890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			61975				
	Транспортные расходы -		Тенге			6466				
		Накладные расходы -	Тенге			73267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				67880			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1280908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				67880			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Ирколь

АКТ № 07-09/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОБВОЛОВАНИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	427	39,82	37,82	17003	16148	5330	0,01	6
		м3		1,87	11,00	798	4696	97	0,04	16
2	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	713,09	17,60	--	12550	--	2510	0,07	53
		т		3,52	--	2510	--	100	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1019	9,24	9,24	9421	9421	2967	--	--
		м3		--	3,00	--	3059	97	0,01	12
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1019	7,91	7,91	8061	8061	2539	--	--
		м3		--	2,57	--	2617	97	0,01	10
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	224	21,55	4,52	4826	1012	3700	0,11	24
		м3		17,03	--	3815	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51861	34640			82
			Тенге			7123	10372			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51861				
		Всего заработная плата -	Тенге				17495			
		Местные материалы -	Тенге			57				
		Транспортные расходы -	Тенге			12550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				20052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				20052			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения и ворота								
6	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	116	517,64	243,27	60046	28219	53191	1,49	173
		м		261,00	66,53	30276	7717	140	0,24	28
7	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,984	8620,00	--	25722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,356	134000,00	--	717704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	231	896,00	--	206976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500,00	--	6297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7184,81	1172,83	7185	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
12	С12021-268	Сварная решетка	0,141	134000,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,8	896,00	--	6989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000235	899500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,425	21,80	0,05	2996	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	798	3	90	--	--
16	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	137,425	87,85	0,10	12073	14	1029	0,04	6
		м2		8,28	0,04	1138	5	90	--	--
		Шарнир								
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0011	114900,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1065356	29413			201
			Тенге			35430	8060			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328631				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				43490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			28230				
		Накладные расходы -	Тенге			59914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие ТИП1-35 М2								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	--
		м3		17,03	--	60	--	97	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	1684,76	68,13	8845	358	238	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	112	67	133	0,04	--
21	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	35	767,93	36,34	26878	1272	930	0,05	2
		м2		7,58	12,40	265	434	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			35798	1645			3
			Тенге			437	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35798				
	Всего заработная плата -		Тенге				938			
	Местные материалы -		Тенге			33715				
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1153014	65698			286
			Тенге			42990	18933			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416290				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				61923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			62003				
	Транспортные расходы -		Тенге			12550				
		Накладные расходы -	Тенге			78186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				73651			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1305072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				73651			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Жосалы

АКТ № 07-11/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОБВОЛОВАНИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	301	39,82	37,82	11986	11383	3757	0,01	4
		м3		1,87	11,00	563	3310	97	0,04	11
2	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	502,67	17,60	--	8847	--	1769	0,07	37
		т		3,52	--	1769	--	100	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	893	9,24	9,24	8256	8256	2600	--	--
		м3		--	3,00	--	2680	97	0,01	10
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	893	7,91	7,91	7064	7064	2225	--	--
		м3		--	2,57	--	2293	97	0,01	9
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	224	21,55	4,52	4826	1012	3700	0,11	24
		м3		17,03	--	3815	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40979	27714			65
			Тенге			6147	8284			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40979				
		Всего заработная плата -	Тенге				14431			
		Местные материалы -	Тенге			40				
		Транспортные расходы -	Тенге			8847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				16539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				16539			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения и ворота								
6	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	116	517,64	243,27	60064	28219	53191	1,49	173
		м		261,00	66,53	30276	7717	140	0,24	28
7	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,984	8620,00	--	25722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,356	134000,00	--	717704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	231	896,00	--	206976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500,00	--	6297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7184,81	1172,83	7185	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
12	С12021-268	Сварная решетка	0,141	134000,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,8	896,00	--	6989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000235	899500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,425	21,80	0,05	2996	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	798	3	90	--	--
16	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	137,425	87,85	0,10	12073	14	1029	0,04	6
		м2		8,28	0,04	1138	5	90	--	--
		Шарнир								
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0011	114900,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1065356	29413			201
			Тенге			35430	8060			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328631				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				43490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			28230				
		Накладные расходы -	Тенге			59914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие ТИП1-35 М2								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	--
		м3		17,03	--	60	--	97	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	1684,76	68,13	8845	358	238	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	112	67	133	0,04	--
21	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	35	767,93	36,34	26878	1272	930	0,05	2
		м2		7,58	12,40	265	434	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			35798	1645			3
			Тенге			437	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35798				
	Всего заработная плата -		Тенге				938			
	Местные материалы -		Тенге			33715				
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1142132	58772			269
			Тенге			42014	16846			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405408				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				58860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			61986				
	Транспортные расходы -		Тенге			8847				
		Накладные расходы -	Тенге			75192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				70138			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1290363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				70138			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Кармакшы

АКТ № 07-08/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОБВОЛОВАНИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	263	39,82	37,82	10473	9946	3283	0,01	3
		м3		1,87	11,00	492	2892	97	0,04	10
2	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	439,21	17,60	--	7730	--	1546	0,07	32
		т		3,52	--	1546	--	100	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	855	9,24	9,24	7904	7904	2489	--	--
		м3		--	3,00	--	2566	97	0,01	10
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	855	7,91	7,91	6763	6763	2130	--	--
		м3		--	2,57	--	2196	97	0,01	8
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	224	21,55	4,52	4826	1012	3700	0,11	24
		м3		17,03	--	3815	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37697	25625			60
			Тенге			5853	7655			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37697				
		Всего заработная плата -	Тенге				13507			
		Местные материалы -	Тенге			35				
		Транспортные расходы -	Тенге			7730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15479			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения и ворота								
6	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	116	517,64	243,27	60046	28219	53191	1,49	173
		м		261,00	66,53	30276	7717	140	0,24	28
7	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,984	8620,00	--	25722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,356	134000,00	--	717704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	231	896,00	--	206976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500,00	--	6297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7184,81	1172,83	7185	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
12	С12021-268	Сварная решетка	0,141	134000,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,8	896,00	--	6989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000235	899500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,425	21,80	0,05	2996	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	798	3	90	--	--
16	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	137,425	87,85	0,10	12073	14	1029	0,04	6
		м2		8,28	0,04	1138	5	90	--	--
		Шарнир								
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0011	114900,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1065356	29413			201
			Тенге			35430	8060			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328631				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				43490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			28230				
		Накладные расходы -	Тенге			59914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие ТИП1-35 М2								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	--
		м3		17,03	--	60	--	97	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	1684,76	68,13	8845	358	238	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	112	67	133	0,04	--
21	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	35	767,93	36,34	26878	1272	930	0,05	2
		м2		7,58	12,40	265	434	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			35798	1645			3
			Тенге			437	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35798				
	Всего заработная плата -		Тенге				938			
	Местные материалы -		Тенге			33715				
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1138850	56683			263
			Тенге			41720	16216			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402126				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				57936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			61981				
	Транспортные расходы -		Тенге			7730				
		Накладные расходы -	Тенге			74289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				69079			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1285927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				69079			

Форма 4

Наименование стройки - Строительство биотермических ям в а.о.3-Интернационал, Жанажол, Ирколь, Жосалы, Кармакшы, Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Биотермическая яма в а.о. Акай

АКТ № 07-01/1

выполненных работ за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОБВОЛОВАНИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	350	39,82	37,82	13937	13236	4369	0,01	5
		м3		1,87	11,00	655	3849	97	0,04	13
2	С010334-А8	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	584,5	17,60	--	10287	--	2057	0,07	43
		т		3,52	--	2057	--	100	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	942	9,24	9,24	8709	8709	2743	--	--
		м3		--	3,00	--	2827	97	0,01	11
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	942	7,91	7,91	7452	7452	2347	--	--
		м3		--	2,57	--	2419	97	0,01	9
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	224	21,55	4,52	4826	1012	3700	0,11	24
		м3		17,03	--	3815	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45211	30407			72
			Тенге			6527	9096			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45211				
		Всего заработная плата -	Тенге				15623			
		Местные материалы -	Тенге			47				
		Транспортные расходы -	Тенге			10287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				17905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				17905			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения и ворота								
6	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	116	517,64	243,27	60046	28219	53191	1,49	173
		м		261,00	66,53	30276	7717	140	0,24	28
7	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,984	8620,00	--	25722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,356	134000,00	--	717704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	231	896,00	--	206976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500,00	--	6297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7184,81	1172,83	7185	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
12	С12021-268	Сварная решетка	0,141	134000,00	--	18894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,8	896,00	--	6989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000235	899500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	137,425	21,80	0,05	2996	7	721	0,03	4
		м2		5,81	0,02	798	3	90	--	--
16	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	137,425	87,85	0,10	12073	14	1029	0,04	6
		м2		8,28	0,04	1138	5	90	--	--
		Шарнир								
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0011	114900,00	--	126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1065356	29413			201
			Тенге			35430	8060			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328631				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				43490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			28230				
		Накладные расходы -	Тенге			59914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				52477			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожное покрытие ТИП1-35 М2								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	--
		м3		17,03	--	60	--	97	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,25	1684,76	68,13	8845	358	238	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	12,76	112	67	133	0,04	--
21	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	35	767,93	36,34	26878	1272	930	0,05	2
		м2		7,58	12,40	265	434	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			35798	1645			3
			Тенге			437	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35798				
	Всего заработная плата -		Тенге				938			
	Местные материалы -		Тенге			33715				
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1146364	61466			275
			Тенге			42394	17657			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409640				
	Материалы -		Тенге			14948				
	Всего заработная плата -		Тенге				60051			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220610				
	Местные материалы -		Тенге			61993				
	Транспортные расходы -		Тенге			10287				
		Накладные расходы -	Тенге			76356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				71505			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736724				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			736724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			780928				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1296084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				71505			

в т.ч. С-сть оборудования

02-03/1 3 Интернационал ОСР Тенге 1 415 181 52 519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02-03/1 Жанажол ОСР	Тенге			1 415 181	52 519			
		02-06/1 Ирколь ОСР	Тенге			1 417 237	52 519			
		02-01/1 Жосалы ОСР	Тенге			1 417 551	52 519			
		02-03/1 Кармакшы ОСР	Тенге			1 415 181	52 519			
		02-05/1 Акай ОСР	Тенге			1 415 217	52 519			
		07-10/1 Интернационал благоустройство	Тенге			1 295 733				
		07-12/1 Жанажол благоустройство	Тенге			1 280 908				
		07-09/1 Ирколь благоустройство	Тенге			1 305 072				
		07-11/1 Жосалы благоустройство	Тенге			1 290 363				
		07-08/1 Кармакшы благоустройство	Тенге			1 285 927				
		07-01/1 Акай благоустройство	Тенге			1 296 084				
		Перекидной мостик (6шт)	Тенге			718 206				
		ИТОГО	Тенге			**16 967 841**	**315 114**			
		Стоимость оборудования	Тенге			315 114				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге			**16 652 727**				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			566 193				
		итого	Тенге			**17 218 920**				
		зимнее удорожание 2,2х0,9%=1,98%	Тенге			340 935				
		Выслуга лет 1%	Тенге			172 189				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			68 876				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия 30%	Тенге			694 977				
		Итого	Тенге			**18 495 896**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**315 114**				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**18 811 010**				
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге			**44 958 314**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			899 166				
		Итого	Тенге			**45 857 480**				
		НДС 12%	Тенге			5 502 898				
		Всего	Тенге			**51 360 377,60**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Ж. Муратбаев**
Руководитель ГУ "Отдела строительства Кармакшинского района"

Технадзор _____

ПОДРЯДЧИК _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМІРЗАК"