Счет-фактура № 34 от 26 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №№№№№

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а /д Алматы-1 ст.Шамалган-Узынагаш, км 2-48 (участок км5,9-7,4) в Карасайском районе	шт	1	114 752 477,89	114 752 477,89	12%	13 770 297,35	128 522 775,24		
Всего по счету:					**114 752 477,89**		**13 770 297,35**	**128 522 775,24**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за август 2013 года
по договору № 267 от 25.04.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы I - ст.Шамалган-Узынагаш, км 2-48 Карасайского района Алматинской области	тенге	390 157 158.00	128 522 775.24	11 704 714.74	0.00	128 522 775.24	3 855 683.26	124 667 091.98
	в т.ч. 422 - Капитальный ремонт дорог		348 354 605.36	114 752 477.89	10 450 638.16	-	114 752 477.89	3 442 574.34	111 309 903.55
2	*168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам*		41 802 552.64	13 770 297.35	1 254 076.58	-	13 770 297.35	413 108.92	13 357 188.43
3	**Всего по акту:**		**390 157 158,00**	**128 522 775,24**	**11 704 714,74**	**0,00**	**128 522 775,24**	**3 855 683,26**	**124 667 091,98**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Сапратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжпроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика_____ М.Рахимов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 Карасайского района Алматинской области

Договор № 267 от 25.04.2013 г.

Акт

приемки выполненных работ за август 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6844,2	12,31	12,31	84252	84252	22373	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	23065	97	0,011	75
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	13688,4	9,74	9,74	133325	133325	35319	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	36411	97	0,0087	119
3	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6844,2	63,86	60,39	437071	413321	146519	0,0241	165
		м3 грунта		3,47	18,6	23749	127302	97	0,0699	478
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6844,2	3,77	3,24	25803	22175	10622	0,00332	23
		м3 грунта		0,48	1,12	3285	7666	97	0,00371	25

5	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000; *м3 грунта*	41065,2	1,62	1,44	66526	59134	21510	–	–
				–	0,54	–	22175	97	0,00258	106
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	13346,19	32,3	32,3	431082	431082	86216	–	–
				–	6,46	–	86216	100	0,01357	181
7	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	1403,93	14,62	14,62	20525	20525	6945	–	–
				–	5,1	–	7160	97	0,01673	23
8	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей *м3 грунта*	1403,93	5,07	5,07	7118	7118	2397	–	–
				–	1,76	–	2471	97	0,00575	8
9	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	934,93	14,62	14,62	13669	13669	4625	–	–
				–	5,1	–	4768	97	0,01673	16
10	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейК=3,000; *м3 грунта*	2804,79	5,07	5,07	14220	14220	4788	–	–
				–	1,76	–	4936	97	0,00575	16
11	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4672,8	12,31	12,31	57522	57522	15275	–	–
				–	3,37	–	15747	97	0,011	51
12	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	9345,6	9,74	9,74	91026	91026	24113	–	–
				–	2,66	–	24859	97	0,0087	81

13	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4672,8	42,18	40,26	197099	188127	57881	0,0129	60
		м3 грунта		1,86	10,91	8691	50980	97	0,03733	174
14	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4672,8	3,77	3,24	17616	15140	7253	0,00332	16
		м3 грунта		0,48	1,12	2243	5234	97	0,00371	17
15	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=2,000;	7874,8	1,62	1,44	12757	11340	4124	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	4252	97	0,00258	20
16	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	7677,93	19,7	19,7	151255	151255	30251	–	–
		т		–	3,94	–	30251	100	0,00827	63
17	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=4,000;	2027,6	1,62	1,44	3285	2920	1062	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	1095	97	0,00258	5
18	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	988,455	26	26	25700	25700	5140	–	–
		т		–	5,2	–	5140	100	0,01092	11
19	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	708	1,62	1,44	1147	1020	371	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	382	97	0,00258	2
20	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	230,1	32,3	32,3	7432	7432	1486	–	–
		т		–	6,46	–	1486	100	0,01357	3
21	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=8,000;	884	1,62	1,44	1432	1273	463	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	477	97	0,00258	2
22	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	215,475	32,3	32,3	6960	6960	1392	–	–
		т		–	6,46	–	1392	100	0,01357	3

23	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5876,14	42,18	40,26	247856	236573	72788	0,0129	76
		м3 грунта		1,86	10,91	10930	64109	97	0,03733	219
24	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5876,14	3,77	3,24	22153	19039	9120	0,00332	20
		м3 грунта		0,48	1,12	2821	6581	97	0,00371	22
25	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=2,000;	9550,88	1,62	1,44	15472	13753	5002	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	5157	97	0,00258	25
26	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	9312,108	19,7	19,7	183449	183449	36690	–	–
		т		–	3,94	–	36690	100	0,00827	77
27	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=4,000;	3039,6	1,62	1,44	4924	4377	1592	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	1641	97	0,00258	8
28	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1481,805	26	26	38527	38527	7705	–	–
		т		–	5,2	–	7705	100	0,01092	16
29	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	1053,6	1,62	1,44	1707	1517	552	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	569	97	0,00258	3
30	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	342,42	32,3	32,3	11060	11060	2212	–	–
		т		–	6,46	–	2212	100	0,01357	5
31	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=8,000;	1321,6	1,62	1,44	2141	1903	693	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	714	97	0,00258	3
32	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	322,14	38,6	38,6	12435	12435	2487	–	–
		т		–	7,72	–	2487	100	0,01621	5

33 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6354,5	42,18	40,26	268033	255832	78713	0,0129	82
	м3 грунта		1,86	10,91	11819	69328	97	0,03733	237
34 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6354,5	3,77	3,24	23956	20589	9862	0,00332	21
	м3 грунта		0,48	1,12	3050	7117	97	0,00371	24
35 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	38127	1,62	1,44	61766	54903	19971	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	20589	97	0,00258	98
36 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	12391,275	32,3	32,3	400238	400238	80048	–	–
	т		–	6,46	–	80048	100	0,01357	168
37 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4249,22	12,31	12,31	52308	52308	13890	–	–
	м3 грунта		–	3,37	–	14320	97	0,011	47
38 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	8498,44	9,74	9,74	82775	82775	21928	–	–
	м3 грунта		–	2,66	–	22606	97	0,0087	74
39 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4249,22	42,18	40,26	179232	171074	52635	0,0129	55
	м3 грунта		1,86	10,91	7904	46359	97	0,03733	159
40 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4249,22	3,77	3,24	16020	13767	6595	0,00332	14
	м3 грунта		0,48	1,12	2040	4759	97	0,00371	16
41 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=6,000;	25495,2	1,62	1,44	41302	36713	13354	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	13767	97	0,00258	66
42 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	8285,979	32,3	32,3	267637	267637	53527	–	–
	т		–	6,46	–	53527	100	0,01357	112

Раздел 2 Сопутствующие работы

43	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	5834,4	408,12	169,62	2381135	989631	1882283	1,55	9043
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	1391504	23746	133	0,0136	79
44	П9-29-1								
	Материал от разборки а/б покрытия - погрузка	13419,12	27,1	27,1	363658	363658	254561	–	–
	т								
			–	18,97	–	254561	100	0,03984	535
45	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	13419,12	76,6	76,6	1027905	1027905	205581	–	–
	т								
			–	15,32	–	205581	100	0,03217	432
46	Е1-20-2								
	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5834,4	3,77	3,24	21996	18903	9056	0,00332	19
	м3 грунта								
			0,48	1,12	2801	6535	97	0,00371	22
47	Е1-19-3								
	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группыК=20,000;	116688	1,62	1,44	189035	168031	61122	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	63012	97	0,00258	301
48	Е1-145-13								
	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	93822,05	10,77	5,57	1010463	522589	556055	0,0355	3331
	м2 спланированной площади								
			5,2	0,91	487875	85378	97	0,00307	288
49	Е1-130-2								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	27090,8	12,51	12,51	338906	338906	112471	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	115949	97	0,01399	379
50	Е1-130-8								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	189635,6	1,27	1,27	240837	240837	69900	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,38	–	72062	97	0,00125	237
51	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27090,8	14,12	12	382522	325090	114835	0,0122	331
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	43887	74500	97	0,0122	331

52 Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	33526,9	20,18	5,13	676573	171993	523915	0,106	3554
	м2 спланированной площади		15,05	1,06	504580	35539	97	0,00364	122
53 Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	115889,4	10,77	5,57	1248129	645504	686841	0,0355	4114
	м2 спланированной площади		5,2	0,91	602625	105459	97	0,00307	356
54 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	16629,7	12,51	12,51	208038	208038	69040	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	71175	97	0,01399	233
55 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	116407,9	1,27	1,27	147838	147838	42908	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	44235	97	0,00125	146
56 Е1-135-1 ,	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16629,7	14,12	12	234811	199556	70492	0,0122	203
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	26940	45732	97	0,0122	203
	Всего прямые затраты				**12211659**	**9005484**			**21127**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3136744** 69431	**2127214**			**6527**

Накладные расходы, тенге	5243850,57
- заработная плата, тенге	845782
- трудоемкость, чел-ч	2819
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1047330,57
Всего	**18502840,14**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат сумм)	578769
- сметная заработная плата, тенге	98178
- нормативная трудоемкость, чел-ч	557
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	190 816,09
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76 326,44
Подвижной характер работ 3,7%	706 019,53

Доставка рабочих 2,5 %	477 040,22
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20 531 811,19**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**41 884 894,83**
- материалы, тенге	141639
- сметная заработная плата, тенге	13224429
Налог (2 %)	837 697,90
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42 722 592,72**
НДС (12 %)	5 126 711,13
ВСЕГО по акту к оплате	**47 849 303,85**

Заказчик _____ С.Самедратов

Представитель Заказчика _____ Ж.Рахимов

Подрядчик _____ К.Жумагалдиев

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 Карасайского района Алматинской области

Договор № 267 от 25.04.2013г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2013 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда на дороге 3 категории								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщ.20см)	19487,6	640,82	73,75	12488044	1437211	856606	0,144	2806
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	416645	227420	133	0,041	799
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 0-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	53933,2	286,07	18,95	15428671	1022034	770392	0,0296	1596
		м2 основания		4,32	6,42	232991	346251	133	0,02275	1227
		Всего прямые затраты				**27916715**	**2459245**			**4402**
						649636	**573671**			**2026**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24807833				
		Накладные расходы, тенге				1513108.14				

- заработная плата, тенге	244050
- трудоемкость, чел-ч	813
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1765789,39
Всего	**31195612,53**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат сумм)	975799
- сметная заработная плата, тенге	162494
- нормативная трудоемкость, чел-ч	922
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	321 714,11
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	128 685,64
Подвижной характер работ 3,7%	1 190 342,22
Доставка рабочих 2,5 %	804 285,28
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34 616 438,47**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**70 617 534,48**
- материалы, тенге	50607979
- сметная заработная плата, тенге	4252205
Налог (2 %)	1 412 350,69
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**72 029 885,17**
НДС (12 %)	8 643 586,22
ВСЕГО по акту к оплате	**80 673 471,39**

Заказчик _____ С.Сапуратов

Представитель Заказчика _____ Ж.Рахимов

Подрядчик _____ К.Жумагалдиев

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов